Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Средняя школа №6" отдела образования акимата города Лисаковска**

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №6" отдела образования акимата города Лисаковска по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, 6 мкн-р, д.38**

Объект **Капитальный ремонт кровли здания**

Договор подряда (контракт) **№ 57** от **27.06.2017г.**

Акт приемки выполненных работ №8 за октябрь 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20	11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	580,00	342,79	198818
2	21	21-110101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 (ПЖ-125) ГОСТ 9573-2012; к=1,03	м3	119,48	24183,27	2889417
3	43	21-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой:и одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,80	17331,25	31196
4	44	23-050306-1865	Декоративные решетки, размерами 200 ммх 800 мм	шт	12,00	6651,06	79813
5	45	11-200901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка канализационного стояка	узел	5,00	2069,6	10348
6	46	23-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	5,50	848,81	4668
7	47	23-010301-0251	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15,20, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74 (кожух) примечание 1	м	3,50	10451,89	36582
8	49	11-070516-0114	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором (чеканка раструба)	м шва	1,57	63,06	99

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	50	11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой (обмазка стояка битумной мастикой)	м2 изолируемой поверхности	1,75	216,57	379
10	51	11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой (утепление по п.2 и п.6 примечаний)	м3 изоляции	0,2	19065	3813
11	52	21-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-60 ГОСТ 9573-2012	м3	0,248	9590,22	2376
12	53	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (штукатурка стояка)	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,65	805,28	2134
13	54	11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов (пергамин)	м2 поверхности покрытия изоляции	2,65	465,66	1234
14	56	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство воротника	м2 покрытия	4,00	2201,75	8807
15	57	11-200701-0102	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	5,00	3135,8	15679
16	61	11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами (ВШ-1) периметр 15600 к=3,9	зонт	15,60	12515,45	195241
17	62	11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами (ВШ-2) периметр 8400 к=2,1	зонт	2,10	12515,24	26282
18	63	11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами (ВШ-3) периметр 6400 к=2	зонт	2,00	10213,5	20427
19	64	11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами (ВШ-4) периметр 4300 к=1,075	зонт	2,15	12515,35	26908
20	65	11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами (ВШ-5) периметр 34000 к=0,94	зонт	2,82	12356,03	34844
21	66	11-200701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами (ВШ-6)	зонт	1,00	7270	7270

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	67	11-200701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами (ВШ-7, ВШ-8), периметр 2800 к=1,077	зонт	2,154	7270,66	15661
23	69	12-080101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам (воротник)	м	127,50	906,68	115602
24	70	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках их стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (вентшахты)	м3 изоляции	4,00	14900,75	59603
25	71	21-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 (ПП-60) ГОСТ 9573-2012 к=1,24	м3	4,96	9590,22	47568
26	доп.29	11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	м	350,00	73,09	25580
27	доп.32	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	146,38	53,7	7860
28	доп.п.33	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (вентшахты)	м3 древесины в конструкции	0,465	51539,38	23966
29	доп.п.34	11-120101-1001	Покрытия мелкие (бранмауэры, парапеты,свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство (облицовка вентшахт)	м2	111,00	757,63	84098
30	доп.п.35	21-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р52146-2003	м2	111,00	2757	306027
31	доп.п.36	11-120101-1806	Покрытия мелкие и обделка из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м2	101,00	109,29	11038
32	доп.п.37	21-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р52146-2003	м2	101,00	2757	278457
33	доп.п.38	11-120101-1811	Покрытия мелкие и обделка из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам	шт	6,00	230,67	1384
34	доп.п.39	21-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р52146-2003	м2	48,00	2757	132338
			ИТОГО				**4705517**
			Накладные расходы I уровня, тенге				228 368
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**4933885**
			Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге				177620
			Итого, тенге				**5111505**
			Сметная прибыль (8%), тенге				408920

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Всего				**5520425**
			Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)				66245,10
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				122906,12
			Итого в текущих ценах 4кв. 2016 года				**5709577,22**
			Итого а текущих ценах на 2017 г. К-1,07				**6109247,63**
			Итого с понижающим коэф.к=0,8148652				**4978213,29**
			НДС, 12%				597385,59
			Итого по акту с учетом НДС				**5575598,88**

Заказчик: Директор КГУ "Средняя школа №6" отдела образования г.Лисаковска Сенчев А.П.

Подрядчик: Директор ТОО "ЖилСтройСервис-98" Сахаутдинов Х.Р.

Технадзор: Жангисин Т.Ж.