Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

ЭКЗЕМПЛЯР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Заказчик: ГУ «Отдел культуры и развития языков Осакаровского района»
Подрядчик: ТОО "Каз Евро Строй"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КДЦ расположенного в Карагандинской области, в Осакаровском районе, в поселке Молодежный, по улице Абая, №14**

Справка № 2 от 24.11.2021год
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		12	12.08.2021 г.			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за окябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КДЦ расположенного в Карагандинской области, в Осакаровском районе, в поселке Молодежный, по улице Абая, №14	57 848 391,80	41 517 857,14							4 982 142,86	46 500 000
Удержание аванса 30%	**13 950 000,00**									
Резерв 5%	**2 325 000,00**									
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**30 225 000,00**	26 986 607,14							3 238 392,86	**30 225 000,00**
К оплате	***(Тридцать миллионов двести двадцать пять тысячь тенге) 00 тиын***									

Заказчик:
ГУ «Отдел культуры и развития языков Осакаровского района»

БИН 060140010685
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Тохметова К.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"
БИН/ИИН 120940002382
Эксперт _____ **Башанов Д.Ж.**
приказ №ТН/132 от 23.08.20219 г.
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

ЭКЗЕМПЛЯР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Заказчик: ГУ «Отдел культуры и развития языков Осакаровского района»

БИН 060140010685 Карагандинская область, Осакаровский район, п. Осакаровка, Достык (ранее Новая), 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Каз Евро Строй" БИН/ИИН 050940013378

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КДЦ расположенного в Карагандинской области, в Осакаровском районе, в поселке Молодежный, по улице Абая, №14

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КДЦ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 12августа 2021 г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за ноябрь от 24.11.2021 года

(Локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Фасад											
1	1	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	974	770,02	41,13	749999,48	40060,62	211552,80	482023,05	1330584,34	
						511,69	20,45	498386,06	19918,30	–	98561,80		

2	5 1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	1075	582,96	3,37	626671	3612	324328	239906	935903
					277,89	1,07	298732	1150	–	69326	
3	6 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	112,88	23021,00		2598610		2598610	–	2806499 Казахстан
					–		–		–	207889	
4	7 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	369,95739	769,31	2,73	284612	1010	16011	124261	441583
					418,78	1,07	154931	396	–	32710	
5	8 2106-0901-1804	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	м2	369,95739	4680,00		1731400,6		1731400,6	–	1869912,6
					–		–		–	138512,0	
6	9 2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1141	29,00		33089		33089	–	35736
					–		–		–	2647	

7	10	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	833	2,00		1666		1666	–	1799 Казахстан
						–		–		–	133	
		Стены										
14	23	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	5,5	11818,44	1595,59	65001	8776	16011	36048	109134
						6664,86	382,68	36657	2105	–	8084	
15	24	2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,09	55448,00		115886,32		115886,32	–	125157,2256 Казахстан
						–		–		–	9270,9056	
		Перемычки										
17	32	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	580,58	243,79	4064,06	1706,53	1113,91	1922,93	6465,95
						177,66	55,14	1243,62	385,98	–	478,96	
18	33	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,1008	86510,00		8720,21		8720,21	–	9417,83 Казахстан
						–		–		–	697,62	
		Перемычки металлические										
19	34	1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 84 %	шт.	3	1046,05	454,24	3138,15	1362,72	–	2000,53	5549,77

					591,81	202,05	1775,43	606,15	–	411,09	
20	35 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	2,6	295,65	121,35	768,69	315,51	–	503,22	1373,66
					174,30	56,11	453,18	145,89	–	101,75	
21	36 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	0,02076	630436,55	36697,37	13087,86	761,84	7079,81	4615,12	19119,22
					252707,84	11944,94	5246,21	247,98	–	1416,24	
22	37 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	0,23	12134,85	3437,35	2791,02	790,59	–	1987,41	5160,70
					8697,50	1589,30	2000,42	365,54	–	382,27	
	Ограждение										
23	38 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,57842	77130,51	26634,30	44613,83	15405,81	6841,56	18903,32	68598,53
					38668,20	8695,52	22366,46	5029,66	–	5081,37	
24	39 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,57842	582046,00		336667,05		336667,05	–	363600,41 Казахстан
					–		–		–	26933,36	
25	40 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,5	84,50	2,43	380,25	10,94	161,01	144,60	566,84
					46,29	0,28	208,30	1,26	–	41,99	

Отмостка

26	42 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15(10) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	80	917,01	250,80	73360,8	20064,00	50496,00	9466,85	89453,86
					35,01	74,56	2800,80	5964,80	–	6626,21	
27	43 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 %	м2 основания	80	-243,12	-49,84	-19449,60	-3987,20	-15462,40	-1312,42	-22422,98
					–	-15,19	–	-1215,20	–	-1660,96	
28	44 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	10	23384,83	1111,09	233848	11111	209669	14172	267862
					1306,8	250,56	13068	2506	–	19842	

8 Т 203191,956

Дверные проемы

29	45 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,8	2869,37	49,12	5165	88	724	3029	8850	
					2418,18	20,78	4353	37	–	656		
30	46 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8	40518,00		72932		72932	–	78767	Казахстан
					–		–		–	5835		
31	54 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	30	463,83	1,11	13915	33	11393	2255	17464	
					82,97	0,55	2489	17	–	1294		
32	55 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	5283,00		31698		31698	–	34234	
					–		–		–	2536		
33	56 2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	6	7033,00		42198,00		42198,00	–	45573,84	
					–		–		–	3375,84		

Витражи

34	57	1110-0501-0602	Проемы площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 90 %	м2	26,4	85693,52	28,47	2262308,93	751,61	2217350,78	39910,62	2486397,12
						1674,49	5,25	44206,54	138,60	–	184177,56	
35	58	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	25,051054	2089,47	173,41	52343	4344	16011	26594	85252
						1095,26	84,28	27437	2111	–	6315	
36	59	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	25,051054	25250,00		632539,1135		632539,114	–	683142,2426 Казахстан
						–		–		–	50603,12908	
37	60	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	0,6	2507,89	177,55	1504,73	106,53	596,16	767,98	2454,52

					1336,74	85,44	802,04	51,26	–	181,82		
38	61 2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,6	25250,00		15150,00		15150,00	–	16362,00	Казахстан
					–		–		–	1212,00		
	Подоконные доски											
39	63 1110-0106-0803	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема более 2 м НР = 90 %	м2 проемов	23,805	745,9	18,24	17756,15	434,20	6039,33	10231,27	30226,41	
					473,96	3,59	11282,62	85,46	–	2238,99		
40	64 2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	52,9	2442,00		129181,8		129181,8	–	139516,34	Казахстан
					–		–		–	10334,54		
	Сантехничесие перегородки											
41	65 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	19,488	1515,23	180,13	29529	3510	16011	19440	52886	
					1021,90	86,48	19915	1685	–	3918		

42	66 2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	19,488	24235,00			472292		472292	–	510075 Казахстан
					–			–		–	37783	
	Откосы											
43	67 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,2	1116,05	19,78		61605,96	1091,86	6813,33	43245,45	113239,52
					972,84	6,45		53700,77	356,04	–	8388,11	
44	68 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	55,2	441,42	3,00		24366,38	165,60	8299,87	12786,97	40125,62
					288,06	1,50		15900,91	82,80	–	2972,27	
45	69 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	26,3	1165,29	14,17		30647,13	372,67	697,48	27301,07	62584,06
					1124,60	3,73		29576,98	98,10	–	4635,86	

46	70 2110-0105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	26,3	2263,00		59516,90		59516,90	–	64278,25 Казахстан
					–		–		–	4761,35	
47	71 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	11,2	1165,29	14,17	13051	159	16011	11626	26652
					1124,60	3,73	12596	42	–	1974	
48	72 2110-0105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	11,2	2263,00		25346		25346	–	27373 Казахстан
					–		–		–	2028	
42	73 1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементным и, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР = 76 %	м3	2,26	27050,05	1917,51	61133	4334	1262	43846	113377
					24574	953,58	55537	2155	–	8398	
43	74 2111-0206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	2,26	35817		80946		80946	–	87422

4113,
8226

					–		–		–	6476		
49	75 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	115	1492,33	81,76	171617,95	9402,40	48351,75	96988,24	290094,69	
					990,12	64,10	113863,80	7371,50	–	21488,50		
	Полы тип1											
50	76 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	349,92	802,90	29,85	280950,77	10445,11	145311,28	122514,62	435742,62	
					357,78	14,69	125194,38	5140,32	–	32277,23		
51	77 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	349,92	226,13	10,13	79127,41	3544,69	72489,43	4506,27	90324,37	
					8,84	4,86	3093,29	1700,61	–	6690,69		
52	78 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	349,92	1628,6	75,74	569879,71	26502,94	97536,7	430753,34	1080683,69	
					1274,12	35,46	445840,07	12408,16	–	80050,64		

53	79 2206-0301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	356,9184	3611,00			1288832,34		1288832,34	–	1391938,93 Казахстан
					–			–		–	103106,59	
	тип3											
54	86 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20(25) мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	389,96	802,9	29,85		313098,88	11640,3	161938,69	136533,5	485602,97
					357,78	14,69		139519,89	5728,51	–	35970,59	
55	87 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	389,96	113,07	5,07		44092,78	1977,09	40392,07	2510,95	50332,03
					4,42	2,43		1723,62	947,6	–	3728,30	
	тип4											
56	91 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	377,73	802,9	29,85		303279,42	11275,24	156859,94	132251,51	470373,40
					357,78	14,69		135144,24	5548,85	–	34842,47	
57	92 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	377,73	226,13	10,13		85416,08	3826,41	78250,54	4864,41	97502,93
					8,84	4,86		3339,13	1835,77	–	7222,44	

58	93 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	377,73	195,35	0,56	73789,56	211,25	58499,06	14273,66	95108,28
					39,92	0,28	15078,98	105,76	–	7045,06	
	тип5										
59	98 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	309,32	802,9	29,85	248353,03	9233,2	128451,32	108299,68	385184,92
					357,78	14,69	110668,51	4543,91	–	28532,22	
60	99 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	309,32	226,13	10,13	69946,53	3133,42	64078,72	3983,42	79844,35
					8,84	4,86	2734,39	1503,30	–	5914,40	
61	100 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30(25) мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	309,32	1187,82	97,63	367416,48	30198,91	224996,27	116356,66	522474,99
					362,80	37,38	112221,30	11562,38	–	38701,85	
62	101 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 %	м2 покрытия	309,32	-128,84	-4,38	-39852,79	-1354,82	-35265,58	-3678,12	-47013,39
					-10,45	-2,20	-3232,39	-680,50	–	-3482,47	
	Плинтус										

5428194,78

63	102 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	258	1525,67	13,17	393622,86	3397,86	316228,02	70692,15	501460,22
					286,81	4,68	73996,98	1207,44	–	37145,20	
64	103 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	407	287,15	2,29	116870,05	932,03	79670,25	34436,03	163410,56
					89,11	0,90	36267,77	366,30	–	12104,49	
	Внутренняя отделка										
	Потолки										
65	106 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	690,76	1516,47	145,02	1047516,82	100174,02	–	797711,75	1992846,86
					1371,45	72,09	947342,80	49796,89	–	147618,29	
66	107 2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	690,76	2973,00		2053629,48		2053629,48	–	2217919,84
					–		–		–	164290,36	
67	108 1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР = 118 %	м шва	24,6	420,20	2,78	10336,92	68,39	137,27	11994,95	24118,42
					411,84	1,38	10131,26	33,95	–	1786,55	
68	112 1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР = 118 %	м шва	283,93333	420,20	2,78	119308,79	789,34	1584,35	138445,78	278374,94
					411,84	1,38	116935,10	391,83	–	20620,37	
	Стены										

69	116	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2,5 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2800	1116,05	19,78	3124912	55356	345604	2193610	5744004
						972,84	6,45	2723952	18060	–	425482	
70	117	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2800	441,42	3,00	1236004	8400	421036	648614	2035387
						288,06	1,50	806568	4200	–	150769	
71	118	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	158,2	4612,46	20,41	729691,17	3228,86	317357,11	328557,35	1142908,41
						2586,00	10,06	409105,2	1591,49	–	84659,88	

14100430,25

Итого	**32 725 931**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 592 024
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	417 814
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	182 532
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 750 176
- накладные расходы, тенге	6 541 773
в т.ч. зарплата, тенге	588 759
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 424 142
Всего	**32 725 931**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	392 711
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	728 610
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**676 945**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**34 524 198**
в текущих и прогнозных ценах 2021г (Иинф=1,0501698)	36256269,70
с понижающим коэффициентом к=0,9	32630643,05
НДС (12 %)	3 915 677,17
Итого	**36 546 320,22**

Заказчик:

ГУ «Отдел культуры и развития языков Осакаровского района»

БИН 060140010685

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Тохметова К.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2021год

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"

БИН/ИИН 120940002382

Эксперт _____ **Башанов Д.Ж.**

приказ №ТН/132 от 23.08.20219 г.

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2021год

Подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2021год

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора ТОО «AVANGARD проект»

БИН/ИИН 070340014479

Эксперт авторского надзора _____ **Канапьянов А.К.**

Госстрой лицензия №00812 от 9 июля 2007 года

аттестат № KZ12VJE00021903 от 06.01.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2021год

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

ЭКЗЕМПЛЯР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Заказчик: ГУ «Отдел культуры и развития языков Осакаровского района»

БИН 060140010685 Карагандинская область, Осакаровский район, п. Осакаровка, Достык (ранее Новая), 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Каз Евро Строй" БИН/ИИН 050940013378

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КДЦ расположенного в Карагандинской области, в Осакаровском районе, в поселке Молодежный, по улице Абая, №14

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КДЦ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 12августа 2021 г.

Акт № 4

приемки выполненных работ за ноябрь от 24.11.2021 года

(Локальная смета 2-1-2)

на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Отопление											
1	1	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70	2851,41	21,04	199598,70	1472,80	165524,80	32536,98	250706,53	
						465,73	8,57	32601,10	599,90	–	18570,85		

2	2 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	160	2339,97	21,04	374395,20	3366,40	296512,00	74370,24	484666,68
					465,73	8,57	74516,80	1371,20	–	35901,24	
3	3 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25	2076,97	21,04	51924,25	526,00	39755,00	11620,35	68628,17
					465,73	8,57	11643,25	214,25	–	5083,57	
4	4 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	330	1793,40	21,04	591822	6943	431188	153389	804828
					465,73	8,57	153691	2828	–	59617	
5	5 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	1719,96	21,04	77399	947	55494	20917	106181
					465,73	8,57	20958	386	–	7865	
6	8 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	50	292,63	–	14631,52	–	5429,50	9017,98	25541,46
					184,04	–	9202,02	–	–	1891,96	

7	9 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	50	1545,54	–	77277,00	–	3374,50	55426,88	143320,18
					1478,05	–	73902,50	–	–	10616,31	
8	10 2307-0213-0301	Терморегулятор ТР 111, с датчиком	шт.	50	10517,00		525850,00		525850,00	–	567918,00
					–		–		–	42068,00	
9	11 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	50	2258,73	93,94	112936,50	4697,00	14894,50	92155,28	221499,12
					1866,90	13,82	93345,00	691,00	–	16407,34	
10	12 2304-1008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	50	6901,00		345050,00		345050,00	–	372654,00
					–		–		–	27604,00	
11	13 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	126	2258,73	93,94	284599,98	11836,44	37534,14	232231,31	558177,79

12	14 2304-0905-2902				1866,90	13,82	235229,40	1741,32	–	41346,50		
		Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	88	1345,00		118360,00		118360,00	–	127828,80	Казахстан
					–		–		–	9468,80		
13	15 2304-0905-2901											
		Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	38	876,00		33288,00		33288,00	–	35951,04	Казахстан
					–		–		–	2663,04		
14	16 1116-0601-0101											
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	24	2258,73	93,94	54210	2255	7149	44235	106321	
					1866,90	13,82	44806	332	–	7876		
15	17 2304-1009-0102											
		Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	24	62048,00		1489152		1489152	–	1608284	
					–		–		–	119132		

16	18 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2286,52	121,73	4573	243	596	3713	8949
					1866,90	27,64	3734	55	–	663	
17	19 2304-0902-1520	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10387,00		20774		20774	–	22436 Казахстан
					–		–		–	1662	
18	20 2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1407,00		5628		5628	–	6078 Казахстан
					–		–		–	450	
19	21 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2286,52	121,73	4573,04	243,46	595,78	3713,30	8949,25
					1866,90	27,64	3733,80	55,28	–	662,91	

20	22	2304-0902-1518	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9039,00		18078,00		18078,00	–	19524,24	Казахстан
						–		–		–	1446,24		
21	23	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1216,00		4864,00		4864,00	–	5253,12	Казахстан
						–		–		–	389,12		
22	31	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %	отверстие	355	308,04	130,02	109354,20	46157,10	–	71013,35	194796,95	
						178,02	60,12	63197,10	21342,60	–	14429,40		
		Тепловой узел											
23	32	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2286,52	121,73	18292,16	974,38	2383,12	14853,19	35796,98	
						1866,90	27,64	14935,20	221,12	–	2651,63		

5784289,31

24	33	2304-0902-1520	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10387,00		41548,00		41548,00	–	44871,84	Казахстан
						–		–		–	3323,84		
25	34	2304-0902-1519	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9401,00		37604,00		37604,00	–	40612,32	Казахстан
						–		–		–	3008,32		
26	35	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2258,73	93,94	4517,46	187,88	595,78	3686,21	8859,96	
						1866,90	13,82	3733,80	27,64	–	656,29		
27	36	2304-0902-1517	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8315,00		16630,00		16630,00	–	17960,40	Казахстан
						–		–		–	1330,40		
28	37	1118-0701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	54625,91	232,62	109251,83	465,23	101635,10	7076,22	125634,29	

					3575,75	34,57	7151,50	69,13	–	9306,24	
29	38 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	3	19393,74	231,59	58181,23	694,76	53788,82	3841,91	66984,99
					1232,55	74,22	3697,65	222,67	–	4961,85	
30	39 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	7	1545,54	–	10818,78	–	472,43	7759,76	20064,83
					1478,05	–	10346,35	–	–	1486,28	
31	40 2304-1010-0504	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	701083,00		701083,00		701083,00	–	757169,64
					–		–		–	56086,64	
32	41 2304-1010-1703	Блок регулирующий AFP, диапазон настройки давления от 0,15 бар до 1,5 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	385967,00		385967,00		385967,00	–	416844,36
					–		–		–	30877,36	
33	42 2305-1501-1904	Прибор учета тепла электромагнитный КМ-5, DN 32	шт.	1	365254,00		365254,00		365254,00	–	394474,32 Казахстан

					–		–		–	29220,32	
34	43 2307-0502-0348	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 35 м3/ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	шт.	2	179382,00		358764,00		358764,00	–	387465,12
					–		–		–	28701,12	
35	44 2307-0213-0101	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	2	22126,00		44252,00		44252,00	–	47792,16
					–		–		–	3540,16	
36	45 2307-0502-0105	Тепловычислитель модели ТСРВ-033 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 250 мм x 132 мм x 95 мм, типа Взлет	шт.	1	79554,00		79554,00		79554,00	–	85918,32 Казахстан
					–		–		–	6364,32	
37	46 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	20	2258,73	93,94	45175	1879	5958	36862	88600
					1866,90	13,82	37338	276	–	6563	

38	47 2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	1526,00		30520		30520	–	32962 Казахстан
					–		–		–	2442	
39	48 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	11	496,32	–	5459,56	–	760,10	4605,47	10870,23
					427,22	–	4699,46	–	–	805,20	
40	49 2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	11	1980,00		21780,00		21780,00	–	23522,40
					–		–		–	1742,40	
41	50 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	26	2521,76	–	65565,79	–	57111,34	8285,36	79759,24
					325,17	–	8454,45	–	–	5908,09	
42	51 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	11	496,32	–	5459,56	–	760,10	4605,47	10870,23
					427,22	–	4699,46	–	–	805,20	
43	52 2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	11	1980,00		21780,00		21780,00	–	23522,40
					–		–		–	1742,40	

44	53 2302-1104-0401	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм марки КРД-1	100 шт.	0,24	25857,00		6205,68		6205,68	–	6702,13 Казахстан
					–		–		–	496,45	
45	54 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	1439,00		14390,00		14390,00	–	15541,20 Казахстан
					–		–		–	1151,20	
46	55 2302-1101-0114	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	61378,00		613,78		613,78	–	662,88 Казахстан
					–		–		–	49,10	
47	56 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гребенки НР = 98 %	м трубопровода	2	2867,33	40,03	5734,66	80,06	4097,36	1555,61	7873,49
					778,62	15,06	1557,24	30,12	–	583,22	
48	57 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1858,08	40,03	3716,16	80,06	2078,86	1555,61	5693,51
					778,62	15,06	1557,24	30,12	–	421,74	

49	58	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	2867,33	40,03	11469,32	160,12	8194,72	3111,23	15746,99
						778,62	15,06	3114,48	60,24	–	1166,44	
50	59	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1280,08	40,03	2560,16	80,06	922,86	1555,61	4445,03
						778,62	15,06	1557,24	30,12	–	329,26	
51	60	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	0,3	40120,68	1799,98	12036,20	539,99	3533,97	6252,96	19752,30
						26540,80	884,48	7962,24	265,34	–	1463,13	
52	61	2111-0206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,462	35817,00		16547,45		16547,45	–	17871,25
						–		–		–	1323,80	

53	62 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01	108803,23	6943,81	1088,03	69,44	83,87	647,98	1874,89
					93472,00	438,26	934,72	4,38	–	138,88	
54	63 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537,00		5370,00		5370,00	–	5799,60 Казахстан
					–		–		–	429,60	
55	64 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,004	23384,83	1111,09	93,54	4,44	83,87	5,67	107,15
					1306,80	250,56	5,23	1,00	–	7,94	
56	65 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7	84,50	2,43	591,50	17,01	250,46	224,93	881,75
					46,29	0,28	324,03	1,96	–	65,31	
57	66 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза НР = 69 %	м2	7	145,60	3,44	1019,20	24,08	616,42	263,96	1385,81
					54,10	0,55	378,70	3,85	–	102,65	

Итого **8 573 386**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 933 005
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 83 945
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 30 859
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 010 284

- накладные расходы, тенге	911 087
в т.ч. зарплата, тенге	81 998
- сметная прибыль (8 %), тенге	635 062
Всего	**8 573 386**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	102 881
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	190 878
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**177 343**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**9 044 488**
в текущих и прогнозных ценах 2021г (Иинф=1,0501698)	9498248,56
с понижающим коэффициентом к=0,9	8548423,71
НДС (12 %)	1 025 810,84
Итого	**9 574 234,55**

Заказчик:
ГУ «Отдел культуры и развития языков Осакаровского района»

БИН 060140010685
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Тохметова К.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"
БИН/ИИН 120940002382
Эксперт_____ **Башанов Д.Ж.**
приказ №ТН/132 от 23.08.20219 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора ТОО «AVANGARD проект»
БИН/ИИН 070340014479
Эксперт авторского надзора_____ **Канапьянов А.К.**
Госстрой лицензия №00812 от 9 июля 2007 года
аттестат № KZ12VJE00021903 от 06.01.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

ЭКЗЕМПЛЯР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Заказчик: ГУ «Отдел культуры и развития языков Осакаровского района»

БИН 060140010685 Карагандинская область, Осакаровский район, п. Осакаровка, Достык (ранее Новая), 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Каз Евро Строй" БИН/ИИН 050940013378

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КДЦ расположенного в Карагандинской области, в Осакаровском районе, в поселке Молодежный, по улице Абая, №14

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КДЦ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 12августа 2021 г.

Акт № 5

приемки выполненных работ за ноябрь от 24.11.2021 года

(Локальная смета 2-1-6)

на на Демонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтаж общестроительных работ										
			Фасад										
1	2	1146-0201-0804	Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	169	325,64	–	55033,12	–	–	46229,98	109364,39	
						325,64	–	55032,12	–	–	8101,29		

		Дверные блоки									
2	3	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	39,84	1686,34	34,39	67183,71	1370,10	8009,44	40284,85	116066,05
						1450,91	14,55	57804,17	579,67	–	8597,48	
		Стены										
3	10	1212-0104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	334,97	172,30	–	57715,33	–	–	41546,76	107203,18
						172,30	–	57703,33	–	–	7941,09	
		Раздел 5 Демонтаж силового оборудования										
4	42	1217-0101-0706	Электросчетчики. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	299,15	1,57	299,15	1,57	–	214,84	555,11
						297,58	0,81	297,58	0,81	–	41,12	
5	43	1308-0305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	1792,21	70,21	3584,42	140,42	–	2518,34	6590,99
						1722,00	26,85	3444,00	53,70	–	488,22	

Итого	**339 780**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	174 295
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 512
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	635
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 009
- накладные расходы, тенге	130 802
в т.ч. зарплата, тенге	11 772
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 169

Всего	**339 780**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	4 077
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	7 565
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 028**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**358 450**
в текущих и прогнозных ценах 2021г (Иинф=1,0501698)	376433,75
с понижающим коэффициентом к=0,9	338790,38
НДС (12 %)	40 654,85
Итого	**379 445,23**

Заказчик:
ГУ «Отдел культуры и развития языков Осакаровского района»

БИН 060140010685
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Тохметова К.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"
БИН/ИИН 120940002382
Эксперт_____ **Башанов Д.Ж.**
приказ №ТН/132 от 23.08.20219 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора ТОО «AVANGARD проект»
БИН/ИИН 070340014479
Эксперт авторского надзора_____ **Канапьянов А.К.**
Госстрой лицензия №00812 от 9 июля 2007 года
аттестат № KZ12VJE00021903 от 06.01.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год