Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Мәдениет үйі" при отделе культуры и развития языков Зерендинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Справка КС-3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дома культуры, клуба в п. Айдабол, Зерендинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		48	24.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2022 года без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дома культуры, клуба в п. Айдабол, Зерендинского района, Акмолинской области	**27 912 678**	**24 922 034**							**2 990 644**	**27 912 678**

ЗАКАЗЧИК _____ **Абдуахитова Ж. М.**

Директор ГККП "Мәдениет үйі" при отделе культуры и развития языков Зерендинского района

БИН 990740002441

ПОДРЯДЧИК _____ **Мукаев Б. К.**

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013478

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Акбозат LTD"

БИН 050140013499

_____ **Бердалы Н. Ж.**

Аттестат №KZ22VJE00052206 от 15.01.2020

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Мәдениет үйі" при отделе культуры и развития языков Зерендинского района

БИН 990740002441, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 40, тел 87163221152

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77, тел +7-705-814-98-23

Наименование объекта: Капитальный ремонт дома культуры, клуба в п. Айдабол, Зерендинского района, Акмолинской области

Договор подряда №48 от 24 мая 2022г.

Акт выполненных работ №1
от 16 августа 2022 года
за август 2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г. - ОТП

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1	1206-0101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %**	**м2**	**170,41**	550,55	23,05	93819	3928	–	66196	172816
						527,5	12,02	89891	2048	–	12801	
2	2	1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %**	**м2**	**580,6**	246,91	–	143356	–	–	120420	284878
						246,91	–	143357	–	–	21102	
3	3	1206-0101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %**	**шт.**	**60**	1589,87	63,13	95392	3788	–	67313	175721
						1526,74	31,44	91604	1886	–	13016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	6	2367,91	125,33	14207	752	–	9953	26093
						2242,58	61,3	13455	368	–	1933	
5	5	1206-0101-0904	Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж НР = 72 %	шт.	16	858,51	–	13736	–	–	9890	25516
						858,51	–	13736	–	–	1890	
6	6	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	12	407,79	–	4893	–	–	3523	9089
						407,79	–	4893	–	–	673	
7	7	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2	23,13	1547,76	39,62	35800	916	–	24345	64957
						1508,14	17,31	34883	400	–	4812	
8	8	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	75,9	192,6	–	14618	–	–	10525	27154
						192,6	–	14618	–	–	2011	
9	9	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	226,18	384,87	21,32	87050	4822	–	61015	159910
						363,55	11,12	82228	2515	–	11845	
10	10	1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки НР = 72 %	м2 стен	25	148,8	23,88	3715	597	–	2424	6630
						124,72	9,93	3118	248	–	491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Демонтаж. НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	330,1	85,15	10,59	28108	3496	–	23512	55750
						74,56	2,86	24612	944	–	4130	
12	13	1203-0101-0204	Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	2,38	28268,23	2321,68	67278	5526	–	46308	122673
						25946,55	1077,1	61753	2563	–	9087	
13	14	1110-0102-0401	Демонтаж лестницы НР = 90 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м3 древесины в конструкции	0,74	20288,07	912,87	15013	676	–	13181	30450
						19375,2	416,88	14338	308	–	2256	
14	15	1146-0201-0301	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж НР = 84 %	т демонтированных конструкций	5,7	18130,93	2957,67	103346	16859	15240	64770	181565
						12499,65	1027,92	71248	5859	–	13449	
15	16	1146-0201-0301	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж НР = 84 %	т демонтированных конструкций	0,87321	18130,93	2957,67	15832	2583	2335	9923	27815
						12499,65	1027,92	10915	898	–	2060	
			Раздел 4 Металлические конструкции									
			4.10 Прогоны Пр1 в осях 4-7 и Г-Ж									
16	76	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	3,69	39667,32	13486,17	146372	49764	16252	66385	229778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						21776,75	4296,57	80356	15854	–	17021	
17	77	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,69	498959		1841196		1841196	–	1988492
						–		–		–	147296	
			Раздел 7 Проемы									
18	105	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) - ОК-1.2,3,5 НР = 90 %	м2 проемов	39,43	3296,96	313,73	129999	12370	55306	61448	206763
						1580,59	150,96	62323	5953	–	15316	
19	106	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	39,43	27177		1071589		1071589	–	1157316
						–		–		–	85727	
20	112	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	47,31	349,95	2,46	16556	116	462	14433	33468
						337,73	1,24	15978	59	–	2479	
21	113	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,099823597	384947		38427		38427	–	41501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	3074	
			Раздел 9 Отделочные работы									
22	157	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	774	2994,63 1625,03	19,64 7,97	2317844 1257773	15201 8169	1044870 –	1137548 276431	3731823
			Раздел 13 Монолитный пояс									
			13.3 Монолитный пояс на отм. +3,2 и ЗД1, ЗД2 в осях 2-4 и Г-Ж									
23	183	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	5,56	43162,17 13225,58	6217,78 1402,53	239982 73534	34571 7798	131877 –	74012 25120	339114
24	184	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04241	287367 –		12187 –		12187 –	– 975	13162
25	185	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,57862	261906 –		151544 –		151544 –	– 12124	163668
26	186	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,44	752403,66 94714	1840,66 818,93	331058 41674	810 360	288574 –	38251 29545	398854
			13.4 Монолитный пояс на отм. +6,5 в осях 4-7 и Г-Ж									
27	187	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	6,81	43162,17 13225,58	6217,78 1402,53	293934 90066	42343 9551	161525 –	90651 30767	415352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	188	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05292	287367		15207		15207	–	16424
						–		–		–	1217	
29	189	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,75613	261906		198035		198035	–	213878
						–		–		–	15843	
30	190	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,45416	752403,66	1840,66	341712	836	297860	39482	411689
						94714	818,93	43015	372	–	30495	
			Итого по смете									10 732 299

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета 2-1-1 - Архитектурно-строительные работы

Раздел 5 Фасад

31	1	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальн проекции	1128	1000,66	59,61	1128744	67240	317780	721624	1998397
						659,33	28,56	743724	32216	–	148029	
32	2	1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	574	2838,82	0,21	1629483	121	288027	965761	2802864
						2336,82	–	1341335	–	–	207620	
33	3	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатур ив поверхн	384	1561,16	45,17	599485	17345	165542	345194	1020253
						1084,89	38,79	416598	14895	–	75574	
34	4	1115-0206-0204	Фасад. Отделка оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываем. поверхн.	958	1648,04	16,37	1578822	15682	628640	751838	2517113
						975,47	5,53	934500	5296	–	186453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	5	1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР =	м2	958	1414,38 988,34	6,88 3,13	1354976 946830	6591 2999	401555 –	759863 169187	2284026
			Раздел 9 Отделочные работы									
36	6	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделывае м. поверхн.	202	1494,66 1061,22	10,16 3,48	301921 214366	2052 703	85503 –	172055 37918	511894
			Локальная смета 2-1-5 - Электрооборудование и электроосвещение									
			Раздел 4 Кабельно- проводниковая продукция									
37	7	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	1020,8	359,77 154,4	160,45 53,41	367253 157612	163787 54521	45854 –	152736 41599	561588
38	8	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	1020,8	712,35 185,28	416,52 139,65	727167 189134	425184 142555	112849 –	236816 77279	1043262
39	9	243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,096	149500 –		14352 –		14352 –	– 1148	15500
40	10	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,066	220596 –		235155 –		235155 –	– 18812	253967
41	11	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,314	341689 –		107290 –		107290 –	– 8583	115873
42	12	243-105-0701	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,428	281080 –		120302 –		120302 –	– 9624	129926
43	13	243-105-0904	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,	км	0,128	1240691		158808		158808	–	171513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66			–		–		–	12705	
44	14	243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,050	294629 –		14731 –		14731 –	– 1178	15909
			Раздел 5 Изделия для монтажа кабельной продукции									
45	15	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола и перекрытий НР= 72 %	м	1020,8	238,93 209,44	9,95 4,13	243900 213796	10157 4216	19947 –	156969 32070	432939
46	16	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм К=1,010;	м	1031,008	72 –		74233 –		74233 –	– 5939	80172
			Итого по акту замены									13 955 196
			Итого по акту					24 687 495				24 687 495
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 497 263				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					908 113				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					321 556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 133 054				
			- оборудование, тенге					0				
			- накладные расходы, тенге					6 320 364				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 828 704				
			Всего					**24 687 495**				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					370 312				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)					661 526				
			Итого					**25 719 333**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**514 387**				
			Итого в текущих ценах с 05.01.21г.					**26 233 720**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95					-1 311 686				
			Итого в текущих ценах					**24 922 034**				
			НДС (12 %)					2 990 644				
			Итого					**27 912 678**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б. К.**

Принял (Заказчик)
ГККП "Мәдениет уйі" при отделе культуры
и развития языков Эрендинского района
БИН 990749002441

Директор _____ **Абдуахитова Ж. М.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Ақбозат ТО"
БИН 050148013499

Эксперт _____ **Бердалы Н. Ж.**
аттестат [illegible] от 15.01.2020

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**