Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Мәдениет үйі" при отделе культуры и развития языков Зерендинского района

Справка КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дома культуры, клуба в п. Айдабол, Зерендинского района, Акмолинской области

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		48	24.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дома культуры, клуба в п. Айдабол, Зерендинского района, Акмолинской области	**127 566 690,38**	**88 976 796,77**							**10 677 215,61**	**99 654 012,38**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Абдуахитова Ж. М.**

Директор ГККП "Мәдениет үйі" при отделе культуры

и развития языков Зерендинского района

БИН 990740002441

ПОДРЯДЧИК: _____ **Мукаев Б. К.**

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Акбозат LTD"

БИН 050140013499

_____ **Бердалы Н. Ж.**

аттестат №KZ26VJE00052206 от 15.01.2020

"SANA-2015". Версия 21.1Д от 01.02.21 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Мәдениет үйі" при отделе культуры и развития языков Зерендинского района

БИН 990740002441, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 40, тел 87163221152

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378, Павлодарская область, г.Павлодар, Букар Жырау, 349, 4, тел +7-705-814-98-23

Наименование объекта: Капитальный ремонт дома культуры, клуба в п. Айдабол, Зерендинского района, Акмолинской области

Договор подряда №48 от 24 мая 2022г.

Доп. соглашение №5 от 09.08.22г. к Договору подряда №48 от 24 мая 2022г.

Акт выполненных работ №2
за сентябрь 2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Архитектурно-строительные работы									
			Раздел 1 Демонтажные работы									
1	2	1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %**	м2	-580,6	246,91	–	-143356	–	–	-120420	-284878
						246,91	–	-143357	–	–	-21102	
			Раздел 2 Фундамент ФМ1-ФМ3									
			2.1 Фм1-2 шт, Фм-2-4 шт									
2	17	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 % К=2,000;**	м3	0,2	24836,5	1439,02	4967	288	4343	369	5763
						1679,81	349,91	336	70	–	427	
3	18	1106-0101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В15 НР = 91 % К=2,000;**	м3	1,2	32290,07	1519,24	38748	1823	28182	8378	50896

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 28	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=4,000;	т	0,0036	7286,06	386,33	8743	464	–	3770	
					20241,07	1947,25	73	7	–	63	147
					18262,46	865,8	66	3	–	11	
5 29	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,0036	250492		902		902	–	974
					–		–		–	72	
	Раздел 4 Металлические конструкции										
	4.3 Балки лестничной клетки на отм. +1,020; +2,220										
57	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,15965	72509,13	36076,97	11576	5760	840	4379	17231
					31172,54	8581,82	4977	1370	–	1276	
58	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15965	498969		79660		79660	–	86033
					–		–		–	6373	
59	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,05876	752403,66	1840,66	44211	108	38538	5108	53265
					94714	818,93	5565	48	–	3946	
	4.10 Прогоны Пр1 в осях 4-7 и Г-Ж										
76	1109-0301-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	-3,69	39667,32	13486,17	-146372	-49764	-16252	-66385	-229778
					21776,75	4296,57	-80356	-15854	–	-17021	
	4.11 Перемычка металлическая ПМ1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	78	1109-0301-0212	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,06254**	72509,13	36076,97	4535	2256	329	1716	6751
						31172,54	8581,82	1950	537	–	500	
		Раздел 6 Кровля										
		6.1 Кровля в осях 1-9 и А-В										
11	79	1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**298,2**	316,25	16,57	94306	4941	57404	30628	134929
						107,18	4,46	31961	1330	–	9995	
12	81	234-101-0204	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=0,150;**	**м3**	**44,73**	21565		964602		964602	–	1041770
						–		–		–	77168	
13	82	1112-0101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %**	**м3 утеплителя**	**40,25**	17798,39	2377,4	716385	95690	484970	149166	934795
						3372,05	656,2	135725	26412	–	69244	
		6.3 Кровля в осях 2-4 и Г-И; 7-8 и Г-Ж										
14	93	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %**	**м2 покрытия**	**79,6**	3684,68	18,64	293301	1484	176769	106225	431488
						1445,32	5,21	115047	415	–	31962	
		6.4 Кровля в осях 4-7 и Г-Ж										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	98	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=0,150;	м3	46,35	21565		999538		999538	–	1079501
						–		–		–	79963	
16	103	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,24657	787638,04	9593,64	194208	2366	171695	24352	236045
						81710,72	1987,9	20147	490	–	17485	
		Раздел 7 Проемы										
17	104	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых - ОК-1. НР = 90 %	м2 проемов	1,6	3846,69	314,94	6155	504	2903	2688	9550
						1717,59	149,16	2748	239	–	707	
18	107	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1,6	24665		39464		39464	–	42621
						–		–		–	3157	
19	108	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	м2	28,866	1928,5	17,81	55668	514	45977	8484	69284
						317,91	8,65	9177	250	–	5132	
20	112	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						337,73	1,24	12834	47	–	1806	
21	113	214-105-0102	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0801764**	384947		30864		30864	–	33333
						–		–		–	2469	
22	114	1109-0403-0403	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %**	**м2**	**2,94**	3424,7	88,43	10069	260	1311	5942	17292
						2890,59	38,65	8498	114	–	1281	
23	115	223-207-0102	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м2**	**2,94**	53571		157499		157499	–	170099
						–		–		–	12600	
24	116	1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %**	**м2**	**1,26**	2155,48	139,63	2716	176	642	1779	4855
						1506,31	62,32	1898	79	–	360	
25	122	1126-0201-0101	**Поверхности стен прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме - откосы наружные дверные НР = 76 % К=0,030;**	**м3 изоляции**	**3,396**	57383,65	4330,94	194875	14708	59327	96135	314291
						35583,02	1664,63	120840	5653	–	23281	
26	123	1115-0204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню - откосы дверные. НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**36,45**	4093,38	79,79	149204	2908	35998	89452	257748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						3026	41,62	110298	1517	–	19092	
27	124	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,45	1760,79	26,58	64181	969	17627	36730	108984
						1250,63	9	45585	328	–	8073	
28	125	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям - откосы. НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	36,45	345,13	4,42	12580	161	4355	6514	20622
						221,23	2,13	8064	78	–	1528	
29	126	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка ПВХ НР = 90 %	м откоса	314,8	566,13	7,25	178218	2282	20172	141090	344853
						494,8	3,19	155763	1004	–	25545	
30	127	261-107-0846	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,1645	2819698		463840		463840	–	500947
						–		–		–	37107	
		Раздел 8 Полы										
		8.1 Тип 1										
31	129	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	26,6385	11696,36	2351,52	311573	62641	131216	137234	484712
						4419,04	1061,5	117717	28277	–	35905	
32	130	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	42,6216	27205,88	10,2	1159558	435	946362	199995	1468317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						4991,87	–	212761	–	–	108764	
		8.2 Тип 2										
33	133	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	1,9435	11696,36	2351,52	22732	4570	9573	10012	35363
						4419,04	1061,5	8588	2063	–	2619	
34	134	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,1096	27205,88	10,2	84599	32	69045	14592	107126
						4991,87	–	15523	–	–	7935	
35	135	1111-0101-0503	Гидроизоляция из гидроизола насухо. Устройство в один слой НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	38,87	104,21	1,61	4051	63	–	3777	8454
						102,6	0,77	3988	30	–	626	
36	136	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 К=2,000;	м2	77,74	301		23400		23400	–	25272
						–		–		–	1872	
37	137	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,87	875,61	41,28	34035	1605	14544	17564	55727
						460,17	20,53	17887	798	–	4128	
38	138	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	38,87	211,94	14	8238	544	7252	664	9614
						11,37	6,79	442	264	–	712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8.3 Тип 3										
39	141	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	10,588	11696,36	2351,52	123841	24898	52154	54546	192658
						4419,04	1061,5	46789	11239	–	14271	
40	142	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	16,9408	27205,88	10,2	460889	173	376150	79492	583611
						4991,87	–	84566	–	–	43230	
41	143	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	211,76	875,61	41,28	185419	8741	79232	95685	303592
						460,17	20,53	97446	4347	–	22488	
42	144	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	211,76	211,94	14	44880	2965	39508	3615	52375
						11,37	6,79	2408	1438	–	3880	
43	145	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	198,13	5307,87	191,22	1051648	37886	733527	279561	1437706
						1414,4	86,66	280235	17170	–	106497	
		8.4 Тип 4										
44	146	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,3424	11696,36	2351,52	27398	5508	11538	12067	42622
						4419,04	1061,5	10351	2486	–	3157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	147	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	1,464	27205,88 / 4991,87	10,2 / –	39829 / 7308	15 / –	32506 / –	6870 / 3736	50435
		8.6 Тип 6										
46	149	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	226,21	875,61 / 460,17	41,28 / 20,53	198072 / 104095	9338 / 4644	84639 / –	102215 / 24023	324310
47	150	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	226,21	211,94 / 11,37	14 / 6,79	47943 / 2572	3167 / 1536	42204 / –	3862 / 4144	55949
		8.7 Плинтуса										
48	152	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	301,3	310,79 / 114,58	3,19 / 1,25	93641 / 34523	961 / 377	58157 / –	32806 / 10116	136563
49	153	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	95,5	1612,42 / 368,71	17,96 / 6,53	153986 / 35212	1715 / 624	117059 / –	33686 / 15014	202686
50	154	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	23,4	443,03 / 412,8	2,42 / 1,16	10367 / 9660	57 / 27	651 / –	9106 / 1558	21031
51	155	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=0,070;	м2	1,659	1797		2981		2981	–	3219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	238	
		Раздел 9 Отделочные работы										
52	162	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1538,1	819,26 / 544,72	6,52 / 2,22	1260104 / 837834	10028 / 3415	412242 / –	672999 / 154648	2087751
53	165	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,8	4050,39 / 1956,72	48,65 / 24,17	7291 / 3522	88 / 44	3681 / –	2853 / 812	10956
		Раздел 12 Лестничная клетка										
54	166	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01704	72509,13 / 31172,54	36076,97 / 8581,82	1236 / 531	615 / 146	90 / –	467 / 136	1839
55	167	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01704	498969 / –		8502 / –		8502 / –	– / 680	9182
56	168	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,25428	33971,21 / 9426,23	17137,54 / 5080,26	8638 / 2397	4358 / 1292	1884 / –	2545 / 895	12078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	169	222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,25428**	498969		126878		126878	–	137028
						–		–		–	10150	
58	170	1107-0518-0101	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %**	**м ступеней**	**26,4**	5022,5	74,57	132594	1969	84065	55977	203657
						1763,64	33,25	46560	878	–	15086	
59	171	1107-0519-0104	**Ограждения металлические без поручня. Установка-ОМ1 НР = 118 %**	**м ограждения**	**22,349**	13114,68	115,65	293100	2585	274559	20115	338272
						713,97	48,79	15957	1090	–	25057	
60	172	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %**	**т**	**0,06513**	20241,07	1947,25	1318	127	2	1133	2647
						18262,46	865,8	1189	56	–	196	
61	173	214-401-0104	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм**	**м2**	**20,1**	1708		34331		34331	–	37077
						–		–		–	2746	
62	175	1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %**	**т стальных элементов**	**0,01362**	787638,04	9593,64	10728	131	9484	1345	13039
						81710,72	1987,9	1113	27	–	966	
63	176	1107-0519-0104	**Ограждения металлические без поручня. Установка-лист 9 прим 3 НР = 118 %**	**м ограждения**	**18,84**	13114,68	115,65	247081	2179	231451	16957	285161
						713,97	48,79	13451	919	–	21123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 14 Крыльца										
		14.1 Кр1										
64	191	1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %**	м3 подстилающего слоя	1,36	6774,91 / 4419,04	2351,52 / 1061,5	9214 / 6010	3198 / 1444	6 / –	7007 / 1298	17519
65	192	1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %**	м3	4,2	26449,32 / 2661,64	2219,79 / 563,56	111087 / 11179	9323 / 2367	90585 / –	12327 / 9873	133287
66	193	261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05461	250492 / –		13679 / –		13679 / –	– / 1094	14773
		14.2 Кр2										
67	195	1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %**	м3 подстилающего слоя	0,45	6774,91 / 4419,04	2351,52 / 1061,5	3049 / 1989	1058 / 478	2 / –	2319 / 429	5797
68	196	1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %**	м3	1,5	26449,32 / 2661,64	2219,79 / 563,56	39674 / 3992	3330 / 845	32352 / –	4402 / 3526	47602
69	197	261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01732	250492		4339		4339	–	4686

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					–		–		–	347	
	14.3 Кр3										
199	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,64	6774,91	2351,52	4336	1505	3	3297	8244
					4419,04	1061,5	2828	679	–	611	
200	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	26449,32	2219,79	39674	3330	32352	4402	47602
					2661,64	563,56	3992	845	–	3526	
201	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02531	250492		6340		6340	–	6847
					–		–		–	507	
	Раздел 15 Отмостка										
204	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	18,1	24836,5	1439,02	449541	26046	393090	33432	521611
					1679,81	349,91	30405	6333	–	38638	
	Раздел 17 Разные работы										
	17.1 1-й этаж										
205	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	2,26	34888,34	1747,59	78848	3950	59019	12413	98562
					7026,24	602,16	15879	1361	–	7301	
206	1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью НР = 72 %	т	1,88173	524700,23	1352,37	987344	2545	869382	83976	1157026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						61336	645,74	115418	1215	–	85706	
		17.2 2-й этаж										
76	210	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	2,1	11177,35	3479,85	23472	7308	4324	12670	39033
						5638,4	849,2	11841	1783	–	2891	
77	211	213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	121,72	226		27509		27509	–	29710
						–		–		–	2201	
		Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция										
		Раздел 1 Отопление										
78	1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	84	17729,78	230,5	1489302	19362	1375346	102032	1718641
						1126,12	113,33	94594	9520	–	127307	
79	3	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	22	953		20966		20966	–	22643
						–		–		–	1677	
80	4	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	54	1492		80568		80568	–	87013
						–		–		–	6445	
81	5	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	66	807,21	3,32	53276	219	4639	47506	108845
						733,61	0,87	48418	57	–	8063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	6	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	47	533,06	–	25054	–	13937	10894	38824
						236,52	–	11116	–	–	2876	
83	12	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	123,2	106,79	3,37	13157	415	5410	5092	19709
						59,51	0,38	7332	47	–	1460	
87	14	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	620	118,16	1,74	73259	1079	254	70487	155246
						116,01	0	71926	0	–	11500	
85	15	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	89	537		47793		47793	–	51616
						–		–		–	3823	
			Итого по локальным сметам:							10972632		18 555 534

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №2

Локальная смета 2-1-1 - Архитектурно-строительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

6	1	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1009	113,57	0,07	114592	71	–	82456	212812
						113,5	–	114522	–	–	15764	
7	2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	700	191,01	20,61	133707	14427	–	89460	241020
						170,4	7,1	119280	4970	–	17853	
8	3	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72	м2 кровли	700	277,21	12,99	194047	9093	–	135425	355830
						264,22	4,48	184954	3136	–	26358	
9	4	1208-0101-	Крыши. Разборка деревянных	м2 кровли	700	87,75	12,1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0104	элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %			75,65	4,17	52955	2919	–	8132	
90	5	1208-0101-0204	Кровли из асбестоцементных листов. Разборка покрытий (щиты наката) НР = 72 %	м2 кровли	299,32	312,83	1,75	93636	524	0	67041	173530
						311,08	0	93112	0	–	12853	
91	6	1112-0101-1402	Покрытия кровли. Разборка утеплителя НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	45	3867,31	1521,53	174029	68469	–	114501	311612
						2345,78	419,96	105560	18898	–	23082	
92	7	1203-0101-0204	Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	24,9	28268,23	2321,68	703879	57810	0	484480	1283428
						25946,55	1077,1	646069	26820	–	95069	
93	8	1110-0210-0101	Фермы деревянные. Разборка НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 древесины в конструк.	32,4	13409,71	1203,79	434475	39003	–	371568	870526
						12205,92	536,46	395472	17381	–	64483	
94	9	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	236	939,12	35,7	221632	8425	–	156673	408569
						903,42	18,62	213207	4394	–	30264	
95	10	1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Разборка НР = 98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6;	м труб нитки регистра	18	224,54	20,91	4042	376	–	3760	8426
						203,63	9,56	3665	172	–	624	
96	11	1146-0401-0203	Крыльца Разборка при помощи отбойных молотков НР = 84 %	м3	2,3	91876,91	50164,73	211317	115379	0	127988	366449
						41712,18	24534,16	95938	56429	–	27144	
97	12	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	30	117		3510		–	–	3791
						–		–		–	281	
98	13	411-102-0210	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки	т·км	300	64		19200		–	–	20736
						–		–		–	1536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 4 Металлические конструкции										
		4.10 Фермы и связи в осях 4-7 и Г-Ж										
99	14	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	8,432	74371,68	32810,04	627102	276654	39549	275026	974298
						36871,3	10399,72	310899	87690	–	72170	
100	15	1109-0302-0301	Связи и распорки из гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69	т конструкций	1,16625	117934,48	28096,61	137541	32768	3004	76976	231678
						87261,43	8394,64	101769	9790	–	17161	
101	16	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (3,69т учтено сметой- поз. 77)	т	5,90825	498969		2948034		2948034	–	3183877
						–		–		–	235843	
102	17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	326,4	106,79	3,37	34856	1100	14332	13488	52212
						59,51	0,38	19424	124	–	3868	
103	18	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2;	м2	326,4	176,52	4,82	57616	1573	33335	15844	79337
						69,57	0,78	22708	255	–	5877	
		Раздел 5 Фасад										
104	19	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхн	50	1561,16	45,17	78058	2259	21554	44948	132846
						1084,89	38,79	54245	1940	–	9840	
105	20	1115-0206-0204	Фасад. Отделка оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхн.	50	1648,04	16,37	82402	819	32809	39241	131374
						975,47	5,53	48774	277	–	9731	
106	21	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные наружные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатур. поверхн.	68	4077,42	63,83	277265	4340	67156	166426	479186
						3026	33,29	205768	2264	–	35495	
107	22	1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных	м2	118	1414,38	6,88	166897	812	49461	93594	281330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 80 %			988,34	3,13	116624	369	–	20839	
108	23	1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций. Установка на внешние углы откосов оконных проемов НР = 90 %	м уголка	330	513,08	0,86	169316	284	18681	135414	329108
						455,61	0,33	150351	109	–	24378	
109	24	1115-0402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности НР = 80 % (фасад=1008м2;	м2 окрашив. поверхн.	1076	351,44	0,85	378149	915	158376	175422	597857
						203,4	0,39	218858	420	–	44286	
		Раздел 6 Кровля										
		6.1 Кровля в осях 1-9 и А-В										
110	25	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо в один слой НР = 92 %	м2 утепляем. покрытия	298,2	757,14	52,23	225779	15575	–	198238	457938
						704,91	17,68	210204	5272	–	33921	
111	26	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	309	1011,34	28,79	312504	8896	23085	261351	619763
						907,84	11,5	280523	3554	–	45908	
112	27	224-102-0203	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм К=1,150;	м2	355,35	1618		574956		574956	–	620952
						–		–		–	45996	
		6.3 Кровля в осях 2-4 и Г-И; 7-8 и Г-Ж										
113	28	1112-0101-1402	Покрытия. Демонтаж керамзита НР = 92 % К=0,100;	м3 утеплителя	33,39	4834,14	1901,92	161412	63505	–	106200	289021
						2932,22	524,96	97907	17528	–	21409	
114	29	1112-0101-1303	Покрытия. Разборка утеплителя из минплиты НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 утепляемого покрыт	333,9	523,8	33,43	174897	11162	–	154110	355328
						490,37	11,31	163735	3776	–	26321	
115	30	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Разборка НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 изолируемой поверхн.	333,9	85,15	10,59	28432	3536	–	23783	56392
						74,56	2,86	24896	955	–	4177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	31	1146-0401-0603	Перекрытия деревянные по балкам с накатами из досок. Разборка НР = 84 %	м2	133,5	1506,49	136,33	201116	18200	–	161610	391744
						1370,16	70,99	182916	9477	–	29018	
117	32	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	133,5	2666,13	185	355928	24698	110718	208106	609157
						1651,78	80,27	220513	10716	–	45123	
118	33	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-	м3	5,34	50458		269446		269446	–	291002
						–		–		–	21556	
119	34	1110-0115-0201	Деревянный накат. Огнезащита с 2-х сторон НР = 90 % К=2,000;	м2 обработанной поверхн.	267	320,09	3,79	85464	1012	72493	11174	104369
						44,79	1,71	11959	457	–	7731	
120	35	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхн.	333,9	390,25	16,57	130304	5533	88984	34294	177766
						107,18	4,46	35787	1489	–	13168	
121	36	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо в один слой (ранее демонтированного) НР = 92 %	м2 утепляемого покрыт.	333,9	757,14	52,23	252809	17440	–	221970	512761
						704,91	17,68	235369	5903	–	37982	
122	37	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом (ранее демонтированного) НР = 92 %	м3 утеплителя	33,39	5749,45	2377,4	191974	79381	–	123744	340975
						3372,05	656,2	112593	21911	–	25257	
123	38	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древес. в конструкц.	5,75	119757,88	1970,58	688608	11331	497822	165848	922812
						31209,62	838,23	179455	4820	–	68356	
124	39	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древес. в конструкц.	5,75	9157,8	81,49	52657	469	45391	6309	63683
						1182,25	36,95	6798	212	–	4717	
125	40	1110-0114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам НР= 90 %	м2 покрытия	388	2034,42	43,4	789355	16839	641795	124235	986677
						336,91	18,86	130721	7318	–	73087	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	41	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхн.	388	320,09	3,79	124195	1471	105346	16238	151668
						44,79	1,71	17379	663	–	11235	
127	42	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	388	1011,34	28,79	392400	11171	28987	328168	778213
						907,84	11,5	352242	4462	–	57645	
128	43	224-102-0203	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм К=1,150;	м2	446,2	1618		721952		721952	–	779708
						–		–		–	57756	
129	44	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	25	1041,24	15,77	26031	394	14614	10240	39173
						440,91	4,28	11023	107	–	2902	
130	45	224-105-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	25	1019		25475		25475	–	27513
						–		–		–	2038	
		6.4 Кровля в осях 4-7 и Г-Ж										
131	46	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка крепежного уголка 50х50 НР = 118 %	т стальных элементов	1,62864	787638,04	9593,64	1282779	15625	1134077	160852	1559121
						81710,72	1987,9	133077	3238	–	115490	
132	47	1110-0104-0101	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	300	6200,4	304,36	1860120	91308	1364085	399908	2440830
						1349,09	132,05	404727	39615	–	180802	
133	48	1110-0115-0201	Деревянный накат. Огнезащита с 2-х сторон НР = 90 % К=2,000;	м2 обработанной поверхн.	600	320,09	3,79	192054	2274	162906	25110	234537
						44,79	1,71	26874	1026	–	17373	
134	49	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхн.	300	390,25	16,57	117075	4971	79950	30813	159719
						107,18	4,46	32154	1338	–	11831	
135	50	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо в один слой	м2 утепляем.	300	757,14	52,23	227142	15669	0	199435	460703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР = 92 %	покрытия		704,91	17,68	211473	5304	–	34126	
136	51	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	329	1011,34	28,79	332731	9472	24580	278266	659877
						907,84	11,5	298679	3784	–	48880	
137	52	224-102-0203	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм К=1,150;	м2	378,35	1618		612170		612170	–	661144
						–		–		–	48974	
		Раздел 7 Проемы										
138	53	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	54,65	2815,43	242,99	153863	13279	61750	76740	249051
						1442,52	117,71	78834	6433	–	18448	
139	54	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	12,82	3952,88	243,1	50676	3117	20192	25988	82797
						2134,74	117,71	27367	1509	–	6133	
140	55	223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	54,65	18999		1038295		1038295	–	1121359
						–		–		–	83064	
141	56	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	12,82	17995		230696		230696	–	249152
						–		–		–	18456	
142	57	223-501-0110	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм	м	48,11	3345		160928		160928	–	173802
						–		–		–	12874	
143	58	217-206-0305	Профиль пристенный - стартовый профиль	м	314,8	502		158030		158030	–	170672
						–		–		–	12642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	59	1110-0111-0401	Наличники оконные и дверные ПВХ. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	314,8	420,17	1,61	132270	507	98186	30437	175724
						106,66	0,77	33577	242	–	13017	
		Заказ №X2167										
145	60	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	17,27	2065,28	255,48	35667	4412	8574	22290	62594
						1313,32	120,78	22681	2086	–	4637	
146	61	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	15,19	1782,4	257,45	27075	3911	5721	17410	48044
						1148,31	125,15	17443	1901	–	3559	
147	62	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	6,58	32281		212409		212409	–	229402
						–		–		–	16993	
148	63	223-203-0205	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	м2	3,64	27983		101858		101858	–	110007
						–		–		–	8149	
149	64	223-203-0208	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	14,22	32653		464326		464326	–	501472
						–		–		–	37146	
150	65	223-203-0209	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	8,02	32619		261604		261604	–	282532
						–		–		–	20928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Дверь в с/у										
151	**66**	**223-201-0102**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**1,26**	7622		9604		9604	–	10372
						–		–		–	768	
		Заказ №С11025										
152	**67**	**1110-0501-0802**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 90 % К=2,000;**	**м2**	**9,74**	1790,67	46,64	17441	454	4169	11713	31486
						1316,03	20,17	12818	196	–	2332	
153	**68**	**223-205-0906**	**Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15**	**м2**	**9,74**	52878		515032		515032	–	556235
						–		–		–	41203	
154	**69**	**1110-0501-0202**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=2,000;**	**м2 проемов**	**6,98**	1782,4	257,45	12441	1797	2629	8000	22076
						1148,31	125,15	8015	874	–	1635	
155	**70**	**223-203-0705**	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный**	**м2**	**6,98**	62816		438456		438456	–	473532
						–		–		–	35076	
156	**71**	**223-502-0101**	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	**комплект**	**4**	4094		16376		16376	–	17686
						–		–		–	1310	
157	**72**	**1110-0501-0204**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=2,000;**	**м2 проемов**	**6,56**	2170,51	274,91	14239	1803	4582	7855	23861
						1197,1	133,39	7853	875	–	1767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	73	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	24,05	2832,74	274,14	68127	6593	27998	32968	109183
						1394,44	128,7	33536	3095	–	8088	
159	74	223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	15,36	31105		477773		477773	–	515995
						–		–		–	38222	
160	75	223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	1,68	35795		60136		60136	–	64947
						–		–		–	4811	
161	76	223-203-0201	Перегородки внутренние из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	13,57	37827		513312		513312	–	554377
						–		–		–	41065	
		Раздел 8 Полы										
		8.1 Тип 1										
162	77	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	482,12	875,61	41,28	422149	19902	180390	217850	691199
						460,17	20,53	221857	9898	–	51200	
163	78	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6;	м2 стяжки	482,12	635,82	42	306542	20249	269843	24690	357731
						34,12	20,36	16450	9816	–	26499	
164	79	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	482,12	1650,34	212,16	795662	102287	237960	510870	1411055
						944,61	182,66	455415	88064	–	104523	
165	80	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (гомогенный, класс 32,	м2 покрытия	482,12	3330,22	30,99	1605566	14941	1330541	251417	2005542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			тол. 2,2мм) НР= 94 %			539,46	15,31	260084	7381	–	148559	
		8.2 Тип 2										
166	81	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	38,87	5307,87	191,22	206317	7433	143906	54845	282055
						1414,4	86,66	54978	3368	–	20893	
		8.4 Тип 4										
167	82	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	38,88	1650,34	212,16	64165	8249	19190	41198	113792
						944,61	182,66	36726	7102	–	8429	
168	83	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (гомогенный, класс 32, тол. 2,2мм) НР= 94 %	м2 покрытия	38,88	3330,22	30,99	129479	1205	107300	20275	161734
						539,46	15,31	20974	595	–	11980	
		8.6 Тип 6										
169	84	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	74	1650,34	212,16	122125	15700	36524	78413	216581
						944,61	182,66	69901	13517	–	16043	
170	85	1111-0101-3504	Покрытия из плит OSB. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	164	725,53	51,48	118987	8443	3408	104622	241498
						653,27	25,39	107136	4164	–	17889	
171	86	215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм К=1,027;	м2	168,428	1153		194197		194197	–	209733
						–		–		–	15536	
172	87	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (гомогенный, класс 32, тол. 2,2мм) НР= 94 %	м2 покрытия	238	3330,22	30,99	792592	7376	656825	124113	990041
						539,46	15,31	128391	3644	–	73336	
		8.7 Плинтуса										
173	88	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	96,5	310,79	3,19	29991	308	18626	10507	43738
						114,58	1,25	11057	121	–	3240	
		Сцена										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174	89	1114-0202-0101	Сцена. Установка деревянного каркаса (прим.) НР = 99 %	м3	1,89	90661,66 / 84589,4	1530,45 / 733,4	171351 / 159874	2893 / 1386	8584 / –	159647 / 26480	357478
175	90	215-202-0402	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,44	70707 / –		101818 / –		101818 / –	– / 8145	109963
176	91	215-204-1002	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,45	70539 / –		31743 / –		31743 / –	– / 2539	34282
177	92	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 50 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	68,4	1066,09 / 893,66	69,73 / 33,51	72921 / 61126	4770 / 2292	7025 / –	59613 / 10603	143137
178	93	215-204-1002	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,42	70539 / –		241243 / –		241243 / –	– / 19299	260542
179	94	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство+торец НР= 94 %	м2 покрытия	77,52	725,53 / 653,27	51,48 / 25,39	56243 / 50641	3991 / 1968	1611 / –	49452 / 8456	114151
180	95	215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм К=1,027;	м2	79,61304	1153 / –		91794 / –		91794 / –	– / 7344	99138
181	96	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за 2 раза НР = 80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваем. поверхн.	68,4	1912,15 / 1525,22	10,1 / 4,9	130791 / 104325	691 / 335	25775 / –	83728 / 17162	231681
182	97	1134-0108-0703	Каркас сцены. Облицовка декор-панелью НР = 76 %	м2 поверхности	9,12	4200 / 1257,73	13,55 / 4,25	38304 / 11470	124 / 39	26710 / –	8747 / 3764	50815
183	98	1209-0101-	Ступени деревянные. Установка НР = 72	ступень	3	5167,1	28,01	15501	84	4080	8194	25591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0701	%									
						3779,18	14,07	11338	42	–	1896	
		Раздел 9 Отделочные работы										
		Потолок										
184	99	1115-0108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %**	м2	360	1972,42	209,01	710071	75244	–	536855	1346680
						1763,41	100,67	634828	36241	–	99754	
185	100	232-401-0101	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм (за вычетом S светильников)**	м2	344,88	3122		1076715		1076715	–	1162852
						–		–		–	86137	
186	101	261-107-0885	**Элементы крепления подвесных потолков**	м	202	554		111908		111908	–	120861
						–		–		–	8953	
187	102	1115-0206-0206	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %**	м2 отделываем. поверхн.	572	1494,66	10,16	854946	5812	242116	487207	1449525
						1061,22	3,48	607018	1991	–	107372	
188	103	1115-0405-0106	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %**	м2 окрашиваем поверхн.	774	579,61	4,34	448618	3359	122648	259383	764641
						416,81	2,09	322611	1618	–	56640	
		Стены										
189	104	1211-0101-0211	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР**	м2	1682	2528,09	16,61	4252247	27938	844010	2444303	7232274
						2009,69	8,66	3380299	14566	–	535724	
190	105	1211-0101-0212	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм - до 30мм НР = 72 %**	м2	1252	790,44	8,43	989631	10554	314052	482784	1590208
						531,17	4,4	665025	5509	–	117793	
191	106	1211-0101-	**Штукатурка внутренних стен по камню и**	м2	430	2371,34	25,29	1019676	10875	323588	497438	1638483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0212	бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм - до 50мм (актовый зал) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;			1593,52	13,19	685214	5672	–	121369	
192	107	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями - выравнивающий слой НР = 72 %	м2	1682	1484,37	31,24	2496710	52546	490337	1436512	4247880
						1161,61	24,57	1953828	41327	–	314658	
193	108	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваем поверхн.	1682	519,47	4,34	873749	7300	243570	501114	1484852
						370,32	2,09	622878	3515	–	109989	
194	109	1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций. Установка на внешние углы откосов дверных проемов НР = 90 %	м уголка	150	513,08	0,86	76962	129	8492	61553	149596
						455,61	0,33	68342	50	–	11081	
195	110	1110-0402-0601	Зашивка дверного проема с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. НР = 90 %	м2	8	3647,1	38,6	29177	309	15744	11927	44392
						1640,51	15,94	13124	128	–	3288	
196	111	1110-0404-0101	Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен	45	2404,85	19,81	108218	891	49310	52538	173616
						1289,26	7,97	58017	359	–	12860	
197	112	1110-0402-0602	Санузел. Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С	м2 перегородок	15	4040,01	42,74	60600	641	33960	23633	90972
						1733,27	17,34	25999	260	–	6739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %									
198	113	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,030;	м3	0,7725	21565 / –		16659 / –		16659 / –	– / 1333	17992
199	114	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываем. поверхн.	91	741,89 / 522,12	4,34 / 1,42	67512 / 47513	395 / 129	19604 / –	38114 / 8450	114076
200	115	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваем. поверхн.	91	519,47 / 370,32	4,34 / 2,09	47272 / 33699	395 / 190	13178 / –	27111 / 5951	80334
		Раздел 15 Отмостка. Бетонная площадка 2мх11м										
201	116	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	14,5	11696,36 / 4419,04	2351,52 / 1061,5	169597 / 64076	34097 / 15392	71424 / –	74700 / 19544	263841
202	117	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,3535	20241,07 / 18262,46	1947,25 / 865,8	7155 / 6456	688 / 306	11 / –	6153 / 1065	14373
203	118	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3535	296003 / –		104637 / –		104637 / –	– / 8371	113008
204	119	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетонной площадки НР = 91 %	м3	2,2	24836,5 / 1679,81	1439,02 / 349,91	54640 / 3696	3166 / 770	47779 / –	4064 / 4696	63400
		Раздел 12 Лестничная клетка										
205	120	1115-0105-0103	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками НР = 80 %	м2 поверхнос. облицовки	12	10441,17 / 2882,86	142,06 / 66,49	125294 / 34594	1705 / 798	88995 / –	28314 / 12289	165897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по смете 2-1-1					**61 909 752**				
			Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция									
			Раздел 1 Отопление									
206	**121**	**1118-1101-0105**	**Краны воздушные. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**19**	533,06	0	10128	0	5634	4404	15695
						236,52	0	4494	0	–	1163	
207	**122**	**1116-0601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб**	**шт.**	**76**	2804,66	129,97	213154	9878	20838	180228	424853
						2400,51	19,3	182439	1467	–	31471	
208	**123**	**245-510-0204**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002,прямой с резьбой R 3/4", DN 20**	**шт.**	**66**	9050		597300		597300	–	645084
						–		–		–	47784	
209	**124**	**241-112-0104**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-**	**шт.**	**132**	100		13200		13200	–	14256
						–		–		–	1056	
210	**125**	**1215-0101-0101**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %**	**м трубопроводов**	**260**	462,33	3,4	120206	884	8661	79917	216133
						425,62	1,29	110661	335	–	16010	
211	**126**	**1215-0101-0102**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %**	**м трубопроводов**	**360**	795,31	5,81	286312	2092	20653	190338	514782
						732,13	2,2	263567	792	–	38132	
212	**127**	**1116-0301-0101**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**20**	1628,45	25,47	32569	509	21513	10537	46554
						527,35	10,23	10547	205	–	3448	
213	**128**	**1116-0301-0102**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**180**	1752,76	25,47	315497	4585	215989	94829	443152
						527,35	10,23	94923	1841	–	32826	
214	**129**	**1116-0301-**	**Трубопроводы отопления из стальных**	**м**	**60**	2043,89	25,47	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0104	водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопрово да		527,35	10,23	31641	614	–	12339	
215	130	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопрово да	180	2176,93 / 527,35	25,47 / 10,23	391847 / 94923	4585 / 1841	292340 / –	94829 / 38934	525610
216	131	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопрово да	180	2495,77 / 660,52	47,33 / 19,88	449239 / 118894	8519 / 3578	321826 / –	120023 / 45541	614803
217	132	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашивае м. поверхн.	181,14	1157,84 / 1017,03	1,52 / 0,74	209731 / 184225	275 / 134	25231 / –	147487 / 28577	385795
218	133	1219-0101-0106	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 3 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР = 72 %	отверстие	14	2193,43 / 2193,43	– / –	30708 / 30708	– / –	– / –	22110 / 4225	57043
			Итого по смете 2-1-3					4 070 342				
			Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализации									
219	134	1117-0101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды НР = 98 %	комплект	3	3055,31 / 2645,64	117,18 / 57,68	9166 / 7937	352 / 173	877 / –	7948 / 1369	18483
220	135	244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550	комплект	3	8000 / –		24000 / –		24000 / –	– / 1920	25920
221	136	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	3	4108 / –		12324 / –		12324 / –	– / 986	13310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
222	137	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3	8762		26286		26286	–	28389
						–		–		–	2103	
223	138	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	3	832		2496		2496	–	2696
						–		–		–	200	
224	139	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2,4	397		953		953	–	1029
						–		–		–	76	
225	140	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	5	4673,79	256,61	23369	1283	2670	19650	46461
						3883,11	126,99	19416	635	–	3442	
226	141	244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	5	8879		44395		44395	–	47947
						–		–		–	3552	
227	142	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	1041,89	4,51	10419	45	44	10138	22202
						1032,98	1,52	10330	15	–	1645	
228	143	241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм К=0,998;	м	9,98	493		4920		4920	–	5314
						–		–		–	394	
229	144	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1081,08	1,85	5405	9	10	5281	11541
						1077,25	0,66	5386	3	–	855	
230	145	241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм К=0,998;	м	4,99	232		1158		1158	–	1251
						–		–		–	93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
231	146	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	20	1888,87 / 1857,28	20,69 / 0,14	37777 / 37146	414 / 3	218 / –	36406 / 5935	80118
232	147	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	19,8	143 / –		2831 / –		2831 / –	– / 226	3057
			Итого по смете 2-1-2:					307 718				

Локальная смета 2-1-5 - Электрооборудование и электроосвещение

Раздел 4 Кабельно- проводниковая продукция

233	148	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	146,08	475,93 / 429	3,41 / 0,36	69524 / 62668	498 / 53	6357 / –	45159 / 9175	123858
234	149	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,070	220596 / –		15442 / –		15442 / –	– / 1235	16677
235	150	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,079	341689 / –		26993 / –		26993 / –	– / 2159	29152
236	151	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР =	шт.	50	289,58 / 255,46	0,28 / 0,14	14479 / 12773	14 / 7	1692 / –	9202 / 1894	25575
237	152	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	345 / –		5520 / –		5520 / –	– / 442	5962
238	153	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до	шт.	34	476 / –		16184 / –		16184 / –	– / 1295	17479
239	154	1121-0502-	Щитки групповые осветительные	шкаф	3	5709,64	154,79	17129	464	4718	8739	27937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			конструкции в готовой нише или на			3982,22	63,75	11947	191	–	2069	
240	155	247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	3	9898		29694		29694	–	32070
						–		–		–	2376	
241	156	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	21	1616,68	–	33950	–	266	24252	62858
						1604	–	33684	–	–	4656	
242	157	247-204-1648	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1531		3062		3062	–	3307
						–		–		–	245	
243	158	247-204-1612	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	19	454		8626		8626	–	9316
						–		–		–	690	
244	159	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 %	шт.	139	981,44	11,58	136420	1610	5445	93613	248436
						930,69	4,69	129366	652	–	18403	
245	160	247-102-0132	Светильник офисный для светодиодных ламп, мощность 30 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	42	14806		621852		621852	–	671600
						–		–		–	49748	
246	161	247-102-0194	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED AL1D 2x18W (аналог ЛПО 2x40), мощностью 18, IP20	шт.	97	5337		517689		517689	–	559104
						–		–		–	41415	
			Итого по смете 2-1-5					1 833 331				
			Локальная смета 2-1-4 - Пожарная сигнализация									
247	162	1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР= 61 %	шт.	1	13812,38	2,55	13812	3	258	8267	23845
						13552	–	13552	–	–	1766	
248	163	248-303-0105	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	22664		22664		22664	–	24477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	1813	
249	164	290-000-0001	Аккумулятор 4,5 А/ч	шт.	1	8700		8700		8700	–	9396
						–		–		–	696	
250	165	290-000-0001	Аккумулятор 7 А/ч	шт.	1	9400		9400		9400	–	10152
						–		–		–	752	
251	166	1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	17467,58	1,95	17468	2	152	10562	30272
						17314	–	17314	–	–	2242	
252	167	248-303-0602	Прибор управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	32936		32936		32936	–	35571
						–		–		–	2635	
253	168	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	8	3042,63	–	24341	–	1621	13859	41256
						2840	–	22720	–	–	3056	
254	169	248-301-0401	Модуль акустический на 1,5/3Вт/100,PA-W01 B/	шт.	8	5394		43152		43152	–	46604
						–		–		–	3452	
255	170	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	100	266,94	2,38	26694	238	1679	17849	48106
						247,77	0,13	24777	13	–	3563	
256	171	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм К=1,010;	м	101	55		5555		5555	–	5999
						–		–		–	444	
257	172	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	250	359,77	160,45	89943	40113	11230	37406	137537
						154,4	53,41	38600	13353	–	10188	
258	173	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 К=1,010;	км	0,2525	77500		19569		19569	–	21135
						–		–		–	1566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
259	174	1308-0206-1304	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка НР = 72 %	м	700	318,9	2,02	223230	1414	64736	113506	363675
						224,4	0,81	157080	567	–	26939	
260	175	243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 К=1,010;	км	0,707	113815		80467		80467	–	86904
						–		–		–	6437	
261	176	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж	шт.	32	3159,58	2,4	101107	77	2214	60278	174296
						3088	–	98816	–	–	12911	
262	177	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	32	1732		55424		55424	–	59858
						–		–		–	4434	
263	178	1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	1584,28	0,9	7921	5	197	4709	13640
						1544	–	7720	–	–	1010	
264	179	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	5	1762		8810		8810	–	9515
						–		–		–	705	
265	180	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	3159,58	2,4	3160	2	69	1884	5447
						3088	–	3088	–	–	403	
266	181	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	1702		1702		1702	–	1838
						–		–		–	136	
267	182	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	7	919,85	22,46	6439	157	46	4537	11854
						890,84	9,38	6236	66	–	878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
268	183	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	7	926		6482		6482	–	7001
						–		–		–	519	
			Итого по смете 2-1-4:					1 168 378				
			Локальная смета 6-1 - Наружные сети канализации									
269	184	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 0	м3 грунта	41,57	201,2	201,2	8364	8364	0	0	9033
						0	55,15	0	2293	–	669	
270	185	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка НР = 72 % т.ч.	м3 грунта	1,08	2306,3	–	2491	–	–	1794	4628
						2306,3	–	2491	–	–	343	
271	186	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7	1003,1	–	7022	–	–	5056	13044
						1003,1	–	7022	–	–	966	
272	187	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	23	36,92	36,92	849	849	–	246	1183
						–	14,88	–	342	–	88	
273	188	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	23	179,3	81,56	4124	1876	–	2290	6927
						97,74	40,53	2248	932	–	513	
274	189	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,1	3388,01	181,79	3727	200	2196	1376	5511
						1209,72	54,04	1331	59	–	408	
275	190	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	399682,4	111445,68	2398	669	18	1904	4646
						285180	35347,56	1711	212	–	344	
276	191	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ	м	6,06	1054		6387		6387	–	6898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
277	192	1123-0801-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,85	40005,11 / 15766,62	9779,25 / 4222,67	74009 / 29168	18092 / 7812	26750 / –	36610 / 8850	119469
278	193	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	21175 / –		21175 / –		21175 / –	– / 1694	22869
279	194	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	21089 / –		63267 / –		63267 / –	– / 5061	68328
280	195	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	17519 / –		17519 / –		17519 / –	– / 1402	18921
281	196	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	5327 / –		5327 / –		5327 / –	– / 426	5753
282	197	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР	м3 изоляции	0,2	50151,23 / 34120,39	2604,38 / 1235,2	10030 / 6824	521 / 247	2685 / –	5374 / 1232	16636
283	198	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-	м3	0,2	12321 / –		2464 / –		2464 / –	– / 197	2661
284	199	1219-0101-0106	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 3 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка	отверстие	1	2193,43 / 2193,43	– / –	2193 / 2193	– / –	– / –	1579 / 302	4074
			Итого по акту замены									**69 600 102**

Итого по акту **88 155 636**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 22 557 014
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 031 788

864 236

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- оборудование, тенге					274 714				
		- перевозка, тенге					22 710				
		- накладные расходы, тенге					19 366 696				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					6 530 273				
		Всего					**88 155 636**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)					1 318 214				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)					2 354 857				
		Итого					**91 828 707**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 831 080**				
		Итого в текущих ценах с 05.01.21г.					**93 659 787**				
		Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95					-4 682 990,23				
		Итого в текущих ценах					**88 976 796,77**				
		НДС (12 %)					10 677 215,61				
		Итого					**99 654 012,38**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б. К.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Ақбозат LTD"
БИН 050140013499

Эксперт _____ **Бердалы Н. Ж.**
аттестат №KZ26VJE00052206 от 15.01.2020

Принял (Заказчик)
ГККП "Мәдениет үйі" при отделе культуры и развития языков Зерендинского района
БИН 990740002441

Директор _____ **Абдуахитова Ж. М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.

Эксперт _____ **Мукашов Ж. Е.**
Приказ №13 от 24.06.2022г.