Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Мәдениет үйі" при отделе культуры и развития языков Зерендинского района Справка КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дома культуры, клуба в п. Айдабол, Зерендинского района, Акмолинской области

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		48	24.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дома культуры, клуба в п. Айдабол, Зерендинского района, Акмолинской области	**134 666 690,38**	**6 339 285,71**							**760 714,29**	**7 100 000,00**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Абдуахитова Ж. М.**
Директор ГККП "Мәдениет үйі" при отделе культуры
и развития языков Зерендинского района
БИН 990740002441

ПОДРЯДЧИК: _____ **Мукаев Б. К.**
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499

_____ **Бердалы Н. Ж.**
аттестат №KZ26VJE00052206 от 15.01.2020

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Мәдениет үйі" при отделе культуры и развития языков Зерендинского района
БИН 990740002441, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 40, тел 87163221152
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378, Павлодарская область, г.Павлодар, Букар Жырау, 349, 4, тел +7-705-814-98-23
Наименование объекта: Капитальный ремонт дома культуры, клуба в п. Айдабол, Зерендинского района, Акмолинской области
Договор подряда №48 от 24 мая 2022г.
Доп. соглашение №5 от 09.08.22г. к Договору подряда №48 от 24 мая 2022г.

Акт выполненных работ №3
за сентябрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Котельная									
		Демонтажные работы будут выполнены силами заказчика									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка после проведения ремонта**	котел	1	126040,28	10546,44	126040	10546	25645	92379	235892
		НР - 98%; СП - 8%			89848,59	4415,21	89849	4415		17474	
2	Коммерческое предложение	**Комплект для ремонта котла КВС-0,2**	шт	1	1964285,71	--	1964286	--		--	1964286
					--	--	--	--	1964286	--	
3	222-517-0101 РСНБ РК 2022	**Каркасы дымовых труб, масса 1 м до 50 кг**	т	0,67246	943560,00	--	634506	--	634506	--	685267
		СП - 8%			--	--	--	--		50761	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1109-0607-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж после проведения ремонта	т	0,67246	118866,16	6299,92	79933	4237	27799	33972	123018
	НР - 69%; СП - 8%			71227,14	1989,56	47897	1338		9112	
5 1109-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изготовление газоходов из листовой стали толщиной 6мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,4	274964,28	77999,15	109986	31199	2785	60069	183659
	НР - 69%; СП - 8%			190003,97	27636,00	76002	11054		13604	
6 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,4	441684,00	--	176674	--	176674	--	190808
	СП - 8%			--	--	--	--		14134	
7 1306-0202-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж газоходов	т	0,4	267618,37	117414,06	107047	46966	2350	44576	163753
	НР - 61%; СП - 8%			144327,99	38361,81	57731	15345		12130	
8 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	32101,37	614,46	64203	1229	13042	49335	122621
	НР - 98%; СП - 8%			24966,19	204,59	49932	409		9083	
9 511-204-0102 РСНБ РК 2022	Насос центробежный моноблочный Q 20,0 м³/ч, Н 19,0 м вод. ст.	шт.	2	185956,00	--	371912	--		--	371912
				--	--	--	--	371912	--	
10 1307-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Дымосос одностороннего всасывания, масса 1,55 т. Монтаж оборудования	шт.	1	70474,58	12881,99	70475	12882	1192	37518	116632
	НР - 61%; СП - 8%			56400,96	5103,55	56401	5104		8639	
11 246-501-0214 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный дымоудаления, низкого давления температурой до 400°С ГОСТ 5976-90 Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №6,3	комплект	1	574335,00	--	574335	--	574335	--	620282
	СП - 8%			--	--	--	--		45947	
12 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5597,62	401,98	5598	402	516	4671	11091
	НР - 98%; СП - 8%			4679,69	86,74	4680	87		822	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	82856,00	--	82856	--	82856	--	89484
	СП - 8%			--	--	--	--		6628	
241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4905,00	--	9810	--	9810	--	10595
	СП - 8%			--	--	--	--		785	
241-208-2509 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт.	2	2504,00	--	5008	--	5008	--	5409
	СП - 8%			--	--	--	--		401	
1117-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1	26080,58	2369,51	26081	2370	445	23637	53695
	НР - 98%; СП - 8%			23266,15	852,83	23266	853		3977	
261-302-0219 РСНБ РК 2022	Баки прямоугольные вместимостью до 0,5 м³	шт.	1	31732,00	--	31732	--	31732	--	34271
	СП - 8%			--	--	--	--		2539	
1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	32101,37	614,46	64203	1229	13042	49335	122621
	НР - 98%; СП - 8%			24966,19	204,59	49932	409		9083	
511-702-0107 РСНБ РК 2022	Насос горизонтальный многоступенчатый Q 7,2 м³/ч, Н 41,0 м вод. ст./Безбашенка	шт.	2	160573,00	--	321146	--		--	321146
				--	--	--	--	321146	--	
1118-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 325 мм. Установка	шт.	2	92399,95	1554,23	184800	3108	132461	49364	252897
	НР - 98%; СП - 8%			24615,29	570,60	49231	1141		18733	

РАЗДЕЛ 2.Водопровод

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	100,77912	310,71	310,71	31313	31313	--	5496	39754
	НР - 72%; СП - 8%			--	75,75	--	7634		2945	
22 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	3,11688	3090,15	--	9632	--	--	6935	17892
	НР - 72%; СП - 8%			3090,15	--	9632	--		1325	
23 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	10,11744	1344,47	--	13603	--	--	9794	25269
	НР - 72%; СП - 8%			1344,47	--	13603	--		1872	
24 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	91,05696	56,29	56,29	5126	5126	--	1094	6717
	НР - 72%; СП - 8%			--	16,68	--	1519		497	
25 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	91,05696	252,63	121,63	23004	11075	--	12151	37967
	НР - 72%; СП - 8%			131,00	54,33	11928	4947		2813	
26 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	2,7	8848,83	266,09	23892	719	18796	4527	30692
	НР - 99%; СП - 8%			1621,07	72,44	4377	196		2273	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50/25 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,027	563299,06	254738,87	15209	6878	--	10484	27748
		НР - 99%; СП - 8%			308560,19	83654,93	8331	2259		2055	
28	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	27,27	237,00	--	6463	--	6463	--	6980
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
29	1122-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,027	36821,28	--	994	--	30	954	2104
		НР - 99%; СП - 8%			35692,38	--	964	--		156	
30	1122-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 32 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6605,00	3336,69	6605	3337	213	4155	11621
		НР - 99%; СП - 8%			3054,69	1142,67	3055	1143		861	
31	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1606,03	131,02	1606	131	--	1461	3312
		НР - 99%; СП - 8%			1475,01	0,41	1475	--		245	
32	241-209-0103 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	886,00	--	886	--	886	--	957
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
33	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	717,43	8,58	717	8	16	680	1509
		НР - 98%; СП - 8%			692,56	1,18	693	1		112	
34	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	6850,00	--	6850	--	6850	--	7398
		СП - 8%			--	--	--	--		548	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего					**6 267 091**				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**72 195**				
	Итого в текущих ценах 2022г.					**6 339 286**				
	НДС (12 %)					760 714				
	Итого					**7 100 000**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Принял (Заказчик)
ГККП "Мәдениет үйі" при отделе культуры и развития языков Зерендинского района
БИН 990740002441

Директор_____ **Мукаев Б. К.**

Директор_____ **Абдуахитова Ж. М.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Ақбозат LTD"
БИН 050140013499

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.

Эксперт_____ **Бердалы Н. Ж.**
аттестат №KZ26VJE00052206 от 15.01.2020

Эксперт _____ **Мукашов Ж. Е.**
Приказ №13 от 24.06.2022г.