Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №19" акимата города Рудного**

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г.Рудный, ул.50-лет Октября,9**

Объект **Капитальный ремонт кровли здания средней школы №19**

Договор подряда (контракт) **№29** от **17.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ № 1 за июнь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /смета 2-1-1/				
1	**1**	**11-460401-0701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка**	**м2**	**1286,000**	**169,72**	**218265**
			Накладные расходы			***55,02***	***70753***
			Сметная прибыль			***12,57***	***16168***
2	**2**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /ДЕМОНТАЖ/**	**м2 стяжки**	**1236,10**	**302,25**	**373607**
			Накладные расходы			***91,43***	***113020***
			Сметная прибыль			***22,39***	***27675***
3	**3**	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом /РАЗБОРКА/**	**м3 утеплителя**	**493,50**	**3770,95**	**1860962**
			Накладные расходы			***1079,27***	***532619***
			Сметная прибыль			***279,33***	***137849***
4	**4**	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка /ДЕМОНТАЖ/**	**шт. сборных конструкций**	**19,00**	**1215,52**	**23095**
			Накладные расходы			***447,19***	***8497***
			Сметная прибыль			***90,04***	***1711***
5	**5**	**11-460401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка /ВЕНТШАХТЫ/**	**м3**	**3,00**	**12229,45**	**36688**
			Накладные расходы			***3660,94***	***10983***
			Сметная прибыль			***905,89***	***2718***
6	**6**	**11-460401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка /ВЫХОД НА КРЫШУ/**	**м3**	**7,02**	**12229,45**	**85851**
			Накладные расходы			***3660,94***	***25700***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*905,89*	*6359*
			Стены кирпичные. Разборка /ПАРАПЕТЫ/	**м3**	**90,00**	**12229,45**	**1100651**
			Накладные расходы			*3660,94*	*329484*
			Сметная прибыль			*905,89*	*81530*
8	8	11-070503-0103 РСНБ РК 2015	**Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка /ДЕМОНТАЖ/**	**шт. сборных конструкций**	**2,00**	**2207,34**	**4415**
			Накладные расходы			*649,36*	*1299*
			Сметная прибыль			*163,51*	*327*
9	9	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**3,60**	**1235,45**	**4448**
			Накладные расходы			*394,61*	*1421*
			Сметная прибыль			*91,52*	*329*
10	10	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны /ДЕМОНТАЖ/**	**шт. сборных конструкций**	**2,00**	**2648,47**	**5297**
			Накладные расходы			*851,44*	*1703*
			Сметная прибыль			*196,18*	*392*
11	11	11-070105-0211 РСНБ РК 2015	**Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м /ДЕМОНТАЖ/**	**шт. сборных конструкций**	**6,00**	**2766,34**	**16598**
			Накладные расходы			*896,28*	*5378*
			Сметная прибыль			*204,91*	*1229*
12	12	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,445**	**27103,00**	**12061**
			Накладные расходы			*6590,42*	*2933*
			Сметная прибыль			*2007,63*	*893*
13	13	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**34,65**	**1123,08**	**38915**
			Накладные расходы			*408,21*	*14145*
			Сметная прибыль			*83,19*	*2883*
14	14	11-340206-0401 РСНБ РК 2015	**Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м /ДЕМОНТАЖ/**	**молниеотвод**	**1,00**	**753,16**	**753**
			Накладные расходы			*282,11*	*282*
			Сметная прибыль			*55,79*	*56*
15	15	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**0,4643**	**472,17**	**219**
			Накладные расходы			*15,19*	*7*
			Сметная прибыль			*34,98*	*16*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	41-020101-1011 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км**	т	0,4643	488,36	227
			Накладные расходы			*15,71*	*7*
			Сметная прибыль			*36,17*	*17*
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /смета 2-1-2/				
17	1	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	136,30	29194,34	3979188
			Накладные расходы			*3069,01*	*418306*
			Сметная прибыль			*2162,54*	*294755*
18	3	11-080201-0303 РСНБ РК 2015	**Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича**	м3 кладки	1,60	34247,47	54796
			Накладные расходы			*4507,15*	*7211*
			Сметная прибыль			*2536,85*	*4059*
19	5	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	6,02	29194,34	175750
			Накладные расходы			*3069,01*	*18475*
			Сметная прибыль			*2162,54*	*13019*
20	6	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	19,72	90148,52	1777729
			Накладные расходы			*14149,21*	*279022*
			Сметная прибыль			*6677,67*	*131684*
21	7	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	10,34	87135,71	900983
			Накладные расходы			*14309,51*	*147960*
			Сметная прибыль			*6454,50*	*66739*
22	8	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	4,36	67110,55	292602
			Накладные расходы			*10361,96*	*45178*
			Сметная прибыль			*4971,15*	*21674*
23	11	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	42,00	1269,12	53303
			Накладные расходы			*455,34*	*19124*
			Сметная прибыль			*94,01*	*3948*
24	12	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	980,00	48,38	47411
			Накладные расходы			*17,28*	*16930*
			Сметная прибыль			*3,58*	*3512*
25	13	22-040601-0801 РСНБ РК 2015	**Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009**	кг	1055,544	351,68	371209

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11,32*	*11944*
			Сметная прибыль			*26,05*	*27497*
			ИТОГО:				**11435021**
			в том числе:				
			Накладные расходы				**2082380**
			Сметная прибыль				**847039**
			Итого с временными		**1,2 %**	**137220**	**11572241**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**254589**	**11826830**
			Итого со скидкой, к=0,8999999489				**10644146,49**
			Итого с НДС		**12 %**	**1277297,58**	**11921444,07**

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 19" акимата города Рудного

(наименование организации)

БИН 980540001325

Руководитель Смагулова Гульжазира Гинятовна

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"

(наименование организации)

БИН 980940003277

Директор Сахаутдинов Халиль Ришатович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: эксперт тех.надзора ТОО "Инжиниринг KZ" - Некрасов Юрий Федорович

(должность, фамилия, имя, отчество)

БИН 061040003919, аттестат №KZ88VJE00024512, аттестат №KZ72VJE00024703, аттестат №KZ18VJE00024511 от 03/04/2017г.

(подпись)

Разработчик(и) проекта строительства авторского надзора: Директор ТОО "Стройцентр плюс" - Павловский Александр Васильевич

(должность, фамилия, имя, отчество)

Государстенная лицензия КСЛ № II-163 0034675 от 27.08.2005г.

(подпись)