Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №19" акимата города Рудного**

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г.Рудный, ул.50-лет Октября,9**

Объект **Капитальный ремонт кровли здания средней школы №19**

Договор подряда (контракт) **№29** от **17.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ № 2 за июль 2019 г.

(основная смета + корректировочная смета №1)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /смета 2-1-1/				
1	1	11-460401-0701 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	м2	398,000	169,72	67550
			Накладные расходы			*55,02*	*21897*
			Сметная прибыль			*12,57*	*5004*
2	2	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /ДЕМОНТАЖ/	м2 стяжки	382,100	302,25	115488
			Накладные расходы			*91,43*	*34937*
			Сметная прибыль			*22,39*	*8555*
3	3	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом /РАЗБОРКА/	м3 утеплителя	168,000	3770,95	633519
			Накладные расходы			*1079,27*	*181317*
			Сметная прибыль			*279,33*	*46927*
4	5	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка /ВЕНТШАХТЫ/	м3	3,040	12229,45	37178
			Накладные расходы			*3660,94*	*11129*
			Сметная прибыль			*905,89*	*2754*
5	7	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка /ПАРАПЕТЫ/	м3	16,030	12229,45	196038
			Накладные расходы			*3660,94*	*58685*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*905,89*	*14521*
6	11	11-070105-0211 РСНБ РК 2015	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м /ДЕМОНТАЖ/	шт. сборных конструкций	8,000	2766,34	22131
			Накладные расходы			*896,28*	*7170*
			Сметная прибыль			*204,91*	*1639*
7	12	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,593	27103,00	16072
			Накладные расходы			*6590,42*	*3908*
			Сметная прибыль			*2007,63*	*1191*
			Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /смета 2-1-2/				
			кровля				
8	1	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	24,700	29194,34	721100
			Накладные расходы			*3069,01*	*75805*
			Сметная прибыль			*2162,54*	*53415*
9	2	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /2слоя/	м2 изолируемой поверхности	396,000	447,99	177404
			Накладные расходы			*50,01*	*19802*
			Сметная прибыль			*33,18*	*13141*
10	11	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	50,797	1269,12	64467
			Накладные расходы			*455,34*	*23130*
			Сметная прибыль			*94,01*	*4775*
11	12	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1936,200	48,38	93671
			Накладные расходы			*17,28*	*33449*
			Сметная прибыль			*3,58*	*6939*
12	14	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых)бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	2782,000	627,86	1746711
			Накладные расходы			*182,84*	*508661*
			Сметная прибыль			*46,51*	*129386*
13	15	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых)бетонов или фибролита насухо /по периметру/	м2 утепляемого покрытия	268,000	627,86	168267
			Накладные расходы			*182,84*	*49001*
			Сметная прибыль			*46,51*	*12464*
14	16	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	214,910	17251,22	3707450

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***36,23***	***6231***
			Сметная прибыль			***9,19***	***1580***
25	42	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,800	445090,48	355983
			Накладные расходы			***14320,80***	***11454***
			Сметная прибыль			***32969,66***	***26369***
26	43	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами /БС-1, БС-2/	болт	304,000	195,52	59437
			Накладные расходы			***72,30***	***21978***
			Сметная прибыль			***14,48***	***4403***
27	44	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,264	427210,38	112752
			Накладные расходы			***13745,51***	***3628***
			Сметная прибыль			***31645,21***	***8352***
28	45	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,414	504758,01	209101
			Накладные расходы			***43984,27***	***18221***
			Сметная прибыль			***37389,48***	***15489***
			слуховое окно СО-1				
29	47	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	5,333	3812,63	20334
			Накладные расходы			***857,54***	***4574***
			Сметная прибыль			***282,42***	***1506***
30	48	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0855	1269,12	109
			Накладные расходы			***455,34***	***39***
			Сметная прибыль			***94,01***	***8***
31	49	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	44,0834	48,38	2133
			Накладные расходы			***17,28***	***762***
			Сметная прибыль			***3,58***	***158***
32	51	12-080101-1404 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство	м2	40,250	396,55	15961
			Накладные расходы			***82,47***	***3319***
			Сметная прибыль			***29,37***	***1182***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	52	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	40,250	118,92	4787
			Накладные расходы			*39,42*	*1587*
			Сметная прибыль			*8,81*	*355*
34	61	11-120101-0506 РСНБ РК 2015	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	60,000	1283,47	77008
			Накладные расходы			*273,93*	*16436*
			Сметная прибыль			*95,07*	*5704*
35	62	21-100102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30,000	1732,07	51962
			Накладные расходы			*55,73*	*1672*
			Сметная прибыль			*128,30*	*3849*
36	63	21-100102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30,000	1102,10	33063
			Накладные расходы			*35,46*	*1064*
			Сметная прибыль			*81,64*	*2449*
37	64	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	14,000	1451,12	20316
			Накладные расходы			*186,23*	*2607*
			Сметная прибыль			*107,49*	*1505*
38	65	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14,000	1124,46	15742
			Накладные расходы			*36,18*	*507*
			Сметная прибыль			*83,29*	*1166*
39	66	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,000	3174,18	25393
			Накладные расходы			*571,22*	*4570*
			Сметная прибыль			*235,12*	*1881*
40	67	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4,000	16072,79	64291
			Накладные расходы			*3778,85*	*15115*
			Сметная прибыль			*1190,58*	*4762*
41	68	12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	м2	4,000	12972,14	51889
			Накладные расходы			*417,38*	*1670*
			Сметная прибыль			*960,90*	*3844*
42	69	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4,000	881,05	3524
			Накладные расходы			*28,35*	*113*
			Сметная прибыль			*65,26*	*261*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	70	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8,000	479,29	3834
			Накладные расходы			*15,42*	*123*
			Сметная прибыль			*35,50*	*284*
44	71	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4,000	556,92	2228
			Накладные расходы			*17,92*	*72*
			Сметная прибыль			*41,25*	*165*
			вентшахты				
45	72	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	27,400	771,85	21149
			Накладные расходы			*108,85*	*2982*
			Сметная прибыль			*57,17*	*1567*
46	73	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	27,400	628,81	17229
			Накладные расходы			*75,32*	*2064*
			Сметная прибыль			*46,58*	*1276*
47	74	11-090701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, оронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /поддоны/	т конструкций	1,404	459725,62	645455
			Накладные расходы			*116160,91*	*163090*
			Сметная прибыль			*34053,75*	*47811*
48	75	21-050104-0120 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2,5 мм ГОСТ 14918-80	т	1,494	270738,20	404483
			Накладные расходы			*8711,01*	*13014*
			Сметная прибыль			*20054,68*	*29962*
49	77	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,800	1269,12	3554
			Накладные расходы			*455,34*	*1275*
			Сметная прибыль			*94,01*	*263*
50	79	11-260301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	339,100	2267,79	769007
			Накладные расходы			*779,93*	*264473*
			Сметная прибыль			*167,98*	*56963*
51	80	21-050104-0110 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	1,794	294437,69	528074
			Накладные расходы			*9473,54*	*16991*
			Сметная прибыль			*21810,20*	*39117*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	82	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	60,400	27766,28	1677083
			Накладные расходы			*8797,71*	*531382*
			Сметная прибыль			*2056,76*	*124228*
53	83	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	60,400	23472,29	1417726
			Накладные расходы			*755,22*	*45615*
			Сметная прибыль			*1738,69*	*105017*
54	84	12-080101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Устройство	м2	5,300	649,57	3443
			Накладные расходы			*209,90*	*1112*
			Сметная прибыль			*48,12*	*255*
55	85	21-130407-0501 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	5,300	1700,68	9014
			Накладные расходы			*54,72*	*290*
			Сметная прибыль			*125,98*	*668*
56	88	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,052	492724,84	25622
			Накладные расходы			*39931,79*	*2076*
			Сметная прибыль			*36498,14*	*1898*
57	87	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	63,100	2656,89	167650
			Накладные расходы			*306,55*	*19343*
			Сметная прибыль			*196,81*	*12418*
58	91	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3,700	48,38	179
			Накладные расходы			*17,28*	*64*
			Сметная прибыль			*3,58*	*13*
59	92	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,250	1269,12	317
			Накладные расходы			*455,34*	*114*
			Сметная прибыль			*94,01*	*24*
60	94	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1983	73101,54	14496
			Накладные расходы			*22924,35*	*4546*
			Сметная прибыль			*5414,93*	*1074*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	95	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1983	386968,35	76736
			Накладные расходы			*12450,72*	*2469*
			Сметная прибыль			*28664,32*	*5684*
62	102	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка /ДЕМОНТАЖ/	вентилятор	1,000	3587,30	3587
			Накладные расходы			*1251,15*	*1251*
			Сметная прибыль			*265,73*	*266*
63	103	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1,000	12251,82	12252
			Накладные расходы			*3676,28*	*3676*
			Сметная прибыль			*907,54*	*908*
64	104	11-070105-0211 РСНБ РК 2015	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м /ДЕМОНТАЖ/	шт. сборных конструкций	1,000	2766,34	2766
			Накладные расходы			*896,28*	*896*
			Сметная прибыль			*204,91*	*205*
65	105	11-070105-0211 РСНБ РК 2015	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	1,000	4467,01	4467
			Накладные расходы			*1312,56*	*1313*
			Сметная прибыль			*330,89*	*331*
66	106	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,600	31745,78	19047
			Накладные расходы			*3725,22*	*2235*
			Сметная прибыль			*2351,54*	*1411*
			выход на чердак				
67	108	11-460302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1. Работы на высоте более 1,5 м от опорной площадки, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и к времени эксплуатации машин - 1,32	м3	0,1782	88777,05	15820
			Накладные расходы			*23602,37*	*4206*
			Сметная прибыль			*6576,08*	*1172*
68	109	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,0969	60893,34	5898
			Накладные расходы			*15721,97*	*1523*
			Сметная прибыль			*4510,62*	*437*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	110	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0969	387469,99	37530
			Накладные расходы			*12466,86*	*1208*
			Сметная прибыль			*28701,48*	*2780*
70	111	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,076	504758,01	38584
			Накладные расходы			*43984,27*	*3362*
			Сметная прибыль			*37389,48*	*2858*
71	112	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,033	132673,35	4316
			Накладные расходы			*47790,50*	*1555*
			Сметная прибыль			*9827,66*	*320*
72	113	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,033	386968,35	12588
			Накладные расходы			*12450,72*	*405*
			Сметная прибыль			*28664,32*	*932*
73	114	ССЦ	Доплата на применение марки стали С245	т	0,206	5321,39	1095
			Накладные расходы			*171,22*	*35*
			Сметная прибыль			*394,18*	*81*
74	115	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	18,333	79,45	1457
			Накладные расходы			*13,15*	*241*
			Сметная прибыль			*5,89*	*108*
75	116	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	1,000	3870,55	3871
			Накладные расходы			*808,70*	*809*
			Сметная прибыль			*286,71*	*287*
76	117	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,000	35275,13	35275
			Накладные расходы			*1134,98*	*1135*
			Сметная прибыль			*2612,97*	*2613*
77	118	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,055	86762,32	4751
			Накладные расходы			*23207,51*	*1271*
			Сметная прибыль			*6426,84*	*352*
78	119	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,055	335610,99	18378
			Накладные расходы			*10798,29*	*591*
			Сметная прибыль			*24860,07*	*1361*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	120	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	3,603	79,45	286
			Накладные расходы			*13,15*	*47*
			Сметная прибыль			*5,89*	*21*
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №1				
			демонтажные работы				
80	34	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	676,000	472,17	319185
			Накладные расходы			*15,19*	*10270*
			Сметная прибыль			*34,98*	*23643*
81	35	41-020101-1011 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т	676,000	488,36	330130
			Накладные расходы			*15,71*	*10622*
			Сметная прибыль			*36,17*	*24454*
			общестроительные работы				
82	36	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	28,906	80132,41	2316308
			Накладные расходы			*13826,94*	*399681*
			Сметная прибыль			*5935,73*	*171578*
83	37	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	15,741	84482,02	1329831
			Накладные расходы			*14224,12*	*223902*
			Сметная прибыль			*6257,93*	*98506*
84	38	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	6,150	65913,61	405369
			Накладные расходы			*10323,44*	*63489*
			Сметная прибыль			*4882,49*	*30027*
85	39	СЧЕТ	Огнебиозащитный состав Торговой марки "Олимп" для древесины всех типов зданий внутри и снаружи, ГОСТ Р 53292-2009	кг	1547,454	399,60	618363
			Накладные расходы			*12,86*	*19896*
			Сметная прибыль			*29,60*	*45805*
86	40	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	10,540	80132,41	844596
			Накладные расходы			*13826,94*	*145736*
			Сметная прибыль			*5935,73*	*62563*
87	41	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,090	84482,02	176567

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***14224,12***	***29728***
			Сметная прибыль			***6257,93***	***13079***
88	42	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	12,630	1269,12	16029
			Накладные расходы			***455,34***	***5751***
			Сметная прибыль			***94,01***	***1187***
89	43	СЧЕТ	Огнебиозащитный состав Торговой марки "Олимп" для древесины всех типов зданий внутри и снаружи, ГОСТ Р 53292-2009	кг	348,919	399,60	139428
			Накладные расходы			***12,86***	***4486***
			Сметная прибыль			***29,60***	***10328***
90	44	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /фермы/	т стальных элементов	0,0309	504758,01	15577
			Накладные расходы			***43984,27***	***1357***
			Сметная прибыль			***37389,48***	***1154***
91	45	21-100404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2 /Антикон Д/	м2	2649,715	145,82	386391
			Накладные расходы			***4,69***	***12432***
			Сметная прибыль			***10,80***	***28622***
92	46	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1936,200	6676,35	12926744
			Накладные расходы			***1059,76***	***2051898***
			Сметная прибыль			***494,54***	***957537***
93	47	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	248,600	2199,20	546722
			Накладные расходы			***70,76***	***17591***
			Сметная прибыль			***162,90***	***40498***
94	48	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	193,600	2199,20	425766
			Накладные расходы			***70,76***	***13699***
			Сметная прибыль			***162,90***	***31538***
95	49	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	44,000	2199,20	96765
			Накладные расходы			***70,76***	***3113***
			Сметная прибыль			***162,90***	***7168***
			слуховое окно СО-1				
96	54	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,060	65913,61	3955
			Накладные расходы			***10323,44***	***619***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4882,49*	*293*
97	55	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0255	84482,02	2154
			Накладные расходы			*14224,12*	*363*
			Сметная прибыль			*6257,93*	*160*
98	56	СЧЕТ	Огнебиозащитный состав Торговой марки "Олимп" для древесины всех типов зданий внутри и снаружи, ГОСТ Р 53292-2009	кг	26,344	399,60	10527
			Накладные расходы			*12,86*	*339*
			Сметная прибыль			*29,60*	*780*
99	57	21-100404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2 /Антикон Д/	м2	46,288	145,82	6750
			Накладные расходы			*4,69*	*217*
			Сметная прибыль			*10,80*	*500*
100	58	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	40,250	5647,28	227303
			Накладные расходы			*914,62*	*36814*
			Сметная прибыль			*418,32*	*16837*
			вентшахты				
101	59	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,800	84482,02	236550
			Накладные расходы			*14224,12*	*39828*
			Сметная прибыль			*6257,93*	*17522*
102	60	СЧЕТ	Огнебиозащитный состав Торговой марки "Олимп" для древесины всех типов зданий внутри и снаружи, ГОСТ Р 53292-2009	кг	48,100	399,60	19221
			Накладные расходы			*12,86*	*618*
			Сметная прибыль			*29,60*	*1424*
103	61	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	56,809	2199,20	124935
			Накладные расходы			*70,76*	*4020*
			Сметная прибыль			*162,90*	*9254*
104	62	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,440	84482,02	37172
			Накладные расходы			*14224,12*	*6259*
			Сметная прибыль			*6257,93*	*2753*
105	63	СЧЕТ	Огнебиозащитный состав Торговой марки "Олимп" для древесины всех типов зданий внутри и снаружи, ГОСТ Р 53292-2009	кг	5,898	399,60	2357
			Накладные расходы			*12,86*	*76*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***29,60***	***175***
			ИТОГО:				**41662414**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6044625**
			Сметная прибыль				**3086105**
			Итого с временными		**1,2 %**	**499949,00**	**42162363**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**927572,00**	**43089935**
			Итого со скидкой, к=0,8999999489				**38780938,85**
			Итого с НДС		**12 %**	**4653712,66**	**43434651,51**

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 19" акимата города Рудного

(наименование организации)

БИН 980540001325

Руководитель Смагулова Гульжазира Гинятовна

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"

(наименование организации)

БИН 980940003277

Директор Сахаутдинов Халиль Ришатович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: эксперт тех.надзора ИП Некрасов Ю.Ф.- Некрасов Юрий Федорович

(должность, фамилия, имя, отчество)

аттестат №KZ88VJE00024512, аттестат №KZ72VJE00024703, аттестат №KZ18VJE00024511 от 03/04/2017г.

Некрасов Ю.Ф.
Аттестат эксперта технадзора ГУ "ГАСК акимата Костанайской области"
№ KZ72VJE00024703
№ KZ18VJE00024511
№ KZ88VJE00024512
от 03.04.2017 г.

(подпись)

Разработчик(и) проекта строительства Директор ТОО "Стройцентр плюс" - Павловский Александр Васильевич

(должность, фамилия, имя, отчество)

Государственная лицензия КСЛ № II-163 0034675 от 27.08.2005г.

(подпись)