Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №19" акимата города Рудного**

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка **Капитальный ремонт крыши здания по адресу: г.Рудный, ул.50-лет Октября,9**

Объект **Капитальный ремонт крыши здания по адресу: г.Рудный, ул.50-лет Октября,9**

Договор подряда (контракт) **№29** от **17.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ № 3 за сентябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /смета 2-1-2/				
			кровля				
1	**2**	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /2СЛОЯ/**	**м2 изолируемой поверхности**	**180,000**	**447,99**	**80638**
			Накладные расходы			***50,01***	***9001***
			Сметная прибыль			***33,18***	***5973***
2	**4**	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**0,200**	**22980,51**	**4596**
			Накладные расходы			***2605,23***	***521***
			Сметная прибыль			***1702,26***	***340***
3	**9**	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**28,000**	**6690,41**	**187332**
			Накладные расходы			***950,14***	***26604***
			Сметная прибыль			***495,59***	***13876***
4	**10**	**11-100104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**90,000**	**541,97**	**48777**
			Накладные расходы			***35,86***	***3227***
			Сметная прибыль			***40,15***	***3613***
5	**11**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**6,620**	**1269,12**	**8402**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***455,34***	***3014***
			Сметная прибыль			***94,01***	***622***
6	**12**	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**959,600**	**48,38**	**46424**
			Накладные расходы			***17,28***	***16578***
			Сметная прибыль			***3,58***	***3439***
7	**14**	**11-120101-1305 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**м2 утепляемого покрытия**	**1398,000**	**627,86**	**877750**
			Накладные расходы			***182,84***	***255610***
			Сметная прибыль			***46,51***	***65019***
8	**15**	**11-120101-1305 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо /по периметру/**	**м2 утепляемого покрытия**	**130,500**	**627,86**	**81936**
			Накладные расходы			***182,84***	***23861***
			Сметная прибыль			***46,51***	***6069***
9	**16**	**21-110102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**107,9955**	**17251,22**	**1863054**
			Накладные расходы			***555,06***	***59944***
			Сметная прибыль			***1277,87***	***138004***
10	**17**	**21-110102-0107 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175**	**м3**	**42,7193**	**27353,43**	**1168518**
			Накладные расходы			***880,10***	***37597***
			Сметная прибыль			***2026,18***	***86557***
11	**18**	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**501,700**	**115,96**	**58179**
			Накладные расходы			***39,32***	***19728***
			Сметная прибыль			***8,59***	***4310***
12	**20**	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**358,600**	**771,85**	**276785**
			Накладные расходы			***108,85***	***39032***
			Сметная прибыль			***57,17***	***20503***
13	**21**	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**2090,000**	**183,10**	**382685**
			Накладные расходы			***41,48***	***86700***
			Сметная прибыль			***13,56***	***28347***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**26**	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**440,000**	**973,38**	**428288**
			Накладные расходы			***321,04***	***141257***
			Сметная прибыль			***72,10***	***31725***
15	**27**	**21-100104-0719 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**506,000**	**2750,53**	**1391769**
			Накладные расходы			***88,50***	***44780***
			Сметная прибыль			***203,74***	***103094***
16	**28**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка**	**т стальных элементов**	**0,1032**	**504758,01**	**52091**
			Накладные расходы			***43984,27***	***4539***
			Сметная прибыль			***37389,48***	***3859***
17	**29**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**186,000**	**1495,88**	**278234**
			Накладные расходы			***517,22***	***96203***
			Сметная прибыль			***110,81***	***20610***
18	**31**	**11-120101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**190,500**	**3077,85**	**586331**
			Накладные расходы			***480,13***	***91465***
			Сметная прибыль			***227,99***	***43432***
19	**33**	**11-120101-0402 РСНБ РК 2015**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**18,36390**	**2130,89**	**39131**
			Накладные расходы			***289,63***	***5319***
			Сметная прибыль			***157,84***	***2899***
20	**35**	**11-120101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**117,000**	**1451,12**	**169781**
			Накладные расходы			***186,23***	***21789***
			Сметная прибыль			***107,49***	***12576***
21	**36**	**21-100102-0111 РСНБ РК 2015**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**117,000**	**1124,46**	**131562**
			Накладные расходы			***36,18***	***4233***
			Сметная прибыль			***83,29***	***9745***
22	**37**	**11-200301-0203 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**26,000**	**2127,44**	**55313**
			Накладные расходы			***683,54***	***17772***
			Сметная прибыль			***157,59***	***4097***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	38	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06544	86762,32	5678
			Накладные расходы			*23207,51*	*1519*
			Сметная прибыль			*6426,84*	*421*
24	39	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,065	335610,99	21962
			Накладные расходы			*10798,29*	*707*
			Сметная прибыль			*24860,07*	*1627*
25	40	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	4,30952	79,45	342
			Накладные расходы			*13,15*	*57*
			Сметная прибыль			*5,89*	*25*
26	41	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	161,000	124,00	19964
			Накладные расходы			*36,23*	*5833*
			Сметная прибыль			*9,19*	*1479*
27	42	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,7485	445090,48	333150
			Накладные расходы			*14320,80*	*10719*
			Сметная прибыль			*32969,66*	*24678*
			водосточная система				
28	46	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	151,200	1891,61	286012
			Накладные расходы			*636,75*	*96276*
			Сметная прибыль			*140,12*	*21186*
29	47	ПРАЙС	Воронка д-150 мм	шт	16,000	1548,45	24775
			Накладные расходы			*49,82*	*797*
			Сметная прибыль			*114,70*	*1835*
			слуховое окно СО-1 /8шт/				
30	53	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	5,33333	3812,63	20334
			Накладные расходы			*857,54*	*4574*
			Сметная прибыль			*282,42*	*1506*
31	54	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0855	1269,12	109

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***455,34***	***39***
			Сметная прибыль			***94,01***	***8***
32	**55**	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**44,08333**	**48,38**	**2133**
			Накладные расходы			***17,28***	***762***
			Сметная прибыль			***3,58***	***158***
33	**57**	**12-080101-1404 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство**	**м2**	**40,250**	**396,55**	**15961**
			Накладные расходы			***82,47***	***3319***
			Сметная прибыль			***29,37***	***1182***
34	**58**	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,250**	**118,92**	**4787**
			Накладные расходы			***39,42***	***1587***
			Сметная прибыль			***8,81***	***355***
35	**61**	**11-120101-0506 РСНБ РК 2015**	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	**м ендовы**	**60,000**	**1283,47**	**77008**
			Накладные расходы			***273,93***	***16436***
			Сметная прибыль			***95,07***	***5704***
36	**62**	**21-100102-0101 РСНБ РК 2015**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**30,000**	**1732,07**	**51962**
			Накладные расходы			***55,73***	***1672***
			Сметная прибыль			***128,30***	***3849***
37	**63**	**21-100102-0102 РСНБ РК 2015**	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**30,000**	**1102,10**	**33063**
			Накладные расходы			***35,46***	***1064***
			Сметная прибыль			***81,64***	***2449***
38	**64**	**11-120101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**14,000**	**1451,12**	**20316**
			Накладные расходы			***186,23***	***2607***
			Сметная прибыль			***107,49***	***1505***
39	**65**	**21-100102-0111 РСНБ РК 2015**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**14,000**	**1124,46**	**15742**
			Накладные расходы			***36,18***	***507***
			Сметная прибыль			***83,29***	***1166***
40	**66**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,000**	**3174,18**	**25393**
			Накладные расходы			***571,22***	***4570***
			Сметная прибыль			***235,12***	***1881***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	67	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4,000	16072,79	64291
			Накладные расходы			*3778,85*	*15115*
			Сметная прибыль			*1190,58*	*4762*
42	68	12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	м2	4,000	12972,14	51889
			Накладные расходы			*417,38*	*1670*
			Сметная прибыль			*960,90*	*3844*
43	69	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4,000	881,05	3524
			Накладные расходы			*28,35*	*113*
			Сметная прибыль			*65,26*	*261*
44	70	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8,000	479,29	3834
			Накладные расходы			*15,42*	*123*
			Сметная прибыль			*35,50*	*284*
45	71	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4,000	556,92	2228
			Накладные расходы			*17,92*	*72*
			Сметная прибыль			*41,25*	*165*
			вентшахты				
46	72	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,100	771,85	3936
			Накладные расходы			*108,85*	*555*
			Сметная прибыль			*57,17*	*292*
47	73	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	5,100	628,81	3207
			Накладные расходы			*75,32*	*384*
			Сметная прибыль			*46,58*	*238*
48	74	11-090701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /поддоны/	т конструкций	0,26334	459725,62	121064
			Накладные расходы			*116160,91*	*30590*
			Сметная прибыль			*34053,75*	*8968*
49	75	21-050104-0120 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2800498	270738,20	75820
			Накладные расходы			*8711,01*	*2440*
			Сметная прибыль			*20054,68*	*5616*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	77	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,600	1269,12	761
			Накладные расходы			*455,34*	*273*
			Сметная прибыль			*94,01*	*56*
51	79	11-260301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	63,600	2267,79	144231
			Накладные расходы			*779,93*	*49603*
			Сметная прибыль			*167,98*	*10684*
52	80	21-050104-0110 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,335824	294437,69	98879
			Накладные расходы			*9473,54*	*3181*
			Сметная прибыль			*21810,20*	*7324*
53	82	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	11,300	27766,28	313759
			Накладные расходы			*8797,71*	*99414*
			Сметная прибыль			*2056,76*	*23241*
54	83	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	11,300	23472,29	265237
			Накладные расходы			*755,22*	*8534*
			Сметная прибыль			*1738,69*	*19647*
55	88	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /п.56 из акта №2 за июль/	т стальных элементов	-0,052	339864,98	-25622
			Накладные расходы			*-39931,79*	*-2076*
			Сметная прибыль			*-36498,14*	*-1898*
56	89	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	11,900	2656,89	31617
			Накладные расходы			*306,55*	*3648*
			Сметная прибыль			*196,81*	*2342*
57	91	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,700	48,38	34
			Накладные расходы			*17,28*	*12*
			Сметная прибыль			*3,58*	*3*
58	92	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,050	1269,12	63

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***455,34***	***23***
			Сметная прибыль			***94,01***	***5***
59	**94**	**11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0372**	**73101,54**	**2719**
			Накладные расходы			***22924,35***	***853***
			Сметная прибыль			***5414,93***	***201***
60	**95**	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0372**	**386968,35**	**14395**
			Накладные расходы			***12450,72***	***463***
			Сметная прибыль			***28664,32***	***1066***
61	**101**	**21-050302-0102 РСНБ РК 2015**	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,0704**	**330208,05**	**23247**
			Накладные расходы			***10624,45***	***748***
			Сметная прибыль			***24459,86***	***1722***
			САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ /смета 2-1-3/				
62	**1**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**11,000**	**1548,32**	**17032**
			Накладные расходы			***413,63***	***4550***
			Сметная прибыль			***114,69***	***1262***
63	**2**	**ПРАЙС**	**Переход с чугуна на пластик д-110 мм**	**шт**	**11,000**	**1051,95**	**11571**
			Накладные расходы			***33,85***	***372***
			Сметная прибыль			***77,92***	***857***
64	**3**	**ПРАЙС**	**Резина переходная на чугун 110х123 мм**	**шт**	**11,000**	**1062,94**	**11692**
			Накладные расходы			***34,20***	***376***
			Сметная прибыль			***78,74***	***866***
65	**4**	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**41,500**	**1008,52**	**41854**
			Накладные расходы			***368,56***	***15295***
			Сметная прибыль			***74,71***	***3100***
66	**5**	**23-010506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**41,417**	**898,30**	**37205**
			Накладные расходы			***28,90***	***1197***
			Сметная прибыль			***66,54***	***2756***
67	**6**	**23-020403-0707 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**5,000**	**393,79**	**1969**
			Накладные расходы			***12,67***	***63***
			Сметная прибыль			***29,17***	***146***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	7	23-020403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	12,000	279,56	3355
			Накладные расходы			*8,99*	*108*
			Сметная прибыль			*20,71*	*249*
69	8	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,510	43574,77	22223
			Накладные расходы			*11906,35*	*6072*
			Сметная прибыль			*3227,76*	*1646*
70	9	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,6324	13840,51	8753
			Накладные расходы			*445,32*	*282*
			Сметная прибыль			*1025,22*	*648*
			МОЛНИЕЗАЩИТА /смета 2-1-4/				
71	1	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	132,000	549,18	72492
			Накладные расходы			*68,52*	*9045*
			Сметная прибыль			*40,68*	*5370*
72	2	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	190,000	474,36	90129
			Накладные расходы			*72,86*	*13844*
			Сметная прибыль			*35,14*	*6676*
73	3	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	45,000	2755,76	124009
			Накладные расходы			*345,43*	*15544*
			Сметная прибыль			*204,13*	*9186*
74	4	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям /Д-6 мм/	м	20,000	374,13	7483
			Накладные расходы			*72,47*	*1449*
			Сметная прибыль			*27,71*	*554*
75	5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,800	1998,60	13590
			Накладные расходы			*727,83*	*4949*
			Сметная прибыль			*148,04*	*1007*
76	6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,800	1146,77	7798
			Накладные расходы			*417,62*	*2840*
			Сметная прибыль			*84,95*	*578*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ /смета 4-1/				
77	1	13-080303-0301 РСНБ РК 2015	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3,000	1585,39	4756
			Накладные расходы			*452,69*	*1358*
			Сметная прибыль			*117,44*	*352*
78	2	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3 /НПН2-60/	шт.	3,000	856,37	2569
			Накладные расходы			*27,55*	*83*
			Сметная прибыль			*63,43*	*190*
79	3	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	5633,78	5634
			Накладные расходы			*1227,71*	*1228*
			Сметная прибыль			*417,32*	*417*
80	4	23-070208-0222 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-22560, 25 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1,000	9199,63	9200
			Накладные расходы			*296,00*	*296*
			Сметная прибыль			*681,45*	*681*
81	5	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	12,000	236,63	2840
			Накладные расходы			*65,36*	*784*
			Сметная прибыль			*17,53*	*210*
82	6	23-061710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	12,240	96,02	1175
			Накладные расходы			*3,09*	*38*
			Сметная прибыль			*7,11*	*87*
83	10	151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	14,000	1667,38	23343
			Накладные расходы			*53,65*	*751*
			Сметная прибыль			*123,51*	*1729*
84	11	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения /кронштейн/	т	0,022919	445090,48	10201
			Накладные расходы			*14320,80*	*328*
			Сметная прибыль			*32969,66*	*756*
85	12	13-080206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	13,000	23,57	306
			Накладные расходы			*4,34*	*56*
			Сметная прибыль			*1,75*	*23*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	13	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01326	142829,03	1894
			Накладные расходы			*4595,53*	*61*
			Сметная прибыль			*10579,93*	*140*
87	14	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	355,000	876,02	310986
			Накладные расходы			*184,30*	*65425*
			Сметная прибыль			*64,89*	*23036*
88	15	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3621	574549,53	208044
			Накладные расходы			*18486,15*	*6694*
			Сметная прибыль			*42559,22*	*15411*
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №1				
89	36	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,960	80132,41	317324
			Накладные расходы			*13826,94*	*54755*
			Сметная прибыль			*5935,73*	*23506*
90	37	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,540	84482,02	130102
			Накладные расходы			*14224,12*	*21905*
			Сметная прибыль			*6257,93*	*9637*
91	38	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,120	65913,61	73823
			Накладные расходы			*10323,44*	*11562*
			Сметная прибыль			*4882,49*	*5468*
92	39	СЧЕТ	Огнебиозащитный состав Торговой марки "Олимп" для древесины всех типов зданий внутри и снаружи, ГОСТ Р 53292-2009	кг	766,934	399,60	306467
			Накладные расходы			*12,86*	*9861*
			Сметная прибыль			*29,60*	*22701*
93	45	21-100404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2 /Антикон Д/	м2	576,955	145,82	84134
			Накладные расходы			*4,69*	*2707*
			Сметная прибыль			*10,80*	*6232*
94	46	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	429,600	6676,35	2868159

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***1059,76***	***455271***
			Сметная прибыль			***494,54***	***212456***
95	**47**	**21-100105-0304 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**204,600**	**2199,20**	**449957**
			Накладные расходы			***70,76***	***14477***
			Сметная прибыль			***162,90***	***33330***
96	**48**	**21-100105-0304 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**209,550**	**2199,20**	**460843**
			Накладные расходы			***70,76***	***14828***
			Сметная прибыль			***162,90***	***34137***
97	**49**	**21-100105-0304 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**11,110**	**2199,20**	**24433**
			Накладные расходы			***70,76***	***786***
			Сметная прибыль			***162,90***	***1810***
98	**50**	**ПРАЙС**	**Труба водосточная д-150 мм**	**м**	**151,200**	**2247,75**	**339860**
			Накладные расходы			***72,32***	***10935***
			Сметная прибыль			***166,50***	***25175***
99	**51**	**ПРАЙС**	**Колено трубы д-150 мм**	**шт**	**32,000**	**2597,40**	**83117**
			Накладные расходы			***83,57***	***2674***
			Сметная прибыль			***192,40***	***6157***
100	**52**	**ПРАЙС**	**Колено сливное д-150 мм**	**шт**	**16,000**	**2597,40**	**41558**
			Накладные расходы			***83,57***	***1337***
			Сметная прибыль			***192,40***	***3078***
101	**53**	**ПРАЙС**	**Держатель трубы**	**шт**	**76,000**	**1348,65**	**102497**
			Накладные расходы			***43,39***	***3298***
			Сметная прибыль			***99,90***	***7592***
102	**54**	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,060**	**65913,61**	**3955**
			Накладные расходы			***10323,44***	***619***
			Сметная прибыль			***4882,49***	***293***
103	**55**	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,026**	**84482,02**	**2154**
			Накладные расходы			***14224,12***	***363***
			Сметная прибыль			***6257,93***	***160***
104	**56**	**СЧЕТ**	**Огнебиозащитный состав Торговой марки "Олимп" для древесины всех типов зданий внутри и снаружи, ГОСТ Р 53292-2009**	**кг**	**26,344**	**399,60**	**10527**
			Накладные расходы			***12,86***	***339***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***29,60***	***780***
105	**57**	**21-100404-0201 РСНБ РК 2015**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2 /Антикон Д/**	**м2**	**46,288**	**145,82**	**6750**
			Накладные расходы			***4,69***	***217***
			Сметная прибыль			***10,80***	***500***
106	**58**	**11-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**40,250**	**5647,28**	**227303**
			Накладные расходы			***914,62***	***36814***
			Сметная прибыль			***418,32***	***16837***
107	**59**	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,600**	**84482,02**	**50689**
			Накладные расходы			***14224,12***	***8534***
			Сметная прибыль			***6257,93***	***3755***
108	**60**	**СЧЕТ**	**Огнебиозащитный состав Торговой марки "Олимп" для древесины всех типов зданий внутри и снаружи, ГОСТ Р 53292-2009**	**кг**	**9,020**	**399,60**	**3604**
			Накладные расходы			***12,86***	***116***
			Сметная прибыль			***29,60***	***267***
109	**61**	**21-100105-0304 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**10,652**	**2199,20**	**23426**
			Накладные расходы			***70,76***	***754***
			Сметная прибыль			***162,90***	***1735***
110	**62**	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,080**	**84482,02**	**6759**
			Накладные расходы			***14224,12***	***1138***
			Сметная прибыль			***6257,93***	***501***
111	**63**	**СЧЕТ**	**Огнебиозащитный состав Торговой марки "Олимп" для древесины всех типов зданий внутри и снаружи, ГОСТ Р 53292-2009**	**кг**	**1,046**	**399,60**	**418**
			Накладные расходы			***12,86***	***13***
			Сметная прибыль			***29,60***	***31***
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2				
			кровля				
112	**27**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка /переход/**	**м3 кладки**	**3,100**	**29194,34**	**90502**
			Накладные расходы			***3069,01***	***9514***
			Сметная прибыль			***2162,54***	***6704***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
113	28	21-100404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2 /Изоспан Д/	м2	2299,000	145,82	335249
			Накладные расходы			*4,69*	*10787*
			Сметная прибыль			*10,80*	*24833*
114	29	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	440,000	458,62	201791
			Накладные расходы			*97,09*	*42719*
			Сметная прибыль			*33,97*	*14948*
115	30	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	440,000	48,38	21287
			Накладные расходы			*17,28*	*7601*
			Сметная прибыль			*3,58*	*1577*
116	31	СЧЕТ	Огнебиозащитный состав Торговой марки "Олимп" для древесины всех типов зданий внутри и снаружи, ГОСТ Р 53292-2009	кг	246,400	399,60	98461
			Накладные расходы			*12,86*	*3168*
			Сметная прибыль			*29,60*	*7293*
117	32	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	20,000	1451,12	29022
			Накладные расходы			*186,23*	*3725*
			Сметная прибыль			*107,49*	*2150*
118	33	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20,000	1124,46	22489
			Накладные расходы			*36,18*	*724*
			Сметная прибыль			*83,29*	*1666*
119	34	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов /сплошной настил карнизного свеса-4-х эт здание/	м2	198,360	2427,66	481550
			Накладные расходы			*812,98*	*161263*
			Сметная прибыль			*179,83*	*35670*
			слуховые окна				
120	35	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	12,000	1451,12	17413
			Накладные расходы			*186,23*	*2235*
			Сметная прибыль			*107,49*	*1290*
121	36	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12,000	1124,46	13494
			Накладные расходы			*36,18*	*434*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*83,29*	*1000*
122	37	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	п.88-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0696	492724,84	34294
			Накладные расходы			*39931,79*	*2779*
			Сметная прибыль			*36498,14*	*2540*
			вентшахты				
123	38	12-040101-1101 РСНБ РК 2015	Стойка деревянная под балки или прогоны. Установка	м стоек	10,000	2578,20	25782
			Накладные расходы			*536,84*	*5368*
			Сметная прибыль			*190,98*	*1910*
124	39	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,560	84482,02	47310
			Накладные расходы			*14224,12*	*7966*
			Сметная прибыль			*6257,93*	*3504*
125	40	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	32,000	371,41	11885
			Накладные расходы			*47,54*	*1521*
			Сметная прибыль			*27,51*	*880*
126	41	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	32,000	627,86	20092
			Накладные расходы			*182,84*	*5851*
			Сметная прибыль			*46,51*	*1488*
127	42	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	3,200	23472,29	75111
			Накладные расходы			*755,22*	*2417*
			Сметная прибыль			*1738,69*	*5564*
128	43	11-260301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	32,000	2267,79	72569
			Накладные расходы			*779,93*	*24958*
			Сметная прибыль			*167,98*	*5375*
129	44	21-050104-0110 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,206112	294437,69	60687
			Накладные расходы			*9473,54*	*1953*
			Сметная прибыль			*21810,20*	*4495*
			зонт Р=2800 мм /2шт/				
130	45	11-200701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами /2800 мм/	зонт	2,000	3299,52	6599
			Накладные расходы			*1091,37*	*2183*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***244,41***	***489***
131	**46**	**11-090701-0108 РСНБ РК 2015**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу .Изготовление к=1,01**	**т конструкций**	**0,0391543**	**285752,66**	**11188**
			Накладные расходы			***73966,57***	***2896***
			Сметная прибыль			***21166,86***	***829***
132	**47**	**21-050106-1001 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) /лапка к-1,06**	**т**	**0,0069324**	**228596,16**	**1585**
			Накладные расходы			***7355,09***	***51***
			Сметная прибыль			***16933,05***	***117***
133	**48**	**21-050201-0111 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) /пояс к-1,06**	**т**	**0,011448**	**194827,03**	**2230**
			Накладные расходы			***6268,57***	***72***
			Сметная прибыль			***14431,63***	***165***
134	**49**	**21-100105-0308 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /фартук к-1,06**	**м2**	**1,484**	**3084,99**	**4578**
			Накладные расходы			***99,26***	***147***
			Сметная прибыль			***228,52***	***339***
135	**50**	**21-100105-0309 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /зонт к-1,06**	**м2**	**1,3674**	**3534,39**	**4833**
			Накладные расходы			***113,72***	***155***
			Сметная прибыль			***261,81***	***358***
			зонт Р=3200 мм /1шт/				
136	**51**	**11-200701-0406 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,000**	**3440,10**	**3440**
			Накладные расходы			***1104,79***	***1105***
			Сметная прибыль			***254,82***	***255***
137	**52**	**11-090701-0108 РСНБ РК 2015**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу .Изготовление к=1,01**	**т конструкций**	**0,0222939**	**285752,66**	**6371**
			Накладные расходы			***73966,57***	***1649***
			Сметная прибыль			***21166,86***	***472***
138	**53**	**21-050106-1001 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) /лапка к 1,06**	**т**	**0,0034662**	**228596,16**	**792**
			Накладные расходы			***7355,09***	***25***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***16933,05***	***59***
139	**54**	**21-050201-0111 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) /пояс к-1,06**	**т**	**0,0064766**	**194827,03**	**1262**
			Накладные расходы			***6268,57***	***41***
			Сметная прибыль			***14431,63***	***93***
140	**55**	**21-100105-0308 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /фартук к 1,06**	**м2**	**0,848**	**3084,99**	**2616**
			Накладные расходы			***99,26***	***84***
			Сметная прибыль			***228,52***	***194***
141	**56**	**21-100105-0309 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /зонт к-1,06**	**м2**	**0,848**	**3534,39**	**2997**
			Накладные расходы			***113,72***	***96***
			Сметная прибыль			***261,81***	***222***
			зонт Р=3480 мм /2шт/				
142	**57**	**11-200701-0407 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2,000**	**4750,51**	**9501**
			Накладные расходы			***1574,95***	***3150***
			Сметная прибыль			***351,89***	***704***
143	**58**	**11-090701-0108 РСНБ РК 2015**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу .Изготовление к=1,01**	**т конструкций**	**0,0476661**	**285752,66**	**13621**
			Накладные расходы			***73966,57***	***3526***
			Сметная прибыль			***21166,86***	***1009***
144	**59**	**21-050106-1001 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) /лапка к 1,06**	**т**	**0,0069324**	**228596,16**	**1585**
			Накладные расходы			***7355,09***	***51***
			Сметная прибыль			***16933,05***	***117***
145	**60**	**21-050201-0111 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) /пояс к-1,06**	**т**	**0,014098**	**194827,03**	**2747**
			Накладные расходы			***6268,57***	***88***
			Сметная прибыль			***14431,63***	***203***
146	**61**	**21-100105-0308 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /фартук к 1,06**	**м2**	**1,8444**	**3084,99**	**5690**
			Накладные расходы			***99,26***	***183***
			Сметная прибыль			***228,52***	***421***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
147	62	21-100105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /зонт к-1,06	м2	1,94828	3534,39	6886
			Накладные расходы			*113,72*	*222*
			Сметная прибыль			*261,81*	*510*
			зонт Р=3600 мм /2шт/				
148	63	11-200701-0407 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	2,000	4750,51	9501
			Накладные расходы			*1574,95*	*3150*
			Сметная прибыль			*351,89*	*704*
149	64	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу .Изготовление к=1,01	т конструкций	0,050348	285752,66	14387
			Накладные расходы			*73966,57*	*3724*
			Сметная прибыль			*21166,86*	*1066*
150	65	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) /лапка к 1,06	т	0,0069324	228596,16	1585
			Накладные расходы			*7355,09*	*51*
			Сметная прибыль			*16933,05*	*117*
151	66	21-050201-0111 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) /пояс к-1,06	т	0,014586	194827,03	2842
			Накладные расходы			*6268,57*	*91*
			Сметная прибыль			*14431,63*	*210*
152	67	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /фартук к 1,06	м2	1,908	3084,99	5886
			Накладные расходы			*99,26*	*189*
			Сметная прибыль			*228,52*	*436*
153	68	21-100105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /зонт к-1,06	м2	2,06276	3534,39	7291
			Накладные расходы			*113,72*	*235*
			Сметная прибыль			*261,81*	*540*
			зонт Р=3720 мм /4шт/				
154	69	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	4,000	5703,60	22814
			Накладные расходы			*1920,23*	*7681*
			Сметная прибыль			*422,49*	*1690*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
155	70	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу .Изготовление к=1,01	т конструкций	0,1118427	285752,66	31959
			Накладные расходы			*73966,57*	*8273*
			Сметная прибыль			*21166,86*	*2367*
156	71	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) /лапка к 1,06	т	0,020776	228596,16	4749
			Накладные расходы			*7355,09*	*153*
			Сметная прибыль			*16933,05*	*352*
157	72	21-050201-0111 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) /пояс к-1,06	т	0,0301464	194827,03	5873
			Накладные расходы			*6268,57*	*189*
			Сметная прибыль			*14431,63*	*435*
158	73	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /фартук к 1,06	м2	3,9432	3084,99	12165
			Накладные расходы			*99,26*	*391*
			Сметная прибыль			*228,52*	*901*
159	74	21-100105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /зонт к-1,06	м2	4,36296	3534,39	15420
			Накладные расходы			*113,72*	*496*
			Сметная прибыль			*261,81*	*1142*
			зонт Р=3840 мм /6шт/				
160	75	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	6,000	5703,60	34222
			Накладные расходы			*1920,23*	*11521*
			Сметная прибыль			*422,49*	*2535*
161	76	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу .Изготовление к=1,01	т конструкций	0,1715699	285752,66	49027
			Накладные расходы			*73966,57*	*12690*
			Сметная прибыль			*21166,86*	*3632*
162	77	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) /лапка к 1,06	т	0,031164	228596,16	7124
			Накладные расходы			*7355,09*	*229*
			Сметная прибыль			*16933,05*	*528*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
163	78	21-050201-0111 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) /пояс к-1,06	т	0,0466188	194827,03	9083
			Накладные расходы			*6268,57*	*292*
			Сметная прибыль			*14431,63*	*673*
164	79	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /фартук к 1,06	м2	6,1056	3084,99	18836
			Накладные расходы			*99,26*	*606*
			Сметная прибыль			*228,52*	*1395*
165	80	21-100105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /зонт к-1,06	м2	6,91332	3534,39	24434
			Накладные расходы			*113,72*	*786*
			Сметная прибыль			*261,81*	*1810*
			зонт Р=4260 мм /1шт/				
166	81	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	5703,60	5704
			Накладные расходы			*1920,23*	*1920*
			Сметная прибыль			*422,49*	*422*
167	82	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу .Изготовление к=1,01	т конструкций	0,0321233	285752,66	9179
			Накладные расходы			*73966,57*	*2376*
			Сметная прибыль			*21166,86*	*680*
168	83	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) /лапка к 1,06	т	0,005194	228596,16	1187
			Накладные расходы			*7355,09*	*38*
			Сметная прибыль			*16933,05*	*88*
169	84	21-050201-0111 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) /пояс к-1,06	т	0,0086284	194827,03	1681
			Накладные расходы			*6268,57*	*54*
			Сметная прибыль			*14431,63*	*125*
170	85	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /фартук к 1,06	м2	1,1289	3084,99	3483
			Накладные расходы			*99,26*	*112*
			Сметная прибыль			*228,52*	*258*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
171	86	21-100105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /зонт к-1,06	м2	1,38012	3534,39	4878
			Накладные расходы			*113,72*	*157*
			Сметная прибыль			*261,81*	*361*
			зонт Р=8260 мм /1шт/				
172	87	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами /Р=8260 мм/	зонт	1,000	5703,60	5704
			Накладные расходы			*1920,23*	*1920*
			Сметная прибыль			*422,49*	*422*
173	88	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу .Изготовление к=1,01	т конструкций	0,0732831	285752,66	20941
			Накладные расходы			*73966,57*	*5420*
			Сметная прибыль			*21166,86*	*1551*
174	89	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) /лапка к 1,06	т	0,0069218	228596,16	1582
			Накладные расходы			*7355,09*	*51*
			Сметная прибыль			*16933,05*	*117*
175	90	21-050201-0111 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) /пояс к-1,06	т	0,0167268	194827,03	3259
			Накладные расходы			*6268,57*	*105*
			Сметная прибыль			*14431,63*	*241*
176	91	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /фартук к 1,06	м2	2,1889	3084,99	6753
			Накладные расходы			*99,26*	*217*
			Сметная прибыль			*228,52*	*500*
177	92	21-100105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /зонт к-1,06	м2	4,7064	3534,39	16634
			Накладные расходы			*113,72*	*535*
			Сметная прибыль			*261,81*	*1232*
			зонт Р=12060 мм /1шт/				
178	93	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами /Р=12060 мм/	зонт	1,000	5703,60	5704
			Накладные расходы			*1920,23*	*1920*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*422,49*	*422*
179	94	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу .Изготовление к=1,01	т конструкций	0,1245288	285752,66	35584
			Накладные расходы			*73966,57*	*9211*
			Сметная прибыль			*21166,86*	*2636*
180	95	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) /лапка к 1,06	т	0,0069218	228596,16	1582
			Накладные расходы			*7355,09*	*51*
			Сметная прибыль			*16933,05*	*117*
181	96	21-050201-0111 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) /пояс к-1,06	т	0,0244118	194827,03	4756
			Накладные расходы			*6268,57*	*153*
			Сметная прибыль			*14431,63*	*352*
182	97	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /фартук к 1,06	м2	3,1959	3084,99	9859
			Накладные расходы			*99,26*	*317*
			Сметная прибыль			*228,52*	*730*
183	98	21-100105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /зонт к-1,06	м2	9,82302	3534,39	34718
			Накладные расходы			*113,72*	*1117*
			Сметная прибыль			*261,81*	*2572*
			водосток перехода				
184	99	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	28,000	1854,63	51930
			Накладные расходы			*635,56*	*17796*
			Сметная прибыль			*137,38*	*3847*
185	100	ПРАЙС	Желоб ПВХ диам.125 мм	м	61,200	1085,31	66421
			Накладные расходы			*34,92*	*2137*
			Сметная прибыль			*80,39*	*4920*
186	101	ПРАЙС	Труба водосточная ПВХ диам.82 мм	м	28,000	1152,45	32268
			Накладные расходы			*37,08*	*1038*
			Сметная прибыль			*85,37*	*2390*
187	102	ПРАЙС	Воронка диам.125 мм	шт	4,000	1808,11	7232
			Накладные расходы			*58,18*	*233*
			Сметная прибыль			*133,93*	*536*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
188	103	ПРАЙС	Слив трубы диам.82 мм	шт	4,000	928,67	3715
			Накладные расходы			*29,88*	*120*
			Сметная прибыль			*68,79*	*275*
189	104	ПРАЙС	Соединитель трубы диам.82 мм	шт	8,000	776,50	6212
			Накладные расходы			*24,98*	*200*
			Сметная прибыль			*57,52*	*460*
190	105	ПРАЙС	Держатель желоба	шт	52,000	1062,94	55273
			Накладные расходы			*34,20*	*1778*
			Сметная прибыль			*78,74*	*4094*
191	106	ПРАЙС	Держатель трубы	шт	8,000	1062,94	8503
			Накладные расходы			*34,20*	*274*
			Сметная прибыль			*78,74*	*630*
			вентшахты /4шт/				
192	107	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,760	771,85	4446
			Накладные расходы			*108,85*	*627*
			Сметная прибыль			*57,17*	*329*
193	108	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	5,760	628,81	3622
			Накладные расходы			*75,32*	*434*
			Сметная прибыль			*46,58*	*268*
194	109	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,940	84482,02	79413
			Накладные расходы			*14224,12*	*13371*
			Сметная прибыль			*6257,93*	*5882*
195	110	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,940	1269,12	1193
			Накладные расходы			*455,34*	*428*
			Сметная прибыль			*94,01*	*88*
196	111	СЧЕТ	Огнебиозащитный состав Торговой марки "Олимп" для древесины всех типов зданий внутри и снаружи, ГОСТ Р 53292-2009	кг	15,680	399,60	6266
			Накладные расходы			*12,86*	*202*
			Сметная прибыль			*29,60*	*464*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
197	112	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,240	27766,28	34430
			Накладные расходы			*8797,71*	*10909*
			Сметная прибыль			*2056,76*	*2550*
198	113	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	1,240	23472,29	29106
			Накладные расходы			*755,22*	*936*
			Сметная прибыль			*1738,69*	*2156*
199	114	11-260301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	117,360	2267,79	266148
			Накладные расходы			*779,93*	*91532*
			Сметная прибыль			*167,98*	*19715*
200	115	21-050104-0110 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,357984	294437,69	105404
			Накладные расходы			*9473,54*	*3391*
			Сметная прибыль			*21810,20*	*7808*
201	116	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	69,7888	2199,20	153480
			Накладные расходы			*70,76*	*4938*
			Сметная прибыль			*162,90*	*11369*
202	117	11-200801-0106 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 800 мм. Установка	дефлектор	4,000	17285,55	69142
			Накладные расходы			*6062,87*	*24251*
			Сметная прибыль			*1280,41*	*5122*
203	118	ПРАЙС	Дефлекторы	шт	4,000	91908,00	367632
			Накладные расходы			*2957,14*	*11829*
			Сметная прибыль			*6808,00*	*27232*
			наружное электроосвещение				
204	119	13-080305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	18,000	4878,99	87822
			Накладные расходы			*892,92*	*16073*
			Сметная прибыль			*361,41*	*6505*
205	120	23-070106-0306 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные 90 Вт /прожекторного типа/	шт.	18,000	60941,07	1096939

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1960,78*	*35294*
			Сметная прибыль			*4514,15*	*81255*
206	121	151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	5,000	1667,38	8337
			Накладные расходы			*53,65*	*268*
			Сметная прибыль			*123,51*	*618*
207	122	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения /кронштейн/	т	0,0088	445090,48	3917
			Накладные расходы			*14320,80*	*126*
			Сметная прибыль			*32969,66*	*290*
208	123	13-080206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	5,000	23,57	118
			Накладные расходы			*4,34*	*22*
			Сметная прибыль			*1,75*	*9*
209	124	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	142829,03	728
			Накладные расходы			*4595,53*	*23*
			Сметная прибыль			*10579,93*	*54*
210	125	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	18,360	25,15	462
			Накладные расходы			*0,81*	*15*
			Сметная прибыль			*1,86*	*34*
211	126	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	60,000	876,02	52561
			Накладные расходы			*184,30*	*11058*
			Сметная прибыль			*64,89*	*3893*
212	127	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	574549,53	35162
			Накладные расходы			*18486,15*	*1131*
			Сметная прибыль			*42559,22*	*2605*
213	128	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	411,060	44,60	18333
			Накладные расходы			*1,43*	*590*
			Сметная прибыль			*3,30*	*1358*
			ИТОГО:				**21773391**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**28049981**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**1612844**
			Итого с временными		**1,2 %**	**261281,00**	**22034672**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**484763,00**	**22519435**
			Итого со скидкой, к=0,8999999605				**20267490,61**
			Итого с НДС		**12 %**	**2432098,87**	**22699589,48**

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 19" акимата города Рудного**

(наименование организации)

БИН 980540001325

Руководитель Смагулова Гульжазира Гинятовна

(должность, фамилия, имя, отчество) М.П. (подпись)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"**

(наименование организации)

БИН 980940003277

Директор Сахаутдинов Халиль Ришатович

(должность, фамилия, имя, отчество) М.П. (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: эксперт тех.надзора ИП Некрасов Ю.Ф.- Некрасов Юрий Федорович

(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

аттестат №KZ88VJE00024512, аттестат №KZ72VJE00024703, аттестат №KZ18VJE00024511 от 03/04/2017г.

Разработчик(и) проекта строительства Директор ТОО "Стройцентр плюс" - Павловский Александр Васильевич

(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

Государстенная лицензия КСЛ № II-163 0034675 от 27.08.2005г.