Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №19" акимата города Рудного**

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г.Рудный, ул.50-лет Октября,9**

Объект **Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г.Рудный, ул.50-лет Октября,9**

Договор подряда (контракт) **№29** от **17.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ № 4 за сентябрь 2019г.
/дополнительные работы по протоколу/

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. КОЗЫРЕК ПЕРЕХОДА				
1	1	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,3348	39445,54	13206
			Накладные расходы			*8028,70*	*2688*
			Сметная прибыль			*2921,89*	*978*
2	2	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3348	504999,36	169074
			Сметная прибыль			*37407,36*	*12524*
3	3	1146-0101-0801 РСНБ РК 2015	Колонны. Обетонирование	м3	0,080	93170,25	7454
			Накладные расходы			*25755,58*	*2060*
			Сметная прибыль			*6901,50*	*552*
4	4	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /каркас козырька, обрешетка/	т конструкций	0,9239	163130,61	150716
			Накладные расходы			*52976,80*	*48945*
			Сметная прибыль			*12083,75*	*11164*
5	5	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,9239	504999,36	466569
			Сметная прибыль			*37407,36*	*34561*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0142	864685,14	12279
			Накладные расходы			*79237,46*	*1125*
			Сметная прибыль			*64050,75*	*910*
7	7	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,008	883755,71	7070
			Накладные расходы			*309926,60*	*2479*
			Сметная прибыль			*65463,39*	*524*
8	8	1146-0302-0306 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	4,000	1802,72	7211
			Накладные расходы			*647,02*	*2588*
			Сметная прибыль			*133,53*	*534*
9	9	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	28,040	1638,25	45937
			Накладные расходы			*678,33*	*19020*
			Сметная прибыль			*121,35*	*3403*
10	10	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	32,246	3654,72	117850
			Сметная прибыль			*270,72*	*8730*
11	11	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (потолок, фронтон, торец) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	28,890	4459,36	128831
			Накладные расходы			*1070,27*	*30920*
			Сметная прибыль			*330,32*	*9543*
12	12	2105-0109-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	33,2235	1824,12	60604
			Сметная прибыль			*135,12*	*4489*
13	13	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов /конек/	м	3,400	1258,34	4278
			Накладные расходы			*195,74*	*666*
			Сметная прибыль			*93,21*	*317*
14	14	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,400	1556,28	5291
			Сметная прибыль			*115,28*	*392*
15	15	1208-0101-1806 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	14,600	1252,27	18283
			Накладные расходы			*105,28*	*1537*
			Сметная прибыль			*92,76*	*1354*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14,600	1203,12	17566
			Сметная прибыль			*89,12*	*1301*
			Раздел: 2. КОЗЫРЕК ГЛАВНОГО ВХОДА				
17	23	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фронтон, торец) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12,3492	4459,36	55069
			Накладные расходы			*1070,27*	*13217*
			Сметная прибыль			*330,32*	*4079*
18	24	2105-0109-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	14,2016	1824,12	25905
			Сметная прибыль			*135,12*	*1919*
19	29	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	13,000	3087,87	40142
			Накладные расходы			*1323,90*	*17211*
			Сметная прибыль			*228,73*	*2974*
20	30	СТПРАЙС	Желоб ПВХ диам.125 мм	м	12,000	1047,60	12571
			Сметная прибыль			*77,60*	*931*
21	31	СТПРАЙС	Труба водосточная ПВХ диам.82 мм	м	13,000	1112,40	14461
			Сметная прибыль			*82,40*	*1071*
22	32	СТПРАЙС	Воронка диам.82 мм	шт	4,000	1745,28	6981
			Сметная прибыль			*129,28*	*517*
23	33	СТПРАЙС	Слив трубы диам.82 мм	шт	4,000	896,40	3586
			Сметная прибыль			*66,40*	*266*
24	34	СТПРАЙС	Соединитель трубы диам.82 мм	шт	2,000	749,52	1499
			Сметная прибыль			*55,52*	*111*
25	35	СТПРАЙС	Держатель желоба	шт	16,000	1026,00	16416
			Сметная прибыль			*76,00*	*1216*
26	36	СТПРАЙС	Заглушка	шт	8,000	733,86	5871
			Сметная прибыль			*54,36*	*435*
			Раздел: 3. РАБОТЫ ПО 2 ЭТАЖУ				
27	37	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	12,540	3319,02	41620
			Накладные расходы			*1366,39*	*17135*
			Сметная прибыль			*245,85*	*3083*
28	38	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,325	54257,99	126150
			Накладные расходы			*11687,03*	*27172*
			Сметная прибыль			*4019,11*	*9344*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	39	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	8,200	4011,97	32898
			Накладные расходы			*1229,05*	*10078*
			Сметная прибыль			*297,18*	*2437*
30	40	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,200	23510,52	192786
			Сметная прибыль			*1741,52*	*14280*
31	41	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	6,600	1977,31	13050
			Накладные расходы			*234,47*	*1547*
			Сметная прибыль			*146,47*	*967*
32	42	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	6,600	2620,08	17293
			Сметная прибыль			*194,08*	*1281*
33	43	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	8,000	119,88	959
			Сметная прибыль			*8,88*	*71*
34	44	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	6,600	2035,36	13433
			Накладные расходы			*390,33*	*2576*
			Сметная прибыль			*150,77*	*995*
			Раздел: 4. ОТМОСТКА				
35	45	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	14,100	5300,43	74736
			Накладные расходы			*2176,68*	*30691*
			Сметная прибыль			*392,62*	*5536*
36	46	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка	м2 основания	93,600	287,32	26893
			Накладные расходы			*111,36*	*10424*
			Сметная прибыль			*21,28*	*1992*
37	47	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную под отмостку	м3 грунта	3,510	2326,64	8167
			Накладные расходы			*901,80*	*3165*
			Сметная прибыль			*172,34*	*605*
38	48	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	409,220	339,71	139017

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***74,39***	***30442***
			Сметная прибыль			***25,16***	***10298***
39	**49**	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**57,290**	**25068,71**	**1436186**
			Накладные расходы			***3271,82***	***187443***
			Сметная прибыль			***1856,94***	***106384***
			ИТОГО:				**3537909**
			НДС		**12 %**		**424549**
			Итого с НДС				**3962458**

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 19" акимата города Рудного**

(наименование организации)

БИН 980540001325

Руководитель Смагулова Гульжазира Гинятовна

. (должность, фамилия, имя, отчество)

М.П. (подпись)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"**

(наименование организации)

БИН 980940003277

Директор Сахаутдинов Халиль Ришатович

. (должность, фамилия, имя, отчество)

М.П. (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: эксперт тех.надзора ИП Некрасов Ю.Ф.- Некрасов Юрий Федорович

(должность, фамилия, имя, отчество)

аттестат №KZ88VJE00024512, аттестат №KZ72VJE00024703, аттестат №KZ18VJE00024511 от 03/04/2017г.

(подпись)

Разработчик(и) проекта строительства Директор ТОО "Стройцентр плюс" - Павловский Александр Васильевич

(должность, фамилия, имя, отчество)

Государстенная лицензия КСЛ № II-163 0034675 от 27.08.2005г.

(подпись)