Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

"17" сентября 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Евростандарт-Аква», 010000 Республика Казахстан, г.Астана ул.Керей Жанибек Хандар 18/109, государственная лицензия ГСЛ № 18012450 от 22.06.2018 г**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Нуралина Рахимбека Калымжановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:

«Строительство инженерных сетей к трем 2-х квартирным жилым домам по ул. Школьная в с.Егиндыколь, Егиндыкольского района Акмолинской области».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ « Отдел архитектуры, строительства, жилищно - коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егидыкольского района», Руководитель Карабузауов М.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Астана-Аманат»**

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Projectus» Том 3.1 Заказ №46-НВК, Том 3.1.1 Накопительный резервуар 5,5 м3, Том 3.2 -Внешние сети электроснабжения, Том 3.3 Телефонизация**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно - коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егидыкольского района» №4-п от 09.01.2018 года ;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы	м			211 ,3	

водопроводного трубопровода		211,3			
Протяженность трассы канализационного трубопровода	м	60		60	
Протяженность трассы внешних сетей электроснабжения	км	0,805		0,805	
Протяженность трассы телефонизации	км	0,445		0,445	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	-	-
Число этажей	Этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. Наружные сети водопровода и канализации :

а) Водопроводные сети из труб полиэтиленовых питьевых в том числе:

-диаметром 32х2 мм , диаметром 300х4 мм;

-колодцы водопроводные диаметром 1,5 м-4 шт

- пожарный гидрант - 1 шт;

б) Канализация в том числе:

-из труб полиэтиленовых с раструбом диаметром 110х4,2мм;

-накопительные резервуары объемом 5,5 м3- 3 шт;

2. Внешние сети электроснабжения:

а) перенос ВЛ 10Кв проводом неизолированным для воздушных линий электропередач АС сечением 50/8 мм2;

б) воздушная линия 0,4 кВ проводом самонесущим изолированным для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0;

в) воздушная линия 0,4 кВ проводом самонесущим изолированным для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0;

г) демонтаж трансформатора напряжением до 10 кВ, однофазного – 1 шт;

д) монтаж трансформатора распределительного трехфазного двухобмоточного масляного модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА , класс напряжения 10 (6) кВ-1шт.

3) Сети телефонизации проводом для телефонной связи МКППэПТ 2х0,4

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ__***август 2018 г.***;

месяц, год

окончание работ__***октябрь 2018г.***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяцев:_____2_____;

фактически, месяцев:_____2_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Егиндыколь Су арнасы»

Директор Осипов С.Х.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

АО «АРЭК» Егиндыкольские районные электрические сети

Начальник РЭС Абишев К.Ғ.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Егіндікөл АЭЖ техникалық құжаттары үшін Егиндикольские РЭС Технический документов

ЛТУ Егиндыкольского района

Начальник Нуралинов К.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство инженерных сетей к трем 2-х квартирным жилым домам по ул. Школьная в с.Егиндыколь, Егиндыкольского района Акмолинской области**» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Евростандарт-Аква»

Директор Нуралин Рахимбек Калымжанович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)