Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

« 22 » 09 2017 г.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Газ Сервис» Республика Казахстан г. Тараз , 080000, ул. Аскарова 297

(название организации, юридический адрес)

В лице:
Директора Аралбаева Конысбека Нурадиновича

(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

По объекту:
«Обустройство газосборного пункта и системы сбора газа двух скважин месторождения Айракты»

(наименование объекта)

Заказчиком которого является:
ТОО «Амангельды Газ» Первый заместитель Генерального директора Ислямов С.Н.

(название организации, фамилия, имя, отчество руководителя организации)

Удостоверяет, что:
1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2.Проектно-сметная документация: Проектный институт «Optimum», проект № АГ-15-1008, утвержден (согласован) ТОО «Амангельды Газ», письмо № 159 от « 08» 12 2016 г

(проектная организация, номер проекта, дата согласования)

3. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Обустройство двух скважин месторождение Айракты имеет следующие площадки:

- приустьевая площадка в ограждении - 2шт (2601м2)
- газовые шлейфы, скв.№1- ø 89х6мм – 271,15м, скв.№6 - ø 89х6мм-2473,9м
- -площадки блоков закачки химреагентов с КТП в ограждении – 2шт (504м2)
- -ВЛ-10кВ; скв.№6 – 2155м, скв.№1 – 450м
- -система электрохимзащиты подземных шлейфов;
- -подъездные дороги, скв.№6 – 2065м
- -приустьевой приямок – 2шт (6,76м2)

В состав ГСП входят

- -приемный манифольд на 11 скважин
- -сепаратор трехфазный – 1шт
- -газовый сепаратор – 1шт
- - сепаратор концевой – 1шт
- - сепаратор тестовый – 1шт
- - сепаратор факельный – 1шт
- -факельная установка – 1шт

- -блок дозирования реагента – 1шт
- -газовый подогреватель – 1шт
- -подогреватель конденсата – 1шт
- -резервуары хранения конденсата – 2шт
- -установка налива конденсата – 1шт
- -дренажные емкости – 3шт

4. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после испытания и комплексного опробования.
5. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожароопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: 26.01 2017 г.
(месяц, год)
Окончание работ: 04.09. 2017 г.
(месяц, год)

- **При продолжительности строительства:** 8 месяцев
- **Фактически:** 9 месяцев

7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственным нормативам.
8. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (все инженерные коммуникации собственность заказчика).

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **(не требуется проектом)**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик считает объект: «Обустройство газосборного пункта и системы сбора газа двух скважин месторождения Айракты » готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:

Директор
ТОО «Газ Сервис» _____ **Аралбаев К. Н.**

ТОО "ГАЗ-СЕРВИС" ЖШС