Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Декларация о соответствии

«15» ноября 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Prof-Facade». Адрес РК г.Шымкент Каратауский район, Бозарык-2, уч.218.***
наимснование организации, юридический адрес

в лице ***директор Жаимбетов Турсинбай Зейдуллаевич***
фамилия, имя, отчество (прп ншіиии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство сетей электроснабжения в селе Рахимжан Кошкарбаева, Целиноградского района, Акмолинской области» по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, село Р.Кошкарбаев***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ***ГУ «Отдел жилищной инспекции и комунального хозяйства Целинлградского района» и.о. руководителя Жумабаев Мэлс Сакенович***
наименование организацпи, j›амилия, имя, отчество (при наличии) руководитеіш

удостоверяет, что:

1 Строительно—монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно—сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2 Субподрядные организации: ***ТОО «TABS QURYLYS», ТОО «Adilet AS», ТОО «BI Style»***
наименование организации

3 Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Строительная группа «Архитектор», проект №36-2019.
налменование лроектной организации, номер проекта утверпtден (а)

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения **ГУ *«Отдел жилищной инспекции и комунального хозяйства Целинлградского района», приказ об утверждении проектно-сметной документации № от « ». .20 г.***

4 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Комплектная трансформаторная подстанция. КТПН10/0,4 кВ	ком	1		1	
Напряжение	В	10000/380		10000/380	
Протяженность ВЛ-10 кВ	км	0,015		0,015	
Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	км	1,578		1,578	
Протяженность ВЛИ-0,22кВ кВ	км	0,22		0,22	
Коэфициент мощности	cosa	0.93		0.93	
Общая площадь выделенной территории	га	0,51		0,51	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактическ и
Общая площадь	метр в квадрате (далее–$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: Однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Для электроснабжения населенного пункта предусмотрена установлена комплектная одна трансформаторная подстанция КТПН10/0,4кВ с силовыми трансформаторами по 630кВА. Воздушный кабельные линии выполнена из провода самонесущий изолированный для воздушных линий электро передачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 и СИП-4 2х16 -0,6/1,0.

Установлен стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 в количестве 2 штуки и Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013.

Трансформаторные подстанции КТПН блочно-модульного исполнения заводской готовности. Устроен фундамент под КТПН - площадка, выполненная из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 из бетона на сульфатостойком портландцементе кл. В15 по бетонной подготовке из бетона кл. В7,5.

По объекту все расходные материалы и работы соответствует по сметному документацию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2021 г***
месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2021 г***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;

фактически, месяц: 4 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100%
(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТУ-08-06/1950 от 02.05.18г начальник РЭС А. Назубиев
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата МП

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата МП (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Prof-Facade»*** считает объект: ***««Строительство сетей электроснабжения в селе Рахимжан Кошкарбаева, Целиноградского района, Акмолинской области»*** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Prof-Facade», директор Жаимбетов Турсинбай Зейдуллаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ «15» 11 2021г.
Подпись дата

МП (при наличии)