Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство магистральной трассы газоснабжения Биликульского округа Жуалынского района Жамбылской области»**

Договор подряда (контракт): Договор №83 от 15.08.2024, Доп.соглашение к договору №83/1 от 16.08.2024

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2024 года

«Строительство магистральной трассы газоснабжения Биликульского округа Жуалынского района Жамбылской области»	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в .	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	285 077 442,75	**254 533 431,03**	**254 533 431,03**	**254 533 431,03**		**254 533 431,03**			**30 544 011,72**	**285 077 442,75**
Удержание аванса 30% в размере	**85 523 232,83**									**85 523 232,83**
Удержание гарантии и качества 5% в размере	**14 253 872,14**									**14 253 872,14**
Итого к оплате:	**185 300 337,79**									**185 300 337,79**

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области" _____ Руководитель Джатканбаев К.Е.

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис" _____ Директор Сеитимов К.Д.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Бірлік Сапа" _____ Директор Исмаилбетов М.

Эксперт(ы) автосркого надзора: ТОО "KazInternationCompany" _____ Эксперт Джанаев А.О.

к приказу Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года
№ 169
Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Стройка: «Строительство магистральной трассы газоснабжения »

Объект: «Строительство магистральной трассы газоснабжения Биликульского округа Жуалынского района Жамбылской области»

Договор подряда (контракт) №83 от 15.08.2024, доп.соглашение к договору №83/1 от 16.08.2024

Акт выполненных работ №1 за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа										
		Подраздел 1. Земляные работы										
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м3грунта	34 125		301,18	301,18	10277768	10277767	--	2200489	13476518
		НР - 72%; СП - 8%				--	89,56	--	3056235		998261	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	225		3 348,95	--	753514	--	--	542530	1399727
		НР - 72%; СП - 8%				3 348,95	--	753514	--		103683	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 2	м^3 грунта	36 964,2		61,32	61,32	2266645	2266644	--	577263	3071420
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,69	--	801753		227513	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	18 482,1		310,77	140,38	5743682	2594517	--	3207280	9667039
		НР - 72%; СП - 8%				170,39	70,63	3149165	1305391		716077	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									27614705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 2. Подземный газопровод									
5	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	кмтрубопровода	7,2	687 023 404 806,08	282 216,92 109 266,29	4946566 2914604	2031962 786717	--	3664308 688870	9299744
6	Е11-220501-0403 1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм.Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	15,54	845 220,02 466 304,97	378 915,05 128 413,76	13134719 7246379	5888340 1995550	--	9149510 1782738	24066967
7	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8мм *СП - 8%*	м	1 515	1 272 --	-- --	1927080 --	-- --	1927080	-- 154166	2081246
8	С1241-202-0211 241-202-0211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8мм *СП - 8%*	м	5 757	1 756 --	-- --	10109292 --	-- --	10109292	-- 808743	10918035
9	С1241-202-0216 241-202-0216 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами140х12,7 мм *СП - 8%*	м	15 695,4	6 190 --	-- --	97154526 --	-- --	97154526	-- 7772362	104926888
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								151292880
		Подраздел 3. ПЭ фитинги									
10	Е11-220801-205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	9	2 137,59 1 961,26	176,33 0,54	19238 17651	1587 5	--	17480 2937	39655
11	С1241-208-1812 241-208-1812 РСНБ РК 2022 прим.	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 140 мм *СП - 8%*	шт.	3	35 114 --	-- --	105342 --	-- --	105342	-- 8427	113769
12	С1241-208-0804 241-208-0804 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 140 мм *СП - 8%*	шт.	10	5 036 --	-- --	55396 --	-- --	55396	-- 4432	59828
13	С1241-208-1807 241-208-1807 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм *СП - 8%*	шт.	6	9 596 --	-- --	57576 --	-- --	57576	-- 4606	62182
14	С1241-208-1705 241-208-1705 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	3	9 596	--	28788	--	28788	--	31091

Ашиганбаев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2303	
15	Е11-220801-0208 1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении/тройник/ полимерные диаметром 140 мм.Установка на сварном соединении									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	3 392,41	395,71	6785	792	--	5943	13746
					2 996,7	4,84	5993	10		1018	
16	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/тройник/ полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	2 137,59	176,33	2138	177	--	1942	4407
					1 961,26	0,54	1961	1		326	
17	С1241-209-1406 241-209-1406 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 140x63x140 мм									
		СП - 8%	шт.	1	13 455	--	13455	--	13455	--	14531
					--	--	--	--		1076	
18	С1241-209-1407 241-209-1407 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 140x75x140 мм									
		СП - 8%	шт.	1	14 351	--	14351	--	14351	--	15499
					--	--	--	--		1148	
19	С1241-209-0904 241-209-0904 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 75 мм									
		СП - 8%	шт.	1	1 392	--	1392	--	1392	--	1503
					--	--	--	--		111	
20	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/переход/ полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	3 813,85	416,83	3814	417	--	3370	7758
					3 397,02	6,73	3397	7		575	
21	Е11-220801-0208 1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении/переход/ полимерные диаметром 140 мм.Установка на сварном соединении									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	3 392,41	395,71	3392	396	--	2972	6873
					2 996,7	4,84	2997	5		509	
22	Е11-220801-205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/переход/ полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	2 137,59	176,33	4275	353	--	3884	8812
					1 961,26	0,54	3923	1		653	
23	С1241-209-1407 241-209-1407 РСНБ РК 2022 прим.	Переход полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 140x75x140 мм									
		СП - 8%	шт.	1	14 351	--	14351	--	14351	--	15499
					--	--	--	--		1148	

Аитжанбаев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1241-210-0516 241-210-0516 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 75х63 мм *СП - 8%*	шт.	2	2 759 --	-- --	5518 --	-- --	5518	-- 441	5959
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								401112
	Подраздел 4. Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 75х6,8мм в футляре 125х11,4 методом ГНБ = 100м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
25	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтальногонаправленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%; СП - 8%*	м	100	10 355,07 1 593,08	4 948,81 1 372,92	1035507 159308	494881 137292	381318	293634 106331	1435472
26	С1241-202-0215 241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами125х11,4 мм *СП - 8%*	м	102	4 911 --	-- --	500922 --	-- --	500922	-- 40074	540996
27	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы,уложенной в футляре	100	2 842,78 2 270,77	13,07 4,57	284278 227077	1307 457	55894	225259 40763	550300
28	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная.Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	11 509,06 7 138,25	3 824,59 1 579,77	23018 14276	7650 3160	1092	17262 3222	43502
29	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	2	926 --	-- --	1852 --	-- --	1852	-- 148	2000
30	Е11-220801-207 1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении/патрубок-накладка/ диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	2 794,98 2 480,6	314,38 3,77	5590 4961	629 8	--	4919 841	11350
31	С1241-215-0305 241-215-0305 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 125х63 мм *СП - 8%*	шт.	2	11 732 --	-- --	23464 --	-- --	23464	-- 1877	25341
32	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	2 060,08 1 918,96	141,12 0,54	8240 7676	564 2	--	7601 1267	17109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	1 085	--	4340	--	4340	--	4687
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
34	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/ полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	2 060,08	141,12	4120	282	--	3801	8554
		НР - 99%; СП - 8%			1 918,96	0,54	3838	1		634	
35	С1241-210-0106 241-210-0106 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	1 108	--	2216	--	2216	--	2393
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
36	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,01334	449 705	--	5999	--	5999	--	6479
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
37	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	2	442	--	884	--	884	--	955
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
38	Е11-221401-401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32 К=0,12775	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/125мм/	футляр	2	5 130,86	734,73	10262	1469	3833	4944	16422
		НР - 99%; СП - 8%			2 479,78	17,19	4960	34		1216	
39	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ большеили равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/	м	1,9	365	--	694	--	694	--	749
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
40	С1261-105-0607 261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	1,3620868	849	--	1156	--	1156	--	1249
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
41	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	0,04	9 456,2	281,99	378	12	282	87	502
		НР - 99%; СП - 8%			2 107,81	94,17	84	4		37	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								2668060

Подраздел 5. Выход из земли с применением перехода полиэтилен-сталь ПЭ/Ст d140/DN133х4 (20шт) /Пр.лист.8353.05СБ/

42	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/ диаметр 125 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,02	1 896 405,45	526 209,79	18964	5262	1571	14499	36140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1 213 074,72	251 479,27	12131	2515		2677	
43	С1241-102-0209 241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	10	5 419	--	54190	--	54190	--	58525
		СП - 8%			--	--	--	--		4335	
44	Е11-220601-604 1122-0601-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионнойбитумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	640 815,4	83 754,73	6408	837	3474	2450	9567
		НР - 99%; СП - 8%			209 664	37 825,85	2097	378		709	
45	Е11-220301-107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/ диаметр 250 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0116	2 593 855,71	907 070,96	30089	10522	4468	19155	53184
		НР - 99%; СП - 8%			1 301 620,32	366 365,57	15099	4250		3940	
46	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	11,6	18 036	--	209218	--	209218	--	225955
		СП - 8%			--	--	--	--		16737	
47	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,2394	112 241,36	3 975,71	26871	952	788	17501	47921
		НР - 69%; СП - 8%			104 973,02	972,45	25131	233		3550	
48	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм	т	0,2394	437 883	--	104829	--	104829	--	113215
		СП - 8%			--	--	--	--		8386	
49	Е11-220501-0403 1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,022	845 220,02	378 915,05	18595	8336	--	12953	34072
		НР - 99%; СП - 8%			466 304,97	128 413,76	10259	2825		2524	
50	С1241-202-0216 241-202-0216 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами140х12,7 мм	м	22,22	6 190	--	137542	--	137542	--	148545
		СП - 8%			--	--	--	--		11003	
51	Е11-220801-0208 1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/ полимерные диаметром 140 мм.Установка на сварном соединении	шт.	20	3 392,41	395,71	67848	7914	--	59430	137461
		НР - 99%; СП - 8%			2 996,7	4,84	59934	97		10182	
52	С1241-210-0132 241-210-0132 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 140х133 мм	шт.	20	5 070	--	101400	--	101400	--	109512
		СП - 8%			--	--	--	--		8112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-220801-0208 1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полимерные диаметром 140 мм.Установка на сварном соединении	шт.	20	3 392,41	395,71	67848	7914	--	59430	137461
		НР - 99%; СП - 8%			2 996,7	4,84	59934	97		10182	
54	С1241-211-0611 241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 140 мм	шт.	20	5 976	--	119520	--	119520	--	129082
		СП - 8%			--	--	--	--		9562	
55	Е11-220801-0208 1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении/отвод с ЗН/ полимерные диаметром 140 мм.Установка на сварном соединении	шт.	20	3 392,41	395,71	67848	7914	--	59430	137461
		НР - 99%; СП - 8%			2 996,7	4,84	59934	97		10182	
56	С1241-208-1810 241-208-1810 РСНБ РК 2022 прим.	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 140 мм	шт.	20	20 108	--	402160	--	402160	--	434333
		СП - 8%			--	--	--	--		32173	
57	Е11-221401-401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32К=0,32875	Концы футляра диаметром800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	20	13 203,69	1 890,75	264074	37815	98630	127228	422606
		НР - 99%; СП - 8%			6 381,44	44,22	127629	884		31304	
58	С1261-301-0306 261-301-0306 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=260/140 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,02	151 848	--	3037	--	3037	--	3280
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
59	С1261-105-0607 261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	43,644744	849	--	37054	--	37054	--	40018
		СП - 8%			--	--	--	--		2964	
60	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В10 W6 F150	$м^3$	1	6 026,87	1 729,6	6027	1730	1752	2760	9490
		НР - 91%; СП - 8%			2 545,45	487,78	2545	488		703	
61	С1212-101-0414 212-101-0414 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	1,02	20 912	--	21330	--	21330	--	23036
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	
62	Е11-90301-0101 1109-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т.Монтаж/=установка крышки/	т конструкций	0,0652	169 614,32	68 223,91	10652	4285	2903	3453	15233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			55 154,84	24 520,82	3464	1540		1128	
63	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0628	512 324	--	32174	--	32174	--	34748
		СП - 8%			--	--	--	--		2574	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								2360843

Подраздел 6. Выход из земли с применением перехода полиэтилен-сталь ПЭ/Ст d63/DN57 (4шт) /Пр.лист.8353.18СБ/

64	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,002	1 451 121,25	391 629,59	2902	783	136	2337	5658
		НР - 99%; СП - 8%			991 710,72	188 556,26	1983	377		419	
65	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1 696	--	3392	--	3392	--	3663
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
66	Е11-220601-601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионнойбитумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	414 131,92	75 946,83	828	152	285	454	1384
		НР - 99%; СП - 8%			195 406,85	33 816,93	391	68		103	
67	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/ диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00232	1 700 029,57	388 565,77	3944	901	578	2818	7303
		НР - 99%; СП - 8%			1 062 547,2	164 318,62	2465	381		541	
68	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	2,32	7 320	--	16982	--	16982	--	18341
		СП - 8%			--	--	--	--		1359	
69	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,03452	112 241,36	3 975,71	3875	138	113	2523	6910
		НР - 69%; СП - 8%			104 973,02	972,45	3624	34		512	
70	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм	т	0,03452	437 883	--	15116	--	15116	--	16325
		СП - 8%			--	--	--	--		1209	
71	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0649	33 627,35	302 879,25	3329	1393	--	2422	6211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			420 748,1	111 033,87	1935	511		460	
72	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами63х5,8 мм СП - 8%	м	4,646	1 272	--	5910	--	5910	--	6383
					--	--	--	--		473	
73	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,0046	1 532 438,94	1 221 241,63	7049	5618	160	2351	10152
					276 209,44	285 359,31	1271	1313		752	
74	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/ полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	2 137,59	176,33	8550	705	--	7769	17624
					1 961,26	0,54	7845	2		1306	
75	С1241-210-0113 241-210-0113 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х57 мм СП - 8%	шт.	4	1 542	--	6168	--	6168	--	6661
					--	--	--	--		493	
76	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	2 137,59	176,33	8550	705	--	7769	17624
					1 961,26	0,54	7845	2		1306	
77	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	4	1 314	--	5256	--	5256	--	5676
					--	--	--	--		420	
78	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/отвод с ЗН/ полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	2 137,59	176,33	8550	705	--	7769	17624
					1 961,26	0,54	7845	2		1306	
79	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	4	3 250	--	13000	--	13000	--	14040
					--	--	--	--		1040	
80	Е11-221401-401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделкабитумом и прядью НР - 99%; СП - 8%	футляр	4	7 580,82	1 085,56	30323	4343	11325	14609	48527
					1 663,87	25,39	14655	102		3595	
81	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=148/67 мм ГОСТ 15180-86 СП - 8%	1000 шт.	0,004	114,793	--	459	--	459	--	496
					--	--	--	--		37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С1261-105-0607 261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	3,3152372	849	--	2815	--	2815	--	3040
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
83	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В10 W6 F150	$м^3$	0,2	6 026,87	1 729,6	1205	346	350	552	1898
		НР - 91%; СП - 8%			2 545,45	487,78	509	98		141	
84	С1212-101-0414 212-101-0414 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,204	20 912	--	4266	--	4266	--	4607
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
85	Е11-90301-0101 1109-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т.Монтаж/=установка крышки/	т конструкций	0,01256	169 614,32	68 223,91	2130	857	580	691	3046
		НР - 69%; СП - 8%			55 154,84	24 520,82	693	308		226	
86	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,01256	512 324	--	6435	--	6435	--	6950
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		тенге								230148

Подраздел 7. Выход из земли с применением перехода полиэтилен-сталь ПЭ/Ст d75/DN76x4 (10шт) /Пр.лист.8353.05СБ/

87	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/ диаметр 75 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	1 505 007,34	419 724,16	7525	2098	454	5924	14525
		НР - 99%; СП - 8%			994 662,24	202 036,98	4973	1010		1076	
88	С1241-102-0154 241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	5	2 953	--	14765	--	14765	--	15946
		СП - 8%			--	--	--	--		1181	
89	Е11-220601-602 1122-0601-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионнойбитумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	466 109,35	76 049,56	2331	380	974	1135	3743
		НР - 99%; СП - 8%			195 406,85	33 870,74	977	169		277	
90	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/ диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0058	1 500 029,57	388 565,77	9860	2254	1443	7045	18257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1 062 547,2	164 318,62	6163	953		1352	
91	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	5,8	7 320	--	42456	--	42456	--	45852
		СП - 8%			--	--	--	--		3396	
92	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,0863	112 241,36	3 975,71	9686	343	284	6309	17274
		НР - 69%; СП - 8%			104 973,02	972,45	9059	84		1280	
93	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0863	437 883	--	37789	--	37789	--	40812
		СП - 8%			--	--	--	--		3023	
94	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0115	723 627,35	302 879,25	8322	3483	--	6054	15526
		НР - 99%; СП - 8%			420 748,1	111 033,87	4839	1277		1150	
95	С1241-202-0211 241-202-0211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами75х6,8 мм	м	11,615	1 756	--	20396	--	20396	--	22028
		СП - 8%			--	--	--	--		1632	
96	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0115	1 532 438,94	1 221 241,63	17623	14045	402	5877	25380
		НР - 91%; СП - 8%			276 209,44	285 359,31	3176	3282		1880	
97	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/ полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	10	2 137,59	176,33	21376	1763	--	19422	44062
		НР - 99%; СП - 8%			1 961,26	0,54	19613	5		3264	
98	С1241-210-0117 241-210-0117 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 75х76 мм	шт.	10	1 133	--	11330	--	11330	--	12236
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
99	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	10	2 137,59	176,33	21376	1763	--	19422	44062
		НР - 99%; СП - 8%			1 961,26	0,54	19613	5		3264	
100	С1241-211-0607 241-211-0607 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 75 мм	шт.	10	2 297	--	22970	--	22970	--	24808
		СП - 8%			--	--	--	--		1838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/отвод с ЗН/ полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	10	2 137,59	176,33	21376	1763	--	19422	44062
					1 961,26	0,54	19613	5		3264	
102	С1241-208-1807 241-208-1807 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм									
		СП - 8%	шт.	10	9 596	--	95960	--	95960	--	103637
					--	--	--	--		7677	
103	Е11-221401-401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделкабитумом и прядью									
		НР - 99%; СП - 8%	футляр	10	7 580,82	1 085,56	75808	10856	28313	36524	121318
					3 663,87	25,39	36639	254		8987	
104	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=148/79 мм ГОСТ 15180-86									
		СП - 8%	1000 шт.	0,01	114 793	--	1148	--	1148	--	1240
					--	--	--	--		92	
105	С1261-105-0607 261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик									
		СП - 8%	кг	7,216898	849	--	6127	--	6127	--	6617
					--	--	--	--		490	
106	Е11-60101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В10 W6 F150									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,5	25 892,39	1 729,6	12946	865	10808	1380	15472
					2 545,45	487,78	1273	244		1146	
107	Е11-90301-0101 1109-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т.Монтаж/=установка крышки/									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0314	169 614,32	68 223,91	5326	2142	1452	1726	7616
					55 154,84	24 520,82	1732	770		564	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		тенге								644475

Подраздел 8. Установка крана диам.63мм.с телескопическим штоком под ковер -1шт.см.ПД11-13

108	Е11-60201-101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W6 F150)									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,014	15 062,25	1 581,47	211	22	67	120	358
					8 711,5	732,13	122	10		26	
109	С1212-101-0514 212-101-0514 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6									
			$м^3$	0,01428	20 912	--	299	--	299	--	323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
110	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка(опорная подушка ОПТ4)	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,035	24 731,18	11 787,82	866	413	34	715	1708
		НР - 118%; СП - 8%			11 984,43	5 339,29	419	187		126	
111	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелогобетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,035	69 088	--	2418	--	2418	--	2611
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
112	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,0047	3 406 760	--	16012	--	16012	--	17293
		СП - 8%			--	--	--	--		1281	
113	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	1	7 073,88	256,83	7074	257	1706	5193	13249
		НР - 99%; СП - 8%			5 111,22	134,52	5111	135		981	
114	С1242-209-2301 242-209-2301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый,полнопроходной,для газа,Т до+200°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	55 696	--	55696	--	55696	--	60152
		СП - 8%			--	--	--	--		4456	
115	С1242-108-0601 242-108-0601 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	49 850	--	49850	--	49850	--	53838
		СП - 8%			--	--	--	--		3988	
116	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	2 137,59	176,33	4275	353	--	3884	8812
		НР - 99%; СП - 8%			1 961,26	0,54	3923	1		653	
117	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314	--	2628	--	2628	--	2838
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
118	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,0006	449 705	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
119	С1212-101-0414 212-101-0414 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150,W6	$м^3$	0,001	20 912	--	21	--	21	--	23
		СП - 8%			--	--	--	--		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5	$м^3$	0,125	6 026,87	1 729,6	753	216	219	345	1186
		НР - 91%; СП - 8%			2 545,45	487,78	318	61		88	
121	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1275	20 383	--	2599	--	2599	--	2807
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
122	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	2,62	9 456,2	281,99	24775	739	18514	5711	32925
		НР - 99%; СП - 8%			2 107,81	94,17	5522	247		2439	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		тенге								201360

Подраздел 9. Установка крана диам.75мм с телескопическим штоком под ковер -2шт.см.ПД11-13

123	Е11-60201-101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W6 F150)	$м^3$	0,028	15 062,25	1 581,47	422	44	134	241	716
		НР - 91%; СП - 8%			8 711,5	732,13	244	20		53	
124	С1212-101-0514 212-101-0514 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,02856	20 912	--	597	--	597	--	645
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
125	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка(опорная подушка ОПТ4)	$м^3$ сборных железобетонны хконструкций	0,07	24 731,18	11 787,82	1731	825	67	1431	3415
		НР - 118%; СП - 8%			11 984,43	5 339,29	839	374		253	
126	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелогобетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,07	69 088	--	4836	--	4836	--	5223
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
127	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,004	3 406 760	--	32024	--	32024	--	34586
		СП - 8%			--	--	--	--		2562	
128	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	3	7 073,88	256,83	14148	514	3412	10387	26497
		НР - 99%; СП - 8%			5 111,22	134,52	10222	269		1963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	С1242-209-2302 242-209-2302 РСНБ РК 2022 прим.	Кран шаровый стальной фланцевый,полнопроходной,для газа,Т до+200°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 75	шт.	2	71 520	--	143040	--	143040	--	154483
		СП - 8%			--	--	--	--		11443	
130	С1242-108-0601 242-108-0601 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	2	49 850	--	99700	--	99700	--	107676
		СП - 8%			--	--	--	--		7976	
131	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	2 137,59	176,33	8550	705	--	7769	17624
		НР - 99%; СП - 8%			1 961,26	0,54	7845	2		1306	
132	С1241-211-0607 241-211-0607 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 75 мм	шт.	4	2 297	--	9188	--	9188	--	9923
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
133	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,01334	449 705	--	5999	--	5999	--	6479
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
134	С1212-101-0414 212-101-0414 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150,W6	$м^3$	0,002	20 912	--	42	--	42	--	45
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
135	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5	$м^3$	0,25	6 026,87	1 729,6	1507	432	439	690	2373
		НР - 91%; СП - 8%			2 545,45	487,78	636	122		176	
136	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,255	20 383	--	5198	--	5198	--	5614
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
137	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	5,24	9 456,2	281,99	49550	1477	37028	11423	65851
		НР - 99%; СП - 8%			2 107,81	94,17	11045	493		4878	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		тенге								441152

Подраздел 10. Проход газопровода под киселем заключенном в футляре из швеллера 16,длиной L=3,0м(9шт),см.АС4

138	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Узел.Установка	задвижка для клапана	9	3 589,26	154,1	32303	1387	855	30479	67805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			3 340,06	80,71	30061	726		5023	
139	С1214-203-0101 214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У	т	1,278	484 905	--	619709	--	619709	--	669286
		СП - 8%			--	--	--	--		49577	
140	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная,без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	7,02	519	--	3643	--	3643	--	3934
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		тенге								741025
		Подраздел 11. Прокладка сигнальной ленты									
141	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	22 000	10,5	1,02	231000	22440	--	158558	420723
		НР - 72%; СП - 8%			9,48	0,53	208560	11660		31165	
142	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	22 000	17	--	374000	--	374000	--	403920
		СП - 8%			--	--	--	--		29920	
143	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	22	114 097,28	50 387,66	2510140	1108529	--	1120315	3920892
		НР - 61%; СП - 8%			63 709,62	19 771,41	1401612	434971		290436	
144	С1243-104-0101 243-104-0101 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	22	40 497	--	890934	--	890934	--	962209
		СП - 8%			--	--	--	--		71275	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		тенге								5707743
		Подраздел 12. Испытание и контроль									
145	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	11	1 356,57	21,63	20349	324	1559	11264	34142
		НР - 61%; СП - 8%			1 231,06	--	18466	--		2529	
146	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод,диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	57	1 687,89	25,96	96210	1480	7017	53505	161692
		НР - 61%; СП - 8%			1 538,82	--	87713	--		11977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1 295	2 328,91	40,02	3015938	51826	174229	1701829	5095188
		НР - 61%; СП - 8%			2 154,35	--	2789883	--		377421	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12		тенге								5291022
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				197594525				
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод высокого давления Р 0,3-0,6 МПа									
148	Е11-220301-205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,144	2 230 663,44	677 175	321216	97513	35845	230367	595709
		НР - 99%; СП - 8%			1 304 571,84	311 356,98	187858	44835		44127	
149	Е11-220301-203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,141	1 613 996,56	461 600,58	227574	65086	15998	175783	435626
		НР - 99%; СП - 8%			1 038 935,04	220 346,82	146490	31069		32269	
150	Е11-220301-202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,093	1 505 007,34	419 724,16	139966	39034	8428	110180	270158
		НР - 99%; СП - 8%			994 662,24	202 036,98	92504	18789		20012	
151	С1241-102-0220 241-102-0220 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	144	8 010	--	1153440	--	1153440	--	1245715
		СП - 8%			--	--	--	--		92275	
152	С1241-102-0179 241-102-0179 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	141	5 249	--	740109	--	740109	--	799318
		СП - 8%			--	--	--	--		59209	
153	С1241-102-0154 241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	93	2 953	--	274629	--	274629	--	296599
		СП - 8%			--	--	--	--		21970	
154	Е11-220801-105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0878	2 447 807,8	842 744,46	214918	73993	52610	113699	354906
		НР - 99%; СП - 8%			1 005 868,34	302 184,23	88315	26532		26289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	С1241-112-0215 241-112-0215 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 159х6,0 мм	шт.	6	8 965	--	53790	--	53790	--	58093
		СП - 8%			--	--	--	--		4303	
156	С1241-112-0148 241-112-0148 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 108х5,0 мм	шт.	12	3 360	--	40320	--	40320	--	43546
		СП - 8%			--	--	--	--		3226	
157	С1241-112-0132 241-112-0132 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 76х4,0 мм	шт.	4	1 243	--	4972	--	4972	--	5370
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
		Подраздел 1. Опора под газопровод Труба д159х5,0 из стойки Д159х5,0,Н=2,2м (6шт),см.АС5,6,7									
158	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,7042298	5 279,46	--	8997	--	--	6478	16713
		НР - 72%; СП - 8%			5 279,46	--	8997	--		1238	
159	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,7042298	1 747,81	--	2979	--	--	2145	5534
		НР - 72%; СП - 8%			1 747,81	--	2979	--		410	
160	Е11-60101-102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,66	17 550,61	2 745,13	11583	1812	3214	6438	19463
		НР - 91%; СП - 8%			9 934,14	785,85	6557	519		1442	
161	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6732	22 697	--	15280	--	15280	--	16502
		СП - 8%			--	--	--	--		1222	
162	Е11-90301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массойдо 1 т.Монтаж(+СТОЙКИ)	т конструкций	0,15216	45 227,52	17 379,04	6882	2645	655	3153	10838
		НР - 69%; СП - 8%			23 541,8	6 492,23	3582	988		803	
163	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговаясварка при монтаже	т	0,15216	5 711,29	686,69	869	104	58	488	1466
		НР - 69%; СП - 8%			4 647,66	2,69	707	--		109	
164	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15216	1 160 797	--	176627	--	176627	--	190757
		СП - 8%			--	--	--	--		14130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Е11-90305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутризданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,19302	281 298,35	2 896,37	54296	559	6891	32453	93689
		НР - 69%; СП - 8%			242 701,06	972,45	46846	188		6940	
166	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	193,02	708	--	136658	--	136658	--	147591
		СП - 8%			--	--	--	--		10933	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								502553
		Подраздел 2. Опора под газопровод Труба д108х5,0 из стойки Д108х5,0,Н=2,2м (12шт),см.АС5,6,7									
167	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,4084596	5 279,46	--	17995	--	--	12956	33427
		НР - 72%; СП - 8%			5 279,46	--	17995	--		2476	
168	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,4084596	1 747,81	--	5957	--	--	4289	11066
		НР - 72%; СП - 8%			1 747,81	--	5957	--		820	
169	Е11-60101-102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,32	17 550,61	2 745,13	23167	3623	6431	12877	38927
		НР - 91%; СП - 8%			9 934,14	785,85	13113	1037		2883	
170	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3464	22 697	--	30559	--	30559	--	33004
		СП - 8%			--	--	--	--		2445	
171	Е11-90301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массойдо 1 т.Монтаж(+СТОЙКИ)	т конструкций	0,1764	45 227,52	17 379,04	7978	3065	760	3656	12564
		НР - 69%; СП - 8%			23 541,8	6 492,23	4153	1145		931	
172	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сваркапри монтаже	т	0,1764	5 711,29	686,69	1007	121	66	566	1699
		НР - 69%; СП - 8%			4 647,66	2,69	820	--		126	
173	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1764	1 160 797	--	204765	--	204765	--	221146
		СП - 8%			--	--	--	--		16381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	Е11-90305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутризданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,25752	281 298,35	2 896,37	72440	745	9195	43298	124997
		НР - 69%; СП - 8%			242 701,06	972,45	62500	250		9259	
175	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	257,52	708	--	182324	--	182324	--	196910
		СП - 8%			--	--	--	--		14586	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								673741
		Подраздел 3. Опора под газопровод Труба д76х4,0 из стойки Д57х3,0,Н=2,2м (4шт),см.АС5,6,7									
176	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,1361532	5 279,46	--	5998	--	--	4319	11142
		НР - 72%; СП - 8%			5 279,46	--	5998	--		825	
177	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,1361532	1 747,81	--	1986	--	--	1430	3689
		НР - 72%; СП - 8%			1 747,81	--	1986	--		273	
178	Е11-60101-102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,44	17 550,61	2 745,13	7722	1208	2143	4292	12975
		НР - 91%; СП - 8%			9 934,14	785,85	4371	346		961	
179	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4488	22 697	--	10186	--	10186	--	11001
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
180	Е11-90301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массойдо 1 т.Монтаж(+СТОЙКИ)	т конструкций	0,0508	45 227,52	17 379,04	2298	883	219	1053	3619
		НР - 69%; СП - 8%			23 541,8	6 492,23	1196	330		268	
181	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сваркапри монтаже		0,0508	5 711,29	686,69	290	35	19	163	489
		НР - 69%; СП - 8%			4 647,66	2,69	236	--		36	
182	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0508	1 160 797	--	58968	--	58968	--	63685
		СП - 8%			--	--	--	--		4717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	Е11-90305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутризданий и сооружений.Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,04724	281 298,35	2 896,37	13289	137	1687	7943	22930
					242 701,06	972,45	11465	46		1698	
184	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/									
		СП - 8%	кг	47,24	708	--	33446	--	33446	--	36122
					--	--	--	--		2676	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								165652
				Подраздел 4. Испытание и контроль							
185	Е11-250128-101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,3975	Контроль методом радиографирования качества сварных соединенийтрубопроводов 1-4 категории диаметром 159х5 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	стык	1	22 863,81	20 778,35	22864	20778	--	6421	31628
					2 085,46	4 970,34	2085	4970		2343	
186	С1261-107-0511 261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5									
		СП - 8%	дм2	3,5616	419	--	1492	--	1492	--	1611
					--	--	--	--		119	
187	Е11-250128-101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,27	Контроль методом радиографирования качества сварных соединенийтрубопроводов 1-4 категории диаметром 108х5 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	стык	1	15 530,14	14 113,6	15530	14114	--	4361	21483
					1 416,54	3 376,08	1417	3376		1591	
188	С1261-107-0511 261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5									
		СП - 8%	дм2	2,4192	419	--	1014	--	1014	--	1095
					--	--	--	--		81	
189	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,1425	Контроль методом радиографирования качества сварных соединенийтрубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	стык	1	8 196,46	7 448,84	8196	7449	--	2302	11338
					747,62	1 781,82	748	1782		840	
190	С1261-107-0511 261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5									
		СП - 8%	дм2	1,2768	419	--	535	--	535	--	578
					--	--	--	--		43	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								67732
				Подраздел 5. Защита от коррозии							
191	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	137,8	331,79	6,66	45721	918	20439	16912	67644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			176,81	1,06	24364	146		5011	
192	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115/+за 2 раза/	$м^2$	137,8	290,49	4,95	40030	682	25104	9929	53956
		НР - 69%; СП - 8%			103,37	1,06	14244	146		3997	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								121600
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5636319				
		РАЗДЕЛ 3. Переход-1 (6шт),L=20,0м									
		Подраздел 1. Земляные работы									
193	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	114,08364	301,18	301,18	34360	34359	--	7356	45054
		НР - 72%; СП - 8%			--	89,56	--	10217		3337	
194	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,52836	3 348,95	--	11816	--	--	8508	21950
		НР - 72%; СП - 8%			3 348,95	--	11816	--		1626	
195	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	20,9916	1 747,81	--	36689	--	--	26416	68154
		НР - 72%; СП - 8%			1 747,81	--	36689	--		5048	
196	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2	$м^3$ грунта	48,9804	61,32	61,32	3003	3003	--	765	4069
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,69	--	1062		301	
197	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	48,9804	310,77	140,38	15222	6875	--	8500	25619
		НР - 72%; СП - 8%			170,39	70,63	8346	3459		1898	
		Фундаменты									
198	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	7,044	6 026,87	1 729,6	44840	12868	13034	20536	70606
		НР - 91%; СП - 8%			2 545,45	487,78	18938	3629		5230	
199	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,5888	22 697	--	172243	--	172243	--	186022
		СП - 8%			--	--	--	--		13779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	Е11-60101-107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м^3.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м^3	80,4	12 860,7	2 394,46	1034000	192515	234759	602665	1767598
					7 546,34	690,84	606726	55544		130933	
201	С1212-101-0603 212-101-0603 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4									
		СП - 8%	м^3	81,606	21 453	--	1750694	--	1750694	--	1890749
					--	--	--	--		140055	
202	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ23279-2012									
		СП - 8%	т	4,7166	334 041	--	1575538	--	1575538	--	1701581
					--	--	--	--		126043	
203	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,3648	303 501	--	110717	--	110717	--	119574
					--	--	--	--		8857	
204	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,2376	315 652	--	74999	--	74999	--	80999
					--	--	--	--		6000	
205	Е11-60301-402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более1 м									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,51996	505 683,18	3 627,32	262935	1886	4266	234511	537242
					493 852,32	1 771,94	256783	921		39796	
206	С1261-107-0202 261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010									
		СП - 8%	т	0,51996	311 740	--	162092	--	162092	--	175059
					--	--	--	--		12967	
207	Е11-60301-408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг.Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,49056	145 840,13	2 338,85	71543	1147	--	64570	147002
					143 501,28	1 141,58	70396	560		10889	
208	С1222-509-1004 222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций									
		СП - 8%	т	0,49056	1 111 386	--	545202	--	545202	--	588818
					--	--	--	--		43616	
		Ферма Ф-1									
209	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Фермыстропильные и подстропильные пролетом до 24 м,массой до 3 т.Монтаж на высоте до 25 м									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	11,8086	105 553,04	37 906,07	1246434	447617	138986	573407	1965428
					45 877,12	14 497,42	659831	171194		145587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	Е11-90501-204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	11,8086	24 853,23	2 583,12	293482	30503	28419	161912	491826
		НР - 69%; СП - 8%			19 863,48	8,07	234560	95		36432	
211	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	6,1368	438 020	--	2688041	--	2688041	--	2903084
		СП - 8%			--	--	--	--		215043	
212	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочнойединицы до 0,5 т	т	5,6718	1 109 774	--	6294416	--	6294416	--	6797969
		СП - 8%			--	--	--	--		503553	
		Верхние и нижние горизонтальные связи									
213	Е11-90302-201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Связи вертикальные в виде ферм для пролетовдо 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	2,91	142 763,24	21 330,45	415441	62071	12067	251129	719895
		НР - 69%; СП - 8%			117 286,1	7 784,24	341303	22652		53326	
214	Е11-90501-204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	2,91	24 853,23	2 583,12	72323	7516	7004	39900	121201
		НР - 69%; СП - 8%			19 863,48	8,07	57803	23		8978	
215	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщинойот 2 до 16 мм	т	2,91	438 020	--	1274638	--	1274638	--	1376609
		СП - 8%			--	--	--	--		101971	
		Вертикальные связи									
216	Е11-90302-201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Связи вертикальные в виде ферм для пролетовдо 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,5808	142 763,24	21 330,45	82917	12389	2408	50122	143682
		НР - 69%; СП - 8%			117 286,1	7 784,24	68120	4521		10643	
217	Е11-90501-204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,5808	24 853,23	2 583,12	14435	1501	1397	7964	24190
		НР - 69%; СП - 8%			19 863,48	8,07	11537	5		1792	
218	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3168	438 020	--	138765	--	138765	--	149866
		СП - 8%			--	--	--	--		11101	
219	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочнойединицы до 0,5 т	т	0,264	1 109 774	--	292980	--	292980	--	316418
		СП - 8%			--	--	--	--		23438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	443,6826	165,89	3,33	73603	1477	32904	27225	108894
		НР - 69%; СП - 8%			88,4	0,53	39222	235		8066	
221	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	443,6826	290,49	4,95	128885	2196	80826	31970	173724
		НР - 69%; СП - 8%			103,37	1,06	45863	470		12868	
222	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2022 Таблица 7	Доплата за применение марки стали С245	т	15,2994	7 791	--	119198	--	119198	--	128734
		СП - 8%			--	--	--	--		9536	
223	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0456	1 510 113	--	68861	--	68861	--	74370
		СП - 8%			--	--	--	--		5509	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				2467933				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					817923			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					274587			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						15824454		
	Накладные расходы		тенге							2117456	
	Сметная прибыль		тенге							1698218	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								22925986
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				22925986				
		РАЗДЕЛ 4. Переход-2 (1шт),L=54,0м									
		Земляные работы									
224	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	19,01394	301,18	301,18	5727	5727	--	1226	7509
		НР - 72%; СП - 8%			--	89,56	--	1703		556	
225	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,58806	3 348,95	--	1969	--	--	1418	3658
		НР - 72%; СП - 8%			3 348,95	--	1969	--		271	
226	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,4986	1 747,81	--	6115	--	--	4403	11359
		НР - 72%; СП - 8%			1 747,81	--	6115	--		841	
227	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2	$м^3$ грунта	8,1634	61,32	61,32	501	501	--	127	679
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,69	--	177		50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	8,1634	310,77	140,38	2537	1146	--	1417	4270
		НР - 72%; СП - 8%			170,39	70,63	1391	577		316	
		Фундаменты									
229	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	1,24	6 026,87	1 729,6	7473	2145	2172	3423	11767
		НР - 91%; СП - 8%			2 545,45	487,78	3156	605		872	
230	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2648	22 697	--	28707	--	28707	--	31004
		СП - 8%			--	--	--	--		2297	
231	Е11-60101-107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$.Устройство	$м^3$	18	12 860,7	2 394,46	231493	43100	52559	134925	395731
		НР - 91%; СП - 8%			7 546,34	690,84	135834	12435		29313	
232	С1212-101-0603 212-101-0603 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	18,27	21 453	--	391946	--	391946	--	423302
		СП - 8%			--	--	--	--		31356	
233	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ23279-2012	т	0,9439	334 041	--	315301	--	315301	--	340525
		СП - 8%			--	--	--	--		25224	
234	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1222	303 501	--	37088	--	37088	--	40055
		СП - 8%			--	--	--	--		2967	
235	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0556	315 652	--	17550	--	17550	--	18954
		СП - 8%			--	--	--	--		1404	
236	Е11-60301-402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более1 м	т	0,08666	505 683,18	3 627,32	43823	315	711	39085	89541
		НР - 91%; СП - 8%			493 852,32	1 771,94	42797	154		6633	
237	С1261-107-0202 261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,08666	311 740	--	27015	--	27015	--	29176
		СП - 8%			--	--	--	--		2161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	Е11-60301-408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,08176	145 840,13	2 338,85	11924	191	--	10762	24501
		НР - 91%; СП - 8%			143 501,28	1 141,58	11733	93		1815	
239	С1222-509-1004 222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,08176	1 111 386	--	90867	--	90867	--	98136
		СП - 8%			--	--	--	--		7269	
		Ферма Ф-1									
240	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Фермыстропильные и подстропильные пролетом до 24 м,массой до 3 т.Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	4,571	105 553,04	37 906,07	482483	173269	53800	221961	760799
		НР - 69%; СП - 8%			55 877,12	14 497,42	255414	66268		56355	
241	Е11-90501-204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	4,571	24 853,23	2 583,12	113604	11808	11000	62675	190381
		НР - 69%; СП - 8%			19 863,48	8,07	90796	37		14102	
242	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	3,0646	438 020	--	1342356	--	1342356	--	1449744
		СП - 8%			--	--	--	--		107388	
243	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочнойединицы до 0,5 т	т	1,5064	1 109 774	--	1671764	--	1671764	--	1805505
		СП - 8%			--	--	--	--		133741	
		Верхние и нижние горизонтальные связи									
244	Е11-90302-201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Связи вертикальные в виде ферм для пролетовдо 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,9975	142 763,24	21 330,45	142406	21277	4136	86083	246768
		НР - 69%; СП - 8%			117 286,1	7 784,24	116993	7765		18279	
245	Е11-90501-204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,9975	24 853,23	2 583,12	24791	2577	2400	13677	41546
		НР - 69%; СП - 8%			19 863,48	8,07	19814	8		3077	
246	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщинойот 2 до 16 мм	т	0,9975	438 020	--	436925	--	436925	--	471879
		СП - 8%			--	--	--	--		34954	
		Вертикальные связи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	Е11-90302-201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Связи вертикальные в виде ферм для пролетовдо 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,2589	142 763,24	21 330,45	36961	5522	1074	22343	64048
					117 286,1	7 784,24	30365	2015		4744	
248	Е11-90501-204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже									
		НР - 69%; СП - 8%	т	0,2589	24 853,23	2 583,12	6435	669	623	3550	10784
					19 863,48	8,07	5143	2		799	
249	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125мм,толщиной от 2 до 16 мм									
		СП - 8%	т	0,1885	438 020	--	82567	--	82567	--	89172
					--	--	--	--		6605	
250	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочнойединицы до 0,5 т									
		СП - 8%	т	0,0704	1 109 774	--	78128	--	78128	--	84378
					--	--	--	--		6250	
251	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	168,9946	165,89	3,33	28035	563	12533	10370	41477
					88,4	0,53	14939	90		3072	
252	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	168,9946	290,49	4,95	49091	836	30786	12177	66170
					103,37	1,06	17469	179		4901	
253	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2022 Таблица 7	Доплата за применение марки стали С245									
		СП - 8%	т	5,8274	7 791	--	45401	--	45401	--	49033
					--	--	--	--		3632	
254	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный									
		СП - 8%	т	0,03	1 510 113	--	45303	--	45303	--	48927
					--	--	--	--		3624	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				6950776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	тенге					846036			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								233107606
		Итого по акту:									233 107 606,0
		Временные здания и сооружения 1,3%									3 030 398,88
		Итого с временными 1,3%									236 138 004,88
		Дополнительные затраты при производстве смр связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									732 027,82
		Итго с зимними									236 870 032,69
		Непредвиденные затраты 2%									4 737 400,65
		Итого с непредвиденными затратами									241 607 433,35
		В текущих ценах на 2024 год К=1,075									259 727 990,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%									31 167 358,90
		Итого с НДС									290 895 349,75
		Итого с понижающим коэфициентом 0,9800000									285 077 442,75

Место печати (при наличии)
Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" _____ Руководитель Джатканбаев К.Е.

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис" _____ Директор Салимов К.Д.

Начальник участка _____ Журавин В.В.

Место печати (при наличии)
Технадзор: ТОО "Бірлік Сапа" _____ Эксперт Кудертаев Б.

Место печати (при наличии)
Авторский надзор: ТОО "KazInternationCompany" _____ Эксперт Джанаев А.О.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района"

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство магистральной трассы газоснабжения Биликульского округа Жуалынского района Жамбылской области»**

Договор подряда (контракт): Договор №83 от 15.08.2024, Доп.соглашение к договору №83-1 от 16.08.2024

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2024 года

«Строительство магистральной трассы газоснабжения Биликульского округа Жуалынского района Жамбылской области»	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	Строительно-монтажные работы в .	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	457 233 816,99	**153 711 048,43**	**153 711 048,43**	**153 711 048,43**		**153 711 048,43**			**18 445 325,81**	**172 156 374,24**
Удержание аванса 30% в размере	**137 170 145,10**									**51 646 912,27**
Удержание гарантии и качества 5% в размере	**22 861 690,85**									**8 607 818,71**
Итого к оплате:	**297 201 981,04**									**111 901 643,26**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района"
Руководитель Джатканбаев К.Е.

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис" Директор Салимов К.Д.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Бірлік Сапа" Директор Испамбетов М.

Авторский надзор: ТОО "Kaz Internation Company" Директор Тастемиров С.Т.

к приказу Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года
№ 169
Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района"

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Стройка: «Строительство магистральной трассы газоснабжения Биликульского округа Жуалынского района Жамбылской области»

Объект: «Строительство магистральной трассы газоснабжения Биликульского округа Жуалынского района Жамбылской области»

Договор подряда (контракт) №83 от 15.08.2024, доп.соглашение к договору №83-1 от 16.08.2024

Акт выполненных работ №2 за октябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа										
		Подраздел 1. Земляные работы										
1	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	10 000		310,77	140,38	3107700	1403800	--	1735344	5230488
						170,39	70,63	1703900	706300		387444	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									5230488
		Подраздел 2. Подземный газопровод										
2	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	8,3		864 294,97	386 795,85	7173648	3210406	--	4990701	13137497
						477 499,12	129 863,8	3963243	1077870		973148	
3	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РК 10[illegible] ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размер[illegible] *СП - 8%*	м	12 423		8 114	--	100800222	--	100800222	--	108864240
						--	--	--	--		8064018	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									122001737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 3. ПЭ фитинги									
4	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/отвод с 3Н/ полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	7	3 813,85	416,83	26697	2918	--	23588	54308
					3 397,02	6,73	23779	47		4023	
5	Е11-220801-0208 1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ полимерные диаметром 140 мм.Установка на сварном соединении									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	17	3 392,41	395,71	57671	6727	--	50516	116842
					2 996,7	4,84	50944	82		8655	
6	С1241-208-1812 241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм									
		СП - 8%	шт.	7	35 114	--	245798	--	245798	--	265462
					--	--	--	--		19664	
7	С1241-208-1008 241-208-1008 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 140 мм									
		СП - 8%	шт.	3	7 992	--	23976	--	23976	--	25894
					--	--	--	--		1918	
8	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/тройник/ полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	3 813,85	416,83	3814	417	--	3370	7758
					3 397,02	6,73	3397	7		575	
9	С1241-209-1615 241-209-1615 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160x63x160 мм									
		СП - 8%	шт.	1	18 301	--	18301	--	18301	--	19765
					--	--	--	--		1464	
10	С1241-210-0411 241-210-0411 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160x140 мм									
		СП - 8%	шт.	1	4 300	--	4300	--	4300	--	4644
					--	--	--	--		344	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								494674
		Подраздел 4. Выход из земли с применением перехода полиэтилен-сталь ПЭ/Ст d160/DN159x4,5 (12шт) /Пр.лист.8353.05СБ/									
11	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/ диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,006	2 230 663,44	677 175	13384	4063	1494	9599	24821
					1 304 571,84	311 356,98	7827	1868		1839	
12	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная [illegible] до 630 мм ГОСТ 10705-80 размеры [illegible]									
		СП - 8%	м	6	7 320	--	43920	--	43920	--	47434
					--	--	--	--		3514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-220601-605 1122-0601-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионнойбитумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	694 345,94 209 943,55	84 011,55 37 960,37	4166 1260	504 228	2402	1473 451	6090
14	Е11-220301-107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/ диаметр 250 мм.Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00696	2 593 855,71 1 301 620,32	907 070,96 366 365,57	18053 9059	6313 2550	2681	11493 2364	31910
15	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм *СП - 8%*	м	6,96	18 036 --	-- --	125531 --	-- --	125531	-- 10042	135573
16	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,14364	112 241,36 104 973,02	3 975,71 972,45	16122 15078	571 140	473	10500 2130	28752
17	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм *СП - 8%*	т	0,14364	437 883 --	-- --	62898 --	-- --	62898	-- 5032	67930
18	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0132	864 294,97 477 499,12	386 795,85 129 863,8	11409 6303	5106 1714	--	7937 1548	20894
19	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами160х14,6 мм *СП - 8%*	м	13,332	8 114 --	-- --	108176 --	-- --	108176	-- 8654	116830
20	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/ диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	12	3 813,85 3 397,02	416,83 6,73	45766 40764	5002 81	--	40437 6896	93099
21	С1241-210-0137 241-210-0137 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 [illegible] 160х159 мм *СП - 8%*	шт.	12	6 191 --	-- --	74292 --	-- --	74292	-- 5943	80235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/ диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	12	3 813,85	416,83	45766	5002	--	40437	93099
		НР - 99%; СП - 8%			3 397,02	6,73	40764	81		6896	
23	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 160 мм	шт.	12	6 537	--	78444	--	78444	--	84720
		СП - 8%			--	--	--	--		6276	
24	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/отвод с ЗН/ диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	12	3 813,85	416,83	45766	5002	--	40437	93099
		НР - 99%; СП - 8%			3 397,02	6,73	40764	81		6896	
25	С1241-208-1812 241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	12	35 114	--	421368	--	421368	--	455077
		СП - 8%			--	--	--	--		33709	
26	Е11-221401-401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32К=0,32875	Концы футляра диаметром800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	12	13 203,69	1 890,75	158444	22689	59178	76337	253563
		НР - 99%; СП - 8%			6 381,44	44,22	76577	531		18782	
27	С1261-301-0306 261-301-0306 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=260/164 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	151 848	--	1822	--	1822	--	1968
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
28	С1261-105-0607 261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	22,3249476	849	--	18954	--	18954	--	20470
		СП - 8%			--	--	--	--		1516	
29	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В10 W6 F150	$м^3$	0,6	25 892,39	1 729,6	15535	1038	12970	1656	18566
		НР - 91%; СП - 8%			2 545,45	487,78	1527	293		1375	
30	Е11-90301-0101 1109-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т.Монтаж/=установка крышки/	1 монтажный	0,03768	169 614,32	68 223,91	6391	2571	1742	2072	9140
		НР - 69%; СП - 8%			55 154,84	24 520,82	2078	924		677	
31	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый по ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм		0,03768	512 324	--	19304	--	19304	--	20848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1544	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								1704119
		Подраздел 5. Прокладка сигнальной ленты									
32	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	8 940	10,5	1,02	93870	9119	--	64432	170967
		НР - 72%; СП - 8%			9,48	0,53	84751	4738		12664	
33	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	12 940	17	--	219980	--	219980	--	237578
		СП - 8%			--	--	--	--		17598	
34	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	8,94	114 097,28	50 387,66	1020030	450465	--	455255	1593308
		НР - 61%; СП - 8%			63 709,62	19 771,41	569564	176756		118023	
35	С1243-104-0101 243-104-0101 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	12,94	40 497	--	524031	--	524031	--	565953
		СП - 8%			--	--	--	--		41922	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								2567805
		Подраздел 6. Установка контрольной трубки для линейного газопровода (59шт),см.ПД8									
36	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная.Устройство	шт.	59	11 509,06	3 824,59	679035	225650	32228	509220	1283315
		НР - 99%; СП - 8%			7 138,25	1 579,77	421157	93206		95060	
37	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	59	926	--	54634	--	54634	--	59005
		СП - 8%			--	--	--	--		4371	
38	Е11-70107-103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/=Кожух/	т стальных элементов	0,24367	1 300 570,24	11 213,46	316910	2732	284009	36396	381570
		НР - 118%; СП - 8%			123 809,5	2 771,19	30169	675		28264	
39	Е11-60201-101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом [illegible] Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 [illegible]		0,826	36 392,49	1 581,47	30060	1307	21557	7098	40131
		НР - 91%; СП - 8%			8 711,5	732,13	7196	605		2973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/ СП - 8%	т	0,39353	449 705 --	-- --	176972 --	-- --	176972	-- 14158	191130
41	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный СП - 8%	т	0,002537	1 510 113 --	-- --	3831 --	-- --	3831	-- 306	4137
42	Е11-110101-203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	$м^3$ подстилающего слоя	23,6	12 333,46 6 282,89	3 108,02 1 451,31	291070 148276	73349 34251	69445	171575 37012	499657
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		тенге								2458945

Подраздел 7. Установка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность)- (9шт),см.ПД9

43	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0045	678 745,23 401 164,58	277 580,65 108 763,92	3054 1805	1249 489	--	2272 426	5752
44	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов системводоснабжение диам.до 50 мм НР - 98%; СП - 8%	м	4,5	-170,5 -167,31	-1,62 --	-767 -753	-7 --	-7	-738 -120	-1625
45	С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х3,0 мм СП - 8%	м	4,5	123 --	-- --	554 --	-- --	554	-- 44	598
46	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных НР - 94%; СП - 8%	$м^3$	0,54	15 038,17 6 059,95	1 778,39 791,62	8121 3272	960 427	3889	3478 928	12527
47	Е11-60201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройствоиз бетона кл.В12,5,W6 F50 НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,045	36 096,69 8 711,5	1 581,47 732,13	1624 392	71 33	1161	387 161	2172
48	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/.Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,037638	492 222,53 489 883,68	2 338,85 1 141,58	18526 18438	88 43	--	16818 2828	38171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм СП - 8%	т	0,003708	380 882 --	-- --	1412 --	-- --	1412	-- 113	1525
50	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50 мм,толщиной 5 мм СП - 8%	т	0,03393	438 020 --	-- --	14862 --	-- --	14862	-- 1189	16051
51	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка стального ковера НР - 99%, СП - 8%	т фасонных частей	0,0822222	1 998 102,8 1 005 868,34	842 744,46 302 184,23	164288 82705	69292 24846	12291	106475 21661	292425
52	С1261-302-0233 261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер СП - 8%	шт.	9	532 --	-- --	4788 --	-- --	4788	-- 383	5171
53	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3 мм СП - 8%	т	0,004959	322 186 --	-- --	1598 --	-- --	1598	-- 128	1726
54	С1261-107-0987 261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78 СП - 8%	кг	0,02511	1 293 --	-- --	32 --	-- --	32	-- 3	35
55	С1261-107-0648 261-107-0648 РСНБ РК 2022	Шплинты ГОСТ 397-79 СП - 8%	кг	1,44	258 --	-- --	372 --	-- --	372	-- 30	402
56	Е11-90501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР - 69%, СП - 8%	болт	36	295,96 294,42	1,54 0,81	10655 10599	55 29	--	7334 1439	19428
57	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный СП - 8%	т	0,001476	1 510 113 --	-- --	2229 --	-- --	2229	-- 178	2407
58	Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях НР - 72%, СП - 8%	м3	0,18	862,66 567,63	269,49 130,08	155 102	48 23	5	90 20	265
59	С1261-107-0312 261-107-0312 РСНБ РК 2022	Доски асбестоцементные электротехнические мутовые марки АЦЭИД ГОСТ 4248-92 СП - 8%	м2	0,00342	79 643 --	-- --	272 --	-- --	272	-- 22	294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	1,8179658	15 038,17	1 778,39	27339	3233	13089	11709	42171
		НР - 94%; СП - 8%			6 059,95	791,62	11017	1439		3124	
61	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм.Устройство	$м^2$ покрытия	18,179658	7 135,22	553,44	129716	10061	99943	21977	163829
		НР - 94%; СП - 8%			1 084,3	201,76	19712	3668		12135	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		тенге								603324
		Подраздел 8. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=160м²									
62	Е12-200101-0102 1220-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Основание щебеночное.Разборка	$м^3$	24	610,17	391,69	14644	9400	--	5686	21956
		НР - 72%; СП - 8%			218,48	110,55	5244	2653		1626	
63	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материалаоснования в плотном теле	24	6 480,78	1 700,56	155539	40813	107836	19994	189575
		НР - 108%; СП - 8%			287,09	484,27	6890	11622		14043	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		тенге								211532
		Подраздел 9. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ S=4,8м²									
64	Е12-200101-0104 1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка	$м^3$	0,384	5 473,58	2 191,18	2102	842	--	1198	3564
		НР - 72%; СП - 8%			3 282,4	1 051	1260	404		264	
65	Е12-200101-0102 1220-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Основание щебеночное.Разборка	$м^3$	0,72	610,17	391,69	439	282	--	171	658
		НР - 72%; СП - 8%			218,48	110,55	157	80		49	
66	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материалаоснования в плотном теле	0,72	6 480,78	1 700,56	4666	1225	3234	600	5687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			287,09	484,27	207	349		421	
67	Е11-270602-306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористыхкрупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство	м^2 покрытия	4,8	1 998,27	230,47	9592	1106	8268	488	10887
		НР - 108%; СП - 8%			45,32	48,91	218	235		806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-270602-406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м^2 покрытия	4,8	849,44	0,08	4077	--	4001	83	4492
		НР - 108%; СП - 8%			15,93	--	76	--		333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-270602-301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистыхАБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство	м^2 покрытия	4,8	2 117,51	238,98	10164	1147	8799	482	11498
		НР - 108%; СП - 8%			45,32	47,72	218	229		852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9			тенге								36787
		Подраздел 10. Вывоз мусора									
70	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	39,3504	243	--	9562	--		--	10327
		СП - 8%			--	--	--	--		765	
71	С3411-101-0216 411-101-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность до 5 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	787,008	92	--	72405	--		--	78197
		СП - 8%			--	--	--	--		5792	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10			тенге								88524
		Подраздел 11. Испытание и контроль									
72	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	958	958	3 316,91	54,08	3177600	51809	177412	1798511	5374200
		НР - 61%; СП - 8%			3 077,64	--	2948379	--		398089	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11			тенге								5374200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							11270
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								140772135
		Итого по акту:									140 772 135,0
		Временные здания и сооружения 1,3%									1 830 037,76
		Итого с временными 1,3%									142 602 172,76
		Дополнительные затраты при производстве смр связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									442 066,74
		Итго с зимними									143 044 239,49
		Непредвиденные затраты 2%									2 860 884,79
		Итого с непредвиденными затратами									145 905 124,28
		В текущих ценах на 2024 год К=1,075									156 848 008,60
		НДС 12%									18 821 761,03
		Итого с НДС									175 669 769,63
		Итого с понижающим коэфициентом 0,9800000									172 156 374,24

Место печати (при наличии)
Заказчик: Коммунальное Государственное Учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалинского района" _____ Руководитель Джатканбаев К.Е.

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Таз-Сервис" _____ Директор Салимов К.Д.

Начальник участка _____ Журавин В.В.

Место печати (при наличии)
Технадзор: ТОО "Бірлік Сапа" _____ Эксперт Кудертаев Е.

Место печати (при наличии)
Авторский надзор: ТОО "KazInternationCompany" _____ Эксперт Джанаев А.О.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство магистральной трассы газоснабжения Биликульского округа Жуалынского района Жамбылской области»**

Договор подряда (контракт): Договор №83 от 15.08.2024, Доп.соглашение к договору №83-1 от 16.08.2024

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

«Строительство магистральной трассы газоснабжения Биликульского округа Жуалынского района Жамбылской области»	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	Строительно-монтажные работы в	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	478 233 816,99	**18 750 000,00**	**18 750 000,00**	**18 750 000,00**		**18 750 000,00**			**2 250 000,00**	**21 000 000,00**
Удержание аванса 30% в размере	**143 470 145,10**									**6 300 000,00**
Удержание гарантии и качества 5% в размере	**23 911 690,85**									**1 050 000,00**
Итого к оплате:	**310 851 981,04**									**13 650 000,00**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Руководитель Джаткабаев К.Б.

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис" Директор Салимов К.Д.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Бірлік Сапа" Директор Исамбетов М.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "KazInternationCompany" Эксперт Джанаев А.О.

Приложение 1
к приказу Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года
№ 169
Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Стройка: «Строительство магистральной трассы газоснабжения Биликульского округа Жуалынского района Жамбылской области»

Объект: «Строительство магистральной трассы газоснабжения Биликульского округа Жуалынского района Жамбылской области»

Договор подряда (контракт) №83 от 15.08.2024, доп.соглашение к договору №83-1 от 16.08.2024

Акт выполненных работ №3 за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа										
		Подраздел 1. Подземный газопровод										
1	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею НР= 99% СП= 80%	км трубопровода	4,3		864 294,97 477 499,12	386 795,85 129 863,8	3716468 2053246	1663222 558414	--	2585544 504161	6806173
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									6806173
		Подраздел 2. Прокладка сигнальной ленты										
2	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	4 000		10,5	1,02	42000	4080	--	28829	76495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 72%, СП - 8%			9,48	0,53	37920	2120		5666	
3	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	3,883505	114 097,28	50 387,66	443097	195680	--	197761	692127
		ПР - 61%, СП - 8%			63 709,62	19 771,41	247417	76782		51269	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								768622
		Подраздел 3. Опознавательный знак подземного газопровода (112шт),см.ПД6,7									
4	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,992	2 903,7	--	23206	--	--	16709	43108
		ПР - 72%, СП - 8%			2 903,7	--	23206	--		3193	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах I группы	$м^3$	7,992	1 591,37	--	12718	--	--	9157	23625
		ПР - 72%, СП - 8%			1 591,37	--	12718	--		1750	
6	Е11-60101-102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройствоиз бетона кл.В15 F150 W6	$м^3$	5,994	39 903,91	2 745,13	239184	16454	163185	58473	321469
		ПР - 92%, СП - 8%			9 934,14	785,85	59545	4710		23813	
7	Е11-270901-301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	111	3 264,85	1 542,92	362398	171264	34061	257191	669156
		ПР - 108%, СП - 8%			1 415,07	730,33	157073	81067		49567	
8	С1261-404-0471 261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	111	7 002	--	777222	--	777222	--	839400
		СП - 8%			--	--	--	--		62178	
9	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	111	1 854,12	--	205807	--	33277	186332	423510
		ПР - 108%, СП - 8%			1 554,32	--	172530	--		31371	
10	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 4 мм/=Табличкаказатель/	т	0,102453	380 882	--	39023	--	39023	--	42145
		СП - 8%			--	--	--	--		3122	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								2362414
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9937209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1476
		Сметная заработная плата	тенге					3486748			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод высокого давления Р 0,3-0,6 МПа									
		Подраздел 1. Установка ГРПШ-13-2ВУ1 и ШУУРГ(4+1шт)									
11	513-302-0243 513-302-0243 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2ВУ1	шт.	4	654 745 --	-- --	2618980 --	-- --	2618980	-- --	2618980
12	Прайс-лист	Турбинный счетчик газа с 2-мя узлами учета СТГ-100,СТГ-400 электронного корректора газа miniElcorбез GSM модема	шт	1	4 879 285,71 --	-- --	4879286 --	-- --	4879286	-- --	4879286
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1							7498266		
		Оборудование, инвентарь	тенге								7498266
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				7498266 --	-- --	-- 7498266	-- --	7498266
	Стоимость оборудования		тенге				7498266				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				7498266				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				7498266				
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								17435475

Итого по акту:	17 435 475,3
Временные здания и сооружения 1,3%	129 183,72
Итого с временными 1,3%	17 564 659,01
Дополнительные затраты при производстве смр связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	31 205,82
Итго с зимними	17 595 864,82
Непредвиденные затраты 2%	201 951,98
Итого с непредвиденными затратами	17 797 816,80
В текущих ценах на 2024 год К=1,075	19 132 653,06
НДС 12%	2 295 918,37
Итого с НДС	21 428 571,43
Итого с понижающим коэфициентом 0,98000000	21 000 000,00

Место печати (при наличии)
Заказчик: Коммунальное Государственное Учреждение "Отдел логистики коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области" _____ Руководитель Джатканбаев К.Е.

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис" _____ Директор Салимов К.Д.

Начальник участка ТОО "Газ-Сервис" _____ Журавин В.В.

Место печати (при наличии)
Технадзор: ТОО "Бірлік Сапа" _____ Эксперт Кудерпаев Е.

Место печати (при наличии)
Авторский надзор ТОО "KazInternationCompany" _____ Эксперт Джанаев А.О.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалинского района Жамбылской области", Республика Казахстан, Жамбылская, Жуалынский район, с.им.Б.Момышулы, Жамбыла, дом № 12** — **050140008868**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-СЕРВИС", Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, ул.А.Аскарова,дом №297** — **990840000677**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №83 от 15.08.2024, Доп.соглашение к договору №83/1 от 16.08.2024

Номер документа	Дата составления
00000000013	25.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство магистральной трассы газоснабжения Биликульского округа Жуалынского района Жамбылской области»			услуга	1	21 000 000,00	21 000 000,00	2 250 000,00
				Итого	1	x	21 000 000,00	2 250 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов К.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Джатканбаев К.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство магистральной трассы газоснабжения Биликульского округа Жуалынского района Жамбылской области»**

Договор подряда (контракт): Договор №83 от 15.08.2024, Доп.соглашение к договору №83-1 от 16.08.2024

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

«Строительство магистральной трассы газоснабжения Биликульского округа Жуалынского района Жамбылской области»	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	Строительно-монтажные работы в	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	493 508 592,08	**13 638 192,04**	**13 638 192,04**	**13 638 192,04**		**13 638 192,04**			**1 636 583,05**	**15 274 775,09**
Удержание аванса 30% в размере	**141 752 577,63**									**4 582 432,53**
Удержание гарантии и качества 5% в размере	**23 625 429,60**									**763 738,75**
Итого к оплате:	**328 130 584,85**									**9 928 603,81**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Руководитель Джатканбаев К.Е.

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис" Директор Салимов К.Д.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Бірлік Сапа" Директор Испамбетов М.

Эксперт(ы) автоскрого надзора: ТОО "KazInternationCompany" Эксперт Джанаев А.О.

11290

к приказу Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года
№ 169
Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Стройка: «Строительство магистральной трассы газоснабжения Биликульского округа Жуалынского района Жамбылской области»

Объект: «Строительство магистральной трассы газоснабжения Биликульского округа Жуалынского района Жамбылской области»

Договор подряда (контракт) №83 от 15.08.2024, доп.соглашение к договору №83-1 от 16.08.2024

Акт выполненных работ №4 за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа										
		Подраздел 1. Земляные работы										
1	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	8 482,1		310,77 170,39	140,38 70,63	2635982 1445265	1190717 599091	--	1471936 328633	4436552
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									4436551
		Подраздел 2. Прокладка сигнальной ленты										
2	ЦЗ-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Кабель масса 1 м до 0,6 кг Прокладка в траншее *НР - 61%; СП - 8%*	км	0,116495		114 097,28 63 709,62	50 387,66 19 771,41	13292 7422	5870 2303	--	5932 1538	20762
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									20762
		Подраздел 3. Опознавательный знак подземного газопровода (112шт),см.ПД6,7										
3	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Ямы для стоек и столбов Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	0,072		2 903,7 2 903,7	-- --	209 209	-- --	--	151 29	388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах I группы	$м^3$	0,072	1 591,37	--	115	--	--	82	213
		НР - 72%, СП - 8%			1 591,37	--	115	--		16	
5	Е11-60101-102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройствоиз бетона кл.В15 F150 W6	$м^3$	0,054	39 903,91	2 745,13	2155	148	1471	527	2896
		НР - 91%, СП - 8%			9 934,14	785,85	536	42		215	
6	Е11-270901-301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт	1	3 264,85	1 542,92	3265	1543	307	2317	6029
		НР - 108%, СП - 8%			1 415,07	730,33	1415	730		447	
7	С1261-404-0471 261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	7 002	--	7002	--	7002	--	7562
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
8	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Щитки дополнительные.Установка Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1	1 854,12	--	1854	--	300	1679	3815
		НР - 108%, СП - 8%			1 554,32	--	1554	--		283	
9	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 4 мм/=Табличкауказатель/	т	0,000923	380 882	--	352	--	352	--	380
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								21286
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				2664226	1198278	9432	1482624	4478597
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод высокого давления Р 0,3-0,6 МПа									
		Подраздел 1. Установка ГРПШ-13-2ВУ1 и ШУУРГ(4+1шт)									
10	Е11-190301-101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Установка дляредуцирования давления газа.Устройство	установка	5	29 952,83	1 666,5	149764	8333	687	141032	314060
		НР - 98%, СП - 8%			28 148,74	633,32	140744	3167		23264	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								314060
		Подраздел 2. Обвязка ГРПШ-13-2ВУ1,см.ПДЗ									
11	Е11-220301-201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,012	1 451 121,25	391 629,59	17413	4700	812	14022	33949
		НР - 99%, СП - 8%			991 710,72	188 556,26	11901	2263		2515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	м	12	1 983 --	-- --	23796 --	-- --	23796	-- 1904	25700
13	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	4	3 755,43 2 694,09	154,1 80,71	15022 10776	617 323	3629	10988 2081	28091
14	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	4	41 896 --	-- --	167584 --	-- --	167584	-- 13407	180991
15	С1241-112-0127 241-112-0127 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 57х5,0 мм *СП - 8%*	шт.	4	887 --	-- --	3548 --	-- --	3548	-- 284	3832
16	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	4	2 612 --	-- --	10448 --	-- --	10448	-- 836	11284
17	Е11-220301-201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,012	1 451 121,25 991 710,72	391 629,59 188 556,26	17413 11901	4700 2263	812	14022 2515	33949
18	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	м	12	1 983 --	-- --	23796 --	-- --	23796	-- 1904	25700
19	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	4	3 755,43 2 694,09	154,1 80,71	15022 10776	617 323	3629	10988 2081	28091
20	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	4	41 896 --	-- --	167584 --	-- --	167584	-- 13407	180991
21	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	4	2 612 --	-- --	10448 --	-- --	10448	-- 836	11284
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								563864

Подраздел 3. Рама под ГРПШ-13-2ВУ1 (4шт),см.АС3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	16	1 339,5 247	1 092,5 549,67	21432 3952	17480 8795	--	9178 2449	33058
23	Е11-60101-102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3 Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	0,824	17 550,61 9 934,14	2 745,13 785,85	14462 8186	2262 648	4014	8038 1800	24300
24	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м^3	0,84048	21 744 --	-- --	18275 --	-- --	18275	-- 1462	19737
25	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,2678	82 395,88 45 069,96	13 623,33 4 285,67	22066 12070	3649 1148	6347	9120 2495	33681
26	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя массасборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,2678	1 109 851 --	-- --	297218 --	-- --	297218	-- 23777	320995
27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115(+за 2 раза) *НР - 69%; СП - 8%*	м^2	7,7662	290,49 103,37	4,95 1,06	2256 803	38 8	1415	560 225	3041
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								434813
		Подраздел 4. Опора под задвижку (1шт),см.ПД10									
28	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Монтаж/ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01825	207 258,47 182 098,18	10 380,97 853,3	3782 3323	190 16	269	2304 487	6573
29	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглыхтруб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0155064	1 160 797 --	-- --	18000 --	-- --	18000	-- 1440	19440
30	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой сталисредняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,0034736	1 109 774 --	-- --	3855 --	-- --	3855	-- 308	4163
31	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0001734	1 510 113 --	-- --	262 --	-- --	262	-- 21	283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-60101-113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,159	38 430,35 11 037,94	1 830,62 538,56	6110 1755	291 86	4064	1675 623	8408
33	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4 *СП - 8%*	$м^3$	0,011925	22 349 --	--	267 --	-- --	267	-- 21	288
34	С1261-107-0747 261-107-0747 РСНБ РК 2022	Резина прессованная *СП - 8%*	кг	0,26	1 505 --	-- --	391 --	-- --	391	-- 31	422
35	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	0,58	331,79 176,81	6,66 1,06	192 103	4 1	85	71 21	284
36	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	0,58	290,49 103,37	4,95 1,06	168 60	3 1	105	42 17	227
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								40088
				Подраздел 5. Обвязка ШУУРГ (1шт),см.ПД4							
37	Е11-220301-202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные.диаметр 75 мм.Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	1 505 007,34 994 662,24	419 724,16 202 036,98	9030 5968	2518 1212	544	7108 1291	17429
38	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм *СП - 8%*	м	6	3 518 --	-- --	21108 --	-- --	21108	-- 1689	22797
39	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	7 073,88 5 111,22	256,83 134,52	14148 10222	514 269	3412	10387 1963	26497
40	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 *СП - 8%*	шт.	2	65 233 --	-- --	130466 --	-- --	130466	-- 10437	140903
41	С1241-112-0141 241-112-0141 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 89х5,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	1 529 --	-- --	3058 --	-- --	3058	-- 245	3303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С1241-114-0140 241-114-0140 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х4,5 мм	шт	2	4 355	–	8710	–	8710	–	9407
		СП - 8%			–	–	–	–		697	
43	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт	2	4 006	–	8012	–	8012	–	8653
		СП - 8%			–	–	–	–		641	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								228990
		Подраздел 6. Рама под ШУУРГ (1шт),см.АС2									
44	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 2	яма	4	1 339,5	1 092,5	5358	4370	–	2294	8265
		НР - 72%, СП - 8%			247	549,67	988	2199		612	
45	Е11-60101-102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,206	17 550,61	2 745,13	3615	566	1003	2010	6075
		НР - 91%, СП - 8%			9 934,14	785,85	2046	162		450	
46	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,21012	21 744	–	4569	–	4569	–	4935
		СП - 8%			–	–	–	–		366	
47	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	0,06695	82 395,88	13 623,33	5516	912	1587	2280	8420
		НР - 69%, СП - 8%			45 069,96	4 285,67	3017	287		624	
48	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т	0,06695	1 109 851	–	74305	–	74305	–	80249
		СП - 8%			–	–	–	–		5944	
49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115(+за 2 раза)	$м^2$	1,94155	290,49	4,95	564	10	353	140	760
		НР - 69%, СП - 8%			103,37	1,06	201	2		56	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		тенге								108703
		Подраздел 7. Опора под задвижку (1шт),см.ПД10									
50	Е11-90305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Монтаж/ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ/	т конструкций	0,01883	207 258,47	10 380,97	3903	195	279	2377	6782
		НР - 69%, СП - 8%			182 098,18	853,3	3429	16		502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглыхтруб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0155064	1 160 797	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
52	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой сталисредняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0040768	1 109 774	--	4524	--	4524	--	4886
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
53	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001734	1 510 113	--	262	--	262	--	283
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
54	Е11-60101-113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Kтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	0,159	38 430,35	1 830,62	6110	291	4064	1675	8408
		НР - 91%; СП - 8%			11 037,94	538,56	1755	86		623	
55	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,011925	22 349	--	267	--	267	--	288
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
56	С1261-107-0747 261-107-0747 РСНБ РК 2022	Резина прессованная	кг	0,362	1 505	--	545	--	545	--	589
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
57	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Kтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	$м^2$	0,58	331,79	6,66	192	4	85	71	284
		НР - 69%; СП - 8%			176,81	1,06	103	1		21	
58	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Kтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,58	290,49	4,95	168	3	105	42	227
		НР - 69%; СП - 8%			103,37	1,06	60	1		17	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		тенге								41187
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1353004	52267	1056598	250424	1731702
		РАЗДЕЛ 3. Молниеотвод для ГРПШ-13-2ВУ1 (4шт),см.М3-1									
59	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Kтр и Кэм=1,04	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 2	яма	4	1 339,5	1 092,5	5358	4370	--	2294	8265
		НР - 72%; СП - 8%			247	549,67	988	2199		612	
60	Е11-60101-102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,2	17 550,61	2 745,13	21061	3294	5846	11706	35389
		НР - 91%; СП - 8%			9 934,14	785,85	11921	943		2621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,224	22 697	--	27781	--	27781	--	30003
		СП - 8%			--	--	--	--		2222	
62	Е11-330109-115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка	т	0,13528	278 742,27	173 197,09	37708	23430	641	16489	58533
		НР - 80%; СП - 8%			100 802,21	51 561,27	13637	6975		4336	
63	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	16	4 055	--	64880	--	64880	--	70070
		СП - 8%			--	--	--	--		5190	
64	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	10	2 690	--	26900	--	26900	--	29052
		СП - 8%			--	--	--	--		2152	
65	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1 696	--	6784	--	6784	--	7327
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
66	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,048	438 020	--	21025	--	21025	--	22707
		СП - 8%			--	--	--	--		1682	
67	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00848	426 480	--	3617	--	3617	--	3906
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
68	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,92312	331,79	6,66	1302	26	582	481	1926
		НР - 69%; СП - 8%			176,81	1,06	694	4		143	
69	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	3,92312	290,49	4,95	1140	19	715	283	1536
		НР - 69%; СП - 8%			103,37	1,06	406	4		114	
70	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	24	2 417,3	257,82	58015	6187	8481	32775	98053
		НР - 72%; СП - 8%			1 806,11	90,6	43347	2174		7263	
71	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	52	1 042,35	38,14	54202	1983	33436	14057	73720
		НР - 72%; СП - 8%			361,22	14,24	18783	740		5461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005диаметром 11-36 мм *СП - 8%*	т	0,113616	323 307 --	-- --	36733 --	-- --	36733	-- 2939	39672
73	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,065312	449 393 --	-- --	29351 --	-- --	29351	-- 2348	31699
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				395857	39309	266772	78085	511858
		РАЗДЕЛ 4. Молниеотвод для ШУУРГ,см.МЗ-2									
74	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	1	1 339,5 247	1 092,5 549,67	1340 247	1093 550	--	574 153	2067
75	Е11-60101-102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	0,3	17 550,61 9 934,14	2 745,13 785,85	5265 2980	824 236	1461	2927 655	8847
76	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м^3	0,306	22 697 --	-- --	6945 --	-- --	6945	-- 556	7501
77	Е11-330109-115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,03382	278 742,27 100 802,21	173 197,09 51 561,27	9427 3409	5858 1744	160	4122 1084	14633
78	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм *СП - 8%*	м	4	4 055 --	-- --	16220 --	-- --	16220	-- 1298	17518
79	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм *СП - 8%*	м	2,5	2 690 --	-- --	6725 --	-- --	6725	-- 538	7263
80	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	м	1	1 696 --	-- --	1696 --	-- --	1696	-- 136	1832
81	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125мм,толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,012	438 020 --	-- --	5256 --	-- --	5256	-- 420	5676
82	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм *СП - 8%*	т	0,00212	426 480 --	-- --	904 --	-- --	904	-- 72	976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,98078	331,79	6,66	325	6	146	120	481
		НР - 69%, СП - 8%			176,81	1,06	173	1		36	
84	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	0,98078	290,49	4,95	285	5	179	71	384
		НР - 69%, СП - 8%			103,37	1,06	101	1		28	
85	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	6	2 417,3	257,82	14504	1547	2120	8194	24514
		НР - 72%, СП - 8%			1 806,11	90,6	10837	544		1816	
86	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	13	1 042,35	38,14	13551	496	8359	3514	18430
		НР - 72%; СП - 8%			361,22	14,24	4696	185		1365	
87	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005диаметром 11-36 мм	т	0,028404	323 307	--	9183	--	9183	--	9918
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
88	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,016328	449 393	--	7338	--	7338	--	7925
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				98964	9829	66692	19522	127965

РАЗДЕЛ 5. н.п.Абдыкадыр

Подраздел 1. Земляные массы,см.ГП-7

Вытесненный грунт /покрытия,тратуары и площадки/ выемка

89	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	10,73	87,49	87,49	939	939	--	239	1272
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,94	--	332		94	

Избыток грунта /насыпь/

90	Е11-010102-0374 1101-0102-0374 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	10,73	213,67	213,67	2293	2293	--	425	2935
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,97	--	590		217	
91	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояниеперевозки свыше 30 до 50 км	т км	844,9875	37	--	31265	--		--	33766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2501	
				Плодородный грунт /выемка/							
92	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	8,6	74,86	74,86	644	644	--	164	873
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,47	--	228		65	
				Избыток плодородного грунта /насыпь/							
93	Е11-010102-0373 1101-0102-0373 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	8,6	179,3	179,3	1542	1542	--	286	1974
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,13	--	397		146	
94	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояниеперевозки свыше 30 до 50 км	т·км	677,25	37	--	25058	--		--	27063
		СП - 8%			--	--	--	--		2005	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								67883
				Подраздел 2. Покрытие,см.ГП-3							
				Плиточное покрытие тратуаров Тип-1 S=0,8$м^2$							
95	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материалаоснования в плотном теле	0,08	6 480,78	1 700,56	518	136	359	67	631
		НР - 108%; СП - 8%			287,09	484,27	23	39		47	
96	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	0,8	2 510,89	223,62	2009	179	23	1755	4065
		НР - 94%; СП - 8%			2 258,82	74,68	1807	60		301	
97	С1255-102-0607 255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	0,8	2 052	--	1642	--	1642	--	1773
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
98	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1,6	2 502,77	53,3	4004	85	1450	2709	7250
		НР - 108%; СП - 8%			1 543,31	24,52	2469	39		537	
99	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,0256	47 306	--	1211	--	1211	--	1308
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
				Асфальтобетонное покрытие Тип-2 S=25$м^2$							
100	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,5	8 994,5	1 639,36	22486	4099	17669	2030	26477
		НР - 108%; СП - 8%			287,09	464,63	718	1162		1961	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-270403-101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройствопри укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	25		1 643,14 68,19	390,96 145,21	41078 1705	9774 3630	29599	5762 3747	50587
102	Е11-270602-303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистыхАБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^2$ Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	25		2 235,51 45,32	230,47 48,91	55888 1133	5762 1223	48993	2544 4675	63107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	102728 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,0968	2,42	20 230				48957		
103	Е11-270602-403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	25		987,79 15,93	0,08 --	24695 398	2 --	24295	430 2010	27135
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	102728 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,048	1,2	20 230				24276		
104	Е11-270602-301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистыхАБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	25		2 117,51 45,32	238,98 47,72	52938 1133	5975 1193	45830	2512 4436	59886
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,0976	2,44	18 768				45794		
105	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	14		3 115,59 1 543,31	53,3 24,52	43618 21606	746 343	21266	23706 5386	72709
106	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	$м^3$	0,602		47 306 --	-- --	28478 --	-- --	28478	-- 2278	30756
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									345686

Подраздел 3. МАФ,см.ГП-3

Противопожарный щит

107	С1248-305-0102 248-305-0102 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОП 2 *СП - 8%*	шт.	2		5 056 --	-- --	10112 --	-- --	10112	-- 809	10921
108	ТОО "SHEGEN"	Ведро пожарное	шт	2		4 337,14 --	-- --	8674 --	-- --	8674	-- --	8674
109	ТОО "SHEGEN"	Багор	шт	1		3 795 --	-- --	3795 --	-- --	3795	-- --	3795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	ТОО "SHEGEN"	Топор	шт	1	4 156,43	--	4156	--		--	4156
					--	--	--	--	4156	--	
111	ТОО "SHEGEN"	Лом	шт	1	3 162,5	--	3163	--		--	3163
					--	--	--	--	3163	--	
112	ТОО "SHEGEN"	Лопата железная,совковая (с черенком)	шт	1	4 969,64	--	4970	--		--	4970
					--	--	--	--	4970	--	
113	ТОО "SHEGEN"	Лопата железная,штыковая (с черенком)	шт	1	4 969,64	--	4970	--		--	4970
					--	--	--	--	4970	--	
114	ТОО "SHEGEN"	Ящик металлический для песка 1200x540x800	шт	1	28 914,29	--	28914	--		--	28914
					--	--	--	--	28914	--	
115	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,5	6 424	--	3212	--	3212	--	3469
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
				Ограждение,см.ГП-3							
116	У86-010602-0302 8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением потипоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками,с металлическими стойками тип 1ПМ -30.16	секция	6	90 408	7 726	542448	46356	325110	170838	770349
		НР - 91%; СП - 8%			28 497	2 792	170982	16752		57063	
117	У86-010605-0401 8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам(видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м,с металлическими стойками	комплект	1	126 353	221	126353	221	104728	19545	157570
		НР - 91%; СП - 8%			21 404	74	21404	74		11672	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								1000951
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1081073	78753	663977	233012	1414518

РАЗДЕЛ 6. и.п.Карабастау

Подраздел 1. Земляные массы,см.ГП-8

Вытесненный грунт /покрытия,тратуары и площадки/ выемка

118	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	9,63	87,49	87,49	843	843	--	215	1142
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,94	--	298		85	
				Избыток грунта /насыпь/							
119	Е11-010102-0374 1101-0102-0374 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	9,63	213,67	213,67	2058	2057	--	381	2634
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,97	--	529		195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояниеперевозки свыше 30 до 50 км	т км	758,3625	37	--	28059	--		--	30304
		СП - 8%			--	--	--	--		2245	
		Плодородный грунт /выемка/									
121	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	9	74,86	74,86	674	674	--	172	913
		НР - 72%, СП - 8%			--	26,47	--	238		68	
		Избыток плодородного грунта /насыпь/									
122	Е11-010102-0373 1101-0102-0373 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	9	179,3	179,3	1614	1614	--	299	2066
		НР - 72%, СП - 8%			--	46,13	--	415		153	
123	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояниеперевозки свыше 30 до 50 км	т км	708,75	37	--	26224	--		--	28322
		СП - 8%			--	--	--	--		2098	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								65383
		Подраздел 2. Покрытие,см.ГП-4									
		Плиточное покрытие тратуаров Тип-1 S=0,8$м^2$									
124	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материалаоснования в плотном теле	0,08*	6 480,78	1 700,56	518	136	359	67	631
		НР - 108%, СП - 8%			287,09	484,27	23	39		47	
125	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	0,8	2 510,89	223,62	2009	179	23	1755	4065
		НР - 94%, СП - 8%			2 258,82	74,68	1807	60		301	
126	С1255-102-0607 255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	0,8	2 052	--	1642	--	1642	--	1773
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
127	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1,6	2 502,77	53,3	4004	85	1450	2709	7250
		НР - 108%, СП - 8%			1 543,31	24,52	2469	39		537	
128	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,0256	47 306	--	1211	--	1211	--	1308
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		Асфальтобетонное покрытие Тип-2 S=27$м^2$									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м³ материала основания в плотном теле	2,7		8 994,5 287,09	1 639,36 464,63	24285 775	4427 1255	19083	2192 2118	28595
130	Е11-270403-101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройствопри укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м² основания	27		1 643,14 68,19	390,96 145,21	44365 1841	10556 3921	31968	6223 4047	54635
131	Е11-270602-303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхкрупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² покрытия	27		2 235,51 45,32	230,47 48,91	60359 1224	6223 1321	52912	2748 5049	68155
131.1	102728 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,0968	2,6136	20 230				52873		
132	Е11-270602-403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² покрытия	27		987,79 15,93	0,08 --	26670 430	2 --	26238	465 2171	29305
132.1	102728 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,048	1,296	20 230				26218		
133	Е11-270602-301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистыхАБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² покрытия	27		2 117,51 45,32	238,98 47,72	57173 1224	6452 1288	49497	2713 4791	64677
133.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,0976	2,6352	18 768				49457		
134	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	16		3 115,59 1 543,31	53,3 24,52	49849 24693	852 392	24304	27092 6155	83096
135	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м³	0,688		47 306 --	-- --	32547 --	-- --	32547	-- 2604	35151
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									378644

Подраздел 3. МАФ,см.ГП-4

Противопожарный щит

136	С1248-305-0102 248-305-0102 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОП 2 *СП - 8%*	шт.	2		5 056 --	-- --	10112 --	-- --	10112	-- 809	10921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	ТОО "SHEGEN"	Ведро пожарное	шт	2	4 337,14 --	-- --	8674 --	-- --	8674	-- --	8674
138	ТОО "SHEGEN"	Багор	шт	1	3 795 --	-- --	3795 --	-- --	3795	-- --	3795
139	ТОО "SHEGEN"	Топор	шт	1	4 156,43 --	-- --	4156 --	-- --	4156	-- --	4156
140	ТОО "SHEGEN"	Лом	шт	1	3 162,5 --	-- --	3163 --	-- --	3163	-- --	3163
141	ТОО "SHEGEN"	Лопата железная,совковая (с черенком)	шт	1	4 969,64 --	-- --	4970 --	-- --	4970	-- --	4970
142	ТОО "SHEGEN"	Лопата железная,штыковая (с черенком)	шт	1	4 969,64 --	-- --	4970 --	-- --	4970	-- --	4970
143	ТОО "SHEGEN"	Ящик металлический для песка 1200x540x800	шт	1	28 914,29 --	-- --	28914 --	-- --	28914	-- --	28914
144	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	$м^3$	0,5	6 424 --	-- --	3212 --	-- --	3212	-- 257	3469
		Ограждение,см.ГП-4									
145	У86-010602-0302 8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением потипоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками,с металлическими стойками тип 1ПМ -30.16 *НР - 91%; СП - 8%*	секция	6	90 408 28 497	7 726 2 792	542448 170982	46356 16752	325110	170838 57063	770349
146	У86-010605-0401 8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам(видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,6 м,с металлическими стойками *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	1	126 353 21 404	221 74	126353 21404	221 74	104728	19545 11672	157570
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								1000951
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		тенге				1104871	80677	684396	237414	1444973
				РАЗДЕЛ 7. н.п.Дарбаза							
				Подраздел 1. Земляные массы,см.ГП-9							
				Вытесненный грунт /покрытия,тратуары и площадки/ выемка							
147	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	14,88	87,49 --	87,49 30,94	1302 --	1301 460	--	331 131	1764
				Избыток грунта /насыпь/							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	Е11-010102-0374 1101-0102-0374 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 1 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	14,88	213,67 --	213,67 54,97	3179 --	3179 818	--	589 301	4069
149	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояниеперевозки свыше 30 до 50 км *СП - 8%*	т·км	1 171,8	37 --	-- --	43357 --	-- --		-- 3469	46826
				Плодородный грунт /выемка/							
150	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	12	74,86 --	74,86 26,47	898 --	899 318	--	229 90	1217
				Избыток плодородного грунта /насыпь/							
151	Е11-010102-0373 1101-0102-0373 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 1 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	12	179,3 --	179,3 46,13	2152 --	2152 554	--	399 204	2755
152	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояниеперевозки свыше 30 до 50 км *СП - 8%*	т·км	945	37 --	-- --	34965 --	-- --		-- 2797	37762
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								94393
				Подраздел 2. Покрытие,см.ГП-5							
				Плиточное покрытие тратуаров Тип-1 S=0,8м²							
153	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м³ материалаоснования в плотном теле	0,08	6 480,78 287,09	1 700,56 484,27	518 23	136 39	359	67 47	631
154	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	0,8	2 510,89 2 258,82	223,62 74,68	2009 1807	179 60	23	1755 301	4065
155	С1255-102-0607 255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м²	0,8	2 052 --	-- --	1642 --	-- --	1642	-- 131	1773
156	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	1,6	2 502,77 1 543,31	53,3 24,52	4004 2469	85 39	1450	2709 537	7250

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
157	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,0256		47 306	--	1211	--	1211	--	1308
		СП - 8%				--	--	--	--		97	
				Асфальтобетонное покрытие Тип-2 S=42$м^2$								
158	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	4,2		8 994,5	1 639,36	37777	6885	29686	3410	44482
		НР - 108%; СП - 8%				287,09	464,63	1206	1951		3295	
159	Е11-270403-101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройствопри укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	42		1 643,14	390,96	69012	16420	49728	9680	84987
		НР - 108%; СП - 8%				68,19	145,21	2864	6099		6295	
160	Е11-270602-303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхкрупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^2$.Устройство	$м^2$ покрытия	42		2 235,51	230,47	93891	9680	82308	4274	106019
		НР - 108%; СП - 8%				45,32	48,91	1903	2054		7853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	102728 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,0968	4,0656	20 230				82247		
161	Е11-270602-403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	42		987,79	0,08	41487	3	40815	723	45586
		НР - 108%; СП - 8%				15,93	--	669	--		3377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	102728 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,048	2,016	20 230				40784		
162	Е11-270602-301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистыхАБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	42		2 117,51	238,98	88935	10037	76995	4220	100608
		НР - 108%; СП - 8%				45,32	47,72	1903	2004		7452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,0976	4,0992	18 768				76934		
163	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Камни бортовые бетонные Установка при других видах покрытий	м бортового камня	29		3 115,59	53,3	90352	1546	44050	49104	150613
		НР - 108%; СП - 8%				1 543,31	24,52	44756	711		11157	
164	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,247		47 306	--	58991	--	58991	--	63710
		СП - 8%				--	--	--	--		4719	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									611032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 3. МАФ,см.ГП-5									
		Противопожарный щит									
165	С1248-305-0102 248-305-0102 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОП 2	шт.	2	5 056	--	10112	--	10112	--	10921
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
166	ТОО "SHEGEN"	Ведро пожарное	шт	2	4 337,14	--	8674	--		--	8674
					--	--	--	--	8674	--	
167	ТОО "SHEGEN"	Багор	шт	1	3 795	--	3795	--		--	3795
					--	--	--	--	3795	--	
168	ТОО "SHEGEN"	Топор	шт	1	4 156,43	--	4156	--		--	4156
					--	--	--	--	4156	--	
169	ТОО "SHEGEN"	Лом	шт	1	3 162,5	--	3163	--		--	3163
					--	--	--	--	3163	--	
170	ТОО "SHEGEN"	Лопата железная,совковая (с черенком)	шт	1	4 969,64	--	4970	--		--	4970
					--	--	--	--	4970	--	
171	ТОО "SHEGEN"	Лопата железная,штыковая (с черенком)	шт	1	4 969,64	--	4970	--		--	4970
					--	--	--	--	4970	--	
172	ТОО "SHEGEN"	Ящик металлический для песка 1200x540x800	шт	1	28 914,29	--	28914	--		--	28914
					--	--	--	--	28914	--	
173	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,5	6 424	--	3212	--	3212	--	3469
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
		Ограждение,см.ГП-5									
174	У86-010602-0302 8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением потипоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками,с металлическими стойками тип ПМ -30.16	секция	6	90 408	7 726	542448	46356	325110	170838	770349
		НР - 91%, СП - 8%			28 497	2 792	170982	16752		57063	
175	У86-010605-0401 8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам(видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м,с металлическими стойками	комплект	1	126 353	221	126353	221	104728	19545	157570
		НР - 91%, СП - 8%			21 404	74	21404	74		11672	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								1000951
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		тенге				1316449	99079	830420	267873	1706376
		РАЗДЕЛ 8. н.п.Жылыбулак									
		Подраздел 1. Земляные массы,см.ГП-10									
		Вытесненный грунт /покрытия,тратуары и площадки/ выемка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Грунты 2 группы Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	14,88	87,49	87,49	1302	1301	--	331	1764
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,94	--	460		131	
		Избыток грунта /насыпь/									
177	Е11-010102-0374 1101-0102-0374 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	14,88	213,67	213,67	3179	3179	--	589	4069
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,97	--	818		301	
178	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояниеперевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 171,8	37	--	43357	--		--	46826
		СП - 8%			--	--	--	--		3469	
		Плодородный грунт /выемка/									
179	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Грунты 1 группы Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	12	74,86	74,86	898	899	--	229	1217
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,47	--	318		90	
		Избыток плодородного грунта /насыпь/									
180	Е11-010102-0373 1101-0102-0373 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	12	179,3	179,3	2152	2152	--	399	2755
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,13	--	554		204	
181	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояниеперевозки свыше 30 до 50 км	т·км	945	37	--	34965	--		--	37762
		СП - 8%			--	--	--	--		2797	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								94393
		Подраздел 2. Покрытие,см.ГП-6									
		Плиточное покрытие тратуаров Тип-1 S=0,8$м^2$									
182	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы Устройство	$м^3$ материалаоснования в плотном теле	0,08	6 480,78	1 700,56	518	136	359	67	631
		НР - 108%; СП - 8%			287,09	484,27	23	39		47	
183	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из брусчатки Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	0,8	2 510,89	223,62	2009	179	23	1755	4065
		НР - 94%; СП - 8%			2 258,82	74,68	1807	60		301	
184	С1255-102-0607 255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	0,8	2 052	--	1642	--	1642	--	1773
		СП - 8%			--	--	--	--		131	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
185	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	1,6		2 502,77 1 543,31	53,3 24,52	4004 2469	85 39	1450	2709 537	7250
186	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	$м^3$	0,0256		47 306 --	-- --	1211 --	-- --	1211	-- 97	1308
		Асфальтобетонное покрытие Тип-2 S=31										
187	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^3$ материала основания в плотном теле	3,1		8 994,5 287,09	1 639,36 464,63	27883 890	5082 1440	21911	2517 2432	32832
188	Е11-270403-101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройствопри укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	31		1 643,14 68,19	390,96 145,21	50937 2114	12120 4502	36703	7145 4647	62728
189	Е11-270602-303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхкрупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^2$.Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	31		2 235,51 45,32	230,47 48,91	69301 1405	7144 1516	60752	3155 5796	78252
189.1	102728 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,0968	3,0008	20 230				60706		
190	Е11-270602-403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	31		987,79 15,93	0,08 --	30621 494	2 --	30125	533 2492	33647
190.1	102728 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,048	1,488	20 230				30102		
191	Е11-270602-301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистыхАБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	31		2 117,51 45,32	238,98 47,72	65643 1405	7408 1479	56830	3115 5501	74259
191.1	102736 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,0976	3,0256	18 768				56784		
192	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	20		3 115,59 1 543,31	53,3 24,52	62312 30866	1066 490	30380	33865 7694	103871
193	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,86		47 306	--	40683	--	40683	--	43938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3255	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								444555
		Подраздел 3. МАФ,см.ГП-6									
		Противопожарный щит									
194	С1248-305-0102 248-305-0102 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОП 2 *СП - 8%*	шт	2	5 056 --	-- --	10112 --	-- --	10112	-- 809	10921
195	ТОО "SHEGEN"	Ведро пожарное	шт	2	4 337,14 --	-- --	8674 --	-- --	8674	-- --	8674
196	ТОО "SHEGEN"	Багор	шт	1	3 795 --	-- --	3795 --	-- --	3795	-- --	3795
197	ТОО "SHEGEN"	Топор	шт	1	4 156,43 --	-- --	4156 --	-- --	4156	-- --	4156
198	ТОО "SHEGEN"	Лом	шт	1	3 162,5 --	-- --	3163 --	-- --	3163	-- --	3163
199	ТОО "SHEGEN"	Лопата железная,совковая (с черенком)	шт	1	4 969,64 --	-- --	4970 --	-- --	4970	-- --	4970
200	ТОО "SHEGEN"	Лопата железная,штыковая (с черенком)	шт	1	4 969,64 --	-- --	4970 --	-- --	4970	-- --	4970
201	ТОО "SHEGEN"	Ящик металлический для песка 1200x540x800	шт	1	28 914,29 --	-- --	28914 --	-- --	28914	-- --	28914
202	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	$м^3$	0,5 *	6 424 --	-- --	3212 --	-- --	3212	-- 257	3469
		Ограждение,см.ГП-6									
203	У86-010602-0302 8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением потиноразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками,с металлическими стойками тип ПМ -30.16 *НР - 91%; СП - 8%*	секция	6	90 408 28 497	7 726 2 792	542448 170982	46356 16752	325110	170838 57063	770349
204	У86-010605-0401 8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам(видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м,с металлическими стойками *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	1	126 353 21 404	221 74	126353 21404	221 74	104728	19545 11672	157570
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								1000951
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1183384	87330	725231	246792	1539898
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								12955899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту:									12 955 899,0
		Временные здания и сооружения 1,3%									165 377,30
		Итого с временными 1,3%									13 121 276,30
		Дополнительные затраты при производстве смр связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									39 948,80
		Итго с зимними									13 161 225,10
		Непредвиденные затраты 2%									258 533,14
		Итого с непредвиденными затратами									13 419 758,24
		В текущих ценах на 2024 год К=1,075									13 916 522,49
		НДС 12%									1 669 982,70
		Итого с НДС									15 586 505,19
		Итого с понижающим коэфициентом 0,9800000									15 274 775,09

Место печати (при наличии)
Заказчик: Коммунальное Государственное Учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области" _____ Руководитель Джатканбаев К.Е.

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис" _____ Директор Салимов К.Д.

Начальник участка _____ Журавин В.В.

Место печати (при наличии)
Технадзор: ТОО "Бірлік Сапа" _____ Эксперт Кудертаев Е.

Место печати (при наличии)
Авторский надзор: ТОО "KazInternational Company" _____ Эксперт Джаназев А.О.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области", Республика Казахстан, Жамбылская область, Жуалынский район, с.им.Б.Момышулы, ул.Жамбыла, дом № 12** — **050140008868**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-СЕРВИС", Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, ул.А.Аскарова, дом №297** — **990840000677**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №83 от 15.08.2024, Доп.соглашение к договору №83/1 от 16.08.2024

Номер документа	Дата составления
00000000016	06.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство магистральной трассы газоснабжения Биликульского округа Жуалынского района Жамбылской области»		•	услуга	1	15 274 775,09	15 274 775,09	1 636 583,05
				Итого	1	x	15 274 775,09	1 636 583,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Салимов К.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / Джатканбаев К.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.12.2024

М.П.