Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Декларация о соответствии

«10» декабря 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Газ-Сервис», Жамбылская область, г.Тараз, ул.Асанбая Аскарова, 297**

наименование организации, № лицензии и дата получения, юридический адрес

в лице **Директора - Салимова Куаныша Дуйсенбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

действующего на основании договора **№83 от «15» августа 2024 года;**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство магистральной трассы газоснабжения Биликульского округа Жуалынского района Жамбылской области», находящийся по адресу: Биликульский округ, Жуалынский район, Жамбылская область**

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области», в лице Руководителя - Джатканбаева Кайрата Есенбекулы;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО «Energy Gaz Service», лицензия № 24034363 от 26.07.2019г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора - Джамансариевой Ерке-Айым Сериковны**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области» в 2023г;**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода	км	35,040	35,040	35,040	35,040

5. Технологические решения по объекту характеризуется следующими данными:
Выполнялись следующие виды работ:

№ п/п	Наименование	Объем работ	
		Ед. изм.	Кол-во
	Газоснабжение наружные сети высокого давления Р=0,3МПа (подземный) :		
1	*Земляные работы*		
1.1.	*Разработка траншеи механизированным способом*	*$м^3$*	*34 125*
1.2.	*Доработка траншеи вручную*	*$м^3$*	*225*
1.3.	*Засыпка траншеи механизированным способом*	*$м^3$*	*36 964,2*
1.4.	*Уплотнение пневматическими трамбовками*	*$м^3$*	*36 964,2*
2	*Подземный газопровод- Ø160х14,6 =12300,0м, Ø140х12,7 =15540,0 м Ø75х6,8 =5700,0 м Ø63х5,8=1500,0 м*	*м*	*22 752,3*
3	*Фитинги*	*шт*	*33*
4	*Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 75х6,8мм в футляре 125х11,4 методом ГНБ =100м.*	*шт*	*2*
5	*Устройство выхода из земли с прим. перехода "полиэтилен-сталь" ПЭ/Ст d160/DN 159х4,5*	*шт*	*12*
6	*Устройство выхода из земли с прим. перехода "полиэтилен-сталь" ПЭ/Ст d140/DN133*	*шт*	*20*
7	*Устройство выхода из земли с прим. перехода "полиэтилен-сталь" ПЭ/Ст d75/DN76*	*шт*	*10*
8	*Устройство выхода из земли с прим. перехода "полиэтилен-сталь" ПЭ/Ст d63/DN50*	*шт*	*4*
9	*Установка крана ПЭ 100 SDR 11 D63 с телескоп-им штоком под ковер -*	*шт*	*1*
10	*Установка крана ПЭ 100 SDR 11 D75 с телескоп-им штоком под ковер -*	*шт*	*2*
11	*Проход газопровода под кабелем, заключенном в футляре из швеллера 16,длиной L=3,0м*	*шт*	*9*
12	*Установка опознавательных знаков подземного газопровода*	*шт*	*112*
13	*Устройство контрольной трубки для линейного газопровода*	*шт*	*59*
14	*Вскрытие и восстановление гравийного покрытия*	*$м^2$*	*160*
15	*Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия-*	*$м^2$*	*4,8*
16	*Вывоз мусора*	*т*	*39,3504*
	Установка ГРПШ-13-2ВУ1 и ШУУРГ - 4+1шт		
1	*Монтаж рамы под ГРПШ-13-2ВУ1*	*шт*	*4*
2	*Опора под задвижку*	*шт*	*1*
3	*Обвязка ШУУРГ*	*шт*	*1*
4	*Рама под ШУУРГ*	*шт*	*1*
5	*Опора под газопровод Труба д108х5,0 из стойки Д108х5,0, Н=2,2м*	*шт*	*12*
6	*Опора под газопровод Труба д76х4,0 из стойки Д57х3,0, Н=2,2м*	*шт*	*4*

7	*Испытание и контроль*		
8	*Защита от коррозии*		

Устройство Молниеотвода для ГРПШ-13-2ВУ1 - 4шт

Устройство Молниеотвода для ШУУРГ-1шт.

Благоустройство территории на местах газорегуляторных пунктов

1	*Земляные работы*		
2	*Устройство плиточного покрытия*		
3	*Мафы*		
4	*Ограждения*		

Точка врезки от проложенного в подземном исполнений Ду160мм после крана, от высокого давления для н.п. Абдыкадыр, Карабулак, Жылыбулак и Дарбаза.

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего **551 650,415** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **441 312,378** тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **8 312,797** тысяч тенге;
7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **513 833 089,17** тысяч тенге, в том числе, стоимость строительно-монтажных работ **441 312,378** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **8312,797** тысяч тенге;
8. Объект построен согласно утверждённому проекту (проектно-сметной документации) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства автомобильных дорог и сооружений;
9. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август 2024г.
месяц, год
окончание работ: декабрь 2024г
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 месяц;
фактически, месяц: 3,5 месяца;
10. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
11. инженерные коммуникации т.е. газоснабжение, обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ЖПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *М.П.*

«QazaqGaz Aimaq» АҚ
Жамбыл өндірістік филиалы
Жуалы газ шаруашылығы
Жамбылский производственный филиал
АО «QazaqGaz Aimaq»
Жуалынского газового хозяйства

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство магистральной трассы газоснабжения Биликульского округа Жуалынского района Жамбылской области», готовым к приемке в эксплуатацию,**
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Салимов Куаныш Дуйсенбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*

ТОО "ГАЗ-СЕРВИС" ЖШС

Тігіліп, беттелген
Парақ саны 3
«10» 12 2024ж
колы