Форма 3

Заказчик : КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"

Технический надзор: ТОО"Фараб Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование и его адрес: Строительство сетей электроснабжения и установка трансформатора с/о Жаскешу,с.Рыскул ул.Уалиханова,Болашак с.Жаскешу ул.Мылтыкбаева,поселок Тюлькубас ул.Астана,с.Майтобе ул Исабек,Уалиханова Тюлькубасского района Туркестанской области

Договор №81 от 26.08.2021

СПРАВКА
о стоимости выполнененных работ за Август месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство сетей электроснабжения и установка трансформатора с/о Жаскешу,с.Рыскул ул.Уалиханова,Болашак с.Жаскешу ул.Мылтыкбаева,поселок Тюлькубас ул.Астана,с.Майтобе ул Исабек,Уалиханова Тюлькубасского района Туркестанской области	29 761 000	29 761 000	26 572 321	24 850 169	15 651 326	9 198 843				3 188 679	29 761 000
	29 761 000	29 761 000	26 572 321	24 850 169	15 651 326	9 198 843	0,00	0,00	0,00	3 188 679	29 761 000

Заказчик:

КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"

Руководитель _____ Нурдыбай А.С.

Технадзор:

ТОО"Фараб Құрылыс"

Директор _____ Акжігіт Т.А.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ Талипов Г.Ш.

Форма 2В

Заказчик :КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"

Технический надзор: ТОО"Фараб Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование стройки: **Строительство сетей электроснабжения и установка трансформатора с/о Жаскешу,с.Рыскул ул.Уалиханова,Болашак с.Жаскешу ул.Мылтыкбаева,поселок Тюлькубас ул.Астана,с.Майтобе ул Исабек,Уалиханова Тюлькубасского района Туркестанской области**

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент под КТПН-10/0,4 кВ. Смета 2-1-1									
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,8	1560,02	--	26208	--	--	18870	48685
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	26208	--		3606	
2	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,8	40,51	40,51	681	681	--	164	912
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,54	--	227		68	
3	1101-0107-1314 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,8	33,59	33,59	564	564	--	136	756
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,23	--	189		56	
4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	24	2040,82	141,90	48980	3406	39388	6896	60346
		НР - 94%; СП - 8%			257,74	47,93	6186	1150		4470	
5	1107-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Укладка	шт. сборных конструкций	20	6398,56	1273,56	127971	25471	11450	118492	266180
		НР - 118%; СП - 8%			4552,50	468,34	91050	9367		19717	
6	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /блоки ФБС 24.5.6т и ФБС 12.5.6т/	м3	10,21	33929,00	--	346415	--	346415	--	374128
		СП - 8%			--	--	--	--		27713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	10,21	-14545,00	--	-148504	--	-148504	--	-160385
		СП - 8%			--	--	--	--		-11880	
8	2102-0101-2408 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	10,21	13338,00	--	136181	--	136181	--	147075
		СП - 8%			--	--	--	--		10894	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные вставки. Устройство	м3	0,6	17612,11	1089,24	10567	654	9202	771	12246
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	711	136		907	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	83,6	854,37	21,09	71425	1763	47774	20551	99334
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	21888	210		7358	
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали накладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06174	229371,00	1275,00	14161	79	--	12845	29167
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	14083	33		2161	
12	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06174	223137,00	--	13776	--	13776	--	14879
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
13	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Детали накладные. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,06174	2947,37	507,39	182	31	17	92	296
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	134	--		22	
		Омостка									
14	1101-0105-0309 РСНБ РК 2015	Глиняная отмостка. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,5	246,38	241,57	2587	2536	--	535	3371
		НР - 72%; СП - 8%			4,81	65,91	51	692		250	
15	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	10,5	1629,00	--	17105	--	17105	--	18473
		СП - 8%			--	--	--	--		1368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				668299	35185	472804	179352	915463
							160310	12004	--	67812	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				668117				
	Материалы		Тенге				107814				
	Всего заработная плата		Тенге					172181			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13776				
	Местные материалы		Тенге				351196				
		Накладные расходы	Тенге				179259				
		Сметная прибыль	Тенге				67790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				915167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					172181			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				182				
	Материалы		Тенге				17				
	Всего заработная плата		Тенге					134			
		Накладные расходы	Тенге				92				
		Сметная прибыль	Тенге				22				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				296				
		Сметная заработная плата	Тенге					134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				915463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					172315			

РАЗДЕЛ 2. Установка КТПН-10/0,4 кВ. Смета 2-1-2

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН									
16	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**									
			шт.	**40**	**3020,42**	**172,86**	**120817**	**6914**	**79911**	**25702**	**158240**
		НР - 72%; СП - 8%			**849,80**	**42,63**	**33992**	**1705**		**11722**	
17	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
			м3 грунта	**45,9**	**1560,02**	**--**	**71605**	**--**	**--**	**51556**	**133013**
		НР - 72%; СП - 8%			**1560,02**	**--**	**71605**	**--**		**9853**	
18	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**									
			м	**255**	**539,41**	**25,46**	**137548**	**6492**	**87716**	**32435**	**183581**
		НР - 72%; СП - 8%			**169,96**	**6,70**	**43340**	**1708**		**13599**	
19	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**									
			м3 грунта	**45,9**	**741,63**	**--**	**34041**	**--**	**--**	**24509**	**63234**
		НР - 72%; СП - 8%			**741,63**	**--**	**34041**	**--**		**4684**	
		МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
20	**1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**									
			подстанция	**5**	**79987,94**	**41536,11**	**399940**	**207681**	**22969**	**173116**	**618900**
		НР - 72%; СП - 8%			**33858,00**	**14229,84**	**169290**	**71149**		**45844**	
21	**5108-0102-0410 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**									
			шт.	**3**	**1117635,00**	**--**	**3352905**	**--**		**--**	**3352905**
					--	**--**	**--**	**--**	**3352905**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85									
			шт.	3	791168,00	--	2373504	--		--	2373504
					--	--	--	--	2373504	--	
23	5108-0102-0407 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный									
			шт.	2	1111583,00	--	2223166	--		--	2223166
					--	--	--	--	2223166	--	
24	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85									
			шт.	2	624634,00	--	1249268	--		--	1249268
					--	--	--	--	1249268	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9962794	221087	190596	307318	10355811
							352268	74563	9198843	85702	
	Стоимость оборудования		Тенге				9198843				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9198843				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				658305				
	Материалы		Тенге				190596				
	Всего заработная плата		Тенге					321184			
		Накладные расходы	Тенге				231253				
		Сметная прибыль	Тенге				71165				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				960722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					321184			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				105646				
	Всего заработная плата		Тенге					105646			
		Накладные расходы	Тенге				76065				
		Сметная прибыль	Тенге				14537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				196248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					105646			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10355813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					426830			

РАЗДЕЛ 3. ВЛ-0,4 кВ. Смета 2-1-3

МОНТАЖ ОПОР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	87	6982,05	2974,90	607438	258816	58176	333704	1016434
		НР - 80%; СП - 8%			3338,46	1456,14	290446	126684		75291	
26	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	25	14068,87	6876,00	351722	171900	16717	197828	593513
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	163105	84180		43964	
27	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	11	21555,99	11068,30	237116	121751	7356	134117	400931
		НР - 80%; СП - 8%			9819,00	5421,54	108009	59637		29699	
28	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	170	27462,00	--	4668540	--	4668540	--	5042023
		СП - 8%			--	--	--	--		373483	
29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1038,53	854,37	21,09	887289	21907	593474	255297	1233992
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	271908	2605		91407	
		ПОДВЕС ПРОВОДА									
30	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	4,5039676	115562,07	23332,71	520488	105090	235571	177469	753793
		НР - 80%; СП - 8%			39926,46	9327,09	179827	42009		55837	
31	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	4,7066	892798,00	--	4202043	--	4202043	--	4538207
		СП - 8%			--	--	--	--		336163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11474636	679464	9781877	1098415	13578893
							1013295	315115	--	1005844	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4202043				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4202043				
		Сметная прибыль	Тенге				336163				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4538207				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7272593				
	Материалы		Тенге				911293				
	Всего заработная плата		Тенге					1328410			
	Местные материалы		Тенге				4668540				
		Накладные расходы	Тенге				1098414				
		Сметная прибыль	Тенге				669681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9040687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1085
		Сметная заработная плата	Тенге					1328410			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13578894				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13578894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1085
		Сметная заработная плата	Тенге					1328410			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24850169
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1525873				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					935736			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					401682			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10445277		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9198843		
		- Накладные расходы	Тенге							1585085	
		- Сметная прибыль	Тенге							1159358	

Итого	24 850 169
В том числе	
СМР	15 651 326
Оборудование	9 198 843
Временные здания и сооружения 2,4%	375 632
Всего:	**25 225 801**
В том числе СМР:	16 026 958
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9%	274 061
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 4 кв 2019г	**25 499 861**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**326 020**
Итого в текущих ценах на 2020год с К-1,049901	**27 114 619**
с понижающим К-0,98000	**26 572 321**
НДС 12%	**3 188 679**
Всего	**29 761 000**

Заказчик:

КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"

Руководитель _____ Нурлыбай А.С.

Технадзор:

ТОО"Фараб Құрылыс"

Директор _____ Акжігіт Т.А.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ Галипов Г.Ш.