Форма 3

Заказчик: КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"

Технический надзор: ТОО"Фараб Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование и его адрес: " Строительство сетей электроснабжения и установка трансформатора с/о Жаскешу, с. Рыскул ул. Уалиханова, Болашак, с.Жаскешу ул. Мылтыкбаева, поселок Тюлькубас ул. Астана, с. Майтобе ул. Исабек, Уалиханова Тюлькубасского района Туркестанской области"

Договор №81 от 25.08.2021

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за Ноябрь месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
" Строительство сетей электроснабжения и установка трансформатора с/о Жаскешу, с. Рыскул ул. Уалиханова, Болашак, с.Жаскешу ул. Мылтыкбаева, поселок Тюлькубас ул. Астана, с. Майтобе ул. Исабек, Уалиханова Тюлькубасского района Туркестанской области"	89 282 491,2	89 282 491,2	11 531 689	73 512 428	10 550 057					1 383 802,6	12 915 491,2
Всего к оплате	89 282 491,2	89 282 491,2	11 531 689	73 512 428	10 550 057	0	0,00	0,00	0,00	1 383 802,6	12 915 491,2

Заказчик:

КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"

Руководитель _____ Курыбан А.С.

Технадзор:

"ТОО"Фараб Құрылыс"

Директор _____ Акжігіт Т.А.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ Талипов Г.Ш.

Заказчик :КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района" **Форма 2В**

Технический надзор: ТОО"Фараб Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование стройки - " Строительство сетей электроснабжения и установка трансформатора с/о Жаскешу, с. Рыскул ул. Уалиханова, Болашак, с.Жаскешу ул. Мылтыкбаева, поселок Тюлькубас ул. Астана, с. Майтобе ул. Исабек, Уалиханова Тюлькубасского района Туркестанской области"

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. СМЕТА 2-1-4									
		ПОДВЕС ПРОВОДА									
1	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2541	254566,00	--	64685	--	64685	--	69860
		СП - 8%			--	--	--	--		5175	
		Изоляторы, линейная арматура и электрооборудование									
2	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	10	5036,87	963,05	50369	9631	3118	29498	86256
		НР - 72%; СП - 8%			3762,00	334,95	37620	3350		6389	
3	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	28685,00	--	286850	--	286850	--	309798
		СП - 8%			--	--	--	--		22948	
4	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	3634,00	--	109020	--	109020	--	117742
		СП - 8%			--	--	--	--		8722	
5	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015 прим.	Искровой промежуток SDI20.3	шт.	30	13294,00	--	398820	--	398820	--	430726
		СП - 8%			--	--	--	--		31906	
6	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	125	799,00	--	99875	--	99875	--	107865
		СП - 8%			--	--	--	--		7990	
7	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	125	412,00	--	51500	--	51500	--	55620
		СП - 8%			--	--	--	--		4120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	110	12306,00	--	1353660	--	1353660	--	1461953
		СП - 8%			--	--	--	--		108293	
9	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	220	20579,00	--	4527380	--	4527380	--	4889570
		СП - 8%			--	--	--	--		362190	
10	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	702,00	--	37908	--	37908	--	40941
		СП - 8%			--	--	--	--		3033	
11	2404-0109-1302 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	54	19427,00	--	1049058	--	1049058	--	1132983
		СП - 8%			--	--	--	--		83925	
12	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	13138,00	--	709452	--	709452	--	766208
		СП - 8%			--	--	--	--		56756	
13	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	3787,00	--	56805	--	56805	--	61349
		СП - 8%			--	--	--	--		4544	
14	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,4882	6461,73	--	3155	--	--	2524	6133
		НР - 80%; СП - 8%			6461,73	--	3155	--		454	
15	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	1,504152	4959,45	--	7460	--	--	5968	14502
		НР - 80%; СП - 8%			4959,45	--	7460	--		1074	
		Стальные конструкции									
16	2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	Оголовок /ОГs54, ОГs58/	т	0,65469	337240,00	--	220788	--	220788	--	238451
		СП - 8%			--	--	--	--		17663	
17	2404-0207-1910 РСНБ РК 2015	Траверсы /ТМ73, ТМs60/	шт.	26	2212,00	--	57512	--	57512	--	62113
		СП - 8%			--	--	--	--		4601	
18	2404-0207-3943 РСНБ РК 2015 прим.	Накладка ОГ52	шт.	13	1530,00	--	19890	--	19890	--	21481
		СП - 8%			--	--	--	--		1591	
19	2106-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Хомут (Х51)	т	0,0468	698953,00	--	32711	--	32711	--	35328
		СП - 8%			--	--	--	--		2617	
20	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Детали крепления /крепление подкоса У52, крепление изолятора Kisl/	т	0,2726	609040,00	--	166024	--	166024	--	179306
		СП - 8%			--	--	--	--		13282	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП21	т	0,1364	221225,00	--	30175	--	30175	--	32589
		СП - 8%			--	--	--	--		2414	
22	2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001953	617053,00	--	1205	--	1205	--	1302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР									
23	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	106,936	2999,44	1405,48	320748	150296	118962	75521	427970
		НР - 80%; СП - 8%			481,50	401,28	51490	42911		31702	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9655050	159927	9395398	113511	10550046
	Стоимость монтажных работ		Тенге				99724	46261	--	781485	
	Материалы		Тенге				2517772				
	Всего заработная плата		Тенге				3118				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					40970			
		Накладные расходы	Тенге				2467403				
		Сметная прибыль	Тенге				29498				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				203782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2751052				
		Сметная заработная плата	Тенге								32
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					40970			
	Материалы		Тенге				6938542				
	Всего заработная плата		Тенге				118962				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					105015			
		Накладные расходы	Тенге				6607180				
		Сметная прибыль	Тенге				84012				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				561804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7584359				
		Сметная заработная плата	Тенге								93
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					105015			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				198735				
		Сметная прибыль	Тенге				198735				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15899				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				214634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10550045				
		Сметная заработная плата	Тенге								126
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					145985			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									10550057
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				99724				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					159927			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46261			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9395398		
		- Накладные расходы	Тенге							113511	
		- Сметная прибыль	Тенге							781485	

Итого 10 550 057

В том числе

СМР 10 550 057

Оборудование

Временные здания и сооружения 2,4% 253 201

Всего: 10 803 258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе СМР:					10 803 258				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9%					184 736				
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах 4 кв 2019г					10 987 994				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					219 760				
		Итого в текущих ценах на 2020год с К-1,049901					11 767 032				
		с понижающим К-0,98000					11 531 688,6				
		НДС 12%					1 383 802,6				
		Всего					12 915 491,2				

Заказчик:	Технадзор:	Подрядчик :
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	ТОО "Жарабек Құрылыс"	ТОО "Vek-Stroy-Com"
Зам. руководителя _____ Мусралиев А.А.	Инженер-инспектор _____ Тілеубек Е	Директор _____ Талипов Г.Ш.