Форма 3

Заказчик : КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"

Технический надзор: ТОО"ФАРАБ ҚҰРЫЛЫС"

Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование и его адрес: Строительство сетей электроснабжения и установка трансформатора с/о Жаскешу, с. Рыскул ул. Уалиханова, Болашак, с.Жаскешу ул. Мылтыкбаева, поселок Тюлькубас ул. Астана, с. Майтобеул. Исабек, Уалиханова Тюлькубасского района Туркестанской области»

Договор №81 от 26.08.2021

СПРАВКА
о стоимости выполнененных работ за Сентябрь месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство сетей электроснабжения и установка трансформатора с/о Жаскешу, с. Рыскул ул. Уалиханова, Болашак, с.Жаскешу ул. Мылтыкбаева, поселок Тюлькубас ул. Астана, с. Майтобеул. Исабек, Уалиханова Тюлькубасского района Туркестанской области»	54 761 000	54 761 000	22 321 429	45 271 492	20 421 323					2 678 571	25 000 000
Всего к оплате	54 761 000	54 761 000	22 321 429	45 271 492	20 421 323	0	0,00	0,00	0,00	2 678 571	25 000 000

Заказчик:

КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"

Руководитель _____ Нурлыбай А.С.

Технадзор:

ТОО"ФАРАБ ҚҰРЫЛЫС"

Директор _____ Акжігіт Т.А.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ Талипов Г.Ш.

Заказчик :КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района" **Форма 2В**

Технический надзор: ТОО «ФАРАБ ҚҰРЫЛЫС»

Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения и установка трансформатора с/о Жаскешу, с. Рыскул ул. Уалиханова, Болашак, с.Жаскешу ул. Мылтыкбаева, поселок Тюлькубас ул. Астана, с. Майтобеул. Исабек, Уалиханова Тюлькубасского района Туркестанской области»

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-0,4 кВ. СМЕТА 2-1-3									
		ПОДВЕС ПРОВОДА									
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,275032	115562,07	23332,71	262907	53083	118990	89643	380754
		НР - 80%; СП - 8%			39926,46	9327,09	90834	21219		28204	
2	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	2,377455	892798,00	--	2122587	--	2122587	--	2292394
		СП - 8%			--	--	--	--		169807	
3	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	ответвление	96	1887,96	424,92	181244	40792	--	126808	332696
		НР - 80%; СП - 8%			1463,04	188,10	140452	18058		24644	
4	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	2,675	158655,00	--	424402	--	424402	--	458354
		СП - 8%			--	--	--	--		33952	
		Изоляторы, линейная арматура и электрооборудование									
5	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	96	30508,90	1027,96	2928855	98684	2580187	201036	3380281
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	304,50	249984	29232		250391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2307-0506-0160 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-НП03-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	96	2585,00	--	248160	--	248160	--	268013
		СП - 8%			--	--	--	--		19853	
7	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	96	551,60	87,55	52953	8405	2051	32703	92508
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	30,45	42497	2923		6852	
8	2307-0501-0802 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	96	3539,00	--	339744	--	339744	--	366924
		СП - 8%			--	--	--	--		27180	
9	1308-0303-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	81	59982,54	102,75	4858586	8323	4504231	250919	5518265
		НР - 72%; СП - 8%			4272,00	30,45	346032	2466		408760	
10	2404-0207-5412 РСНБ РК 2015	Рубильник однофазный SZ50.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	81	45678,00	--	3699918	--	3699918	--	3995911
		СП - 8%			--	--	--	--		295993	
11	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	92	3025,00	--	278300	--	278300	--	300564
		СП - 8%			--	--	--	--		22264	
12	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	142	2815,00	--	399730	--	399730	--	431708
		СП - 8%			--	--	--	--		31978	
13	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	131	1928,00	--	252568	--	252568	--	272773
		СП - 8%			--	--	--	--		20205	
14	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	131	2182,00	--	285842	--	285842	--	308709
		СП - 8%			--	--	--	--		22867	
15	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированныемедные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0655	535574,00	--	35080	--	35080	--	37887
		СП - 8%			--	--	--	--		2806	
16	2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	89	2394,00	--	213066	--	213066	--	230111
		СП - 8%			--	--	--	--		17045	
17	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	171	1845,00	--	315495	--	315495	--	340735
		СП - 8%			--	--	--	--		25240	
18	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	243	153,00	--	37179	--	37179	--	40153
		СП - 8%			--	--	--	--		2974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	м	344	410,00 --	--	141040 --	--	141040	-- 11283	152323
20	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	161	1254,00 --	--	201894 --	--	201894	-- 16152	218046
21	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	329	1912,00 --	--	629048 --	--	629048	-- 50324	679372
22	2404-0207-4914 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	32	2916,00 --	--	93312 --	--	93312	-- 7465	100777
23	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	40	799,00 --	--	31960 --	--	31960	-- 2557	34517
24	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	30	3139,00 --	--	94170 --	--	94170	-- 7534	101704
25	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	24	2951,00 --	--	70824 --	--	70824	-- 5666	76490
26	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	**Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную** *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,970008	4959,45 4959,45	--	4811 4811	--	--	3849 693	9352
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**18203675** **874610**	**209287** **73899**	**17119778** --	**704958** **1512689**	**20421321**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				11010367				
		Материалы	Тенге				7086469				
		Всего заработная плата	Тенге					673135			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3169973				
		Накладные расходы	Тенге				484657				
		Сметная прибыль	Тенге				919602				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				12414626				490
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					673135			
		Сметная заработная плата	Тенге				7193308				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				118991				
		Материалы	Тенге					275374			
		Всего заработная плата	Тенге				6744346				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				220299				
		Накладные расходы	Тенге				593089				
		Сметная прибыль	Тенге				8006696				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								236
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					275374			
		Сметная заработная плата	Тенге				20421322				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								726
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					948508			
		Сметная заработная плата	Тенге								20421323
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				874610				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					209287			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					73899			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17119778		
		- Накладные расходы	Тенге							704958	
		- Сметная прибыль	Тенге							1512689	

Итого	20 421 323
В том числе	
СМР	20 421 323
Оборудование	
Временные здания и сооружения 2,4%	490 112
Всего:	**20 911 435**
В том числе СМР:	20 911 435
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9%	357 586
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 4 кв 2019г	**21 269 020**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**425 380**
Итого в текущих ценах на 2020год с К-1,049901	**22 776 973**
с понижающим К-0,98000	**22 321 429**
НДС 12%	**2 678 571**
Всего	**25 000 000**

Заказчик:

КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Толькубасского района"

Руководитель _____ Нурлыбай А.С.

Технадзор:

ТОО"ФАРАБ КҰРЫЛЫС"

Директор _____ Акжігіт Т.А.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ Талипов Г.І