форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Инженер: ТОО "NK-Temir проект"

Авторский надзор: ТОО "Казыгурт-Проект"

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр Turkistan"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания Шардаринского РОВД ДВД ЮКО»

ДОГОВОР: № 45 от 05 июня 2020г.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за август месяц 2020 года

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполных работ в тенге			
		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	«Капитальный ремонт здания Шардаринского РОВД ДВД ЮКО»	26 098 214	29 230 000	26 098 214	29 230 000
2	Выплачен аванс согласно договора				6 000 000
3	Сумма к оплате:	26 098 214	29 230 000	26 098 214	23 230 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Махашев А.

Инженер:
Директор
ТОО "NK-Temir проект"

Турманова Ж.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Казыгурт-Проект"

Ермекбаев С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строй-Центр Turkistan"

Баймагамбетов М.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **ТОО "NK-Temir проект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт здания Шардаринского РОВД ДВД ЮКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45** от **05.06.2020**

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2020 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		смета № 2-1-1 Ремонтно-строительные работы						
	Раздел 2 Проемы							
8	**11-100501-0106**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов		**83,16**	**1901,03**	**158090**	**59,8**
								33973
	01-01О102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,8165	67,90014	770,89	52344	
	01-01О102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	5,5634		4467	
		Итого по заработной плате					**56811**	
	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	83,16	–	–	

	21-1О0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,69	57,3804	982,74	56390	
	21-1З0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1	шт.	3,89	323,4924	24,49	7922	
	21-1З0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	46,5696	108,14	5036	
	21-1З0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	129,7296	80,69	10468	
	21-1З0809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	202,9104	48,98	9939	
	21-1З0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	665,28	9,87	6566	
		Итого по материалам					**96321**	
	31-05О602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	2,594592	1418,26	3680	
						751,25	1949	
	33-01О201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2,968812	1788,94	5311	
						848,17	2518	
	34-03О302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	15,983352	15,1	241	
	34-03О302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	10,370052	18,64	193	
		Итого по эксплуатации машин					**9425**	
9	**11-10О501-0105**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов		**5,4**	**2525,93**	**13640**	**59,8**
								2942
	01-01О102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,1121	6,00534	770,89	4629	
	01-01О102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,36126		291	
		Итого по заработной плате					**4920**	

	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	5,4	–	–	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,92	4,968	982,74	4882	
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1	шт.	6,12	33,048	24,49	809	
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	3,834	108,14	415	
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	11,556	80,69	932	
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	18,738	48,98	918	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	43,2	9,87	426	
		Итого по материалам					**8382**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,16848	1418,26	239	
						751,25	127	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,19278	1788,94	345	
						848,17	164	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	1,63242	15,1	25	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	1,05948	18,64	20	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**629**	
10	**11-100501-0101**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов		**0,36**	**2652,78**	**955**	**59,8**
								241
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,3822	0,49759	770,89	384	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,02372		19	
		Итого по заработной плате					**403**	
	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	0,36	–	–	

	21-10О502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,92	0,3312	982,74	325	
	21-13О207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1	шт.	3,06	1,1016	24,49	27	
	21-13О809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,2556	108,14	28	
	21-13О809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	0,7704	80,69	62	
	21-13О809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	1,2492	48,98	61	
	21-13О816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2,88	9,87	28	
		Итого по материалам					**531**	
	31-05О602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,010872	1418,26	15	
						751,25	8	
	33-01О201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,012852	1788,94	23	
						848,17	11	
	34-03О302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,054432	15,1	1	
	34-03О302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,035316	18,64	1	
		Итого по эксплуатации машин					**40**	
11	**21-09О201-0302**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 / ОК-1, ОК-2 /**	м2		**83,16**	**15501,64**	**1289116**	–

12	21-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 / ОК-4 /	м2		1,62	17736,46	28733	–
13	21-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 / ОК-5 /	м2		0,36	11626,66	4186	–
	2.2 Двери							
20	21-090102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92 / Д-1, Д-2, Д-3 /	м2		60,522	8488,6	513747	–
21	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 / Д-5 /	м2		1,911	42839,05	81865	–
22	21-090402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 / Д-4 /	м2		4,839	22502,89	108895	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					**2 199 227**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					37 156	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 236 383	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					80 510	
		Итого, тенге					2 316 893	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					185 351	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**2 502 244**	
	Раздел 3 Полы							
	3.1 Первый этаж							

33	**11-110101-3302**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия		**76,9**	**4141,99**	**318519**	**60,9**
								———
								21848
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,601	46,2169	751,25	34720	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	1,43034		1156	
		Итого по заработной плате					**35876**	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,262	20,1478	196,55	3960	
	22-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем	м3	0,0371	2,85299	97217,84	277362	
		Итого по материалам					**281322**	
	31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	2,0763	59,42	123	
						———	———	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,58444	1418,26	829	
						———	———	
						751,25	439	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	0,8459	1788,94	1513	
						———	———	
						848,17	717	
	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	0,6921	16,78	12	
						———	———	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**2477**	
34	**11-150403-0103**	**Полы. Окраска простая масляными составами по дереву**	шиваемой поверхности		**76,9**	**205,23**	**15782**	**54,8**
								———
								7099
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,218	16,7642	770,89	12923	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,03845		32	
		Итого по заработной плате					**12955**	
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000004	0,0003076	1439,63	0	

	21-13О803-1001	Ветошь	кг	0,0034	0,26146	84,66	22	
	22-04О201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к	кг	0,195	14,9955	–	–	
	22-04О301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05	3,845	–	–	
	22-04О603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,097	7,4593	371,48	2771	
		Итого по материалам					**2793**	
	31-05О602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00769	1418,26	11	
						751,25	6	
	33-01О201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,03076	1788,94	55	
						848,17	26	
		Итого по эксплуатации машин					**66**	
35	**11-11О101-1201**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола		**76,9**	**1162,89**	**89426**	**60,9**
								15973
	01-01О102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,447	34,3743	751,25	25824	
	01-01О102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	0,47678		404	
		Итого по заработной плате					**26228**	
	21-02О401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0028	0,21532	12461,31	2683	
	21-03О101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полноте	1000шт.	0,0051	0,39219	22478,44	8816	
	21-07О203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ц	м3	0,0024	0,18456	26033,88	4805	
	21-10О401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	17,687	215,22	3807	
	21-13О209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,016	1,2304	196,55	242	
	21-13О703-1405	Вода техническая	м3	0,0007	0,05383	28	2	

	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта I	т	0,000034	0,0026146	187968,66	491	
	22-060204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение	м3	0,0118	0,90742	45982,07	41725	
		Итого по материалам					**62571**	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,10766	3393,6	365	
						———	———	
						848,17	91	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,36912	1788,94	660	
						———	———	
						848,17	313	
	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,34605	16,78	6	
						———	———	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**1031**	
36	**11-110101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		**109,4**	**2843,49**	**311078**	**60,9**
								———
								55954
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,06	115,964	770,89	89395	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	3,21636		2484	
		Итого по заработной плате					**91879**	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,013	1,4222	15103,14	21480	
	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	3,34764	1253,07	4195	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	4,2119	28	118	
	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазур	м2	1,02	111,588	1706,6	190436	
		Итого по материалам					**216229**	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,39384	3393,6	1337	

						———	———	
						848,17	334	
	31-05О602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2,5162	1418,26	3569	
						———	———	
						751,25	1890	
	33-01О201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,30632	1788,94	548	
						———	———	
						848,17	260	
		Итого по эксплуатации машин					**5454**	
37	**11-11О101-3602**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия		**86,1**	**3296,43**	**283823**	**60,9**
								———
								15027
	01-01О102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,382	32,8902	732,25	24084	
	01-01О102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,73185		591	
		Итого по заработной плате					**24675**	
	21-10О501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	43,05	547,74	23580	
	21-13О803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,4305	84,66	36	
	22-06О101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерчески	м2	1,02	87,822	2675,03	234926	
		Итого по материалам					**258542**	
	31-05О602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,30135	1418,26	427	
						———	———	
						751,25	226	
	33-01О201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,4305	1788,94	770	
						———	———	
						848,17	365	
		Итого по эксплуатации машин					**1197**	
38	**11-11О101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия		**56,5**	**893,93**	**50507**	**60,9**
								———
								9495

	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,361	20,3965	699,94	14276	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,6046		1315	
		Итого по заработной плате					**15591**	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,7289	3298,04	5702	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,7289	15392,4	26612	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,9775	28	55	
		Итого по материалам					**32369**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	2,2374	13,05	29	
						———	———	
						–	–	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,678	3393,6	2301	
						———	———	
						848,17	575	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,46895	1418,26	665	
						———	———	
						751,25	352	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,0081	0,45765	1894,55	867	
						———	———	
						848,17	388	
		Итого по эксплуатации машин					**3862**	
39	**11-110101-1502**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-1,000; ктрр2=2; ктрм2=2; кзпр2=2; кэкс2=2; кзпм2=2; кмат2=2;**	м2 покрытия		**-56,5**	**177,19**	**-10011**	**60,9**
								———
								-599
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0208	-1,1752	699,94	-823	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	-0,2147		-161	
		Итого по заработной плате					**-984**	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	-0,5763	15392,4	-8871	

		Итого по материалам					**-8871**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	-0,9153	13,05	-12	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	-0,2147	1418,26	-305	
						751,25	-161	
		Итого по эксплуатации машин					**-317**	
	3.2 Второй этаж							
40	**11-110101-3302**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия		**78,2**	**4141,98**	**323903**	**60,9**
								22218
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,601	46,9982	751,25	35307	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	1,45452		1176	
		Итого по заработной плате					**36483**	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,262	20,4884	196,55	4027	
	22-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем	м3	0,0371	2,90122	97217,84	282050	
		Итого по материалам					**286077**	
	31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	2,1114	59,42	125	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,59432	1418,26	843	
						751,25	446	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	0,8602	1788,94	1539	
						848,17	730	
	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	0,7038	16,78	12	
						–	–	

		Итого по эксплуатации машин					**2519**	
41	**11-150403-0103**	**Полы. Окраска простая масляными составами по дереву**	шиваемой поверхности		**78,2**	**205,24**	**16050**	**54,8**
								7220
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,218	17,0476	770,89	13142	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0391		33	
		Итого по заработной плате					**13175**	
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000004	0,0003128	1439,63	0	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0034	0,26588	84,66	23	
	22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к	кг	0,195	15,249	–	–	
	22-040301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05	3,91	–	–	
	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,097	7,5854	371,48	2818	
		Итого по материалам					**2841**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00782	1418,26	11	
						751,25	6	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,03128	1788,94	56	
						848,17	27	
		Итого по эксплуатации машин					**67**	
42	**11-110101-1201**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола		**78,2**	**1162,89**	**90938**	**60,9**
								16243
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,447	34,9554	751,25	26260	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	0,48484		411	
		Итого по заработной плате					**26671**	

	21-02О401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0028	0,21896	12461,31	2729	
	21-03О101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полноте	1000шт.	0,0051	0,39882	22478,44	8965	
	21-07О203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ц	м3	0,0024	0,18768	26033,88	4886	
	21-10О401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	17,986	215,22	3871	
	21-13О209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,016	1,2512	196,55	246	
	21-13О703-1405	Вода техническая	м3	0,0007	0,05474	28	2	
	21-13О704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта Г	т	0,000034	0,0026588	187968,66	500	
	22-06О204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение	м3	0,0118	0,92276	45982,07	42430	
		Итого по материалам					**63629**	
	31-05О501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,10948	3393,6	372	
						848,17	93	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,37536	1788,94	671	
						848,17	318	
	34-03О102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,3519	16,78	6	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**1049**	
43	**11-110101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		**76,1**	**2843,5**	**216390**	**60,9**
								38923
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,06	80,666	770,89	62185	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,23734		1728	

		Итого по заработной плате					**63913**	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,013	0,9893	15103,14	14942	
	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	2,32866	1253,07	2918	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	2,92985	28	82	
	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазур	м2	1,02	77,622	1706,6	132470	
		Итого по материалам					**150412**	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,27396	3393,6	930	
						848,17	232	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,7503	1418,26	2482	
						751,25	1315	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,21308	1788,94	381	
						848,17	181	
		Итого по эксплуатации машин					**3793**	
44	**11-110101-3602**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия		**158,7**	**3296,45**	**523147**	**60,9**
								27698
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,382	60,6234	732,25	44391	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,34895		1090	
		Итого по заработной плате					**45481**	
	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	79,35	547,74	43463	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,7935	84,66	67	
	22-060101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерчески	м2	1,02	161,874	2675,03	433018	
		Итого по материалам					**476548**	

	31-05О602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,55545	1418,26	788	
						———	———	
						751,25	417	
	33-01О201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,7935	1788,94	1420	
						———	———	
						848,17	673	
		Итого по эксплуатации машин					**2208**	
45	**11-11О101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия		**14,4**	**893,96**	**12873**	**60,9**
								———
								2421
	01-01О102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,361	5,1984	699,94	3639	
	01-01О102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,40896		336	
		Итого по заработной плате					**3975**	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,44064	3298,04	1453	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,44064	15392,4	6783	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,504	28	14	
		Итого по материалам					**8250**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,57024	13,05	7	
						———	———	
						–	–	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,1728	3393,6	586	
						———	———	
						848,17	147	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,11952	1418,26	170	
						———	———	
						751,25	90	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,0081	0,11664	1894,55	221	
						———	———	
						848,17	99	
		Итого по эксплуатации машин					**984**	

46	**11-110101-1502**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-1,000; ктрр2=2; ктрм2=2; кзпр2=2; кэкс2=2; кзпм2=2; кмат2=2;**	м2 покрытия		**-14,4**	**177,22**	**-2552**	**60,9**
								———
								-153
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0208	-0,29952	699,94	-210	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	-0,05472		-41	
		Итого по заработной плате					**-251**	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	-0,14688	15392,4	-2261	
		Итого по материалам					**-2261**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	-0,23328	13,05	-3	
						———	———	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	-0,05472	1418,26	-78	
						———	———	
						751,25	-41	
		Итого по эксплуатации машин					**-81**	
	3.3 Подвал							
47	**11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия		**50,4**	**893,91**	**45053**	**60,9**
								———
								8470
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,361	18,1944	699,94	12735	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,43136		1173	
		Итого по заработной плате					**13908**	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,54224	3298,04	5086	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,54224	15392,4	23739	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,764	28	49	

							28874	
		Итого по материалам						
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	1,99584	13,05	26	
						———	———	
						–	–	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,6048	3393,6	2052	
						———	———	
						848,17	513	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,41832	1418,26	593	
						———	———	
						751,25	314	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,0081	0,40824	1894,55	773	
						———	———	
						848,17	346	
		Итого по эксплуатации машин					**3444**	
48	**11-110101-1502**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-1,000; ктрр2=2; ктрм2=2; кзпр2=2; кэкс2=2; кзпм2=2; кмат2=2;**	м2 покрытия		**-50,4**	**177,18**	**-8930**	**60,9**
								———
								-535
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0208	-1,04832	699,94	-734	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	-0,19152		-144	
		Итого по заработной плате					**-878**	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	-0,51408	15392,4	-7913	
							-7913	
		Итого по материалам						
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	-0,81648	13,05	-11	
						———	———	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	-0,19152	1418,26	-272	
						———	———	
						751,25	-144	
		Итого по эксплуатации машин					**-283**	

		Итого прямые затраты по разделу 3					**2 275 996**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					397 114	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 470	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 583	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 851 412	
		Накладные расходы I уровня, тенге					247 302	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 523 298	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					90 839	
		Итого, тенге					2 614 137	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					209 131	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**2 823 268**	
	Раздел 4 Внутренняя отделка							
49	**11-150203-0504**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм / ВЫРАВНИВАНИЕ МАТЕРИАЛОМ АЛИНЕКС /**	гуриваемой поверхности		**698,2**	**894,25**	**624364**	**54,8**
								154499
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,45	314,19	860,83	270464	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	15,22076		11468	
		Итого по заработной плате					**281932**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	5,16668	28	145	
	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренни	кг	0	0	187,88	–	
	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1	кг	11,31	7896,642	43,03	339793	
		Итого по материалам					**339938**	
	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	13,6149	807,59	10995	
						751,25	10228	

	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,3491	3393,6	1185	
						———	———	
						848,17	296	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,25676	1418,26	1782	
						———	———	
						751,25	944	
		Итого по эксплуатации машин					**13962**	
50	**11-150405-0104**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза**	шиваемой поверхности		**883,9**	**529,62**	**468134**	**54,8**
								———
								188207
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,49	433,111	789,89	342110	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	1,59102		1333	
		Итого по заработной плате					**343443**	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	2,74009	84,66	232	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость	м2	0,0084	7,42476	162,18	1204	
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	486,145	83,36	40525	
	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОС	т	0,00069	0,609891	133272,83	81282	
		Итого по материалам					**123243**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,17678	1418,26	251	
						———	———	
						751,25	133	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	1,41424	1788,94	2530	
						———	———	
						848,17	1200	
		Итого по эксплуатации машин					**2781**	
51	**11-150401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	шиваемой поверхности		**42,1**	**73,06**	**3076**	**54,8**
								———
								1533

	01-01О102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,092	3,8732	719,58	2787	
	01-01О102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,01263		10	
		Итого по заработной плате					**2797**	
	21-01О501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000004	0,0001684	1439,63	0	
	21-13О102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,00017	0,007157	21885,39	157	
	21-13О803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,00421	84,66	0	
	21-13О812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость	м2	0,008	0,3368	162,18	55	
	22-040203-9901	Краски сухие	кг	0,005	0,2105	–	–	
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,6736	83,36	56	
		Итого по материалам					**268**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00421	1418,26	6	
						751,25	3	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00842	1788,94	15	
						848,17	7	
		Итого по эксплуатации машин					**21**	
52	**11-150203-0203**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	туриваемой поверхности		**1491,1**	**997,99**	**1488108**	**54,8**
								534997
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,74	1103,414	828,53	914212	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	82,60694		62059	
		Итого по заработной плате					**976271**	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,0187	27,88357	17525,31	488668	

	21-05О308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейкам	м2	0,0554	82,60694	–	–	
	21-13О103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,089466	19878,83	1778	
	21-13О209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм	кг	0,0012	1,78932	279,42	500	
		Итого по материалам					**490946**	
	31-03О205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	70,0817	930,14	65186	
						———	———	
						751,25	52649	
	31-05О602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	12,52524	1418,26	17764	
						———	———	
						751,25	9410	
		Итого по эксплуатации машин					**82950**	
53	**11-15О203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	гуриваемой поверхности		**273,4**	**573,91**	**156907**	**54,8**
								———
								83898
	01-01О102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,65	177,71	800,02	142172	
	01-01О102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	14,54488		10926	
		Итого по заработной плате					**153098**	
	21-02О499-9901	Растворы	м3	0,0151	4,12834	–	–	
	21-05О308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейкам	м2	0,0277	7,57318	–	–	
	21-13О103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,016404	19878,83	326	
	21-13О209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм	кг	0,0007	0,19138	279,42	53	
		Итого по материалам					**379**	
	31-03О205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	12,8498	930,14	11952	
						———	———	
						751,25	9653	

	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	1,69508	1418,26	2404	
						———	———	
						751,25	1273	
		Итого по эксплуатации машин					**14356**	
54	**11-150405-0103**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	шиваемой поверхности		**2982,2**	**439,12**	**1309557**	**54,8**
								———
								505766
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,39	1163,058	789,89	918688	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	5,06974		4242	
		Итого по заработной плате					**922930**	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	9,24482	84,66	783	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость	м2	0,0084	25,05048	162,18	4063	
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	1520,922	83,36	126784	
	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОС	т	0,00063	1,878786	133272,83	250391	
		Итого по материалам					**382021**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,59644	1418,26	846	
						———	———	
						751,25	448	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	4,4733	1788,94	8002	
						———	———	
						848,17	3794	
		Итого по эксплуатации машин					**8848**	
55	**11-150401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	шиваемой поверхности		**273,4**	**73,07**	**19977**	**54,8**
								———
								9955
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,092	25,1528	719,58	18099	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,08202		67	
		Итого по заработной плате					**18166**	
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000004	0,0010936	1439,63	2	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,00017	0,046478	21885,39	1017	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,02734	84,66	2	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость	м2	0,008	2,1872	162,18	355	
	22-040203-9901	Краски сухие	кг	0,005	1,367	–	–	
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	4,3744	83,36	365	
		Итого по материалам					**1741**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,02734	1418,26	39	
						751,25	21	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,05468	1788,94	98	
						848,17	46	
		Итого по эксплуатации машин					**137**	
	4.1 Гаражи							
56	**11-150203-0203**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	туриваемой поверхности		**385**	**997,99**	**384227**	**54,8**
								138135
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,74	284,9	828,53	236048	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	21,329		16024	
		Итого по заработной плате					**252072**	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,0187	7,1995	17525,31	126173	

	21-050308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейкам	м2	0,0554	21,329	–	–	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,0231	19878,83	459	
	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм	кг	0,0012	0,462	279,42	129	
		Итого по материалам					**126761**	
	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	18,095	930,14	16831	
						751,25	13594	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	3,234	1418,26	4587	
						751,25	2430	
		Итого по эксплуатации машин					**21418**	
57	**11-150212-0209**	**Потолки. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм / ЗАДЕЛКА ШВОВ ПОТОЛКА МАТ-ОМ АЛИНЕКС /**	лываемой поверхности		**174**	**2170,78**	**377716**	**54,8**
								32523
	01-010102-0148	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,80)	чел-ч	0,3561	61,9614	950,78	58912	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,522		436	
		Итого по заработной плате					**59348**	
	21-020402-1001	Минеральный или полиминеральный декоративны	кг	2,4	417,6	716,04	299018	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00054	0,09396	28	3	
	21-130816-3530	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,16	27,84	677,28	18855	
		Итого по материалам					**317876**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,0696	1418,26	99	
						751,25	52	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,4524	1788,94	809	

						———	———	
						848,17	384	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0089	1,5486	12,64	20	
						———	———	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**928**	
		Итого прямые затраты по разделу 4					**4 832 066**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 903 492	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					145 401	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					106 565	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 783 173	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 649 513	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					6 481 579	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					233 337	
		Итого, тенге					6 714 916	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					537 193	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**7 252 109**	
	Раздел 6 Кровля							
60	**11-090305-0302**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж**	т конструкций		**0,4457**	**42270,59**	**18840**	**60,9**
								———
								9929
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	45,4	20,23478	800,02	16188	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,12034		116	
		Итого по заработной плате					**16304**	
	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном гр	т	0,00194	0,000864658	313481,75	271	
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0,03	0,013371	66,3	1	
	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц	10м	0,0187	0,00833459	2741,77	23	

	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,4457	–	–	
	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,00103	0,000459071	39688,62	18	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1	т	0,002	0,0008914	381819,66	340	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,01	0,004457	196,55	1	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	1,95	0,869115	177,53	154	
	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0,59	0,262963	91,05	24	
	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00004457	1774323,66	79	
	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0017828	208172,82	371	
	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51	т	0,00031	0,000138167	365404,08	50	
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,00026742	413025,17	110	
		Итого по материалам					**1442**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,049027	3144,86	154	
						1137,64	56	
	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39	маш.-ч	1,8	0,80226	102,72	82	
						–	–	
	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинал	маш.-ч	4,9	2,18393	362,39	791	
						–	–	
	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных матери	маш.-ч	0,41	0,182737	204,25	37	
						–	–	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	1,034024	17,05	18	

						–	–	
	33-01О201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,071312	1788,94	128	
						848,17	60	
		Итого по эксплуатации машин					**1210**	
61	**21-06О801-0103**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т**	т		**0,4457**	**322340,37**	**143667**	–
62	**11-13О301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;**	м2		**25,8506**	**66,85**	**1728**	**54,2**
								241
	01-01О102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0213	0,55062	800,02	441	
	01-01О102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00517		4	
		Итого по заработной плате					**445**	
	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000361908	288094,55	104	
	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-7	т	0,00009	0,002326554	499098,53	1161	
		Итого по материалам					**1265**	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,0065	0,1680289	47,86	8	
						–	–	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0001	0,00258506	36,87	–	
						–	–	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00258506	3393,6	9	
						848,17	2	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00258506	1788,94	5	
						848,17	2	
		Итого по эксплуатации машин					**22**	

63	**11-120101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли		**11,84**	**3460,64**	**40974**	**56,4**
								———
								3019
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,5663	6,70499	789,89	5296	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,05328		57	
		Итого по заработной плате					**5353**	
	21-100103-1105	Профилированный настил оцинкованный высотой	м2	1,15	13,616	2561,43	34876	
	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой	1000шт.	0,0071	0,084064	4881,08	410	
	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиев	шт.	3,03	35,8752	1,46	52	
	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,2368	719,97	170	
		Итого по материалам					**35508**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,040256	3144,86	127	
						———	———	
						1137,64	46	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,013024	1788,94	23	
						———	———	
						848,17	11	
	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,348096	16,78	6	
						———	———	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	0,7696	18,64	14	
						———	———	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**170**	
64	**11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли		**422,7**	**4678,27**	**1977504**	**56,4**
								———
								314277

	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	1,71	722,817	760,75	549883	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	8,24265		7346	
		Итого по заработной плате					**557229**	
	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщ	т	0,0004	0,16908	301187,11	50925	
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,021135	205870,68	4351	
	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные Г	т	0,0001	0,04227	295123,74	12475	
	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0054	2,28258	38712,48	88364	
	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ц	м3	0,005	2,1135	32766,9	69253	
	21-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали (	м2	1,106	467,5062	2399,94	1121987	
	21-100102-9901	Дополнительные элементы металлочерепичной кр	шт.	0	0	–	–	
	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ	т	0,000106	0,0448062	1215531,96	54463	
		Итого по материалам					**1401818**	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	5,11467	3625,86	18545	
						———	———	
						848,17	4338	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	1,22583	3144,86	3855	
						———	———	
						1137,64	1395	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	1,90215	1788,94	3403	
						———	———	
						848,17	1613	
		Итого по эксплуатации машин					**25803**	
		Итого прямые затраты по разделу 6					**2 182 713**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					571 808	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 205	

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 523	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 583 700	
		Накладные расходы I уровня, тенге					327 466	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 510 179	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					90 366	
		Итого, тенге					2 600 545	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					208 044	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**2 808 589**	
		Итого прямые затраты по смете					**11 490 002**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					2 261 437	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					13 751 439	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					495 052	
		Итого, тенге					14 246 491	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 139 719	
		Итого по смете на подряд, тенге					**15 386 210**	630 573
								14 755 637
		смета № 4-1-1 Сети 6 кВ, 0,4 кВ						
	Раздел 2 Трансформаторная подстанция							
19	51-080103-0101(об)	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.		1	9086405	9086405	
		Всего прямые затраты					**9 086 405**	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					9 086 405	
		Всего					**9 086 405**	
		Всего прямые затраты по смете					20 576 407	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					9 086 405	
		Накладные расходы I уровня, тенге					2 261 437	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					22 837 844	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					822 162	
		Итого, тенге					23 660 006	

		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 892 800	
		Всего по смете					25 552 807	
		итого по смете					25 552 807	
		стоимость оборудования					9 086 405	
		итого без оборудования					16 466 402	
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					246 996	
		итого с временными					16 713 398	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,7 %)					116 994	
		итого с ЗУ					16 830 392	
		итого с оборудованием					25 916 797	
		Итого в текущих ценах 2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)					27 471 804	
		понижающий коэф. К=0,949999999					26 098 214	
		НДС 12%					3 131 786	
		итого с НДС					29 230 000	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Шардаринского района акимата Шардаринского района

Махашев А.

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт ТОО "NK-Temir проект"

Тилеубаев К.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "Казыгурт-Проект"

Ермекбаев С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan"

Бапимбетов М.М.