форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Инженер: ТОО "NK-Temir проект"

Авторский надзор: ТОО "Казыгурт-Проект"

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр Turkistan"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания Шардаринского РОВД ДВД ЮКО»

ДОГОВОР: № 45 от 05 июня 2020г.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполных работ в тенге			
		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	«Капитальный ремонт здания Шардаринского РОВД ДВД ЮКО»	45 741 071	51 230 000	19 642 857	22 000 000
2	Выплачен аванс согласно договора				12 000 000
3	Сумма к оплате:	45 741 071	51 230 000	19 642 857	10 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Махашев А.

Инженер:
Директор
ТОО "NK-Temir проект"
Турманова Ж.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Казыгурт-Проект"
Ермекбаев С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строй-Центр Turkistan"
Баймостов М.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **ТОО "NK-Temir проект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт здания Шардаринского РОВД ДВД ЮКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45** от **05.06.2020**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		смета № 4-1-1 Сети 6 кВ, 0,4 кВ						
	Раздел 1 Земляные работы							
1	**11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		**13,095**	**92,17**	**1207**	**59,1** / **281**
2	**11-010205-0202**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3 грунта		**0,405**	**1720,99**	**697**	**59,1** / **412**

3	11-01О104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		19,92	22,09	440	59,1
								93
4	11-01О205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		4,98	652,61	3250	59,1
								1921
5	11-01О201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	плотненного грунта		19,92	119,38	2378	59,1
								1068
6	13-08О201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		35	331,23	11593	42,8
								2247
7	13-08О201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		35	289,09	10118	42,8
								2024
8	21-03О101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт.		0,14	22478,44	3147	–
9	11-34О201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстийК=0,001;	километр трубопровода		0,037	100459,46	3717	62,1
								2277
10	23-01О603-0101	Гибкие двустенные гофрированные трубы ДКС ду=90 ПРИМ.	м		37	541,48	20035	–
		Итого прямые затраты по разделу 1					56 582	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 641	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 708	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 388	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					23 233	

		Накладные расходы I уровня, тенге					10 323	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					66 905	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					2 409	
		Итого, тенге					69 314	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 545	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**74 859**	
	Раздел 2 Трансформаторная подстанция							
11	**11-33О208-0201**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция		**1**	**9931**	**9931**	**61,7**
								2667
12	**11-33О208-0202**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция		**1**	**25682**	**25682**	**61,7**
								7640
13	**51-08О102-0104(об)**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	шт.		**1**	**3008717**	**3008717**	**–**
14	**21-040405-0503**	**Стойка под оборудование типа УСО 3А, размерами 3600 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92**	шт.		**4**	**15293,98**	**61176**	**–**
15	**51-080101-0105(об)**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.		**1**	**682510**	**682510**	**–**

16	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	823	823	42,8
								334
17	23-070501-0303	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR 02 R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.		1	15210,35	15210	–
18	13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.		3	2251	6753	42,8
								2300
19	23-070503-0117	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 250/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.		3	2868	8604	–
20	13-080103-1607	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф		1	2651	2651	42,8
								870
21	29-000000-0001(пл)ТО	Конденсаторная установка для компенсации реактивной мощности с конденсаторными батареями	шт		1	247253	247253	–
22	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		5	283,4	1417	42,8
								350
23	23-060137-0648	Кабели силовые АВБбШв 3x6+1x4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=0,001;	км		0,005	394813,52	1974	–
24	11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмовК=0,001;	км линии		0,015	74733,33	1121	61,7

								450
25	23-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005К=0,001;	км		0,015	218927,26	3284	–
26	84-020602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	екция (3метра)		10,66667	35524,96	378933	64
								51828
27	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.		1	35043	35043	64
								3608
28	13-080103-1608	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 500 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф		1	7887	7887	42,8
								2132
	2.1 Фундаменты							
30	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,312	16698,72	5210	48,5
								163
31	11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	борных конструкций		6	2121,67	12730	62,1
								5120
32	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		1,094	24822,04	27155	–
33	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		0,265	29189,02	7735	–

		Итого прямые затраты по разделу 2					**4 551 799**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					108 976	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					74 372	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 646	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					648 831	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					3 719 620	
		Накладные расходы I уровня, тенге					77 462	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 629 261	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					166 653	
		Итого, тенге					4 795 914	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					383 673	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**5 179 588**	
		Итого прямые затраты по смете					**4 608 381**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					158 696	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					121 392	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33 155	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 744 617	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					3 755 950	
		Накладные расходы I уровня, тенге					110 213	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 718 594	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					169 869	
		Итого, тенге					4 888 463	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					391 077	
		Итого по смете на подряд, тенге					**5 279 540**	
		смета № 2-1-2 Отопление и вентиляция						
	Раздел 1 Отопление							

1	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	1 трубопровода		140	1759,99	246398	60,4
								129921
2	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	1 трубопровода		4	1330,75	5323	60,4
								2878
3	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	1 трубопровода		176	1040,61	183147	60,4
								101556
4	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	1 трубопровода		5	1381,6	6908	60,4
								3837
5	11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	1 трубопровода		42	1396,55	58655	60,4
								29684
6	23-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	м		125,86	103,09	12975	–
7	23-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;	м		3,716	164,21	610	–

8	23-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;	м		165,088	281,87	46533	–
9	23-010602-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,937;	м		4,685	469,73	2201	–
10	23-010602-0206	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,946;	м		39,732	761,56	30258	–
11	11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	уложенной в футляре		2	1511,5	3023	62,1
								959
12	23-010201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2	13328,67	26657	–
13	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка / ГИЛЬЗЫ /	трубопровода		18	2371,67	42690	60,4
								6951
14	11-180301-0102	Радиаторы стальные. Установка	кВт		48,62	764,83	37186	60,4
								14463
15	23-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005 / CALIDOR 500/80 /	секция		286	1594,85	456127	–
16	13-110203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.		99	770,89	76318	44
								33580

17	23-051207-1902	Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss / ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ /	шт.		47	6581,02	309308	–
18	23-041008-0431	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.		47	5341,6	251055	–
19	29-000000-0000(пл)Da	Клапан терморегулятора ду=15 RLV-П kстм=334;	шт		47	3662	172114	–
20	23-041009-0802	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 3 м3/ч, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		1	22231,11	22231	–
21	23-041009-0803	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		4	24190,13	96761	–
22	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		5	1544,2	7721	60,4
								3577
23	29-000000-0001(пл)ТО	Кран шаровой PPR ду=20	шт		1	349	349	–
24	29-000000-0002(пл)ТО	Кран шаровой PPR ду=25	шт		4	512	2048	–
25	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект		47	206,34	9698	60,4
								3064
26	23-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	565,34	565	–

27	11-16О601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1	1544	1544	60,4
								715
28	23-04О905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.		1	628,59	629	–
29	24-04О207-3996	Шайба шаровая КС-072 ГОСТ Р 51177-98 / ПРИМ ду=8,9,10,11 /	шт.		25	245,82	6146	–
30	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		120	511,02	61322	–
31	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		9	65,78	592	54,2
								136
32	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	иваемой поверхности		9	515,33	4638	54,8
								2488
33	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	трубопровода		12	408,33	4900	55,3
								1364
34	21-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м		6,6	291,94	1927	–

35	21-11О403-0314	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;**	м		**6,6**	**470,34**	**3104**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 1					**2 191 661**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					548 581	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					83 121	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 674	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 559 959	
		Накладные расходы I уровня, тенге					335 173	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 526 834	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					90 966	
		Итого, тенге					2 617 800	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					209 424	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**2 827 224**	
	Раздел 2 Системы ВЕ1-ВЕ2							
36	11-200101-0101	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов		**2,5**	**3746**	**9365**	**60,4**
								1812
37	11-200101-0107	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов		**11,2**	**5124,91**	**57399**	**60,4**
								6407
38	11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка		**2**	**1158**	**2316**	**60,4**
								1031

39	11-200301-0211	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка		**8**	**1247,38**	**9979**	**60,4**
								4125
40	23-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг		**4**	**511,02**	**2044**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 2					**81 103**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 952	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					645	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					192	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					58 506	
		Накладные расходы I уровня, тенге					13 375	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					94 478	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					3 401	
		Итого, тенге					97 879	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 830	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**105 709**	
		Итого прямые затраты по смете					**2 272 764**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					570 533	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					83 766	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 682	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 618 465	
		Накладные расходы I уровня, тенге					348 548	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 621 312	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					94 367	
		Итого, тенге					2 715 679	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					217 254	
		Итого по смете на подряд, тенге					**2 932 934**	

смета № 2-1-4 Электроосвещение

	Раздел 1 Электроосвещение							
1	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		3	4603,33	13810	42,8
								2500
2	23-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 / ЩРВ-П-36 /	шт.		1	5548,77	5549	–
3	23-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 / ЩРВ-П-8 /	шт.		1	3305,8	3306	–
4	23-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 / ЩРВ П-24 /	шт.		1	3818,78	3819	–
5	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		23	1777,52	40883	42,8
								8256
6	23-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		3	8559,69	25679	–
7	23-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		11	589,48	6484	–
8	23-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		9	3168,13	28513	–
9	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.		117	1653,3	193436	42,8
								61952

10	23-070106-1301	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 / OPL/S 236 /	шт.		91	29292,81	2665646	–
11	23-070102-1104	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82 / ПРИМ. ARS/S 136 /	шт.		26	12115,17	314994	–
12	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		36	1285,64	46283	42,8
								15426
13	23-070102-1408	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки ВАТ 136 ПРИМ.	шт.		5	4854,29	24271	–
14	23-070102-1404	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки ВАТ 118	шт.		6	4544,21	27265	–
15	23-070101-0308	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.		9	659,2	5933	–
16	23-070101-0338	Светильники потолочные, тип НПП03-100-006 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		4	1069,01	4276	–
17	23-070102-1204	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		12	23263,53	279162	–
18	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		4	888,5	3554	42,8

								1265
19	23-080304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010 / ССА-1001 /	шт.		4	22314,69	89259	–
20	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.		25	136,71	3418	–
21	23-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 38 Вт ГОСТ 6825-91	шт.		208	478,41	99509	–
22	23-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.		5	1224,06	6120	–
23	23-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные энергосберегающие 25Вт КЭЛ-FS / ПРИМ. /	шт.		6	1224,06	7344	–
24	24-040207-3952	Стартер S4-65 ПРИМ	шт.		208	159,12	33097	–
25	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		1810	283,44	513033	42,8
								126732
26	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,001;	км		1,22	139767,92	170517	–
27	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,001;	км		0,59	224710,14	132579	–
28	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		2015	308,75	622139	42,8

								159083
29	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		2015	25,56	51503	–
30	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		53	319,89	16954	42,8
								6760
31	23-070220-0505	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		53	204,05	10815	–
32	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		30	267,8	8034	42,8
								3265
33	13-080305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		18	332	5976	42,8
								2498
34	13-080305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		2	721,5	1443	42,8
								511
35	23-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		30	246,98	7409	–
36	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		18	229,62	4133	–

37	23-070218-1201	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		2	276,06	552	–
38	23-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.		132	36,97	4880	–
39	23-070202-0302	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм / КОРОБКА Л48 УХЛ /	шт.		103	1149,62	118411	–
40	23-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.		24	299,91	7198	–
		Итого прямые затраты по разделу 1					5 607 186	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					780 188	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					315 551	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					126 928	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 511 447	
		Накладные расходы I уровня, тенге					388 248	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					5 995 434	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					215 836	
		Итого, тенге					6 211 270	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					496 902	
		Итого по разделу на подряд, тенге					6 708 172	
	Раздел 2 Электрооборудование							
41	13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.		1	8004	8004	42,8
								1369

42	23-070201-0310	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	9811,87	9812	–
43	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		8	1777,5	14220	42,8
								2871
44	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	2962	2962	42,8
								726
45	23-070204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		3	2556,62	7670	–
46	23-070204-0658	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		3	2556,62	7670	–
47	23-070204-0663	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	2556,62	2557	–
48	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	439,2	878	–
49	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	823	823	42,8
								334
50	23-070501-0601	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, однотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 (M)CL, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.		1	23315,27	23315	–

51	13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.		2	1105	2210	42,8
								794
52	23-051306-0203	Симисторный регулятор РМТ 75380 ПРИМ.	шт.		2	7684,94	15370	–
53	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		155	283,45	43934	42,8
								10853
54	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,001;	км		0,06	570693,46	34242	–
55	23-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,001;	км		0,07	372271,22	26059	–
56	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,001;	км		0,025	224710,14	5618	–
57	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		155	308,76	47858	42,8
								12237
58	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		155	39,86	6178	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					259 380	
		в том числе						

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					61 438	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21 595	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 749	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					176 347	
		Накладные расходы I уровня, тенге					29 184	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					288 564	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					10 388	
		Итого, тенге					298 952	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					23 916	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**322 868**	
		Итого прямые затраты по смете					**5 866 566**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					841 626	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					337 146	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					133 677	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 687 794	
		Накладные расходы I уровня, тенге					417 432	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					6 283 998	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					226 224	
		Итого, тенге					6 510 222	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					520 818	
		Итого по смете на подряд, тенге					**7 031 040**	

		Всего прямые затраты по смете					12 747 711	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					4 051 882	
		Накладные расходы I уровня, тенге					765 980	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					13 513 691	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					486 493	
		Итого, тенге					14 000 184	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 120 015	
		Всего по смете					15 120 199	

		итого по смете					15 120 199	
		стоимость оборудования					4 051 882	
		итого без оборудования					15 120 199	
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					226 803	
		итого с временными					15 347 002	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,7 %)					107 429	
		итого с ЗУ					15 454 431	
		итого с оборудованием					19 506 313	
		Итого в текущих ценах 2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)					20 676 691	
		понижающий коэф. К=0,949999999					19 642 857	
		НДС 12%					.2 357 143	
		итого с НДС					22 000 000	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района _____ Махашев А.

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт ТОО "NK-Temir проект" _____ Тилеубаев К.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "Казыгурт-Проект" _____ Ермекбаев С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ Баймбетов М.М.