форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Инженер: ТОО "NK-Temir проект"

Авторский надзор: ТОО "Казыгурт-Проект"

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр Turkistan"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания Шардаринского РОВД ДВД ЮКО»

ДОГОВОР: № 45 от 05 июня 2020г.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполных работ в тенге			
		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	«Капитальный ремонт здания Шардаринского РОВД ДВД ЮКО»	54 098 215	60 590 000	8 357 143	9 360 000
2	Выплачен аванс согласно договора				4 360 000
3	**Сумма к оплате:**	**54 098 215**	**60 590 000**	**8 357 143**	**5 000 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Махашев А.

Инженер:

Директор

ТОО "NK-Temir проект"

Турманова Ж.

Авторский надзор:

Директор

ТОО "Казыгурт-Проект"

Ермекбаев С.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Строй-Центр Turkistan"

Баймбетов М.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **ТОО "NK-Temir проект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт здания Шардаринского РОВД ДВД ЮКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45** от **05.06.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		смета № 2-1-1 Ремонтно-строительные работы						
	Раздел 1 Отделка Фасада							
1	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	тикальной проекции		527,17	527,21	277931	50,8 / 88782
2	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню / СТЕНЫ, ЦОКОЛЯ /	туриваемой поверхности		527,17	873,86	460672	54,8 / 154920
3	11-150204-0101	Штукатурка дверных и оконных наружных откосов	туриваемой поверхности		99,3	2255,64	223985	54,8 /

								80620
4	11-150212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2		527,17	810,77	427414	54,8
								128798
5	11-150402-0203	Окраска фасадными красками на водном растворе	ливаемой поверхности		527,17	134,01	70647	54,8
								20945
	1.1 Утепление стен							
6	11-150213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2		474,6	3953,57	1876366	54,8
								566391
7	21-110101-0117	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3		33,222	17165,82	570283	–
		Итого прямые затраты по разделу 1					3 907 298	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 841 440	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					90 823	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					69 957	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 975 035	
		Накладные расходы I уровня, тенге					885 536	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 947 754	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					178 119	
		Итого, тенге					5 125 873	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					410 070	
		Итого по разделу на подряд, тенге					5 535 943	
	Раздел 2 Проемы							
14	11-150501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	ов по наружному обводу коро		88,92	1241,28	110375	54,8

								8048
15	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м		54	758,15	40940	59,8
								5191
16	21-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м		54	1229,61	66399	–
17	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		18,9	2481,38	46898	56,4
								7808
	2.2 Двери							
18	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		66,372	1174,17	77932	59,8
								30708
19	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2		1,911	1823,13	3484	59,8
								933
22	21-090402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 / Д-4 /	м2		1,011	22502,89	22750	–
23	21-130814-2206	Скобянные изделия ПРИМ.	шт.		37	3324,18	122995	–
	2.3 Витражи							
24	11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2		12,13	4666,33	56603	60,9

								33218
25	21-09О201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2		40,15	11626,66	466810	–
26	13-11О501-0101	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.		6	1406,17	8437	44
								1630
27	21-09О404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		6	428,37	2570	–
28	21-09О404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.		6	2599,08	15594	–
29	21-09О404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.		6	977,29	5864	–
30	21-09О404-0804	Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78	шт.		6	1548,67	9292	–
31	21-09О404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара		6	3420,65	20524	–
32	21-09О404-0404	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011	шт.		6	2757,73	16546	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					**1 094 013**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					87 536	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 181 549	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					42 536	
		Итого, тенге					1 224 085	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					97 927	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 322 012**	

		Итого прямые затраты по смете					**5 001 311**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					973 072	

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					5 974 383	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					220 655	
		Итого, тенге					6 195 038	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					495 603	
		Итого по смете на подряд, тенге					**6 690 641**	

		смета № 4-1-1 Сети 6 кВ, 0,4 кВ						
	Раздел 3 Внешний контур заземления							
34	**13-08О208-0202**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м		**36**	**174,72**	**6290**	**42,8**
								1855
35	**13-08О208-0104**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.		**8**	**931,88**	**7455**	**42,8**
								2081
36	**21-05О106-2402**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005К=0,001;**	т		**0,0452**	**185807,57**	**8399**	**–**
37	**21-05О304-0115**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)К=0,001;**	т		**0,0632**	**149075,43**	**9422**	**–**
38	**13-08О208-0103**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.		**4**	**886,5**	**3546**	**42,8**
								1020
39	**13-08О208-0201**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м		**40**	**168,48**	**6739**	**42,8**
								2317

40	21-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)К=0,001;	т		0,0184	146039,72	2687	–
41	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014К=0,001;	т		0,0246	196151,39	4825	–
	3.1 УОП							
42	11-330206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление		1	1334	1334	61,7
								705
43	29-000000-0001(пл)ТО	Траверса ТМ-2	шт		1	7464	7464	–
44	29-000000-0002(пл)ТО	Хомут Х-1	шт		1	1161	1161	–
45	29-000000-0003(пл)ТО	Проводник ЗП1	м		0,6	1393	836	–
46	24-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.		3	1536,12	4608	–
47	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.		3	43,41	130	–
48	29-000000-0004(пл)ТО	Крепление провода	шт		2	223	446	–
49	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	144,9	869	–
		Итого прямые затраты по разделу 3					66 211	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 455	

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 921	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					680	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					45 835	
		Накладные расходы I уровня, тенге					7 978	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					74 189	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					2 671	
		Итого, тенге					76 860	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 149	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**83 009**	
	Раздел 4 Опора УА10-1,2с							
50	**11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора		**1**	**12163**	**12163**	**61,7**
								4176
51	**21-040405-0111**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013**	шт.		**3**	**30861,17**	**92584**	**–**
52	**29-000000-0007(пл)ТО**	**Траверса ТМ-73**	шт		**1**	**15179**	**15179**	**–**
53	**29-000000-0008(пл)ТО**	**Траверса TMs-60a**	шт		**1**	**3125**	**3125**	**–**
54	**29-000000-0009(пл)ТО**	**Накладка ОГ-52**	шт		**1**	**1339**	**1339**	**–**
55	**29-000000-0008(пл)ТО**	**Хомут Х1**	шт		**2**	**1161**	**2322**	**–**
56	**29-000000-0009(пл)ТО**	**Крепление подкоса У1**	шт		**2**	**4464**	**8928**	**–**
57	**29-000000-0010(пл)ТО**	**Крепление изолятора КИsl**	шт		**1**	**2679**	**2679**	**–**
58	**29-000000-0010(пл)ТО**	**Проводник заземляющий ЗП21**	м		**4**	**1326**	**5304**	**–**
59	**21-130201-0308**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87К=2,000;**	кг		**0,14288**	**190,46**	**27**	**–**

	Раздел 5 Опора А10-1.2с							
69	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		1	12163	12163	61,7
								4176
70	21-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.		2	30861,17	61722	–
71	29-000000-0007(пл)ТО	Траверса ТМ-73	шт		1	15179	15179	–
72	29-000000-0008(пл)ТО	Траверса TMs-60a	шт		1	3125	3125	–
73	29-000000-0009(пл)ТО	Накладка ОГ-52	шт		1	1339	1339	–
74	29-000000-0008(пл)ТО	Хомут Х1	шт		2	1161	2322	–
75	29-000000-0009(пл)ТО	Крепление подкоса У1	шт		1	4464	4464	–
76	29-000000-0010(пл)ТО	Проводник заземляющий ЗП21	м		2	1326	2652	–
77	21-130201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг		0,07144	190,46	14	–
78	24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		5	818,13	4091	–
79	24-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.		5	361,11	1806	–
80	24-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.		1	10198,98	10199	–
81	24-040207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект		2	16566,37	33133	–
82	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	530,73	3184	–

60	24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	818,13	4909	–
61	24-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	361,11	2167	–
62	24-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.		3	10198,98	30597	–
63	24-040207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект		6	16566,37	99398	–
64	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	530,73	3184	–
65	24-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.		6	14182,11	85093	–
66	24-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	11931,93	71592	–
67	24-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	2891,91	8676	–
68	51-080401-1302(об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012 / ПРИМ. SDI-10/2 /	шт.		3	6055	18165	–
		Итого прямые затраты по разделу 4					**467 431**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 610	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 976	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 159	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					437 680	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					18 165	
		Накладные расходы I уровня, тенге					4 176	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					471 607	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					16 978	
		Итого, тенге					488 585	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					39 087	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**527 672**	

83	24-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.		6	14182,11	85093	–
84	24-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	11931,93	71592	–
85	24-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	2891,91	8676	–
86	51-080401-1302(об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012 / ПРИМ. РАЗРЯДНИК SDI-10.2 /	шт.		3	6055	18165	–
87	29-000000-0005(пл)ТО	Разъединитель линейный SZ24	шт		1	205357	205357	–
		Итого прямые затраты по разделу 5					544 276	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 610	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 976	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 159	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					514 525	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					18 165	
		Накладные расходы I уровня, тенге					4 176	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					548 452	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					19 744	
		Итого, тенге					568 196	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					45 456	
		Итого по разделу на подряд, тенге					613 652	
	Раздел 6 Материалы и оборудование КЛ-0,4 кВ							
88	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		37	198,92	7360	42,8
								1822
89	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		45	279,87	12594	42,8

								3281
90	23-060137-0649	Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=0,001;	км		0,037	483971,96	17907	–
91	23-060137-0655	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=0,001;	км		0,045	1046380,38	47087	–
92	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		2,1	4480	9408	62,1
								995
		Итого прямые затраты по разделу 6					**94 356**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 404	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 439	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 123	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					74 513	
		Накладные расходы I уровня, тенге					6 098	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					100 454	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					3 616	
		Итого, тенге					104 070	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					8 326	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**112 396**	
		Итого прямые затраты по смете					**1 172 274**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					158 696	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					121 392	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33 155	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 744 617	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					3 755 950	
		Накладные расходы I уровня, тенге					110 213	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 282 487	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					46 170	
		Итого, тенге					1 328 657	

		Сметная прибыль (8 %), тенге					106 293	
		Итого по смете на подряд, тенге					**1 434 949**	

		Всего прямые затраты по смете					6 173 585	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 083 285	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					7 256 870	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					261 247	
		Итого, тенге					7 518 117	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					601 449	
		Всего по смете					8 119 567	
		итого по смете					**8 119 567**	
		итого без оборудования					**8 119 567**	
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					**121 794**	
		итого с временными					**8 241 360**	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,7 %)					**57 690**	
		итого с ЗУ					**8 299 050**	
		Итого в текущих ценах 2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)					**8 796 993**	
		понижающий коэф. К=0,949999999					**8 357 143**	
		НДС 12%					**1 002 857**	
		итого с НДС					**9 360 000**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Шардаринского района акимата Шардаринского района _____ **Махашев А.**

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт ТОО "NK-Temir проект" _____ **Тилеубаев К.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "Казыгурт-Проект" _____ **Ермекбаев С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Байжбетов М.М.**