форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО "NK-Temir проект"
Подрядчик: ТОО "Строй-Центр Turkistan"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания Шардаринского РОВД ДВД ЮКО»

ДОГОВОР: № 45 от 05 июня 2020г.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполных работ в тенге			
		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	«Капитальный ремонт здания Шардаринского РОВД ДВД ЮКО»	66 547 736,55	74 533 464,94	1 493 943	13 943 464,94
2	Выплачен аванс согласно договора				0
3	**Сумма к оплате:**	**66 547 736,55**	**74 533 464,94**	**1 493 943**	**13 943 464,94**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района
_____ **Махашев А.**

Инженер:
Директор
ТОО "NK-Temir проект"
_____ **Турганова Ж.**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Казыгурт-Проект"
_____ **Ермекбаев С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строй-Центр Turkistan"
_____ **Баймбетов М.**

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **ТОО "NK-Temir проект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт здания Шардаринского РОВД ДВД ЮКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45** от **05.06.2020**

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		смета № 2-1-1 Ремонтно-строительные работы						
	Раздел 2 Проемы							
	2.3 Витражи							
24	**11-090403-0203**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2		**28,02**	**4666,33**	**130750**	**60,9**
								76939
		Итого прямые затраты по разделу 2					**130 750**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					76 939	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					207 689	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					7 477	
		Итого, тенге					215 166	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					17 213	

		Итого по разделу на подряд, тенге					**232 379**	
	Раздел 5 Лестницы							
58	**11-110101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия		**21,2**	**3429,58**	**72707**	**60,9**
								9433
59	**11-150403-1004**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	шиваемой поверхности		**12,6**	**515,4**	**6494**	**54,8**
								3483
		Итого прямые затраты по разделу 5					**79 201**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 151	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 879	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					695	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					56 171	
		Накладные расходы I уровня, тенге					12 916	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					92 117	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					3 316	
		Итого, тенге					95 433	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 635	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**103 068**	
	Раздел 7 Прочие работы							
	7.1 Крыльцо Кр-1							
65	**11-060401-0101**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3		**3,2**	**18607,81**	**59545**	**48,5**
								3969
66	**11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		**0,02925**	**10017,09**	**293**	**48,5**
								133

67	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,02925	245293,14	7175	–
68	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		16,254	3429,56	55744	60,9
								7232
69	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения		7,2	10875,97	78307	62,1
								5187
	7.2 Отмостка							
70	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	дстилающего слоя		13,95	19100,79	266456	60,9
								22375
71	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		93	1146,98	106669	60,3
								6650
		Итого прямые затраты по разделу 7					574 189	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					75 051	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 687	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 405	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					494 451	
		Накладные расходы I уровня, тенге					45 546	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					619 735	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					22 310	
		Итого, тенге					642 045	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					51 364	
		Итого по разделу на подряд, тенге					693 409	

		Итого прямые затраты по смете					784 140	
		Накладные расходы I уровня, тенге					45 546	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					829 686	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					95 017	
		Итого, тенге					924 703	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					73 976	
		Итого по смете на подряд, тенге					998 679	
		смета № 2-1-2 Отопление и вентиляция						
	Раздел 3 Котельная							
	3.1 Оборудование							
41	11-190101-0201	Установка котла электрического	прибор		2	36092,5	72185	60,4
								3944
42	58-000000-0001(пл)(об	Котел электрический ЭВН-К-72А, N=72 квт / рабочий, резевный /	шт		2	225741	451482	–
43	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		2	13594	27188	60,4
								12962
44	51-020602-0139(об)	Насосы циркуляционные модели Stratos 32/1-10 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.		2	160151	320302	–
45	11-180401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак		1	13087	13087	60,4
								1794
46	13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.		1	1105	1105	42,8
								397

47	23-051401-1002	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 20, типа Zboyler	шт.		1	5741,25	5741	–
48	13-080304-0201	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.		1	4825	4825	42,8
								867
49	23-080307-0101	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.		1	8976,92	8977	–
50	23-080305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.		2	6106,88	12214	–
	3.2 Изделия и материалы							
51	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		2	1544,5	3089	60,4
								1431
52	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		3	1561,67	4685	60,4
								2162
53	23-041004-1107	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0 °C до +110 °C, PN 2,5, DN 25 ГОСТ 31294-2005	шт.		1	4081,29	4081	–
54	23-041001-2802	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.		1	2732,93	2733	–
55	23-041001-6601	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.		1	6609,93	6610	–

56	23-041001-6602	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.		2	7616,55	15233	–
57	23-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	565,34	565	–
58	23-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		6	702,21	4213	–
59	23-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	1003,27	1003	–
60	23-040501-0217	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.		8	2016,53	16132	–
61	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект		2	119,5	239	60,4
								130
62	23-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 / ПРИМ. 10Б9бк /	шт.		2	1193,31	2387	–
63	11-220801-0201	Установка гибкой вставки	шт.		4	851,75	3407	62,1
								1245
64	23-051206-1406	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.		4	28040,97	112164	–
65	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		5	2277,8	11389	60,4
								581
66	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		3	312,33	937	60,4

								466
67	23-051501-0302	Термометры угловые в оправе	шт.		3	1288,54	3866	–
68	24-010106-2301	Бобышки прямые тип БМ20 / ПРИМ. БОБЫШКИ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА /	шт.		3	183	549	–
69	23-020401-4405	Закладный конструкция для манометра ПРИМ,	шт.		5	330,6	1653	–
70	23-020401-4402	Закладный конструкция для термометра ПРИМ,	шт.		3	185,71	557	–
71	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1 трубопровода		2	269,5	539	60,4
								310
72	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	1 трубопровода		10	269,8	2698	60,4
								1549
73	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	1 трубопровода		2	270,5	541	60,4
								310
74	23-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		2	478,78	958	–
75	23-010103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		10	620,91	6209	–
76	23-010103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		2	876,55	1753	–

77	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	1 трубопровода		4	1070,25	4281	60,4
								1172
78	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	1 трубопровода		15	1271,33	19070	60,4
								4397
79	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1 окрашиваемой поверхности		1	299	299	54,8
								158
80	11-130301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2		2,3	53,04	122	54,2
								27
81	11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции		0,2	62320	12464	55,3
								1721
82	21-100402-0403	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2		7,5	1639,88	12299	–
83	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода		27	53,96	1457	60,4
								837
84	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		8	511,02	4088	–
		Итого прямые затраты по разделу 3					1 179 376	
		в том числе						

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					59 646	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 825	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 816	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					342 121	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					771 784	
		Накладные расходы I уровня, тенге					36 460	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 215 836	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					43 770	
		Итого, тенге					1 259 606	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					100 768	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 360 374**	
		Итого прямые затраты по смете					**1 179 376**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					36 460	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 215 836	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					43 770	
		Итого, тенге					1 259 606	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					100 768	
		Итого по смете на подряд, тенге					**1 360 374**	
		смета № 2-1-3 Водопровод и канализация						
	Раздел 1 Холодный водопровод							
1	**11-160501-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	трубопровода		**39**	**1760**	**68640**	**60,4**
								36192
2	**11-160501-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	трубопровода		**18**	**1330,78**	**23954**	**60,4**
								12952

3	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	1 трубопровода		8	1040,75	8326	60,4
								4616
4	23-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=0,899;	м		35,061	74,34	2606	–
5	23-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=0,929;	м		16,722	105,37	1762	–
6	23-010501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=0,938;	м		7,504	109,49	822	–
7	23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		15	337,3	5060	–
8	23-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	584,05	584	–
9	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1 счетчик (водомер)		1	370	370	60,4
								210
10	23-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.		1	17004,23	17004	–
11	23-021104-0406	Опоры для крепления водопроводных труб	100шт.		0,32	3897,42	1247	–
12	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1 трубопровода		25	408,4	10210	55,3
								2843

13	21-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м		18,7	143	2674	–
14	21-110403-0211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м		8,8	213,37	1878	–
15	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		7	1544,14	10809	60,4
								5008
16	23-030102-1201	Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96	шт.		7	1092,81	7650	–
		Итого прямые затраты по разделу 1					163 596	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					96 734	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 362	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 054	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					48 500	
		Накладные расходы I уровня, тенге					61 821	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					225 417	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					8 115	
		Итого, тенге					233 532	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					18 683	
		Итого по разделу на подряд, тенге					252 215	

	Раздел 2 Канализация						
17	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	трубопровода	11	513,45	5648	60,4
							3393
18	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	трубопровода	15	496,33	7445	60,4
							4441
19	23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014К=0,998;	м	10,978	263,69	2895	–
20	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014К=0,998;	м	14,97	802,85	12019	–
21	11-160201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	трубопровода	23	4528,48	104155	60,4
							9233
22	11-160201-0102	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	трубопровода	7	4670,57	32694	60,4
							2447
23	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	трубопровода	9	408,33	3675	55,3
							1024

24	21-110403-0230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м		9,9	1822,63	18044	–
25	23-021104-0406	Опоры для крепления канализационных труб	100шт.		0,13	3897,42	507	–
26	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под канализационный стояк	м3		0,008	16625	133	48,5
								4
27	23-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.		1	441,99	442	–
28	23-020403-1404	Прочистка полиэтиленовая ду=50 ПРИМ.	шт.		6	241,45	1449	–
29	23-020403-1405	Прочистка полиэтиленовая ду=100 ПРИМ.	шт.		4	144,92	580	–
30	23-020302-5917	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	1207,04	4828	–
31	23-020301-0406	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	759,26	1519	–
32	23-020303-1002	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	315,42	1262	–
33	23-020303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	878,32	3513	–
34	23-020303-2402	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		5	602,04	3010	–

35	23-020303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	1224,75	4899	–
36	23-020303-2606	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	1770,59	7082	–
37	23-020802-0101	Тройники чугунные косые под углом 60° DN 50x50 ГОСТ 6942-98	шт.		1	507,66	508	–
38	23-020802-0108	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.		3	2370,99	7113	–
39	23-020802-0109	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.		2	3284,08	6568	–
40	23-020802-0115	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.		6	3036,86	18221	–
41	23-020802-0701	Колено чугунное ду=50 ПРИМ.	шт.		3	1214,01	3642	–
42	23-020802-0703	Колено чугунное ду=100 ПРИМ.	шт.		8	3038,09	24305	–
43	23-020802-0205	Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.		3	710,94	2133	–
44	23-020802-0206	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.		8	1518,97	12152	–
45	23-020802-1001	Прочистка чугунная ду=50 ПРИМ.	шт.		3	1308,17	3925	–
46	23-020802-1002	Прочистка чугунная ду=100 ПРИМ.	шт.		7	2828,42	19799	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					314 165	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 613	

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 348	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					555	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					279 204	
		Накладные расходы I уровня, тенге					20 542	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					334 707	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					12 049	
		Итого, тенге					346 756	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					27 740	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**374 496**	
	Раздел 3 Санитарно-техническое оборудование							
47	11-170301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект		4	2469,75	9879	60,4
								4636
48	23-030102-0301	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект		4	17144,97	68580	–
49	11-170501-0104	**Раковины. Установка**	комплект		7	1031,86	7223	60,4
								2977
50	23-030102-1801	**Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм**	шт.		7	6802,38	47617	–
		Итого прямые затраты по разделу 3					**133 299**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 256	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					708	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					348	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					120 335	
		Накладные расходы I уровня, тенге					7 613	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					140 912	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					5 073	

		Итого, тенге					145 985	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					11 679	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**157 664**	
		Итого прямые затраты по смете					**611 060**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					142 603	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 418	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 957	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					448 039	
		Накладные расходы I уровня, тенге					89 976	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					701 036	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					25 237	
		Итого, тенге					726 273	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					58 102	
		Итого по смете на подряд, тенге					**784 375**	
		смета № 2-1-6 Пожарная сигнализация						
	Раздел 1 Здание РОВД							
	1.1 Пожарная сигнализация							
1	**13-100701-0101**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.		**1**	**20786**	**20786**	**40,6**
								8281
2	**23-080303-0305**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8**	шт.		**1**	**10714,03**	**10714**	**–**
3	**13-100701-0303**	**Монтаж аккумуляторной батареи**	шт.		**1**	**4657**	**4657**	**40,6**
								1826
4	**23-080306-0208**	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	шт.		**1**	**2012,59**	**2013**	**–**

5	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		33	1788,33	59015	40,6
								22727
6	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		52	893,88	46482	40,6
								17907
7	23-080302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.		52	637,66	33158	–
8	23-080302-0705	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИП 535-07е	шт.		5	27321,74	136609	–
9	23-080302-0702	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИП 101"Гарант"	шт.		52	19125,02	994501	–
10	24-040207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	45,9	275	–
	1.2 Оповещение о пожаре							
11	13-100408-0505	Звонок. Монтаж оборудования	шт.		19	820,79	15595	40,6
								6171
12	23-080304-0641	Оповещатели светозвуковые модели Призма-201 ГОСТ Р 54126-2010	шт.		1	1212,88	1213	–
13	23-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.		18	2259,54	40672	–
14	13-120604-0301	Монтаж соединительной коробки КС-3	шт.		16	1815,75	29052	40,6
								11020
15	23-070202-1201	Коробка соединительная КС-10	шт.		16	5830,1	93282	–

	1.3 Кабельные изделия							
16	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля		450	497,7	223966	40,6
								50605
17	23-060401-3003	Кабель КПСВВ сеч.1х2х0,5 ПРИМ.К=0,001;	км		0,45	47587,67	21414	–
18	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		250	69,15	17287	42,8
								5362
19	23-061401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х1,5 мм2	км		0,225	90253,4	20307	–
20	23-061401-0202	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км		0,025	128519,26	3213	–
	1.4 Трубы							
21	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		25	308,76	7719	42,8
								1974
22	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		25	22,48	562	–
	1.5 Кабельный канал							
23	13-080206-1702	Монтаж кабельного канала	м		675	398,97	269303	42,8
								88366

24	23-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м		675	37,88	25569	–
		Итого прямые затраты по разделу 1					**2 077 364**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					498 846	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					63 903	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 717	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 514 615	
		Накладные расходы I уровня, тенге					214 239	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 291 603	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					82 498	
		Итого, тенге					2 374 101	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					189 928	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**2 564 029**	
		Итого прямые затраты по смете					**2 077 364**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					498 846	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					63 903	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 717	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 514 615	
		Накладные расходы I уровня, тенге					214 239	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 291 603	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					82 498	
		Итого, тенге					2 374 101	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					189 928	
		Итого по смете на подряд, тенге					**2 564 029**	
		смета № 7-1-1 Вертикальная планировка						
	Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие ТИП 1							
4	11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		407,75	1249,89	509641	60,3
								11547

5	11-270602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 ktpp2=2; ktpм2=2; kзпр2=2; kэкс2=2; kзпм2=2; kмат2=2;**	м2 покрытия		**407,75**	**288,3**	**117556**	**60,3**
								37
6	11-110101-0101	**Грунт. Уплотнение гравием**	лощади уплотнения		**407,75**	**149,18**	**60828**	**60,9**
								14343
7	11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	бортового камня		**111**	**1421,9**	**157831**	**60,3**
								35289
8	21-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3		**5,55**	**31779,82**	**176378**	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					**1 022 234**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					89 906	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 385	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 380	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					893 943	
		Накладные расходы I уровня, тенге					61 216	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 083 450	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					39 004	
		Итого, тенге					1 122 454	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					89 796	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 212 250**	
	Раздел 3 Плиточное покрытие ТИП 2							
9	11-270701-0301	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара		**126,4**	**1908,8**	**241272**	**60,3**
								25837

10	11-27О402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	ования или покрытия	126,4	344,14	43499	60,3
							4188
11	11-27О201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	бортового камня	84	1483,46	124611	60,3
							26705
12	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,344	31779,82	42712	–
						452 094	
		Итого прямые затраты по разделу 3					
		в том числе				89 217	
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				16 620	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 863	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				346 257	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				56 730	
		Накладные расходы I уровня, тенге				508 824	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				18 318	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				527 142	
		Итого, тенге				42 171	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				569 313	
		Итого по разделу на подряд, тенге					
	Раздел 4 Устройство арычного лотка под проезжую часть под тротуары						
	4.1 Устройство бетонного арычного лотка Н - 0.4м						
13	11-370401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	борных конструкций	6,6	7416,36	48948	55,3
							19609
14	21-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	6,6	42826,81	282657	–

	4.2 Утройство ж/бетонных плит перекрытия 1,0х0,8х0,12							
15	11-370401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. УстройствоК=6,000;	орных конструкций		0,576	4913,19	2830	55,3
								979
16	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92К=6,000;	м3		0,576	35463,92	20427	–
	4.3 Устройство ж/бетонных плит перекрытия (дорожные) 1,0х0,8х0,12							
17	11-370401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. УстройствоК=3,000;	орных конструкций		0,192	4916,67	944	55,3
								327
18	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92К=3,000;	м3		0,192	35463,92	6809	–
	4.4 Устройство бетонного основания							
19	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,88	18938,3	35604	48,5
								986
20	11-370103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	вия или песка в конструкции		1,05	2834,29	2976	55,3
								465
	4.5 Решетка металлическая							

21	11-090601-0102	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций		**0,01**	**40300**	**403**	**60,9**
								215
22	21-060405-1203	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т ГОСТ 23118-2012**	т		**0,01**	**142632,36**	**1426**	**–**
	4.6 Выемка под лоточную систему							
23	11-010105-0801	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1**	грунта недобора		**18**	**457,22**	**8230**	**59,1**
								3402
		Итого прямые затраты по разделу 4					**411 254**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					38 945	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 732	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 859	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					348 577	
		Накладные расходы I уровня, тенге					25 983	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					437 237	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					15 741	
		Итого, тенге					452 978	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					36 238	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**489 216**	
		Итого прямые затраты по смете					**2 110 492**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					406 664	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					115 051	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					36 741	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 588 777	
		Накладные расходы I уровня, тенге					247 112	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 357 604	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					84 874	

		Итого, тенге					2 442 478	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					195 397	
		Итого по смете на подряд, тенге					**2 637 876**	
		смета №7-1-3 Малые архитектурные формы						
1	84-020302-0104	**Скамья, тип 1С-1Б**	шт.		3	17172	51516	64
								14181
2	84-020303-0101	**Урна, тип 1**	шт.		2	8174	16348	64
								4759
3	13-080304-0201	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене**	шт.		1	4825	4825	42,8
								867
4	23-080307-0101	**Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ**	шт.		1	8976,92	8977	–
		Итого прямые затраты по смете					**81 666**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 386	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 210	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 234	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					47 070	
		Накладные расходы I уровня, тенге					19 807	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					101 473	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					528	
		Итого, тенге					102 001	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					8 160	
		Итого по смете на подряд, тенге					**110 161**	
	Раздел 1 Водопровод							
	1.1 Землянные работы							

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		62,9433	139,68	8792	72
								1683
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1,9467	1137,31	2214	72
								1594
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		51,912	30,99	1609	72
								405
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		12,978	652,64	8470	72
								6098
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	плотненного грунта		51,912	132,24	6865	72
								3661
	1.2 Трубопроводная арматура							
6	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. УкладкаК=0,001;			0,06	208500	12510	99
								9474
7	2301-0501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м		60,6	117	7090	–
8	2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	455	910	–

9	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием / ПАТРУБОК /К=2,000;	м трубопровода		0,3	532540	159762	99
								74883
10	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием / ПАТРУБОК /К=0,001;	м трубопровода		0,0005	528000	264	99
								124
11	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.		1	126	126	98
								106
12	2304-0905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	809	809	–
13	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1	1571	1571	98
								1163
14	2302-0103-3501	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	шт.		1	975	975	–
15	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка Пожарного гидранта и отростка под гидрант	шт.		1	40764	40764	99
								1419
16	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник	фасонных частей		0,0007	1121428,57	785	99

								300
17	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		10	369,3	3693	99
								3095
18	1122-1201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец		3	846,33	2539	99
								2059
19	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметро	фланец		4	1098	4392	99
								3525
20	2302-0103-0103	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.		10	531	5310	–
21	2302-0103-0111	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.		3	3203	9609	–
22	2302-0103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.		4	3617	14468	–
23	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		3	369,33	1108	99
								929
24	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец		3	1097,67	3293	99
								2644
25	2302-0103-1603	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 20 ГОСТ 12821-80	шт.		3	3283	9849	–
26	2302-0103-1612	Фланцы стальные приварные плоские из нерж	шт.		3	23655	70965	–

27	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		6	1139,17	6835	–
28	2302-0302-8003	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	743	2229	–
29	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	2815	8445	–
30	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка / ФУТЛЯР /К=2,000;	м трубопровода		0,0005	3874000	1937	99
								117
31	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка / ФУТЛЯР /	м трубопровода		0,00025	13472000	3368	99
								76
32	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	3921	3921	99
								1824
33	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 125 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	11760	11760	99
								4505
34	1122-0601-0501	Антикоррозионная изоляция стальных труб и фасонных частейК=0,001;	м трубопровода		0,06	113833,33	6830	99
								3500

35	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7, МС-5	альных элементов	0,04964	668533,44	33186	118
							2319
1.3 Колодцы водопроводные из сборных железобетонных элеиентов ду=1500 (2 шт)							
36	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухихК=2,000;	х и бетонных конструкций	3,38	28993,2	97997	99
							33470
37	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14781	29562	–
38	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13752	27504	–
39	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13752	27504	–
40	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16398	16398	–
41	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колод	шт.	1	14563	14563	–
42	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2206	4412	–
43	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326	40652	–
44	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	2	599	1198	–
45	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83К=2,000;	т	0,02728	521278	14220	–
46	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2К=2,000;	шиваемой поверхности	0,79112	523,31	414	80

								319
47	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками / ОТМОСТКА /К=2,000;	одстилающего слоя		1,602	20055,56	32129	94
								3966
Раздел 2 Канализация								
48	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. УкладкаК=0,001;	м трубопровода		0,008	429625	3437	99
								2297
49	2301-1201-0102	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009К=1,008;	м		8,064	1181	9524	–
50	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-5, МС-6	альных элементов		0,01904	668539,92	12729	118
								889
2.1 Колодец из сборных ж/бетонных элементов ду=1000								
51	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	онструкций колодца		0,54	23738,89	12819	99
								7852
52	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	7704	7704	–
53	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	9602	9602	–
54	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	8152	8152	–

55	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	2206	2206	–
56	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	20326	20326	–
57	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,01364	521278	7110	–
58	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2К=29,000;	шиваемой поверхности		11,47124	523,48	6005	80
								4630
59	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с у	одстилающего слоя		0,801	20054,93	16064	94
								1983
Раздел 3 Выгреб 10м3								
3.4 Землянные работы								
60	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		270,63	186,78	50548	72
								9373
62	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		279	44,22	12337	72
								3107
63	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		228,0664	30,99	7068	72
								1780

64	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		7,0536	652,57	4603	72
								—
								3314
65	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	плотненного грунта		265,15	132,25	35066	72
								—
								18703
	3.5 Стены и днище резервуара							
66	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,3	18116,92	23552	91
								—
								1339
67	1106-1301-0101	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3		8,4	40948,1	343964	91
								—
								114319
68	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,9668	13874,64	13414	91
								—
								11397
69	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,9668	197773	191207	–
70	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,07296	201312	14688	–
71	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	туриваемой поверхности		27	1234,26	33325	–
72	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		25,8	771,98	19917	93
								—

								4320
	3.6 Монолитное ж/б покрытие							
73	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		2,9	28842,76	83644	91
								17121
74	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,205	197773	40543	–
75	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0209	201312	4207	–
76	1122-1401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	уложенной в футляре		0,3	1203,33	361	99
								227
77	2301-0401-0212	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м		0,3	15396	4619	–
	3.7 Кольцо стеновые КЦ7-3=3шт, опорные КЦО=1шт							
78	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	елезобетонных конструкц		0,17	11094,12	1886	118
								1230
79	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		3	2117	6351	–
80	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодце	шт.		1	2206	2206	–
81	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	20326	20326	–
82	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	фасонных частей		0,04163	778573,14	32412	99

								—
								17795
83	2301-0201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,3	11441	3432	–
	3.8 Отмостка							
84	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	ования или покрытия		5,34	362,17	1934	108
								—
								370
85	1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		5,34	938,39	5011	108
								—
								242
	3.9 Лестница Л-1							
86	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,03972	56873,11	2259	69
								—
								850
87	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00692	198819	1376	–
88	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0328	211214	6928	–
89	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	шиваемой поверхности		1,16	523,28	607	80
								—

								468
	3.10 Дыхательное устройство ДУ-1							
90	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,2	21195	4239	91
								—
								711
91	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	м трубопровода		0,003	429333,33	1288	99
								—
								861
92	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м		3	960	2880	–
93	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт		1	2348	2348	98
								—
								296
94	2404-0207-0718	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	кг		0,34	187	64	–
95	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	весины в конструкции		0,018	87000	1566	90
								—
								275
96	1110-0107-0608	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2		1,2	4242,5	5091	90
								—
								739
97	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т		0,0024	319240	766	–
98	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		10	96	960	69
								—

								659
99	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0031	404706	1255	–
100	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00248	201312	499	–
101	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		11,69	772,03	9025	93
								———
								1957
	3.11 Крышка утепленная							
102	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	весины в конструкции		0,018	87000	1566	90
								———
								275
103	1110-0107-0608	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2		1,2	4242,5	5091	90
								———
								739
104	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т		0,0024	319240	766	–
105	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0031	404706	1255	–
106	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00248	201312	499	–
		Итого прямые затраты по разделу 3					1 018 373	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					222 690	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					158 257	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48 421	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					637 426	
		Накладные расходы I уровня, тенге					234 554	

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 252 927	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					45 105	
		Итого, тенге					1 298 032	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					103 843	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 401 875**	
		Итого прямые затраты по смете					**1 897 857**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					385 778	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					245 375	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					77 426	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 266 704	
		Накладные расходы I уровня, тенге					418 698	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 316 555	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					83 396	
		Итого, тенге					2 399 951	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					191 996	
		Итого по смете на подряд, тенге					**2 591 947**	
		Всего прямые затраты по смете					10 553 325	
		Накладные расходы I уровня, тенге					257 135	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					10 810 460	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					389 177	
		Итого, тенге					11 199 637	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					895 971	
		Всего по смете					12 095 608	
		итого по смете					**12 095 608**	
		итого без оборудования					**12 095 608**	
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					**181 434**	
		итого с временными					**12 277 042**	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,7 %)					**85 939**	
		итого с ЗУ					**12 362 981**	
		Итого в текущих ценах 2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)					**13 104 760**	

		понижающий коэф. К=0,949999999				12 449 522	
		НДС 12%				1 493 943	
		итого с НДС				13 943 464,94	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района _____ **Махашев А.**

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт ТОО "NK-Temir проект" _____ **Тилеубаев К.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "Казыгурт-Проект" _____ **Ермекбаев С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**