Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"14" октября 2024 года

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 7 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области", БИИ 970340001772 Акмолинская область г.Кокшетау п.Станционный ул.Юбилейная 19/1. И.о. директора Бабылова Сауле Кайноллаевна, Тел:8716244002

Фамилия, имя, отчесто (при его наличии) ИИН, телефон- для физических лиц, наименование организации- для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, облость, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

На основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 09.08.2024 Товарищество с ограниченной ответственностью "ДайАлKZ" Директор Касымов Бахытжан Рамазанович, Акмолинская область г.Кокшетау, Е.Н.Ауельбекова 139/216, БИН 050840011548, тел 8701-472-46-13

Дата подписания декларации,наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от "03" октября 2024 года Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг-ст", Директор Шварцкоп Александр Викторович, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.8 марта 61, БИН 040340007400, Митрофанов Анатолий Филипович, ИИН 560323350305, аттестат № KZ09VJE00043588 от 27.03.2012 года.

Дата подписания заключения , наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от "03" октября 2024 года Товарищество с ограниченной ответственностью " ПГС Компания", директор Штейнгауер Татьяна Николаевна. Эксперт ТОО "ПГС Компания"Авхадов Хамзат Алиевич аттестат № KZ3VJE00028272 от 28.06.2017 г. БИН 01040019559

Дата подписания заключения наименование организации,фамилия, имя , отчество(при его наличии) экспертов авторского о надзора № и дата получения аттестатов БИН, телефон

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт спортивного зала, а также замена оконных и дверных блоков здания КГУ "Общеобразовательная школа № 7 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау Управления образования Акмолинской области" .
Акмолинская область. г. Кокшетау. п. Станционный . Юбилейная. 19/1 реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, II (нормальный) технически не сложный.

Наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта.

по адресу: Акмолинская область г.Кокшетау п. Станционный ул. Юбилейная 19/1

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартира, улица, номер дома

проверив комплектность исполнительской технической документации, что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительских органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудованиии) помещений (отдельных частей) существующих

зданий:

наименование органа вынесшего решение

2) Талона о приеме уведомления о начале производства строительно-монтажных работ Уведомление о начале производства строительно монтажных работ № KZ70REA00397406 от 17.06.2024 г. Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области"

наименование органа принявшего уведомление, дата и номер принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

Комунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №7 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2024 года

окончание работ: сентябрь 2024 года

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организации строительства, месяц: два

фактически, месяц: два

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответсвенно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактическая	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
школа	М2				

_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_окна ПВХ 209 шт., 610,16 м2, двери металл-5 шт., витражи ПВХ-17,706 м2, дощатый пол -270 м2.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают
нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими
эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 74665,654 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 62836,165 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 11829,489 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 70376,505 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 62836,165 тысяч тенге; стоимость борудования, инструмента и инвентаря 7540,340 тысяч тенге;
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания II;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа № 7 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области принять в эксплуатацию.

Заказчик Бабылова Сауле Кайноллаевна _____
Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя. Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Эксперт Митрофанов Анатолий Филипович, ИИН 560323350305, аттестат № KZ09VJE00043588 от 27.03.2012 года,

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация Товарищество с ограниченной ответственностью " Инжиниринг-СТ", Директор Шварцкоп Александр Викторович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта Товарищество с ограниченной ответственностью "ПГС Компания", директор Штейнгауер Татьяна Николаевна

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

2) Товарищество с ограниченной ответственностью "ПГС Компания", директор Штейнгауер Татьяна Николаевна 03.10.2024.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО «ПГС Компания» Авхадов Хамзат Алиевич, KZ30VJE00028272 от 28.06.2017 г 03.10.2024.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Касымов Бахытжан Рамазанович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"09" августа 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «ДайАл KZ» Акмолинская область, г.Кокшетау ул.Аульбекова, 139 каб.324
наименование организации, юридический адрес:
в лице Директор Касымов Бахытжан Рамазанович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по
объекту: Капитальный ремонт спортивного зала, замена оконных и дверных блоков в общеобразовательной школе №7, Акмолинская область, г.Кокшетау п.Станционный, ул.Юбилейная, 19/1
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: КГУ «Общеобразовательная школа №7 г.Кокшетау, Отдела оброзования по г.Кокшетау Управления оброзования Акмолинской области.

Руководитель Алибекова Айсауле Оразбаевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)
руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Кокше-SITI» ТОО «Кокшетау-2015», ТОО «Elit Story KZ», ТОО «INDUSTROI-XXI»
наименование организации
;
3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью «ПГС Компания»,
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)
;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и
дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса

		принятых)	или очереди	принятых)	или очереди
Общеобразовательная школа	этаж	3	3	3	3

Общеобразовательная школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	4457,6	4457,6
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	13886,0	13886,0
В том числе подземной части	м3	2378,5	2378,5
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатныхчетырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными: Окна ПВХ, витражи –ПВХ, двери-ПВХ, металлические, деревянные двери, полы дощатые в спортзале, отделка сухими смесями, водоэмульсионная окраска

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены:

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2024г.;
месяц, год

окончание работ август 2024г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 2;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Без инженерных сетей
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт спортивного зала, замена оконных и дверных блоков в общеобразовательной школе №7 в Акмолинской области, г.Кокшетау п.Станционный, ул.Юбилейная, 19/1 готовым к приемке в эксплуатацию,**
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ДайАл KZ» Касымов Бахытжан Рамазанович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Приложение 5 **Форма 3КС**

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная школа № 7 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДайАл KZ"

Наименование стройки - Капитальный ремонт спортивного зала,а также замена оконных и дверных блоков здания КГУ "Общеобразовательная школа №7 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау Управления Образования Акмолинской области" по адресу: Акмолинская область,г.Кокшетау,п.Станционный,ул.Юбилейная,19/1

СПРАВКА №1 за август 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер		Наименование	Код	Наименование	Код
			28	25.04.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**68 968 974,70**	**47 932 697,74**							**6 536 276,96**	**54 468 974,,7**
Аванс 30%										**16 340 692,41**
К оплате										**38 128 282**

МП **Заказчик :** _____ Алибекова А.О.

Руководитель КГУ "Общеобразовательная школа № 7 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"

МП **Подрядчик :** _____ Касымов Б.Р.

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "ДайАл KZ"

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная школа № 7 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДайАл KZ"
Наименование стройки - Капитальный ремонт спортивного зала,а также замена оконных и дверных блоков здания КГУ "Общеобразовательная школа №7 города Кокшетау
Договор №28 от 25.04.2024г.

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №2 за август 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-1-1: Демонтажные работы									
		Раздел 1: Демонтажные работы									
6	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Деревянные витражи в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		4	3107,83	182,65	12431	731		8655	22773
			шт.		2925,18	79,97	11701	320		1687	
7	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022	Полотна витражей.Снятие		24,695	531,48	0,00	13125	0		9450	24381
			м 2		531,48	0,00	13125	0		1806	
		Итого по разделу 1: Демонтажные работы					25556	731	0	18105	47154
							24826	320	0	3493	
		Раздел 2: Вывоз мусора									
12	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		99,297	170,00		16880				18230
			т							1350	
13	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км		992,97	69,00		68515				73996
			т·км							5481	
		Итого по разделу 2: Вывоз мусора					85395	0	0	0	92226
							0	0	0	6831	
		ИТОГО по смете 1-1-1:					110951	731	0	18105	139380
							24826	320	0	10324	
		Локальная смета 2-1-1: Общестроительные работы									
		Раздел 1: Окна									
5	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м 2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно- откидных) двухстворчатых		168,61875	4401,71	258,99	742211	43670	361033	258540	1080811
			м 2		2001,60	127,95	337508	21575		80060	
6	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		168,002251	38517,00		6470943		6470943		6988619
			м 2							517676	
7	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м 2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при налич створок глухого остекления)		259,371	4089,50	322,59	1060697	83670	427617	425807	1605426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			$м^2$		2118,24	161,89	549410	41990		118922	
8	223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674- 99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м 2	259,371	33890,00		8790083		8790083	703207	9493290
9	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	357,9	1560,32 387,35	9,31 4,49	558439 138633	3332 1607	416474	100971 52754	712164
10	223-501-0108 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	357,9	2802,00		1002836		1002836	80227	1083063
11	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022	Откосы дверных и оконных проемов.Облицовка по металлическому каркасу листами ПВХ	м откоса	1007,35	752,60 693,29	9,02 3,75	758132 698386	9087 3778	50660	505559 101098	1364789
12	261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной,толщина 2 мм	1000 м 2	0,40294	3715098,00		1496962		1496962	119757	1616719
13	1126-0201-0106 РСНБ РК 2022	Откосы и подоконники.Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов насухо	м 2	15	17690,26 1613,16	23,32 6,21	265354 24197	350 93	240807	17489 22628	305471
14	1208-0101-2501 РСНБ РК 2022	Обделки из листовой стали.Смена поясков,сандриков,отливов,карнизов шириной до 0,4 м	м	336,4	1797,51 698,26	3,93 2,15	604682 234895	1322 723	368466	169647 61945	836274
15	1211-0102-1501 РСНБ РК 2022	Штукатурка откосов наружных.Ремонт сухой растворной смесью	м 2	201,47	2042,77 1314,92	117,84 104,71	411557 264917	23741 21096	122899	205929 49398	666884
16	1115-0402-0403 РСНБ РК 2022	Откосы.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная	м 2 окрашиваемой поверхности	201,47	249,64 132,52	2,74 1,22	50295 26699	552 246	23044	19400 5575	75270
17	217-202-0202 РСНБ РК 2022	Москитные сетки	м 2	169	1385,00		234065		234065	18725	252790
		Итого по разделу 1: Окна					22446256 2274644	165725 91107	20005890 0	1703342 1931971	26081569
		Раздел 2: Двери									
18	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах	м 2	5,46	4898,63 4164,05	87,46 38,90	26747 22736	477 212	3533	16523 3462	46732
19	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный,однопольный	м 2	3,57	82686,00		295189		295189	23615	318804
20	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м 2	1,89	46884,00		88611		88611	7089	95700
21	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные двупольные.Установка в кирпичных стенах	м 2	10,07	4487,67 3873,87	92,41 41,44	45191 39010	930 417	5250	28388 5886	79465
22	223-207-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный,двупольный	м 2	10,07	70278,00		707699		707699	56616	764315
23	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м 2	188,475	2811,50 2018,70	156,04 66,83	529897 380474	29410 12596	120013	283010 65033	877940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П	м 2	36,96	9366,00		346167		346167	27693	373860
25	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	м 2	132,3	7373,00		975448		975448	78036	1053484
26	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м 2	5,04	10242,00		51620		51620	4130	55750
27	223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м 2	14,175	16706,00		236808		236808	18945	255753
28	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	220	527,00		115940		115940	9275	125215
29	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	103	5075,00		522725		522725	41818	564543
30	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,89	4898,63 4164,05	87,46 38,90	9258 7870	166 74	1223	5719 1198	16175
31	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м 2	1,89	46884,00		88611		88611	7089	95700
32	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные двупольные.Установка в кирпичных стенах	м 2	13,23	4487,67 3873,87	92,41 41,44	59372 51251	1222 548	6898	37296 7733	104401
33	223-207-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м 2	13,23	55568,00		735165		735165	58813	793978
34	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022	Доводчики дверные.Установка	шт.	4	2265,22 2261,65	3,57 0,00	9061 9047	14 0		6514 1246	16821
35	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса,на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	4	3949,00		15796		15796	1264	17060
36	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м 2 оштукатуриваемой поверхности	167,8	4907,40 3838,16	68,02 42,23	823462 644043	11414 7086	168005	468813 103382	1395657
37	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022	Откосы дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм	м 2 оштукатуриваемой поверхности	167,8	1946,26 1707,83	35,38 12,42	326582 286574	5937 2084	34072	207834 42754	577170
38	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Откосы,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		167,8	675,43	5,68	113337	953	33570	57065	184034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м 2 окрашиваемой поверхности		469,69	2,65	78814	445		13632	
39	1211-0102-1501 РСНБ РК 2022	Штукатурка откосов наружных.Ремонт сухой растворной смесью		24,4	2042,77	117,84	49844	2875	14884	24940	80767
			м 2		1314,92	104,71	32084	2555		5983	
40	1115-0402-0403 РСНБ РК 2022	Откосы.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная		24,4	249,64	2,74	6091	67	2791	2349	9115
			м 2 окрашиваемой поверхности		132,52	1,22	3233	30		675	
		Итого по разделу 2: Двери					6178621	53465	4570018	1138451	7902439
							1555136	26047	0	585367	
		Раздел 3: Витражи ПВХ									
41	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ		49,92	2705,81	5,64	135074	282	32480	73664	225437
			м 2		2049,52	0,00	102312	0		16699	
42	223-102-0301 РСНБ РК 2022	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,глухой		24,4	23075,00		563030		563030		608072
			м 2							45042	
43	223-203-0306 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-15,двупольный		9,43	48873,00		460872		460872		497742
			м 2							36870	
44	223-102-0306 РСНБ РК 2022	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся: глухой		5,29	26924,00		142428		142428		153822
			м 2							11394	
45	223-203-0705 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный,со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15,двупольный		6,9	78235,00		539822		539822		583008
			м 2							43186	
46	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022	Доводчики дверные.Установка		1	2265,22	3,57	2265	4		1628	4204
			шт.		2261,65	0,00	2262	0		311	
47	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса,на массу дверного полотна до 40 кг		1	3949,00		3949		3949		4265
			комплект							316	
		Итого по разделу 3: Витражи ПВХ					1847440	286	1742581	75292	2076550
							104574	0	0	153818	
		Раздел 4: Отделочные работы									
48	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022	Штукатурка потолков внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями		270	2490,37	42,98	672400	11604	134846	385700	1142748
			м 2		1947,96	36,09	525949	9744		84648	
49	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		270	753,24	5,68	203375	1534	59103	103286	331193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м 2 окрашиваемой поверхности		528,66	2,65	142738	716		24532	
50	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями		360	2386,13	38,63	859007	13906	299801	400921	1360721
			м 2		1514,72	32,04	545299	11534		100793	
51	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		360	675,43	5,68	243155	2045	72022	122429	394830
			м 2 окрашиваемой поверхности		469,69	2,65	169088	954		29246	
		Итого по разделу 4:					1977937	29089	565772	1012336	3229492
							1383074	22948	0	239219	
		Раздел 5: Ограждение радиаторов в спортзале									
52	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем из стекломагнезитовых панелей		39,9	2828,80	26,11	112869	1042	42934	49910	175801
			м 2 стен (за вычетом проемов)		1726,65	10,68	68893	426		13022	
53	232-102-0104 РСНБ РК 2022	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 6 мм		41,895	1529,00		64057		64057		69182
			м 2							5125	
54	246-304-0769 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 1000 мм		19	28411,00		539809		539809		582994
			шт.							43185	
		Итого по разделу 5: Ограждение радиаторов в спортзале					716735	1042	646800	49910	827977
							68893	426	0	61332	
		Раздел 6: Полы									
55	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022	Лаги.Укладка по кирпичным столбикам		270	4769,88	38,37	1287868	10360	1049911	166820	1571063
			м 2 пола		842,95	15,18	227597	4099		116375	
56	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство		270	9772,17	86,18	2638486	23269	2309207	228590	3096441
			м 2 покрытия		1133,37	42,51	306010	11478		229365	
57	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву		270	1161,17	6,54	313516	1766	50760	188517	542196
			м 2 окрашиваемой поверхности		966,63	3,10	260990	837		40163	
		Итого по разделу 6: Полы					4239870	35395	3409878	583927	5209700
							794597	16414	0	385903	
		Раздел 7: Расширение дверного проема,закладывание дверного проема									
58	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022	Проемы в конструкциях из кирпича.Пробивка		1,071	31810,40	12007,90	34069	12860		19324	57664
			м 3		19802,50	5257,19	21208	5630		4271	
59	1203-0101-2401 РСНБ РК 2022	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек		0,2674	302231,40	3280,32	80817	877	3694	55157	146852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т металлоконструкций перемычек		285136,11	1349,59	76245	361		10878	
60	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,096792	463375,00		44851		44851	3588	48439
61	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04056	478354,00		19402		19402	1552	20954
62	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,10792	492392,00		53139		53139	4251	57390
63	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0204	380647,00		7765		7765	621	8386
64	251-102-0606 РСНБ РК 2022	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,000528	1554852,00		821		821	66	887
65	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	2273701,00		2728		2728	218	2946
66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м 2	11,6	102,97 44,09	2,95 0,49	1194 511	35 6	649	372 125	1691
67	1203-0101-1904 РСНБ РК 2022	Участки стен отдельные и проемы внутренние.Кладка и заделка кирпичом	м 3 кладки	1,68	61051,45 10903,38	2814,29 797,67	102566 18318	4728 1340	79521	14154 9338	126058
68	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,004104	605311,27 118989,56	4555,71 1397,09	2484 488	19 6	1977	356 227	3067
		Итого по разделу 7: Расширение дверного проема,закладывание дверного проема					349836 116770	18519 7343	214547 0	89363 35135	474334
		Раздел 8: Ограждение окна ОГ-1									
69	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	1	22211,95 956,25	157,16 65,41	22212 956	157 65	21099	736 1836	24784
70	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,03384	1004968,00		34008		34008	2721	36729
		Итого по разделу 8: Ограждение окна ОГ-1					56220 956	157 65	55107 0	736 4557	61513
		ИТОГО по смете 2-1-1:					37812915 6298644	303678 164350	31210593 0	4653357 3397302	45863574

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	46002954
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	552035
Итого	Тенге	46554989
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	931100
Итого	Тенге	47486089
Итого в ценах 2023 года к=К=1,0450539	Тенге	49625523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с ценновой скидкой подрядчика к=0,98		Тенге								48633013,13
	НДС (12%)		Тенге								5835961,58
	ИТОГО С НДС (12%):		Тенге								54468974,70

Заказчик:
Руководитель КГУ "Общеобразовательная школа № 7 города Кокшетау отдела образования по городу
Алибекова А.О.

М.п.

Технадзор:
Эксперт ТОО "Инжиниринг-ст"
Митрофанов А.Ф.

М.п.

Подрядчик:
Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "ДайАл К.Z"
Касымов Б.Р.

М.п.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПГС Компания"
Авхадов Х.А.

М.п.