Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО АЗА"

Договор № 4/085 от 15.01.2024 г., доп.согл.№ 1/085 от 15.02.2024г

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги "ГРЭС-1-Баскамыс" км.0-41,8 (41,8 км)

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "ГРЭС-1-Баскамыс" км.0-41,8 (41,8 км)

АКТ №5

приемки выполненных работ от 28 октября 2024 года

Локальная смета № 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Дорожная одежда										
15	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по основанию (расход 0,8 л/м2) НР=108 % ктрм1=2;	т	55,49	2069,73	2069,73	114 849	114 849	0	59 472	188 267
					0	992,38	0	55 067	0	13 946	
16	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	57,1547	158885		9 081 025		9 081 025	0	9 807 507
					0		0		0	726 482	

	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	69368,05	133,32	80,25	9 248 148	5 566 786	2 081	4 668 109	15 029 558
				53,04	9,27	3 679 281	643 042	0	1 113 301	
18 1127-0602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 (до 8 см) НР=108 % К=10,000; ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 покрытия	69368,05	16,05	0,05	1 113 357	3 468	0	1 198 680	2 497 000
				16	0	1 109 889	0	0	184 963	
19 212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	13360,29	17040		227 659 342		227 659 342	0	245 872 089
				0		0		0	18 212 747	
20 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	11,098888	158885		1 763 447		1 763 447	0	1 904 523
				0		0		0	141 076	

Итого по разделу 2	275 298 944
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 789 170
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 685 103
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	698 109
- материалы, изделия и конструкции, тенге	238 505 895
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	5 926 261
в т.ч. зарплата, тенге	533 363
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 392 515

Итого по акту	275 298 944
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 789 170
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 685 103
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	698 109

- материалы, изделия и конструкции, тенге	238 505 895
- перевозка грузов, тенге	0
- стоимость прочих работ, тенге	0
- накладные расходы, тенге	5 926 261
в т.ч. зарплата, тенге	533 363
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 392 515

Итого по смете	275 298 944
Временные здания и сооружения 3,9x0,8=3,12%	8 589 327
Итого с временными	283 888 271
Непредвиденные работы и затраты 2%	5 677 765
Всего с непредвиденными	289 566 036
с понижающим К= 0,995	288 118 205,82
НДС 12%	34 574 184,70
Всего с НДС	322 692 390,52

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуз." Мушкенов Ж.Д.

Заведующий сектором Аманов Б.М.

Главный специалист: Нурахмет Д.Н.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ES-Проект" Кабдышева Б.Н.

Технадзор:

Инженер технического надзора ТОО"АстанаДорАркитекс" Айтан Ә.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "АЗА" Акопян Г.М.