Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
Наименование строительства и его адрес: Завершение капитального ремонта Аршалынской средней школы №1 расположенной по адресу : Акмолинская область ,Аршалынский район ,п.Аршалы

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
060140009873	030340000977			253	21.05.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Завершение капитального ремонта Аршалынской средней школы №1 расположенной по адресу : Акмолинская область Аршалынский район ,п.Аршалы	**254 698 074**	**254 698 074**	**254 698 074**				**27 289 079**	**254 698 074**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Кайрмденов Ж. Ж.**
Руководитель ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140009873

ПОДРЯДЧИК: _____ **Сабиров Ж. Ж.**
Директор ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Dara Engineering"
БИН 180540018611

Эксперт_____ **Тастембеков Е. П.**
ИИН 791014301109
аттестат № KZ70VJE00077895 от 26.12.2022г.
аттестат № KZ43VJE00077896 от 26.12.2022г.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1) Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 060140009873, Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, Митченко, 14; тел: 87164420127

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"

БИН 030340000977, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 303, тел: 87774747649

Наименование объекта: Завершение капитального ремонта Аршалынской средней школы №1 расположенной по адресу : Акмолинская область ,Аршалынский район ,п.Аршалы

Договор подряда №253 от 21 мая 2024г.

Акт выполненных работ №1
от 30 сентября 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 02-01-01 - Демонтажные работы согласно дефектного акта									
			Демонтаж на территории									
1	41	**Е12-180101-1302 1218-0101-1302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических**	м2	647,97	121,15	50,22	78502	32541	--	44400	132735
			НР - 72%; СП - 8%			70,93	24,24	45961	15707		9832	
2	42	**Е12-180101-1402 1218-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	100,3	851,04	204,74	85359	20536	--	53810	150302
			НР - 72%; СП - 8%			646,30	98,82	64824	9912		11134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	43	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Демонтаж	м ограждения	786,01	514,80	59,42	404641	46701	16349	261411	719336
			НР - 72%; СП - 8%			434,59	27,33	341591	21480		53284	
4	44	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные.Демонтаж металлических	шт.	1	23079,54	3436,30	23080	3437	31	15234	41379
			НР - 72%; СП - 8%			19612,04	1546,58	19612	1547		3065	
5	45	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Демонтаж металлических	шт.	1	9435,04	79,06	9435	79	542	6370	17069
			НР - 72%; СП - 8%			8813,98	32,81	8814	33		1264	
		Демонтаж Гараж										
6	75	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	64,6912	27469,51	5166,46	1777036	334225	--	1154148	3165679
			НР - 72%; СП - 8%			22303,05	2475,96	1442811	160173		234495	
7	76	Е12-030101-0104 1203-0101-0104 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	21,92	751,01	152,28	16462	3338	--	10449	29063
			НР - 72%; СП - 8%			598,73	63,31	13124	1388		2153	
8	77	Е11-070504-0108 1107-0504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	14,2222222	2628,35	1203,07	37381	17110	237	17456	59231
			НР - 72%; СП - 8%			1408,64	296,08	20034	4211		4387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	78	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	105,82	2088,59 1437,82	650,77 319,72	221015 152150	68865 33833	--	133908 28394	383316
10	79	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка СП - 8%	т	166,5132912	891,00 --	-- --	148363 --	-- --		-- 11869	160232
11	80	С3411-101-0105 411-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т·км	832,566456	150,00 --	-- --	124885 --	-- --		-- 9991	134876
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-01:		Тенге								4 993 218

Локальная смета № 02-01-02 - Ремонтно-строительные работы

РАЗДЕЛ 1.Основное здание

Наружная отделка лист 22

12	7	С3411-101-0219 411-101-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км(от НурСултана до п.Аршалы) СП - 8%	т·км	1925,50611	59,00 --	-- --	113605 --	-- --		-- 9088	122 693
13	10	Е11-260301-0801 1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	1609,23	2476,99 1288,47	8,06 3,86	3986047 2073445	12971 6212	1899631	1497352 438672	5 922 071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	12	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	1609,23	3964,95	15,18	6380516	24428	2615368	2696794	9 803 495
			НР - 72%; СП - 8%			2324,54	3,00	3740720	4828		726185	
15	14	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	16,896915	55748,00	--	941969	--	941969	--	1 017 327
			СП - 8%			--	--	--	--		75358	
			РАЗДЕЛ 2.Полы									
			Пол 1 этажа									
			тип1									
16	69	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	149,94	9885,29	48,20	1482200	7227	1429876	34633	1638180
			НР - 72%; СП - 8%			300,77	20,04	45097	3005		121347	
			Устройство отмостки									
17	372	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	63,084	1921,92	--	121242	--	--	87295	225219
			НР - 72%; СП - 8%			1921,92	--	121242	--		16683	
18	373	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	36,274	300,94	289,91	10916	10516	--	1948	13893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			11,03	63,55	400	2305		1029	
19	374	С3411-102-0105 411-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	181,37	113,00	--	20495	--		--	22135
			СП - 8%			--	--	--	--		1640	
20	375	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,81	1003,10	--	26893	--	--	19363	49966
			НР - 72%; СП - 8%			1003,10	--	26893	--		3700	
21	376	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,81	179,30	81,56	4807	2187	--	2669	8074
			НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	2620	1087		598	
22	379	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	47,313	28971,60	1151,21	1370733	54467	1247156	59295	1544430
			НР - 72%; СП - 8%			1460,70	279,93	69110	13244		114402	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-02:	Тенге								20 367 483

Локальная смета № 02-01-04 - Ремонт системы отопления и вентиляции

РАЗДЕЛ 3. Вентиляция

система П2

23	84	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	69722,94	3511,40	69723	3512	5369	44558	123424
			НР - 72%; СП - 8%			60841,73	1044,58	60842	1045		9142	
24	85	прайслист	Система вентиляции П2 L3500м3/ч,Рс 636Па	шт	1	2525086,25	--	2525086	--		--	2525086
						--	--	--	--	2525086	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			система П3									
25	94	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	69722,94	3511,40	69723	3512	5369	44558	123424
			НР - 72%; СП - 8%			60841,73	1044,58	60842	1045		9142	
26	95	прайслист	Система вентиляции П3 L=4120м3/ч,Рс=1160Па	шт	1	2950097,50	--	2950098	--		--	2950098
						--	--	--	--	2950098	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-04:	Тенге								5 722 032
			Локальная смета № 02-01-06 - Ремонт системы автоматической пожарной сигнализации									
			автоматическая пожарная сигнализация									
27	1	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	62657,10	2,40	62657	2	563	44706	115952
			НР - 72%; СП - 8%			62092,00	--	62092	--		8589	
28	2	прайсТОО Эгида Group	Прибор ПС приемно-контрольные Рубеж - 20П	шт	1	62589,29	--	62589	--		--	62589
						--	--	--	--	62589	--	
29	3	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	180	3159,57	2,40	568723	432	12451	400205	1046442
			НР - 72%; СП - 8%			3088,00	--	555840	--		77514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	4	С1248-302-0205 248-302-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М(ИП212-64)	шт.	152	3911,00	--	594472	--	594472	--	642030
			СП - 8%			--	--	--	--		47558	
31	5	С1248-302-0101 248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1(ИПР101-29)	шт.	6	1004,00	--	6024	--	6024	--	6506
			СП - 8%			--	--	--	--		482	
32	6	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10(ИПР513-11-А-R3)	шт.	22	1052,00	--	23144	--	23144	--	24996
			СП - 8%			--	--	--	--		1852	
33	7	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	11	4057,69	2,85	44635	31	802	31537	82266
			НР - 72%; СП - 8%			3982,00	--	43802	--		6094	
34	8	прайсТОО СТПРАЙС ТОО Эгида Group	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт	11	2790,18	--	30692	--	30692	--	33147
			СП - 8%			--	--	--	--		2455	
35	9	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	2	17885,22	3970,52	35770	7942	1368	21462	61811
			НР - 72%; СП - 8%			13230,00	1674,26	26460	3349		4579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	10	прайс СТПРАЙС	Адресный релейный модуль РМ-4	шт	2	10580,36	--	21161	--	21161	--	22854
			СП - 8%			--	--	--	--		1693	
37	11	Ц13-080105-0105 1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	6	7185,59	--	43114	--	6058	26680	75378
			НР - 72%; СП - 8%			6176,00	--	37056	--		5584	
38	12	прайсТОО Эгида Group	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 исп 2х12-Р-БР	шт	1	18473,21	--	18473	--		--	18473
						--	--	--	--	18473	--	
39	13	прайсТОО Эгида Group	Бокс резервного питания БР12 исп.2х17	шт	1	23625,00	--	23625	--		--	23625
						--	--	--	--	23625	--	
40	14	прайсТОО СТПРАЙС ТОО Эгида Group	Аккумуляторная батарея 12В,12 А/Ч	шт	4	15428,57	--	61714	--	61714	--	66651
			СП - 8%			--	--	--	--		4937	
41	15	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	57	3042,62	--	173429	--	11549	116554	313181
			НР - 72%; СП - 8%			2840,00	--	161880	--		23199	
42	16	прайс СТПРАЙС ТОО Эгида Group	Громкоговоритель трансляционный настенный/прим. SMS-103W/	шт	57	11692,86	--	666493	--	666493	--	719812
			СП - 8%			--	--	--	--		53319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	17	Ц13-100701-0603 1310-0701-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	22	1259,11	6,54	27700	144	496	19508	50984
						1230,00	1,54	27060	34		3777	
			НР - 72%; СП - 8%									
44	18	С1248-304-0106 248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	22	1240,00	--	27280	--	27280	--	29462
						--	--	--	--		2182	
			СП - 8%									
45	19	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	2	17885,22	3970,52	35770	7942	1368	21462	61811
						13230,00	1674,26	26460	3349		4579	
			НР - 72%; СП - 8%									
46	20	прайс СТПРАЙС ТОО Эгида Group	Прибор управления оповещения пожарный адресный,настенный(SPM-A01050-AW)	шт	2	513712,50	--	1027425	--	1027425	--	1109619
						--	--	--	--		82194	
			СП - 8%									
47	21	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	17885,22	3970,52	17885	3970	685	10731	30905
						13230,00	1674,26	13230	1674		2289	
			НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	22	прайсТОО СТПРАЙС ТОО Эгида Group	Программатор адресных устройств ПКУ-1	шт	1	24486,61	--	24487	--	24487	--	26446
			СП - 8%			--	--	--	--		1959	
49	23	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1613	359,85	160,44	580438	258789	72602	241354	887535
			НР - 72%; СП - 8%			154,40	53,42	249047	86166		65743	
50	24	прайс СТПРАЙС	Кабель симметричный парной скрутки со слюдой низкотаксичной сеч 1х2х1 КПССнг(А)-FRLS	м	385	183,93	--	70813	--	70813	--	76478
			СП - 8%			--	--	--	--		5665	
51	25	прайс СТПРАЙС	Кабель симметричный парной скрутки низкотаксичной сеч 1х2х1 КПССнг(А)-FRLS	м	5	183,93	--	920	--	920	--	994
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
52	26	прайс СТПРАЙС	Кабель симметричный парной скрутки со слюдой низкотаксичной сеч 1х2х0,5 КПССнг(А)-FRLS	м	1138	125,00	--	142250	--	142250	--	153630
			СП - 8%			--	--	--	--		11380	
53	27	прайс СТПРАЙС	Кабель симметричный парной скрутки со слюдой низкотаксичной сеч 2х2х0,5 КПССнг(А)-FRLS	м	85	232,14	--	19732	--	19732	--	21311
			СП - 8%			--	--	--	--		1579	
54	28	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабельные каналы из ПВХ. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /прим./	м	1613	390,98	15,33	630651	24728	75052	387012	1099076
			НР - 72%; СП - 8%			329,12	4,12	530871	6646		81413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	29	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	1138	84,00	--	95592	--	95592	--	103239
			СП - 8%			--	--	--	--		7647	
56	30	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	475	55,00	--	26125	--	26125	--	28215
			СП - 8%			--	--	--	--		2090	
57	31	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	49	797,95	--	39100	--	537	27765	72215
			НР - 72%, СП - 8%			787,00	--	38563	--		5349	
58	32	С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55(40-0300-FR1,5-4)	шт.	49	829,00	--	40621	--	40621	--	43871
			СП - 8%			--	--	--	--		3250	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-06:		Тенге								7 111 505

Локальная смета № 02-01-07 - Ремонт слаботочных систем

ВИДИОНАБЛЮДЕНИЕ

59	1	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2000	359,85	160,44	719700	320880	90020	299261	1100478
			НР - 72%, СП - 8%			154,40	53,42	308800	106840		81517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	2	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	2	102442,00	--	204884	--	204884	--	221275
			СП - 8%			--	--	--	--		16391	
61	3	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	14	5649,23	10,80	79089	151	--	56835	146798
			НР - 72%; СП - 8%			5638,43	--	78938	--		10874	
62	4	С1248-402-0110 248-402-0110 РСНБ РК 2015	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2328SB-DZK-I0-C, объектив 2,7~12 мм, 8 Мп(Видиокамера цилиндрическая уличная LTV CNE-680 58 прим)	шт.	14	129532,00	--	1813448	--	1813448	--	1958524
			СП - 8%			--	--	--	--		145076	
63	5	Ц13-100411-0106 1310-0411-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	13131,88	--	39396	--	6972	23345	67761
			НР - 72%; СП - 8%			10808,00	--	32424	--		5019	
64	6	С1248-404-0203 248-404-0203 РСНБ РК 2015	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"	шт.	2	191945,00	--	383890	--	383890	--	414601
			СП - 8%			--	--	--	--		30711	
65	7	прайслист	Видеорегистратор 64 канала 220В,30Вт до 320 МБит/с /видиорегистратор LTV RNE-640 ОС /	шт.	1	961215,18	--	961215	--	961215	--	1038112
			СП - 8%			--	--	--	--		76897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	8	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	26	5649,23	10,80	146880	281	--	105551	272626
			НР - 72%; СП - 8%			5638,43	--	146599	--		20195	
67	9	С1248-402-0216 248-402-0216 РСНБ РК 2015	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2324LB-ADZK-G-C, объектив 2,8 ~ 12 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном(Видиокамера купольная LTV CNE-840-41)	шт.	26	71929,00	--	1870154	--	1870154	--	2019766
			СП - 8%			--	--	--	--		149612	
68	10	С1248-404-0304 248-404-0304 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	3	46083,00	--	138249	--	138249	--	149309
			СП - 8%			--	--	--	--		11060	
69	11	Ц13-100302-0105 1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	3	11854,37	1402,38	35563	4207	3564	20911	60992
			НР - 72%; СП - 8%			9264,00	416,88	27792	1251		4518	
70	12	С1248-102-0401 248-102-0401 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	3	130346,00	--	391038	--	391038	--	422321
			СП - 8%			--	--	--	--		31283	
			Материалы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	13	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	390,98 329,12	15,33 4,12	7820 6582	306 82	932	4799 1009	13628
72	14	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	20	27,00 --	-- --	540 --	-- --	540	-- 43	583
73	15	прайс-лист	ITк разъем RJ 45, Cat.5e,UTP *СП - 8%*	шт	80	40,18 --	-- --	3214 --	-- --	3214	-- 257	3471
74	16	С1252-207-0101 252-207-0101 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут(КСС4х200 прим) *СП - 8%*	шт.	500	43,00 --	-- --	21500 --	-- --	21500	-- 1720	23220
75	17	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	2000	266,94 247,77	2,38 0,13	533880 495540	4760 260	33580	356976 71268	962124
76	18	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм *СП - 8%*	м	1300	67,00 --	-- --	87100 --	-- --	87100	-- 6968	94068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	19	С1243-907-0110 243-907-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	700	310,00	--	217000	--	217000	--	234360
			СП - 8%			--	--	--	--		17360	
78	20	С1252-207-3912 252-207-3912 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 3, оцинкованная, (СМД(прим)	шт.	58	766,00	--	44428	--	44428	--	47982
			СП - 8%			--	--	--	--		3554	
79	21	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж настене	шт.	40	797,95	--	31918	--	438	22666	58950
			НР - 72%; СП - 8%			787,00	--	31480	--		4367	
80	22	С1247-202-0409 247-202-0409 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм	шт.	40	574,00	--	22960	--	22960	--	24797
			СП - 8%			--	--	--	--		1837	
81	23	прайс-лист	грозозащита витой пары гнездо 8P8C(Rj-45) - гнездо 8P8C(Rj-45)	шт	15	9723,21	--	145848	--	145848	--	157516
			СП - 8%			--	--	--	--		11668	
			ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
82	24	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	400	359,85	160,44	143940	64176	18004	59852	220096
			НР - 72%; СП - 8%			154,40	53,42	61760	21368		16303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	25	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,4	102442,00	--	40977	--	40977	--	44255
			СП - 8%			--	--	--	--		3278	
84	26	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	7	1308,24	--	9158	--	107	6517	16929
			НР - 72%; СП - 8%			1293,00	--	9051	--		1254	
85	27	С1247-214-0202 247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	7	433,00	--	3031	--	3031	--	3273
			СП - 8%			--	--	--	--		242	
86	28	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	400	390,98	15,33	156392	6132	18612	95973	272554
			НР - 72%; СП - 8%			329,12	4,12	131648	1648		20189	
87	29	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	400	27,00	--	10800	--	10800	--	11664
			СП - 8%			--	--	--	--		864	
88	30	Ц13-110401-0202 1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.	1	4910,04	1031,04	4910	1031	--	3149	8703
			НР - 72%; СП - 8%			3879,00	494,08	3879	494		645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	31	прайс-лист	Маршрутизатор,ОЗУ 128 Мб,5х 10/100/1000 Мбит/с Gidabit Ethernet+ 5х 10/100 Fast Ethernet с поддержкой Auto-MDI/X +1х SEP(Mini-GBIC)+1х USB 2.0	шт	1	39196,43	--	39196	--	39196	--	42332
			СП - 8%			--	--	--	--		3136	
90	32	прайс-лист ТОО "Торговый дом ИЭК КАЗ"	ITк разъем RJ 45, Cat.5e,UTP	шт	14	40,18	--	563	--	563	--	608
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
91	33	Ц13-110401-0202 1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.	3	4910,04	1031,04	14730	3093	--	9446	26110
			НР - 72%, СП - 8%			3879,00	494,08	11637	1482		1934	
92	34	прайс-лист	мини атс yeastar S300,до 300 внутренних абонентов,Процессор:Frwwscale i.MX 60uad 1.2GHz ARM Cjrtex-A9.Flsh;8ГБ,6,2Вт	шт	1	668250,00	--	668250	--		--	668250
						--	--	--	--	668250	--	
93	35	прайс-лист	VoIP-шлюз на 16 портов FXO Yeastar TA1610 -	шт	1	228250,00	--	228250	--		--	228250
						--	--	--	--	228250	--	
94	36	прайс-лист ТОО "Maxtel Networks"	EX30 на 1 поток E1Yeastar TA1610,E1/T1/J1(с поддержкой PRI.MFC R2.SS7)	шт	1	286785,71	--	286786	--		--	286786
						--	--	--	--	286786	--	
95	37	прайс-лист	Програмироование мини АТС	шт	1	107142,86	--	107143	--	107143	--	115714
			СП - 8%			--	--	--	--		8571	
96	38	прайс-лист	Коммутационный шнур U/UTP PVC 1.0 DR-18000	шт	7	669,64	--	4687	--	4687	--	5062
			СП - 8%			--	--	--	--		375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	39	Ц13-100302-0105 1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	2	11854,37	1402,38	23709	2805	2376	13940	40661
			НР - 72%; СП - 8%			9264,00	416,88	18528	834		3012	
97	40	518-102-0536 518-102-0536 РСНБ РК 2015	Сетевой коммутатор с 16 PoE портами + 1 порт SFP+2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS518GV/Коммутатор 16- портовый Ethernet,поддержка PoE+ до 30Вт на порт дальность передачи до 100 м/	шт.	2	57218,00	--	114436	--		--	114436
						--	--	--	--	114436	--	
98	41	Ц13-100202-0302 1310-0202-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство телефонное. Монтаж оборудования	шт.	7	43583,92	--	305087	--	2463	217889	564814
			НР - 72%; СП - 8%			43232,00	--	302624	--		41838	
99	42	прайслист	Voip телефонный аппарат grandstream GXP1610	шт.	7	16964,29	--	118750	--	118750	--	128250
			СП - 8%			--	--	--	--		9500	
			Интернет									
100	43	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	71	1308,24	--	92885	--	1082	66098	171702
			НР - 72%; СП - 8%			1293,00	--	91803	--		12719	
101	44	С1247-214-0301 247-214-0301 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	71	742,00	--	52682	--	52682	--	56897
			СП - 8%			--	--	--	--		4215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	45	Ц13-110401-0202 1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.	12	4910,04	1031,04	58920	12373	--	37783	104440
			НР - 72%; СП - 8%			3879,00	494,08	46548	5929		7736	
103	46	прайс-лист	Маршрутизатор-роутер TP-LINK TL-WR842N	шт	12	11598,21	--	139179	--	139179	--	150313
			СП - 8%			--	--	--	--		11134	
104	47	прайс-лист	ITк разъем RJ 45, Cat.5e,UTP	шт	166	40,18	--	6670	--	6670	--	7204
			СП - 8%			--	--	--	--		534	
105	48	Ц13-100302-0108 1310-0302-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф. Монтаж оборудования	шт.	3	14513,11	1739,25	43539	5218	1265	27781	77026
			НР - 72%; СП - 8%			12352,00	509,52	37056	1529		5706	
106	49	прайс-лист "	шкаф LINEA W, дверь стекло RAL9005	шт	3	70816,07	--	212448	--		--	212448
						--	--	--	--	212448	--	
107	50	прайс-лист	Стационарная полка	шт	5	9966,96	--	49835	--	49835	--	53822
			СП - 8%			--	--	--	--		3987	
108	51	прайс-лист	Вентиляционная панель	шт	3	21102,68	--	63308	--	63308	--	68373
			СП - 8%			--	--	--	--		5065	
109	52	Ц13-100302-0105 1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	5	11854,37	1402,38	59272	7012	5940	34851	101653
			НР - 72%; СП - 8%			9264,00	416,88	46320	2084		7530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	53	С1248-102-0402 248-102-0402 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа MES1124MB: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC	шт.	5	117281,00	--	586405	--	586405	--	633317
			СП - 8%			--	--	--	--		46912	
112	54	прайс-лист	Кабельный органайзер	шт	5	2875,00	--	14375	--	14375	--	15525
			СП - 8%			--	--	--	--		1150	
112	55	прайс-лист	Патч корд	шт	83	439,29	--	36461	--	36461	--	39378
			СП - 8%			--	--	--	--		2917	
113	56	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Апарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	3	1808,52	515,52	5426	1546	--	3326	9453
			НР - 72%; СП - 8%			1293,00	247,04	3879	741		700	
114	57	прайс-лист	Источник бесперебойного питания Штиль SR1101L	шт	3	113250,89	--	339753	--	339753	--	366933
			СП - 8%			--	--	--	--		27180	
115	58	прайс-листТОО	Патч панель на 24 порта	шт	3	14357,14	--	43071	--	43071	--	46517
			СП - 8%			--	--	--	--		3446	
116	59	прайс-лист"	ITK Набор закладных винтов-шайб-гаек (М6х12мм) 1 компл.	шт	5	82,14	--	411	--	411	--	444
			СП - 8%			--	--	--	--		33	
117	60	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3500	359,85	160,44	1259475	561540	157535	523706	1925836
			НР - 72%; СП - 8%			154,40	53,42	540400	186970		142655	
118	61	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	3,5	102442,00	--	358547	--	358547	--	387231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		28684	
119	62	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	3500	266,94	2,38	934290	8330	58765	624708	1683718
			НР - 72%; СП - 8%			247,77	0,13	867195	455		124720	
120	63	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	2500	67,00	--	167500	--	167500	--	180900
			СП - 8%			--	--	--	--		13400	
121	64	С1243-907-0110 243-907-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	1000	310,00	--	310000	--	310000	--	334800
			СП - 8%			--	--	--	--		24800	
						ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК						
						МОНТАЖ						
122	65	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	16	3042,62	--	48682	--	3242	32717	87911
			НР - 72%; СП - 8%			2840,00	--	45440	--		6512	
123	66	Комм.предложение	Громкоговоритель настенный с монтажом кронштейном 3,758 ВтITC T-775HW	шт.	16	18936,61	--	302986	--	302986	--	327225
			СП - 8%			--	--	--	--		24239	
124	67	Ц13-100105-0301 1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	515	195,86	25,45	100868	13107	293	65784	179984
			НР - 72%; СП - 8%			169,84	7,57	87468	3899		13332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	68	С1243-801-0203 243-801-0203 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,5459	203613,00	--	111152	--	111152	--	120044
			СП - 8%			--	--	--	--		8892	
126	69	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	515	390,98	15,33	201355	7895	23963	123565	350914
			НР - 72%; СП - 8%			329,12	4,12	169497	2122		25994	
127	70	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	515	27,00	--	13905	--	13905	--	15017
			СП - 8%			--	--	--	--		1112	
128	71	Ц13-100702-0101 1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	5193,90	--	5194	--	22	3724	9631
			НР - 72%; СП - 8%			5172,00	--	5172	--		713	
129	72	Комм.предложение	Первичные часы	шт.	1	107142,86	--	107143	--	107143	--	115714
			СП - 8%			--	--	--	--		8571	
130	73	Ц13-100702-0201 1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	2	2863,22	--	5726	--	46	4090	10601
			НР - 72%; СП - 8%			2840,00	--	5680	--		785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	74	Комм.предложение	Вторичные часы	шт.	2	7128,57	--	14257	--	14257	--	15398
			СП - 8%			--	--	--	--		1141	
					Радиофикация							
					МОНТАЖ							
132	75	Ц13-110401-0501 1311-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования	шт.	2	30299,42	4135,68	60599	8271	2144	38655	107194
			НР - 72%; СП - 8%			25092,00	1751,46	50184	3503		7940	
133	76	прайс-лист	Микшер-усилитель 480Вт/100В,5 зон,3микр.или 2 лин.вх,регулятор громкости LPA-TA-480MZ	шт	1	272178,57	--	272179	--	272179	--	293953
			СП - 8%			--	--	--	--		21774	
134	77	прайс-лист	Микрофон электронный,настольный 100Гц-18кГц LPA-MIZ1	шт	1	29339,29	--	29339	--	29339	--	31686
			СП - 8%			--	--	--	--		2347	
135	78	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	14	3042,62	--	42597	--	2837	28627	76922
			НР - 72%; СП - 8%			2840,00	--	39760	--		5698	
136	79	Комм.предложение	Громкоговоритель настенный с монтажом белый,50-20.000 Гц,94 дБ,100В,10/5/2.5 Вт	шт.	14	19513,39	--	273187	--	273187	--	295042
			СП - 8%			--	--	--	--		21855	
137	80	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	265	94,36	0,89	25005	236	4947	14344	42497
			НР - 72%; СП - 8%			74,80	0,38	19822	101		3148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	81	С1243-801-0203 243-801-0203 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,265	203613,00	--	53957	--	53957	--	58274
			СП - 8%			--	--	--	--		4317	
139	82	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	265	390,98	15,33	103610	4063	12330	63582	180568
			НР - 72%; СП - 8%			329,12	4,12	87217	1092		13375	
140	83	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	265	27,00	--	7155	--	7155	--	7727
			СП - 8%			--	--	--	--		572	
			Акустическая система									
			МОНТАЖ									
141	84	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	1808,52	515,52	3617	1031	--	2218	6301
			НР - 72%; СП - 8%			1293,00	247,04	2586	494		467	
142	85	прайс-лист	Трансляционный усилитель класса Д 120/500 Вт с MP3 проигрователем FM-тюнером и tooth,регулятором громкости	шт	2	206535,71	--	413071	--		--	413071
						--	--	--	--	413071	--	
143	86	Ц13-110401-0501 1311-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования	шт.	2	30299,42	4135,68	60599	8271	2144	38655	107194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%, СП - 8%			25092,00	1751,46	50184	3503		7940	
144	87	прайс-лист	Микрофонная станция с селектором зон LPA-TrueZone-Mic	шт	2	152098,21	--	304196	--	304196	--	328532
			СП - 8%			--	--	--	--		24336	
145	88	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	4	17885,22	3970,52	71541	15882	2739	42924	123622
			НР - 72%, СП - 8%			13230,00	1674,26	52920	6697		9157	
146	89	прайс-лист	Звуковая колонна -40KLP	шт	4	32598,21	--	130393	--	130393	--	140824
			СП - 8%			--	--	--	--		10431	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-07:	Тенге								22 365 783
			Локальная смета № 02-02-01 - Гараж. Ремонтно-строительные работы									
			Стены									
147	12	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	64,69	14935,18	3031,90	966157	196133	288192	385465	1459752
			НР - 72%, СП - 8%			7448,32	827,58	481832	53536		108130	
148	13	С1213-101-0102 213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	24,5822	77453,00	--	1903965	--	1903965	--	2056282
			СП - 8%			--	--	--	--		152317	
149	14	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(парапет)	м3 кладки	8,65	14935,18	3031,90	129189	26226	38535	51542	195190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			7448,32	827,58	64428	7159		14459	
150	15	С1213-101-0102 213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	3,287	77453,00	--	254588	--	254588	--	274955
			СП - 8%			--	--	--	--		20367	
		Перекрытие										
151	16	Е11-100104-0103 1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	105,82	14506,03	148,00	1535028	15662	1367374	114327	1781303
			НР - 72%; СП - 8%			1436,33	64,21	151992	6795		131948	
152	17	Е11-100104-0202 1110-0104-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка под штукатурку	м2 потолков	105,82	3182,67	34,36	336790	3636	284582	36155	402781
			НР - 72%; СП - 8%			459,01	15,53	48572	1643		29836	
		Наружная отделка										
153	20	Е11-150203-0301 1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	159,55	1431,18	91,61	228345	14616	61480	118116	374177
			НР - 72%; СП - 8%			954,24	73,96	152249	11800		27717	
154	21	С1217-202-0501 217-202-0501 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	4,21212	124,00	--	522	--	522	--	564
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
		Внутренняя отделка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	22	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	105,82	889,61	5,20	94139	550	28740	46826	152242
			НР - 72%, СП - 8%			612,82	1,77	64849	187		11277	
156	23	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	105,82	890,73	5,65	94257	598	21378	52251	158228
			НР - 72%, СП - 8%			683,06	2,73	72281	289		11721	
157	24	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,26	1354,66	85,63	237418	15007	60646	125151	391575
			НР - 72%, СП - 8%			923,00	68,79	161765	12056		29006	
158	25	С1217-202-0501 217-202-0501 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	4,854702	124,00	--	602	--	602	--	650
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
159	26	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,26	1276,61	20,32	223739	3561	83437	99316	348899
			НР - 72%, СП - 8%			780,22	6,83	136741	1197		25844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	27	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	175,26	362,82	0,89	63588	156	14114	35565	107085
			НР - 72%; СП - 8%			281,40	0,44	49318	77		7932	
			Полы									
161	32	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	105,82	807,32	33,03	85431	3496	39592	31738	126542
			НР - 72%; СП - 8%			400,14	16,42	42343	1738		9373	
162	33	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0550264	17469,56	1557,80	961	86	1	657	1747
			НР - 72%; СП - 8%			15880,40	692,64	874	38		129	
163	34	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	105,82	807,32	33,03	85431	3496	39592	31738	126542
			НР - 72%; СП - 8%			400,14	16,42	42343	1738		9373	
164	35	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15(прослойка) мм	м2 стяжки	105,82	-103,83	-5,60	-10987	-593	-9870	-584	-12497
			НР - 72%; СП - 8%			-4,95	-2,72	-524	-288		-926	
					Крыша							
165	38	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	10,99	183614,13	1576,46	2 017 919	17 325	1 702 339	220 050	2 417 007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			27138,80	670,58	298 255	7 370		179 038	
166	39	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,99	8987,28	65,19	98 770	716	86 756	8 369	115 709
			НР - 72%; СП - 8%			1028,04	29,56	11 298	325		8 571	
167	41	С1214-209-0111 214-209-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	64,2096	489,00	--	31398	--	31398	--	33910
			СП - 8%			--	--	--	--		2512	
168	51	Е11-120101-0510 1112-0101-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Коньки для кровель из волнистого битумного окрашенного листа (Ондулин). Устройство	м конька	47,54	3097,48	2,45	147254	116	111375	25788	186886
			НР - 72%; СП - 8%			752,27	1,14	35763	54		13843	
169	52	С1224-105-0301 224-105-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	526,00	--	1052	--	1052	--	1136
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
170	53	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	145	887,16	23,04	128 638	3 341	10 831	83 376	228 976
			НР - 72%; СП - 8%			789,42	9,20	114 466	1 334		16 961	
					Проем							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	56	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1,932	3341,77 2701,85	53,65 23,22	6456 5220	104 45	1132	3791 820	11066
172	57	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный *СП - 8%*	м2	1,932	40727,00 --	-- --	78685 --	-- --	78685	-- 6295	84980
173	61	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	195452,15 28017,20	5358,94 2209,40	195452 28017	5359 2209	162076	21763 17377	234592
174	62	С1222-509-0501 222-509-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 *СП - 8%*	т	0,2362752	859050,00 --	-- --	202972 --	-- --	202972	-- 16238	219210
175	64	прайслист СТПРАЙС ЛИСТ	Ворота рулонные ВМ2500х6610-230 *СП - 8%*	комплект	1	535714,29 --	-- --	535714 --	-- --	535714	-- 42857	578571
					Крыльцо							
176	65	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ккрыльца *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,08	32704,92 5139,45	679,55 267,27	35321 5551	734 289	29036	4204 3162	42687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	66	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,20008	402152,00	--	80463	--	80463	--	86900
			СП - 8%			--	--	--	--		6437	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-02-01:	**Тенге**								**12 187 649**
			Локальная смета № 07-01-01 - Ремонт благоустройства территории									
			Покрытие территории									
			ТИП 1. Площадь проездов									
178	1	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	130	3259,84	1098,60	423 779	142 818	259 545	40 378	501 290
			НР - 72%; СП - 8%			164,74	266,65	21 416	34 665		37 133	
179	2	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	65	29,00	--	1 885	--	1 885	--	2 036
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
180	3	Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	1300	1314,53	302,16	1 708 889	392 808	1 237 054	146 390	2 003 703
			НР - 72%; СП - 8%			60,79	95,61	79 027	124 293		148 422	
181	4	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	26	29,00	--	754	--	754	--	814
			СП - 8%			--	--	--	--		60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	5	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	1300	782,43	150,96	1 017 159	196 248	726 141	112 975	1 220 543
			НР - 72%; СП - 8%			72,90	47,80	94 770	62 140		90 411	
183	6	С1216-201-0203 216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	13	123470,00	--	1 605 110	--	1 605 110	--	1 733 519
			СП - 8%			--	--	--	--		128 409	
184	7	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1300	225,40	199,36	293 020	259 168	39	50 619	371 130
			НР - 72%; СП - 8%			26,01	28,07	33 813	36 491		27 491	
185	8	С1212-501-0101 212-501-0101 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	125,8530025	20455,00	--	2 574 323	--	2 574 323	--	2 780 268
			СП - 8%			--	--	--	--		205 946	
186	9	С1216-201-0203 216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0140395	123470,00	--	1 733	--	1 733	--	1 873
			СП - 8%			--	--	--	--		139	
187	10	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам до 7 см	м2 покрытия	1300	13,86	0,12	18 018	156	0	12 861	33 349
			НР - 72%; СП - 8%			13,74	--	17 862	--		2 470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	11	С1212-501-0101 212-501-0101 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	93,6	20455,00	--	1 914 588	--	1 914 588	--	2 067 755
			СП - 8%			--	--	--	--		153 167	
189	12	С1216-201-0203 216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,1092	123470,00	--	13 483	--	13 483	--	14 562
			СП - 8%			--	--	--	--		1 079	
190	13	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1300	236,83	210,79	307 879	274 027	39	49 973	386 480
			НР - 72%; СП - 8%			26,01	27,38	33 813	35 594		28 628	
191	14	С1212-501-0201 212-501-0201 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	126,88	20695,00	--	2 625 782	--	2 625 782	--	2 835 844
			СП - 8%			--	--	--	--		210 063	
192	15	С1216-201-0203 216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0140395	123470,00	--	1 733	--	1 733	--	1 873
			СП - 8%			--	--	--	--		139	
193	16	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1300	4,62	0,04	6 006	52	0	4 287	11 116
			НР - 72%; СП - 8%			4,58	--	5 954	--		823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
194	17	С1212-501-0201 212-501-0201 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	31,46	20695,00	--	651 065	--	651 065	--	703 149
			СП - 8%			--	--	--	--		52 085	
195	18	С1216-201-0203 216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0036395	123470,00	--	449	--	449	--	485
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
196	19	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	700	2432,26	33,66	1 702 582	23 562	1 058 988	453 514	2 328 584
			НР - 72%; СП - 8%			885,76	14,07	620 032	9 849		172 488	
197	20	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	11,2	45133,00	--	505 490	--	505 490	--	545 928
			СП - 8%			--	--	--	--		40 439	
					ТИП2.							
198	21	Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 12 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	517,06	1314,53	302,16	679691	156235	492024	58225	796949
			НР - 72%; СП - 8%			60,79	95,61	31432	49436		59033	
199	22	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	10,3412	29,00	--	300	--	300	--	324
			СП - 8%			--	--	--	--		24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200	23	Е11-270403-0804 1127-0403-0804 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия толщиной 12 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам до 100 мм	м2 покрытия	517,06	-29,20	-29,20	-15098	-15098	--	-3485	-20069
			НР - 72%, СП - 8%			--	-9,36	--	-4840		-1487	
201	24	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25,853	1535,59	1098,60	39700	28402	7039	8030	51548
			НР - 72%, СП - 8%			164,74	266,65	4259	6894		3818	
202	25	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	25,853	29,00	--	750	--	750	--	810
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
203	26	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	517,06	5872,63	180,02	3036502	93081	1970366	729400	4067174
			НР - 72%, СП - 8%			1881,90	77,36	973055	40000		301272	
				ТИП5.								
204	51	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	107,1	3259,84	1098,60	349129	117660	213825	33265	412986
			НР - 72%, СП - 8%			164,74	266,65	17644	28558		30592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	52	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая СП - 8%	м3	5,355	29,00 --	-- --	155 --	-- --	155	-- 12	167
206	53	Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 12 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия	714	432,31 60,79	302,16 95,61	308669 43404	215743 68266	49522	80402 31126	420197
207	54	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая СП - 8%	м3	14,28	29,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447
208	55	Е11-270403-0804 1127-0403-0804 РСНБ РК 2015 К=23	Покрытия толщиной 12 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавить на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам до 35 мм НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	714	1675,88 --	335,84 107,59	1196578 --	239789 76819	956789	55310 100151	1352039
209	56	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	714	5242,67 35,28	62,40 14,11	3743266 25190	44554 10075	3673522	25390 301493	4070149
210	57	С1216-201-0301 216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 СП - 8%	т	0,0001071	181303,00 --	-- --	19 --	-- --	19	-- 2	21
211	58	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная СП - 8%	т	0,007854	138817,00 --	-- --	1090 --	-- --	1090	-- 87	1177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	59	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	714	12401,56	26,72	8854714	19078	8293810	394957	9989645
			НР - 72%; СП - 8%			758,86	9,42	541826	6726		739974	
			Ограждение									
213	67	У86-010602-0602 8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	85	44169,00	8194,00	3754365	696490	2607205	517650	4613800
			НР - 6090 Тенге; СП - 4021 Тенге			5302,00	2951,00	450670	250835		341785	
214	68	У86-010605-0207 8601-0605-0207 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	2	253937,00	5518,00	507874	11036	440442	71472	625694
			НР - 35736 Тенге; СП - 23174 Тенге			28198,00	2142,00	56396	4284		46348	
215	69	У86-010605-0401 8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	2	91197,00	171,00	182394	342	156508	30162	229560
			НР - 15081 Тенге; СП - 8502 Тенге			12772,00	64,00	25544	128		17004	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 07-01-01:	Тенге								44 156 914

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета № 02-01-02 - Ремонтно-строительные работы

РАЗДЕЛ 1.Основное здание

Наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
216	1	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 вертикальной проекции	2751	930,94	47,69	2561016	131195	852590	1180866	4 041 232
						573,33	22,85	1577231	62860	-	299351	
217	2	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 поверхности облицовки	540,77	3964,95	15,18	2144126	8209	878876	906238	3 294 393
						2324,54	3,00	1257041	1622	-	244029	
218	3	214-204-0810	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм (МЕТАЛЛОСАЙДИНГ, прим.) СП = 8.00%	м2	2365	3843,00	-	9088695		9088695	-	9 815 791
						-	-		-	-	727096	
219	4	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 СП = 8,00%	м3	103	43126,00	-	4441978		4441978	-	4 797 336
						-	-		-	-	355358	
220	5	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР = 72,00% СП = 8,00%	м	1183	4655,79	14,34	5507800	16964	2939140	1839248	7 934 812
						2156,97	2,38	2551696	2816	-	587764	
221	6	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м	380	2222,63	5,91	844599	2246	588285	183389	1 110 227
						668,60	1,68	254068	638	-	82239	
222	7	235-104-0101	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна *СП - 8%*	м2	1850,6145	647,00	--	1197348	--	1197348	--	1 293 136
						--	--	--	--		95788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел № 2 Окна									
223	8	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	560	2798,23 2582,20	216,03 134,11	1567009 1446032	120977 75102	- -	1095216 212978	2 875 203
224	9	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м	380	128,39 128,35	0,04 -	48788 48773	15 -	- -	35117 6712	90 617
225	10	1110-0106-0214	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка деревянных блоков с двухкамерным стеклопакетом НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	601	5973,62 2548,17	88,45 26,49	3590146 1531450	53158 15920	2005538 -	1114107 376340	5 080 593
226	11	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной откидной створкой СП = 8.00%	м2	601	46174,00 -	- -	27750574 --	-- --	27750574	-- 2220046	29 970 620
227	12	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м	380	2216,96 370,44	15,52 7,42	842445 140767	5898 2820	695780 -	103382 75666	1 021 494
228	13	223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм СП = 8,00%	м	380	2973,00 -	- -	1129740	-	1129740 -	- 90379	1 220 119
229	14	1110-0405-0102	Откосы оконных проемов. Облицовка сендвич-панелью НР = 72,00% СП = 8,00%	м откоса	1153	635,12 576,23	8,04 3,42	732293 664393	9270 3943	58630 -	481202 97080	1 310 575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
230	15	261-107-0846	Сендвич-панель (прим.) СП = 8,00%	1000 м2	0,51885	3715098	-	1927579		1927579	-	2 081 785
						-	-		-	-	154206	
231	16	1110-0111-0401	Наличники оконные. Установка и крепление НР = 72,00% СП = 8,00%	м коробок	1153	489,18	1,81	564025	2087	418632	103870	721 326
						124,29	0,83	143306	957	-	53432	
232	17	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный - Стартовый профиль СП = 8,00%	м	1153	847,00	-	976591		976591	-	1 054 718
						-	-		-	-	78127	
233	18	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72,00% СП = 8,00%	т	15	3022,90	-	45344	-	-	32647	84 231
						3022,90	-	45344	-	-	6239	
			Раздел № 3 Внутриотделочные работы									
234	19	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	170	1700,61	167,21	289104	28426	-	197546	525 582
						1533,40	80,54	260678	13692	-	38932	
235	20	232-401-0103	Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте СП = 8,00%	м2	170	5338,00	-	907460		907460	-	980 057
						-	-		-	-	72597	
236	21	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	340	636,02	5,20	216247	1768	92341	88373	328 989
						359,23	1,77	122138	602	-	24370	
237	22	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (финишный слой) для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	340	1725,34	31,25	586616	10625	181044	290377	947 152
						1161,61	24,57	394947	8354	-	70159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
238	23	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	340	1276,61	20,32	434047	6909	161863	192670	676 854
						780,22	6,83	265275	2322	-	50137	
239	24	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	340	470,29	3,47	159899	1180	49236	79237	258 267
						322,01	1,67	109483	568	-	19131	
240	25	1111-0101-3504	Покрытия из плит OSB. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	170	630,02	41,18	107103	7001	3532	72016	193 449
						568,06	20,31	96570	3453	-	14330	
241	26	215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм СП = 8,00%	м2	174,59	3099,00	-	541054		541054	-	584 338
						-	-		-	-	43284	
242	27	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	170	9885,29	48,20	1680499	8194	1621174	39267	1857347
						300,77	20,04	51131	3407		137581	
243	28	1108-0701-0201	СПОРТЗАЛ. Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 горизонтальной проекции	180	1276,67	5,80	229801	1044	62214	120271	378 078
						925,24	2,78	166543	500	-	28006	
244	29	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	420	734,28	5,33	308398	2239	77822	165180	511 464
						543,66	2,57	228337	1079	-	37886	

Локальная смета № 02-02-01 - Гараж. Ремонтно-строительные работы
Крыша

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
245	30	224-103-0210	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СП = 8,00%	м2	166,75	4074,00	-	679340		679340	-	733 687
						-	-		-	-	54347	
		Локальная смета № 07-01-01 - Ремонт благоустройства территории										
246	31	8601-0602-0602	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	70	44169,00	8194,00	3091830	573580	2147110	426300	3 799 600
						5302,00	2951,00	371140	206570	-	281470	
247	32	1107-0111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по столбам без цоколя. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м оград	230	4309,14	1141,25	991102	262487	-	597960	1 716 187
						3167,89	442,98	728615	101885	-	127125	
248	33	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	70	12401,56	26,72	868109	1870	813119	38721	979 376
						758,86	9,42	53120	659		72546	
249	34	1107-0519-0202	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	м	27	21971,73	5,85	593237	158	536083	41037	685 016
						2110,95	-	56996	-	-	50742	
		ИТОГО ПО АКТУ ЗАМЕНЫ:		Тенге								92 953 651
									8669429	131979156	39389798	
		ИТОГО:		Тенге								209 858 235
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				31 607 720				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					6 474 047			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					2 195 382			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						124 688 492		
		- Оборудование		Тенге				7 290 664				
		- Перевозка		Тенге				407 348				
		- Накладные расходы		Тенге							24 400 491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге							14 989 307	

Всего	**209 858 235**
Временные здания и сооружения (1,2%)	2 430 811
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	4 509 964
Итого	**216 799 010**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 190 167**
Итого в текущих ценах 2021г.	**220 989 177**
Итого в текущих ценах 2022г. К=1,0500514	**232 049 995**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98	-4 641 000
Итого в текущих ценах	**227 408 995**
НДС (12 %)	27 289 079
Итого	**254 698 074**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор_____ **Сабиров Ж. Ж.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140009873

Руководитель_____ **Кайрмденов Ж. Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Dara Engineering"
БИН 180540018611

_____ **Тастембеков Е. П.**
ИИН 791014301109
аттестат № KZ70VJE00077895 от 26.12.2022г.
аттестат № KZ43VJE00077896 от 26.12.2022г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Фирма Кокше - TecnoPlast", БИН 130540023369

Эксперт _____ **Тогаев Н. К.**
ИИН 880411350280
Приказ №19 от 23.05.2024 года