Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"

Дополнительное соглашение №128/1 от 22.10.24г. к договору № 128 от 26.06.2024 г

Наименование стройки: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройства 16-ти многоквартирных жилых домов в конце улицы Аскарова в городе Тараз(2-очередь)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	из графы 1					Оборудование, мебель, инвентарь
			Прочие затраты	из них	За отчетный месяц всего	из них		
				Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	6	7	8	10
"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройства 16-ти многоквартирных жилых домов в конце улицы Аскарова в городе Тараз(2-очередь)"	802 577 383,48	716 586 949,54			209 693 265,48	187 226 129,90		
В том числе НДС	85 990 433,94				22 467 135,58			
Возврат аванса 30%					0,00			
Удержание 5%	37 109 348,72				10 484 663,27			
Итого к оплате	**765 468 034,76**				**199 208 602,21**			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Вр.И.О.руководителя_____ Суюнбаев Б.Б.

Подрядчик

ТОО "SAT Construction"

Руководитель_____ Сыдыгалиев А. Т.

Форма 2-В

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза",
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"
Дополнительное соглашение №128/1 от 22.10.24г. к договору № 128 от 26.06.2024 г
Наименование стройки: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройства 16-ти многоквартирных жилых домов в конце улицы Аскарова в городе Тараз(2-очередь)"
Наименование объекта : Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройства

А К Т №4

выполненных работ за декабрь 2024 г.

№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тенге				Сметная стоимость с начала строительства , тенге					Сметная стоимостьв текущем месяце , тенге				
		Строительно - монтажных работ	Оборудование , мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	%	Строительно - монтажных работ	Оборудование , мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	%	Строительно - монтажных работ	Оборудование , мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего
2	3	4	5	6	7										
2-1.	Глава 1. Благоустройство														
Раздел 1	Вертикальная планировка	30 051 039			30 051 039	100%	30 051 039			30 051 039	0%				
Раздел 2	Покрытие	201 736 034			201 736 034	100%	201 736 034			201 736 034	21%	42 857 431			42 857 431
Раздел 3	МАФ	22 047 103	1 208 490		23 255 593	100%	23 255 593			23 255 593	0%				
Раздел 4	Озеленение	93 679 091			93 679 091	100%	93 679 091			93 679 091	59%	55224113			55224113
2-2.	Глава 2. Наружные сети газоснабжения														
Раздел 1	Подводящий газопровод	18 276 654	389 122		18 665 776	100%	18 665 776			18 665 776	24%	4506742			4 506 742
Раздел 2	Надземный газопровод низ. давл. для 1 дома	6 986 426			6 986 426	100%	6 986 426			6986426	34%	2391096			2 391 096
2-3.	Глава 3.Наружные сети водоснабжения и канализации														

Раздел 1	Наружные сети водоснабжения	9 819 591			9 819 591	100%	9 819 591			9819591	0%				
Раздел 2	Прокладка трубопроводов и установка арматуры	59 616 965	4172289	7 806	63 797 060	100%	63 797 060			63 797 060	1%	25 535			25 535
Раздел 3	Наружные сети канализации	3 183 548			3 183 548	100%	3 183 548			3 183 548	0%				
Раздел 4	Прокладка трубопроводов	16 868 219		9355	16 877 574	100%	16 877 574			16 877 574	54%	9 069 638			9 069 638
2-4.	Глава 4. Наружные сети электроснабжения														
Раздел 1	Электроснабжения	62802962			62802962	100%	62 802 962			62 802 962	0%	-			0
2-5.	Глава 5. Наружное электроосвещение														
Раздел 1	Эдектроосвещение	65 559 025			65 559 025	100%	65 559 025			65 559 025	6%	3784535			3784535
	Итого по главам 1-7	590 626 657	5 769 901	17 161	596 413 719	100%	596 413 719			596 413 719	20%	117 587 446			117 587 446
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством															
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл.1, п.1.42	Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	33 665 719			33665719	0%	33665719			33665719	0%	33665719			33665719
	Итого по главе 8	33 665 719			33665719	0%	33665719			33665719	0%	33665719			33665719
	Всего по главе с1 - 8	624 292 376	5 769 901	17 161	630062277	100%	630079438			630079438	26%	151253165			151253165
Глава 9. Прочие работы и затраты															

НЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль - 5%	31 214 619			31214619		31503972			31503972		7562658			7562658
НДЗ РК 8.01-08-2022 п.8.2.66.4а	Непредвиденные работ и затраты - 3%	18 728 771	173 097	515	18902383		18902383			18902383		18902383			18902383
	ИТОГО по части II в сметных ценах:	674 235 766	5 942 998	17 676	680 196 440	100%	680196440			680485793	26%	177718206			177718206
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.2	К=1,075	724 803 448	6 388 723	19 002	731 211 173	100%	731211173			731211173	26%	191047072			191047072
	ИТОГО по части II в прогнозных ценах:	724 803 448	6 388 723	19 002	731211173	100%	731211173			731211173	26%	191047072			191047072
Налоговый кодекс РК	НДС на 2024г - 12%			87 745 341	87745341	100%	87745341			87745341	26%	22925649			22925649
	ВСЕМУ ПО С	724 803 448	6 388 723	87 764 342	818956514	100%	818956514			818956514	26%	213972720			213972720
	С понижающим коэф -0,9800	710 307 379	6 260 948	86 009 056	802577383,2		802577383			802577383		209693265,48			209693265,48
	Сумма по договору	710307379	6 260 948	86 009 056	802 577 383	100%	802577383			802577383	26%	209693265,48			209693265,48

Заказчик :
КГУ "Отдел строительства акимата
города Тараз"
Вр.И.О.руководителя_____ Суюнбаев Б.Б.

Подрядчик :
ТОО "SAT construction"
Руководитель_____ Сыдыгалиев А.Т.

Технический надзор: ТОО "SEB-NAR"
_____ Айтжанов Т.

Авторский надзор: ТОО "КапиталПроект"
_____ Калаубеков Б.