Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "РДМ СТРОЙ"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и сооружения СШ №2 и спортзала п. Аксу"
Договор: № 97/1 от 16.09.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за сентябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	531 271,00	474 349,00						56 922,00	**531 271,00**
Итоге к оплате									**531 271,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "РДМ СТРОЙ"

Директор_____Есимкулов А. А.

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "РДМ СТРОЙ"

Объект: "Капитальный ремонт здания и сооружения СШ №2 и спортзала п. Аксу"

Договор: № 97/1 от 16.09.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за сентябрь 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка										
		Монтажные работы Школы										
Наружная отделка												
фасада /АС-7/												
1	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя**	**м2**	**10,4**		**711,31**	**4,46**	**7398**	**46**	**3637**	**2686**	**10891**
		НР - 72%; СП - 8%				**357,25**	**1,49**	**3715**	**15**		**807**	
2	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,4**		**1582,80**	**45,17**	**16461**	**469**	**4709**	**8414**	**26865**
		НР - 72%; СП - 8%				**1084,89**	**38,79**	**11283**	**403**		**1990**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	**1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10,4**		**807,62**	**4,92**	**8399**	**51**	**6027**	**1688**	**10894**
		НР - 72%; СП - 8%				**223,15**	**2,32**	**2321**	**24**		**807**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	**1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**10,8**		**964,82**	**59,61**	**10420**	**643**	**2673**	**5337**	**17018**
		НР - 72%; СП - 8%				**657,81**	**28,56**	**7104**	**308**		**1261**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**42678**	**1209**	**17046**	**18125**	**65668**
							24423	**750**	**--**	**4865**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**42678**				
	Материалы		тенге				**17043**				
	Всего заработная плата		тенге					**25173**			
		Накладные расходы	тенге				**18125**				
		Сметная прибыль	тенге				**4865**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**65668**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	тенге					**25173**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**65668**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	тенге					**25173**			

РАЗДЕЛ 2. Плоская кровля

Кровля /АС-(6,7,12-18,32)/

Устройство плоской кровли

5	**1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	**м2 кровли**	**3,87**	**7878,96**	**88,09**	**30492**	**341**	**28606**	**1139**	**34162**
		НР - 72%; СП - 8%			**399,13**	**9,82**	**1545**	**38**		**2530**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**3,87**	**979,78**	**33,68**	**3792**	**130**	**2630**	**760**	**4916**
		НР - 72%; СП - 8%			**266,66**	**5,98**	**1032**	**23**		**364**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**3,87**	**18354,36**	**68,81**	**71031**	**266**	**68037**	**2013**	**78888**
		НР - 72%; СП - 8%			**704,90**	**17,67**	**2728**	**68**		**5844**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**11,6**	**743,15**	**141,25**	**8621**	**1638**	**3476**	**2838**	**12376**
		НР - 72%; СП - 8%			**302,37**	**37,44**	**3507**	**434**		**917**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**11,6**	**695,90**	**73,13**	**8072**	**848**	**6771**	**495**	**9253**
		НР - 72%; СП - 8%			**39,04**	**20,26**	**453**	**235**		**685**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	3,87	20241,07	1947,25	78333	7536	121	53299	142163
		НР - 72%; СП - 8%			18262,46	865,80	70676	3351		10531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				200341	10759	109641	60544	281758
							79941	4149	--	20871	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				200341				
	Материалы		тенге				109639				
	Всего заработная плата		тенге					84090			
		Накладные расходы	тенге				60544				
		Сметная прибыль	тенге				20871				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				281756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	тенге					84090			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				281756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	тенге					84090			
		РАЗДЕЛ 3. Дверные блоки									
		Двери									
11	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	2,3	2065,29	255,49	4750	588	1141	2375	7695
		НР - 72%; СП - 8%			1313,32	120,78	3021	278		570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	223-203-0107 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный**	м2	2,3	35357,00	--	81321	--	81321	--	87827
		СП - 8%			--	--	--	--		6506	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				86071	588	82462	2375	95522
							3021	278	--	7076	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				86071				
	Материалы		тенге				1142				
	Всего заработная плата		тенге					3299			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				81321				
		Накладные расходы	тенге				2375				
		Сметная прибыль	тенге				7076				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				95522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					3299			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				95522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					3299			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
ПОЛЫ /АР-19/											
		ТИП ПОЛА 1,4,7									
13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	9,8	854,52	41,28	8374	404	3460	3392	12707
		НР - 72%; СП - 8%			460,16	20,53	4510	201		941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	9,8	212,80	14,00	2085	138	1724	209	2477
		НР - 72%; СП - 8%			22,77	6,79	223	67		184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. **Устройство**	м2 покрытия	9,8	5277,28	191,23	51717	1874	35982	10591	67293
		НР - 72%; СП - 8%			1414,40	86,66	13861	849		4985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	7,3	1612,42	17,96	11771	131	8948	1972	14843
		НР - 72%; СП - 8%			368,71	6,53	2692	48		1099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				73947	2547	50114	16164	97320
							21286	1165	--	7209	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				73947				
	Материалы		тенге				50115				
	Всего заработная плата		тенге					22451			
		Накладные расходы	тенге				16164				
		Сметная прибыль	тенге				7209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				97320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	тенге					22451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				97320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	тенге					22451			
		РАЗДЕЛ 5. Лестничная клетка									
Лестница /АС-(24-29)/											
17	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,084	887579,00	--	74557	--	74557	--	80522
		СП - 8%			--	--	--	--		5965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,084	78636,87	16216,23	6605	1362	110	3696	11125
		НР - 72%; СП - 8%			61103,41	3,86	5133	–		824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,5	88,26	2,40	397	11	229	114	552
		НР - 72%; СП - 8%			34,79	0,39	157	2		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				81559	1373	74896	3810	92199
							5290	2	–	6830	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				397				
		Материалы	тенге				230				
		Всего заработная плата	тенге					159			
		Накладные расходы	тенге				114				
		Сметная прибыль	тенге				41				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				552				
		Сметная заработная плата	тенге					159			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				81162				
		Материалы	тенге				111				
		Всего заработная плата	тенге					5133			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				74557				
		Накладные расходы	тенге				3696				
		Сметная прибыль	тенге				6789				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				91647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					5133			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				92199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					5292			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								632465
		Понижающий коэффициент - 0,75	**Тенге**								474349
		НДС-12%	**Тенге**								56922
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								531271

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "РДМ СТРОЙ"

Директор_____ Есимкулов А. А.