Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Орал Құрылыс Жөндеу Сервис",090000, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Желтоксан, д. 6/1, тел.: 87112213134 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	090240006249
Исполнитель	Товариществом с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол",РК, ЗКО, 090000, г. Уральск, мкр. Кокжиек ул. Оралхан Бокей, д 8 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	170140026862
Договор (контракт)	Договор о подряде №19-П от 28.10.2024г.	

Номер документа	Дата составления
5	30.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: ул.Жданова, дом №46/2 в г.Уральск, ЗКО			Работа	1	26 748 221,32	26 748 221,32	2 865 880,86
				Итого	1	x	26 748 221,32	2 865 880,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Керсев Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.12.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "ОралҚұрылысЖөндеуСервис"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул.Жданова 46/2 в г.Уральск, ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **нояб.24** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
090240006249	170140026862	19-П	28.10.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала объекта по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул.Жданова 46/2 в г.Уральск, ЗКО**	**29 807 919,00**	**26 614 213,39**							**3 193 705,61**	**29 807 919,00**
	Итого с НДС										***29 807 919,00***
	Акт исключаемых работ										***-4 206 382,57***
	Акт включаемых работ										***1 146 684,89***
	Итого к оплате с НДС										***26 748 221,32***

Заказчик ТОО "ОралҚұрылысЖөндеуСервис"
Руководитель
Акатов Н.У.
М.П.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"
Руководитель
Кереев Т.К.
М.П.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью "Elgrand"
Эксперт
Сансызбаев Ж.Ж.
М.П.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАТпроект"
Эксперт
Кажиахметов Т.С.
М.П.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "ОралҚұрылысЖөндеуСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ақпәтер Құрылыс Жол"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул.Жданова 46/2 в г.Уральск, ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **19-П** от **28.10.2024**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтаж									
1	1	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	955	970,00 968,00	3,00 0,00	926350,00 924440,00	2865,00 0,00			926350,00
2	2	1215-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Короб вентиляционный из плит одинарных. Разборка	$м^2$ поверхности короба	0,08	2609,00 2530,00	79,00 24,00	209,00 202,00	6,00 2,00			209,00
3	3	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка АНТЕНЫ МАТЧ	м трубопроводов	20	2349,00 2277,00	15,00 3,00	46980,00 45540,00	300,00 60,00	1140,00		46980,00
4	4	1208-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Решетки парапетные. Разборка	м	135	508,00 507,00	0,00 0,00	68580,00 68445,00	0,00 0,00			68580,00
5	5	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	36	3385,00 3367,00	18,00 6,00	121860,00 121212,00	648,00 216,00			121860,00
6	6	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	82	306,00 306,00	0,00 0,00	25092,00 25092,00	0,00 0,00			25092,00
7	7	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	955	581,00 530,00	51,00 11,00	554855,00 506150,00	48705,00 10505,00			554855,00
			Итого по разделу 1: Демонтаж					1743926,00 1691081,00	52524,00 10783,00	1140,00 0,00	0,00 0,00	1743926,00
			Раздел 2: Кровля									
8	8	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	3,2	220883,00 67537,00	3508,00 1034,00	706826,00 216118,00	11226,00 3309,00	479482,00		706826,00
9	9	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	300	1444,00		433200,00		433200,00		433200,00
10	10	1110-0114-0506 *РСНБ РК 2022*	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	0,15	8988,00 1013,00	158,00 46,00	1348,00 152,00	24,00 7,00	1172,00		1348,00
11	11	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3	161672,00		485016,00		485016,00		485016,00
12	12	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	6,2	14777,00 3257,00	157,00 47,00	91617,00 20193,00	973,00 291,00	70451,00		91617,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профлиста. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	955	7515,00 4073,00	48,00 8,00	7176825,00 3889715,00	45840,00 7640,00	3241270,00		7176825,00
14	14	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	955	522,00 123,00	7,00 2,00	498510,00 117465,00	6685,00 1910,00	374360,00		498510,00
15	15	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1098,25	4736,00		5201312,00		5201312,00		5201312,00
16	16	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	82	2067,00 1203,00	22,00 5,00	169494,00 98646,00	1804,00 410,00	69044,00		169494,00
17	17	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	82	1501,00		123082,00		123082,00		123082,00
18	18	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	36	999,00 965,00	9,00 2,00	35964,00 34740,00	324,00 72,00	900,00		35964,00
19	19	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36	1209,00		43524,00		43524,00		43524,00
20	20	1208-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Покрытие из листовой стали. Устройство КАРНИЗ	$м^2$	55	2403,00 2010,00	9,00 3,00	132165,00 110550,00	495,00 165,00	21120,00		132165,00
21	21	214-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	55	3525,00		193875,00		193875,00		193875,00
22	22	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА	$м^3$	0,132	248152,00 89011,00	2896,00 877,00	32756,00 11749,00	383,00 116,00	20624,00		32756,00
23	23	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон	шт.	2	62210,00 24903,00	2227,00 651,00	124420,00 49806,00	4454,00 1302,00	70160,00		124420,00
24	24	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	11,4	2632,00 2478,00	54,00 15,00	30005,00 28249,00	616,00 171,00	1140,00		30005,00
25	25	224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	13,11	4118,00		53987,00		53987,00		53987,00
26	26	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	15,6	7570,00 3945,00	34,00 7,00	118092,00 61542,00	530,00 109,00	56020,00		118092,00
27	27	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1090,00		2180,00		2180,00		2180,00
28	28	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	4	389,00		1556,00		1556,00		1556,00
29	29	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016	шт.	2	538,00		1076,00		1076,00		1076,00
30	30	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	135	327,00 254,00	55,00 12,00	44145,00 34290,00	7425,00 1620,00	2430,00		44145,00
31	31	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,61107	484510,00		296070,00		296070,00		296070,00
32	32	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,3267	358690,00		117184,00		117184,00		117184,00
33	33	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,05092	1528659,00		77839,00		77839,00		77839,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	37,961889	220,00 154,00	4,00 0,00	8352,00 5846,00	152,00 0,00	2354,00		8352,00
35	35	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	37,961889	342,00 180,00	6,00 1,00	12983,00 6833,00	228,00 38,00	5922,00		12983,00
36	36	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	30	2766,00 2754,00	8,00 2,00	82980,00 82620,00	240,00 60,00	120,00		82980,00
37	37	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	29,94	1576,00		47185,00		47185,00		47185,00
38	38	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,05	115799,00 69215,00	4672,00 1438,00	5790,00 3461,00	234,00 72,00	2095,00		5790,00
39	39	1208-0101-1808 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам	м	3,768	588,00 574,00	6,00 2,00	2216,00 2163,00	23,00 8,00	30,00		2216,00
40	40	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,01872	588234,00		11012,00		11012,00		11012,00
41	41	1208-0101-1808 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам	м	35,2	588,00 574,00	6,00 2,00	20698,00 20205,00	211,00 70,00	282,00		20698,00
42	42	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,17424	588234,00		102494,00		102494,00		102494,00
43	43	6110-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство колпаков над шахтами в два канала	шт.	8	7966,00 7832,00	78,00 24,00	63728,00 62656,00	624,00 192,00	448,00		63728,00
44	44	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,072534	611989,00		44390,00		44390,00		44390,00
45	45	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,05312	484510,00		25737,00		25737,00		25737,00
46	46	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0888	508270,00		45134,00		45134,00		45134,00
47	47	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	7,2	2409,00		17345,00		17345,00		17345,00
48	48	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,949424	220,00 154,00	4,00 0,00	2189,00 1532,00	40,00 0,00	617,00		2189,00
49	49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9,949424	342,00 180,00	6,00 1,00	3403,00 1791,00	60,00 10,00	1552,00		3403,00
50	50	1215-0103-0801 *РСНБ РК 2022*	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	810	761,00 752,00	0,00 0,00	616410,00 609120,00	0,00 0,00	7290,00		616410,00
51	51	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В12,5	$м^3$	24	38541,00 4629,00	2557,00 442,00	924984,00 111096,00	61368,00 10608,00	752520,00		924984,00
52	52	1203-0101-1902 *РСНБ РК 2022*	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом ЗАКЛАДКА ОКОН	$м^3$ кладки	1,5	31056,00 26729,00	4326,00 925,00	46584,00 40094,00	6490,00 1388,00			46584,00
53	53	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,3615	30758,00		11119,00		11119,00		11119,00
54	54	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,6	72392,00		43435,00		43435,00		43435,00
55	55	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,1	300109,00 204929,00	1906,00 585,00	30011,00 20493,00	191,00 59,00	9327,00		30011,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	56	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	36,5	231,00		8432,00				8432,00
57	57	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	803	60,00		48180,00				48180,00
			Итого по разделу 2: Кровля					18416859,00	150640,00	12568482,00	0,00	18416859,00
								5641125,00	29627,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					20160785,00	203164,00	12569622,00	0,00	20160785,00
								7332206,00	40410,00	0,00	0,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,10			1028200,03				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									
			Сметная прибыль	%	5,00			1059449,25				21 188 985
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			635669,55				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22 884 104
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		1,163			2024,00				26 614 213,39
			НДС	%	12,00			3193705,61				
			Итого с НДС									
			Сумма включаемых работ									29 807 919,00
			Сумма исключаемых работ									1 146 684,89
			Итого с НДС к оплате									-4 206 382,57
												26 748 221,32

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ақпәтер Құрылыс Жол", БИН 170140026862

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Кереев Т.К.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Тікел жкн ЗТМ ЖШС „Агропроектмаш"

Председатель: Катеев Д.Т.

Принял (Заказчик)

ТОО "ОралҚұрылысЖөндеуСервис", БИН 090240006249

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Акатов Н.У.

М.П.

Эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Сансызбаев Ж.Ж.

Эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Кажиахметов Т.С.