Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казеное предприятие "Детский ясли-сад "Айголек" государственного учреждения "Отдел образования Темирского районаУправления образования Актюбинской области",РК, Актюбинская обл, Темирский р-н, с.Шубаркудык, Новостройка 19А** — **100140013500**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №32 от 13.03.2024г.

Номер документа	Дата составления
7	20.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт зданий "ГККП "Детский сад "Айголек" ГУ "Отделобразования Темирского района Управления образования Актюбинской области			Одна услуга	1	66 135 870,84	66 135 870,84	7 085 986,16
				Итого	1	x	66 135 870,84	7 085 986,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Асан Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. заведующего / Жаксылыкова А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2024

М.П.

Заказчик: ГККП "Детский ясли-сад Айголек" ГУ "Отд образования Темирского района Управле образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий "ГККП "Детский сад "Айголек" ГУ "Отделобразования Темирского района Управления образования Актюбинской области
Договор: №32 от 13.03.2024 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июнь месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		32	13.03.24г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий "ГККП "Детский сад "Айголек" ГУ "Отделобразования Темирского района Управления образования Актюбинской области	91 554 500,23	59 049 884,68							7 085 986,16	**66 135 870,84**

Всего к оплате: 66 135 870,84 (шестьдесят шесть миллионов сто тридцать пять тысяч восемьсот семьдесят) тенге, 84 тиынов.

Заказчик: **ГККП "Детский ясли-сад Айголек" ГУ "Отдел образования Темирского района"**
Руководитель **Джумаева А.Т.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
Руководитель **Асан Н.Ж.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: **ТОО "RIZIM engineering"**
Кужаниязов М.Ш.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Проектировщик: **ТОО "Анар-Ай"**
Баймаганбетов А.З.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Заказчик: ГККП "Детский ясли-сад Айголек" ГУ "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №32 от 13.03.2024 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий "ГККП "Детский сад "Айголек" ГУ "Отде лобразования Темирского района Управления образования Актюбинской области

АКТ №2

приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**45 722 874**
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 758 170**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 758 170**
1	**1146-0401-0701 Кклим = 1,11**	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка**	**м2**	**908,2**	**583**	**529 481**
2	**6109-0201-0101 Кклим = 1,05 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К 1экс=0,6;К1мат=0;**	**Демонтаж стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**908,2**	**878**	**797 400**
		неучтенные ресурсы				
2.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0	36720	0
3	**6109-0201-0102 Кклим = 1,05 Коб =6 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К 1экс=0,6;К1мат=0;**	**Демонтаж стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**5449,2**	**18**	**98 086**
		неучтенные ресурсы				
3.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0	36720	0
5	**1146-0401-0704 Кклим = 1,11**	**Покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов. Разборка**	**м2**	**64,8**	**597**	**38 686**
9	**1207-0101-0301 Кклим = 1,08**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м2**	**312**	**149**	**46 488**
12	**6108-0204-0101 Кклим = 1,11 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;**	**Демонтаж блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м2**	**16,8**	**8083**	**135 794**
		неучтенные ресурсы				
12.11	261-104-0121	Блоки дверные	м2	0	0	0
13	**1208-0101-0401 Кклим = 1,08**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**55,5**	**358**	**19 869**
14	**1218-0101-1302 Кклим = 1,08**	**Разборка отмостки**	**м2**	**233,25**	**396**	**92 367**
		Раздел 2. Двери, ИТОГО:	тенге			**6 800 455**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**6 800 455**
16	**6108-0201-0105 Кклим = 1,11**	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**82,98**	**6228**	**516 799**
		неучтенные ресурсы				
16.12	261-104-0121	Блоки дверные	м2	82,98	0	0

16.13	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
17	**223-201-0402**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м2**	**77,1**	**45631**	**3 518 150**
18	**223-201-0401**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м2**	**5,88**	**46953**	**276 084**
19	**223-502-0304**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7**	**шт**	**47**	**4785**	**224 895**
20	**6112-0202-0703 Кклим = 1,05**	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм**	**м2**	**39**	**4136**	**161 304**
		неучтенные ресурсы				
20.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	499,98	71	35 499
21	**6108-0204-0101 Кклим = 1,11**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м2**	**16,8**	**11833**	**198 794**
22	**223-207-0201**	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	**м2**	**16,8**	**64311**	**1 080 425**
23	**223-502-0304**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7**	**1 шт**	**7**	**4785**	**33 495**
24	**223-502-0104**	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг**	**1 комплект**	**7**	**5379**	**37 653**
25	**6112-0201-0301 Кклим = 1,05**	**Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором плоский, ширина до 200 мм**	**м2**	**41,6**	**1461**	**60 778**
		неучтенные ресурсы				
25.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,27872	23660	6 595
26	**6112-0201-0301 Кклим = 1,05**	**Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором, плоского, ширина до 200 мм**	**м**	**41,6**	**1709**	**71 094**
		неучтенные ресурсы				
26.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,27872	23660	6 595
27	**1206-0102-0101 Кклим = 1,08**	**Стеклопакеты. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей**	**м2**	**18,6**	**4112**	**76 483**
28	**217-402-0413**	**Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 32**	**м2**	**18,6**	**16904**	**314 414**
29	**6112-0401-0202 Кклим = 1,05**	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив**	**м**	**55,5**	**1895**	**105 173**
		неучтенные ресурсы				
29.9	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	58,275	443	25 816
29.10	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	58,275	865	50 408
		Раздел 3. Отделочные работы, ИТОГО:	тенге			**9 200 981**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**9 200 981**
36	**1211-0103-0201 Кклим = 1,08**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**м2**	**297,29**	**1353**	**402 233**
37	**6112-0301-0302 Кклим = 1,05**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**м2**	**297,29**	**2876**	**855 006**
		неучтенные ресурсы				
37.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1225,72667	112	137 281
39	**6112-0102-0203 Кклим = 1,05**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**271,74**	**7872**	**2 139 137**
		неучтенные ресурсы				
39.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	277,1748	2523	699 312
44	**1211-0103-0201 Кклим = 1,08**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**м2**	**747,75**	**1353**	**1 011 706**

45	6112-0202-0701 Кклим = 1,05	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	747,75	2780	2 078 745
		неучтенные ресурсы				
45.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	8373,3045	71	594 505
46	6112-0301-0203 Кклим = 1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	747,75	1408	1 052 832
		неучтенные ресурсы				
46.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2055,56475	112	230 223
		Раздел 4. Полы, ИТОГО:	тенге			6 293 860
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			6 293 860
54	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	211,8	1975	418 305
55	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 Коб =15	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	3177	41	130 257
56	6111-0403-0503 Кклим = 1,05	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 изоляции	52,95	41154	2 179 104
57	6109-0306-0102 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	211,8	4998	1 058 576
		неучтенные ресурсы				
57.8	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	216,036	3056	660 206
58	6109-0401-0401 Кклим = 1,05	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	207,88	1299	270 036
		неучтенные ресурсы				
58.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	209,9588	3534	741 994
59	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	297,29	1975	587 148
60	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 Коб =15	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	4459,35	41	182 833
64	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	30	1975	59 250
65	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 Коб =15	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	150	41	6 150
		Раздел 5. Кровля, ИТОГО:	тенге			21 669 409
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			21 669 409
70	6110-0101-0512 Кклим = 1,11	Устройство покрытий кровель	м2	64,8	5464	354 067
71	224-101-0305	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	1 м2	64,8	5083	329 378
74	6110-0101-0214 Кклим = 1,11	Устройство кровель плоских из мембраны из ПВХ-мембраны	м2	1816,4	1145	2 079 778
		неучтенные ресурсы				
74.9	235-104-0204	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -55°С, толщиной 1,5 мм, армированная сеткой из полиэстера	м2	1998,04	6330	12 647 593
75	6111-0403-0503 Кклим = 1,05	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 изоляции	116	40604	4 710 064
76	217-203-0302	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 5,5 кН/м	1 м2	908,2	276	250 663
78	6110-0301-0109 Кклим = 1,11	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из ПВХ-мембраны, высотой более 1000 мм	м	188,2	1658	312 036
		неучтенные ресурсы				

78.11	217-203-0118	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 3,0 мм, гладкая	м2	207,02	4762	985 829

ИТОГО по акту	45 722 874,48
Общеплощадочные затраты 5,9%	2 697 649,59
Итого:	48 420 524,08
Сметная прибыль 5%	2 421 026,20
Непредвиденные работы и затраты 2%	968 410,48
Итого:	51 809 960,76
Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,163	60 254 984,37
Договорная стоимость К=0,98	59 049 884,68
НДС 12%	7 085 986,16
ВСЕГО по акту за май 2024 г.	**66 135 870,84**

ЗАКАЗЧИК
ГККП "Детский ясли-сад Айголек" ГУ "Отдел образования Темирского района"

Руководитель _____ **Дюмаева А.Т.**

Технадзор
ТОО "RIZIM engineering"

_____ **Кужаниязов М.Ш.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор _____ **Асан Ю.Х.**

Проектировщик:
ТОО "Анар-Ай"

_____ **Баймаганбетов А.З.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное казеное предприятие "Детский ясли-сад "Айголек" государственного учреждения "Отдел образования Темирского районаУправления образования Актюбинской области",РК, Актюбинская обл, Темирский р-н, с.Шубаркудык, Новостройка 19А**	**100140013500**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**	**030140005782**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор №32 от 13.03.2024г.

Номер документа	Дата составления
16	**22.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт зданий "ГККП "Детский сад "Айголек" ГУ "Отделобразования Темирского района Управления образования Актюбинской области			Одна услуга	1	36 324 605,93	36 324 605,93	3 891 922,06
				Итого	1	x	36 324 605,93	3 891 922,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ Асан Н.Ж.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о заведующего _____ Досумаева А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2024

М.П.

Заказчик: ГККП "Детский ясли-сад Айголек" ГУ "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий "ГККП "Детский сад "Айголек" ГУ "Отделобразования Темирского района Управления образования Актюбинской области
Договор: №32 от 13.03.2024 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		32	13.03.24г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий "ГККП "Детский сад "Айголек" ГУ "Отделобразования Темирского района Управления образования Актюбинской области	127 879 106,16	32 432 683,87							3 891 922,06	**36 324 605,93**

Всего к оплате: 36 324 605,93 (тридцать шесть миллионов триста двадцать четыре тысяч шестьсот пять) тенге, 93 тиынов.

Заказчик: **ГККП "Детский ясли-сад Айголек" ГУ "Отдел образования Темирского района"**

Руководитель **Джумаева А.Т.**

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**

Руководитель **Асан Н.Ж.**

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: **ТОО "RIZIM engineering"**

Кужаниязов М.Ш.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор: **ТОО "Анар-Ай"**

Баймаганбетов А.З.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Детский ясли-сад Айголек" ГУ "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №32 от 13.03.2024 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий "ГККП "Детский сад "Айголек" ГУ "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2024 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**25 112 929**
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 097 382**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 097 382**
6	**1207-0101-0102 Кклим = 1,08**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**511,6**	**308**	**157 573**
7	**1207-0101-0205 Кклим = 1,08**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**511,6**	**459**	**234 824**
8	**1207-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**511,6**	**1378**	**704 985**
		Раздел 3. Отделочные работы, ИТОГО:	тенге			**2 956 794**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 956 794**
32	**6112-0302-0101 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2 стяжки**	**60,3**	**691**	**41 667**
		неучтенные ресурсы				

32.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,031356	250310	7 849
35	**6112-0302-0101 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**551,6**	**691**	**381 156**
		неучтенные ресурсы				
35.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,286832	250310	71 797
38	**6112-0302-0101 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**297,29**	**691**	**205 427**
		неучтенные ресурсы				
38.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1545908	250310	38 696
43	**6112-0302-0102 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**1463,1**	**771**	**1 128 050**
		неучтенные ресурсы				
43.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,833967	250310	208 750
47	**6112-0302-0102 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**747,75**	**771**	**576 515**
		неучтенные ресурсы				
47.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4262175	250310	106 687
49	**6112-0302-0102 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**208,17**	**771**	**160 499**
		неучтенные ресурсы				
49.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1186569	250310	29 701
		Раздел 4. Полы, ИТОГО:	тенге			**12 259 083**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**12 259 083**
50	**6109-0308-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	**м2**	**400,1**	**1401**	**560 540**
		неучтенные ресурсы				
50.10	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	416,104	4042	1 681 892
51	**6109-0307-0202 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм**	**м2**	**400,1**	**8677**	**3 471 668**
52	**6109-0307-0801 Кклим = 1,05**	**Укладка лаг по кирпичным столбикам**	**м2**	**400,1**	**4274**	**1 710 027**
53	**6109-0401-0801 Кклим = 1,05**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	**м**	**268,16**	**533**	**142 929**
		неучтенные ресурсы				
53.4	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	270,8416	214	57 960

61	**6109-0306-0102 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**297,29**	**4998**	**1 485 855**
		неучтенные ресурсы				
61.8	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	303,2358	3056	926 689
62	**6109-0401-0401 Кклим = 1,05**	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**230**	**1299**	**298 770**
		неучтенные ресурсы				
62.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	232,3	3534	820 948
63	**6109-0306-0102 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**30**	**4998**	**149 940**
		неучтенные ресурсы				
63.8	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	30,6	3056	93 514
66	**6109-0307-0202 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм**	**м2**	**53,21**	**8677**	**461 703**
67	**6109-0307-0801 Кклим = 1,05**	**Укладка лаг по кирпичным столбикам**	**м2**	**53,21**	**4298**	**228 697**
68	**6109-0401-0801 Кклим = 1,05**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	**м**	**35,85**	**533**	**19 108**
		неучтенные ресурсы				
68.4	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	36,2085	214	7 749
69	**6112-0302-0320 Кклим = 1,05**	**Покраска улучшенная масляным составом по дереву пол**	**м2**	**53,21**	**2418**	**128 662**
		неучтенные ресурсы				
69.8	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	13,3025	684	9 099
69.9	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	28,7334	116	3 333
		Раздел 5. Кровля, ИТОГО:	тенге			**662 500**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**662 500**
80	**6110-0401-0202 Кклим = 1,11**	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ**	**м**	**15**	**3560**	**53 400**
81	**6118-0204-0403 Кклим = 1,05**	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм**	**шт.**	**10**	**30298**	**302 980**
82	**6118-0204-0408 Кклим = 1,05**	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм**	**шт.**	**4**	**76530**	**306 120**
		Раздел 6. ФАСАД, ИТОГО:	тенге			**6 372 344**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**6 372 344**
83	**6112-0201-0701 Кклим = 1,05**	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей крупность зерна до 1,5 мм**	**м2**	**974,6**	**2927**	**2 852 654**
		неучтенные ресурсы				

83.7	232-503-0504	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	2436,5	173	421 515
84	**6112-0303-0205 Кклим = 1,05**	**Покраска поверхности фасада с люлек с подготовкой поверхности кремнийорганическая**	**м2**	**974,6**	**1110**	**1 081 806**
		неучтенные ресурсы				
84.8	236-203-0201	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,769934	1436740	1 106 195
85	**6112-0201-0701 Кклим = 1,05**	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей крупность зерна до 1,5 мм**	**м2**	**162,4**	**2927**	**475 345**
		неучтенные ресурсы				
85.7	232-503-0504	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	406	173	70 238
86	**6112-0303-0205 Кклим = 1,05**	**Покраска поверхности фасада с люлек с подготовкой поверхности кремнийорганическая**	**м2**	**162,4**	**1110**	**180 264**
		неучтенные ресурсы				
86.8	236-203-0201	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,128296	1436740	184 328
		Раздел 7. Прочие работы, ИТОГО:	тенге			**1 764 826**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 764 826**
87	**6105-0101-0201 Кклим = 1,11**	**Кладка однослойных наружных стен из керамических камней простых**	**м3**	**0,3**	**30775**	**9 233**
		неучтенные ресурсы				
87.5	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,051	40693	2 075
87.6	213-101-0402	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт	0,0585	97856	5 725
88	**6112-0305-0104 Кклим = 1,05**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**20**	**3089**	**61 780**
		неучтенные ресурсы				
88.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,92	684	3 365
89	**6101-0108-0102 Кклим = 1,11**	**Устройство основания подотмостку , щебеночное**	**м3**	**11,66**	**17334**	**202 114**
90	**6103-0701-0101 Кклим = 1,11**	**Отмостка устройство**	**м3**	**35**	**9866**	**345 310**
		неучтенные ресурсы				
90.7	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	35,7	31799	1 135 224

	ИТОГО:	**25 112 928,53**
	Общеплощадочные затраты 5,9%	**1 481 663**

	Итого с затратами:		26 594 591
	Сметная прибыль 5%		1 329 730
	Непредвиденные работы и затраты 2%		531 892
	ИТОГО с непредвиденными:		28 456 213
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,163		33 094 575
	Договорная стоимость К=0,98		32 432 683,87
	НДС 12%		3 891 922,06
	ВСЕГО по акту:		36 324 605,93

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Детский ясли-сад Айголек" ГУ "Отдел образования Темирского района Актюбинской области"

Руководитель_____ Джумаева А.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ Асан Н.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "RIZIM engineering"

_____ Кужаниязов М.Ш.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Анар-Ай"

_____ Баймаганбетов А.З.

Заказчик: ГККП "Детский ясли-сад Айголек" ГУ "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий "ГККП "Детский сад "Айголек" ГУ "Отделобразования Темирского района Управления образования Актюбинской области
Договор: №32 от 13.03.2024 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)

за май месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		32	13.03.24г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий "ГККП "Детский сад "Айголек" ГУ "Отделобразования Темирского района Управления образования Актюбинской области	25 418 629,39	22 695 204,81							2 723 424,58	**25 418 629,39**

Всего к оплате: 25 418 629,39 (двадцать пять миллионов четыреста восемнадцать тысяч шестьсот двадцать девять) тенге.

Заказчик: **ГККП "Детский ясли-сад Айголек" ГУ "Отдел образования Темирского района"**

Руководитель **Джумаева А.Т.**

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**

Руководитель **Асан Н.Ж.**

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: **ТОО "BIZIM engineering"**

Кужаниязов М.Ш.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Проектировщик: **ТОО "Анар-Ай"**

Баймаганбетов А.З.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Заказчик: ГККП "Детский ясли-сад Айголек" ГУ "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №32 от 13.03.2024 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий "ГККП "Детский сад "Айголек" ГУ "Отде лобразования Темирского района Управления образования Актюбинской области

АКТ №1

приемки выполненных работ за май месяц 2024 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**17 573 108**
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			**949 289**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**949 289**
4	**1146-0401-1103 Кклим = 1,11**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**82,98**	**4445**	**368 846**
6	**1207-0101-0102 Кклим = 1,08**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**40**	**308**	**12 320**
7	**1207-0101-0205 Кклим = 1,08**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**40**	**459**	**18 360**
8	**1207-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**40**	**1378**	**55 120**
10	**1207-0101-0207 Кклим = 1,08**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**60,3**	**3417**	**206 045**
11	**1207-0101-0302 Кклим = 1,08**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**90,58**	**566**	**51 268**
15	**1203-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**2,5**	**94932**	**237 330**
		Раздел 3. Отделочные работы, ИТОГО:	тенге			**13 388 579**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**13 388 579**
30	**1211-0103-0201 Кклим = 1,08**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**м2**	**60,3**	**1353**	**81 586**

31	**6112-0301-0302 Кклим = 1,05**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**м2 стяжки**	**60,3**	**2876**	**173 423**
		неучтенные ресурсы				
31 9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	248,6169	112	27 845
33	**1211-0103-0201 Кклим = 1,08**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**м2**	**551,6**	**1353**	**746 315**
34	**6112-0301-0302 Кклим = 1,05**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**т**	**551,6**	**2876**	**1 586 402**
		неучтенные ресурсы				
34 9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2274,2468	112	254 716
40	**1211-0103-0201 Кклим = 1,08**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**м2**	**1463,1**	**1353**	**1 979 574**
41	**6112-0202-0701 Кклим = 1,05**	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**1463,1**	**2780**	**4 067 418**
		неучтенные ресурсы				
41 8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	16383,7938	71	1 163 249
42	**6112-0301-0203 Кклим = 1,05**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м2**	**1463,1**	**1408**	**2 060 045**
		неучтенные ресурсы				
42 9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4022,0619	112	450 471
48	**6112-0201-0101 Кклим = 1,05**	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	**м2**	**208,17**	**3384**	**704 447**
		неучтенные ресурсы				
48 5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,934413	23660	93 088
		Раздел 5. Кровля, ИТОГО:	тенге			**3 235 240**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 235 240**
72	**6110-0302-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м2**	**908,2**	**1975**	**1 793 695**
73	**6110-0302-0102 Кклим = 1,11 Коб =15**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**м2**	**31787**	**41**	**1 303 267**

77	6110-0301-0201 Кклим = 1,11	Устройство примыканий к водосточным воронкам Устройство примыканий к водосточным воронкам из ПВХ-мембраны	воронка	6	1859	11 154
79	6105-0101-0201 Кклим = 1,11	Кладка однослойных наружных стен из керамических камней простых	м3	2,5	30775	76 938
		неучтенные ресурсы				
285	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,425	40693	17 295
286	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт	0,4875	67470	32 892

ИТОГО по акту	17 573 108,00
Общеплощадочные затраты 5,9%	1 036 813,37
Итого:	18 609 921,37
Сметная прибыль 5%	930 496,07
Непредвиденные работы и затраты 2%	372 198,43
Итого:	19 912 615,87
Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,163	23 158 372,25
Договорная стоимость К=0,98	22 695 204,81
НДС 12%	2 723 424,58
ВСЕГО по акту за май 2024 г.	**25 418 629,39**

ЗАКАЗЧИК
ГККП "Детский ясли-сад Аналтель" У.О. Отдел образования Темирского района"

Руководитель _____ Бекмяева А.Т.

Технадзор
ТОО "RIZIM engineering"

_____ Кужаниязов М.Ш.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор _____ Асан Н.Ж.

Проектировщик
ТОО "Анар-Ай"

_____ Баймаганбетов А.З.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казеное предприятие "Детский ясли-сад "Айголек" государственного учреждения "Отдел образования Темирского районаУправления образования Актюбинской области"** — **100140013500**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №32 от 13.03.2024г.

Номер документа	Дата составления
1	24.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт зданий "ГККП "Детский сад "Айголек" ГУ "Отделобразования Темирского района Управления образования Актюбинской области			работа	1	25 418 629,39	25 418 629,39	2 723 424,58
				Итого	1	x	25 418 629,39	2 723 424,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.заведующего / _____ / Досумова А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2024

М.П.