Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 28 » августа 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ТВИК» ЮКО, г. Шымкент, мкр. 18, 1/69
наименование организации, юридический адрес

в лице Әнибек Ерлан Нұрғалиұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство электроснабжения в микрорайоне Телемунара, Коктобе в городе Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства Сарыагашского района» Сейтимбетов М.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «SAN REAL GROUP» Жамбулов А.Н.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» №ГНК-0044/17
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства Сарыагашского района» от «12» сентября 2017 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность электрических сетей	км	18,215	18,215	18,215	18,215

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: в соответствии с заданием на проектирование нового строительства выполнены следующие работы: строительство новых сетей ВЛ-10кВ и ВЛ-0,38кВ и КТПН. Общая протяжённость проектируемых линий составляет: ВЛ 10кВ – 2,353 км, ВЛ 0,38кВ – 15,862 км, КТПН 10/0,4кВ – 8 шт. Посадка КТПН выполнена с учетом возможности беспрепятственного доступа обслуживающего персонала и техники, соблюдения нормативного расстояния до жилых здании и охранной зоны по периметру трансформатора. Потребная мощность электроснабжения в микрорайоне Телемунара, Коктобе в городе Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО составляет- 383,54кВт (участок №1), 323,95 кВт (участок №2), 70,45 кВт (участок №3).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: апрель 2018 г.;

месяц, год

окончание работ: август 2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6 ;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;
фактически, месяц: 5 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „Оңтүстік Жарық Тренсит" Руководитель Сарыагашского РЭС Н. Усманов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство электроснабжения в микрорайоне Телемунара, Коктобе в городе Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Әнибек Ерлан Нұрғалиұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата Место печати (при наличии)