Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Реестр №3
Выполненных и принятых Заказчиком объемов работ №2 от 9.08.2024 года
за 9 августа 2024 года
по объекту: "Строительство канализационной сети в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области"

Сумма по Договору, заключенному заказчиком с подрядчиком, ВСЕГО	Выполнено и принято в работу с нарастающим итогом с начала строительства	Выполнено и принято в работу с нарастающим итогом с начала года	Подлежит оплате с учетом НДС	Остаток финансирования
148 073 763,54	136 413 618,74	79 734 295,50	14 650 880,32	11 660 144,80

Номер сметы	Номер акта выполненных работ	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, в том числе НДС	Сумма НДС 12%
№ 4-1	8	Электроснабжение КНС	1 241 797,65	133 049,75
№7-2	9	Ограждение	4 486 419,31	480 687,78
№2-1	10	Канализационная сеть	7 381 346,48	790 858,55
№2-2	11	Канализационная насосная станция	512 779,19	54 940,63
№4-2	12	Электроснабжение КНС. Конструкции строительные	235 569,12	25 239,55
№7-1	13	Генеральный план	792 968,56	84 960,92
		ВСЕГО:	**14 650 880,32**	**1 569 737,18**

Директор ТОО "Евростандарт-Аква" _____ **Нуралин Р.К.**

от 5 августа 2021 года № 420.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 190640007124, Костанайская область, Карабалыкский район,
Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А
Наименование строительства и его адрес: "Строительство канализационной сети в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области"

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 19	Договор от 1.06.2023 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**79 734 295,50**	**13 081 143,14**		**14 650 880,32**					**1 569 737,18**	**14 650 880,32**
Строительство канализационной сети		13 081 143,14		14 650 880,32						14 650 880,32

Место печати (при наличии)

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" _____ Киншетбаев А. В.

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "Евростандарт-Аква" _____ Нуралин Р.К.

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»
_____ Туребеков А.К.
аттестаты №KZ11VJE00064116, KZ25VJE00065804, KZ50VJE00064966

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата или приказа, печать)

2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 190640007124, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Космонавтов, 31
Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А

Наименование стройки - **"Строительство канализационной сети в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области"**
Шифр стройки 4-1
Наименование объекта - **Электроснабжение КНС**
Шифр объекта 2-1
Договор подряда (контракт) №19 от 1.06.2023 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

Акт №8
приемки выполненных работ
за август 2024 года

на Электроснабжение КНС

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ									
			Опора А10-1 - 1шт									
1	5	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	29369,00	--	29369	--	29369	--	31719
			СП - 8%			--	--	--	--		2350	
2	6	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2586,00	--	5172	--	5172	--	5586
			СП - 8%			--	--	--	--		414	
3	7	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1386,00	--	1386	--	1386	--	1497
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
4	8	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
			СП - 8%			--	--	--	--		133	

5	9	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	1015,00 --	-- --	1015 --	-- --	1015	-- 81	1096
6	10	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	10252,00 --	-- --	10252 --	-- --	10252	-- 820	11072
7	11	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	2	8310,00 --	-- --	16620 --	-- --	16620	-- 1330	17950
8	12	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	1385,00 --	-- --	2770 --	-- --	2770	-- 222	2992
9	13	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е СП - 8%	шт.	1	3163,00 --	-- --	3163 --	-- --	3163	-- 253	3416
10	14	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) СП - 8%	шт.	1	52,00 --	-- --	52 --	-- --	52	-- 4	56
11	15	С1261-102-0128 261-102-0128 РСНБ РК 2022	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 СП - 8%	кг	0,1	680,00 --	-- --	68 --	-- --	68	-- 5	73
12	16	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 СП - 8%	шт.	2	444,00 --	-- --	888 --	-- --	888	-- 71	959
13	17	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 СП - 8%	шт.	3	268,00 --	-- --	804 --	-- --	804	-- 64	868
14	18	С1252-106-0111 252-106-0111 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W СП - 8%	шт.	6	5457,00 --	-- --	32742 --	-- --	32742	-- 2619	35361
15	19	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое СП - 8%	шт.	3	1354,00 --	-- --	4062 --	-- --	4062	-- 325	4387

16	20	С1252-203-0101 252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б СН - 8%	шт.	3	2173,00 --	-- --	6519 --	-- --	6519	-- 522	7041
17	21	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А СН - 8%	шт.	3	933,00 --	-- --	2799 --	-- --	2799	-- 224	3023
18	22	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16 СН - 8%	шт.	3	751,00 --	-- --	2253 --	-- --	2253	-- 180	2433
			Устройство ответвления УОП									
19	23	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СН - 8%	шт.	1	13486,00 --	-- --	13486 --	-- --	13486	-- 1079	14565
20	24	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 СН - 8%	шт.	1	1662,00 --	-- --	1662 --	-- --	1662	-- 133	1795
21	25	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СН - 8%	шт.	1	1385,00 --	-- --	1385 --	-- --	1385	-- 111	1496
22	26	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е СН - 8%	шт.	3	3163,00 --	-- --	9489 --	-- --	9489	-- 759	10248
23	27	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) СН - 8%	шт.	3	52,00 --	-- --	156 --	-- --	156	-- 12	168
24	28	С1261-102-0128 261-102-0128 РСНБ РК 2022	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 СН - 8%	кг	0,2	680,00 --	-- --	136 --	-- --	136	-- 11	147
25	29	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 СН - 8%	шт.	6	268,00 --	-- --	1608 --	-- --	1608	-- 129	1737
			Установка разъединителя КР-1 на концевой опоре (1шт.)									

26	30	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	15064,00 --	-- --	15064 --	-- --	15064	-- 1205	16269
27	31	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	3048,00 --	-- --	3048 --	-- --	3048	-- 244	3292
28	32	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	16909,00 --	-- --	33818 --	-- --	33818	-- 2705	36523
29	33	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	2309,00 --	-- --	2309 --	-- --	2309	-- 185	2494
30	34	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	2309,00 --	-- --	2309 --	-- --	2309	-- 185	2494
31	35	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	3	1108,00 --	-- --	3324 --	-- --	3324	-- 266	3590
32	36	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	1	1201,00 --	-- --	1201 --	-- --	1201	-- 96	1297
33	37	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	4,5	1385,00 --	-- --	6232 --	-- --	6232	-- 499	6731
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				216823 --	-- --	216823 --	-- 17347	234170
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				234170				
						РАЗДЕЛ 2. Кабеля						
			Зазмеление ВЛ-10 шт									
34	52	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15	221,94	221,94	3329	3329	--	553	4192

			ПР - 72% СП - 8%			--	51,20	--	768		311		
35	53	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15	37,92	37,92	569	569	--	117	741
			ПР - 72% СП - 8%			--	10,87	--	163		55	
36	54	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6	2492,31	--	14954	--	--	10767	27778
			ПР - 72% СП - 8%			2492,31	--	14954	--		2058	
37	55	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6	1184,71	--	7108	--	--	5118	13204
			ПР - 72% СП - 8%			1184,71	--	7108	--		978	
38	56	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	5390,60	227,84	86250	3646	61472	15978	110406
			ПР - 72% СП - 8%			1320,73	66,24	21132	1060		8178	
39	57	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	103	1039,72	33,48	107091	3448	76436	20361	137648
			ПР - 72% СП - 8%			264,15	10,41	27207	1072		10196	
40	58	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	38,6	803,56	81,98	31017	3164	16929	8589	42774
			ПР - 72% СП - 8%			283,01	26,02	10924	1004		3168	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				250318	14156	154837	61483	336743
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				336745				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								49

			Сметная заработная плата	Тенге					85392			
			РАЗДЕЛ 3. Комплектная трансформаторная подстанция КТП-25 10/0,4кВ									
			Заземление КТП ЭС-14									
41	62	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	3	2492,31 2492,31	– –	7477 7477	– –	–	5383 1029	13889
42	63	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72% СП - 80%	м3 грунта	7,5	221,94 –	221,94 51,20	1665 –	1665 384	–	276 155	2097
43	63	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	10,5	1184,71 1184,71	– –	12439 12439	– –	–	8956 1712	23107
44	65	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР - 80% СП - 8%	1 заземлитель	16	1276,02 1122,99	144,66 –	20416 17968	2315 –	133	14374 2783	37573
45	66	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм СП - 8%	т	0,0632	425786,00 –	– –	26910 –	– –	26910	– 2153	29063
46	67	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,000352	434300,00 –	– –	153 –	– –	153	– 12	165
47	68	Е11-330105-1003 1133-0105-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 100 м	м заземления	73	126,10	55,42	9205	4046	121	5003	15345

			НР - 80%, СП - 85%			69,01	16,67	5038	1217		1137		
48	69	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм СП - 85%	т	0,06678	531899,00 --	-- --	35520 --	-- --	35520	-- 2842		38362
49	70	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 85%	т	0,0124	434300,00 --	-- --	5385 --	-- --	5385	-- 431		5816
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				119170 42922	8026 1601	68222 --	33992 12254		165417
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				165416					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
			Сметная заработная плата	Тенге					44523				
			РАЗДЕЛ 4. Резервный источник питания										
			Заземление ЭС-15										
50	78	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	7,5	221,94 --	221,94 51,20	1665 --	1665 384	--	276 155		2097
51	79	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	3	2492,31 2492,31	-- --	7477 7477	-- --	--	5383 1029		13889
52	80	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	7,5	37,92 --	37,92 10,87	284 --	285 82	--	59 27		370
53	81	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	3	1184,71 1184,71	-- --	3554 3554	-- --	--	2559 489		6602

54	82	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР - 80% СП - 8%	1 заземлитель	16	1276,02 1122,99	144,66 –	20416 17968	2315 –	133	14374 2783	37573
55	83	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм СП - 8%	т	0,0632	425786,00 –	– –	26910 –	– –	26910	– 2153	29063
56	84	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,000352	434300,00 –	– –	153 –	– –	153	– 12	165
57	85	Е11-330105-1003 1133-0105-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 100 м НР - 80% СП - 8%	м заземления	71,6	126,10 69,01	55,42 16,67	9029 4941	3969 1194	119	4907 1115	15051
58	86	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм СП - 8%	т	0,06678	531899,00 –	– –	35520 –	– –	35520	– 2842	38362
59	87	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,01148	434300,00 –	– –	4986 –	– –	4986	– 399	5385
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				109994 33940	8234 1660	67821 –	27558 11004	148557
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				148556				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					35600			
			РАЗДЕЛ 5. ВЛ1 0,23кВ									
			Заземление ВЛ 5шт									
60	137	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,75	2492,31	–	9346	–	–	6729	17361

			ПР - 72%; СП - 8%			2492,31	--	9346	--		1286	
61	138	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,75	1184,71	--	4443	--	--	3199	8253
						1184,71	--	4443	--		611	
			ПР - 72%; СП - 8%									
62	139	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	5	1276,02	144,66	6380	723	42	4492	11742
						1122,99	--	5615	--		870	
			ПР - 80%; СП - 8%									
63	140	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0395	425786,00	--	16819	--	16819	--	18164
						--	--	--	--		1345	
			СП - 8%					36988	723	16861	14420	55520
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19404	--	--	4112	
								55520				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					19404			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 6. Кабельная линия 0,4кВ									
64	143	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,94	2492,31	--	7327	--	--	5276	13611
						2492,31	--	7327	--		1008	
			ПР - 72%; СП - 8%									
65	144	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,94	1184,71	--	3483	--	--	2508	6470
						1184,71	--	3483	--		479	
			ПР - 72%; СП - 8%									

66	145	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72% СП - 8%	м кабеля	7	331,01 116,90	214,11 97,22	2317 818	1499 681	--	1079 272	3668
67	146	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный СП - 8%	м3	0,46	6082,00 --	-- --	2798 --	-- --	2798	-- 224	3022
68	147	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72% СП - 8%	м кабеля	7	477,50 214,32	202,28 70,96	3343 1500	1416 497	427	1438 382	5163
69	148	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72% СП - 8%	м кабеля	63	443,62 194,83	191,49 67,38	27948 12274	12064 4245	3610	11894 3187	43029
70	149	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР - 72% СП - 8%	м кабеля	8,22	304,94 116,90	128,23 46,34	2507 961	1054 381	492	966 278	3751
71	150	С1243-113-1003 243-113-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,01173	624690,00 --	-- --	7328 --	-- --	7328	-- 586	7914
72	152	С1243-106-0901 243-106-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,0153	511712,00 --	-- --	7829 --	-- --	7829	-- 626	8455
73	153	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,03672	303475,00 --	-- --	11144 --	-- --	11144	-- 891	12035

74	155	С1243-201-4203 243-201-4203 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х1,5-0,66	км	0,01428	1076410,00	--	15371	--	15371	--	16601
			СП - 8%			--	--	--	--		1230	
75	156	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,019	435215,73	########	8269	1976	25	6801	16276
			НР - 90%; СП - 8%			329907,54	31677,66	6268	602		1206	
76	157	С1241-201-0606 241-201-0606 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	19,19	371,00	--	7119	--	7119	--	7689
			СП - 8%			--	--	--	--		570	
77	160	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	15	175,00	--	2625	--	2625	--	2835
			СП - 8%			--	--	--	--		210	
78	161	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	15	647,00	--	9705	--	9705	--	10481
			СП - 8%			--	--	--	--		776	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				119113	18009	68473	29962	161000
								32631	6406	--	11925	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				161000				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					39037			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1101407
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				210222				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					49148			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13734			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						593039		
			- Накладные расходы	Тенге							167415	
			- Сметная прибыль	Тенге							81586	
			ИТОГО									1101407
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге								22 028,14
	Всего			Тенге								1 123 435,14
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,85%			Тенге								20 783,55
	Всего			Тенге								1 144 218,69
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге								22 884,37

		Тенге									1 167 103,06
	Всего	Тенге									1 108 747,90
	итого со скидкой к=0,9499999943	Тенге									133 049,75
	НДС 12%	Тенге									1 241 797,65
	ИТОГО ПО АКТУ										

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Евростандарт-Аква"

БИН/ИИН 040140000534, г.Астана, ул.Сауранбая, 15А

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Разработчика проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Эксперт ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» _____ **Требеков А.К.**

аттестаты №KZ11VJE00064116, KZ25VJE00065804, KZ50VJE00064966

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

БИН 190640007124, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык,

И.о. руководителя _____ **Киншетбаев А. В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Разработчика проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО «ПИП» Костанайводпроект» _____ **Марущенко Н.П.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 190640007124, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Космонавтов, 31
Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А

Наименование стройки - **Строительство канализационной сети в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области**
Шифр стройки 414
Наименование объекта - **Ограждение**
Шифр объекта 7-1
Договор подряда (контракт) №19 от 1.06.2023 года

Акт №9
приемки выполненных работ
за август 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2
на Ограждение
Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Ограждение									
1	1	**Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**61.3**	**5678,01**	**1408,95**	**348062**	**86369**	**1010**	**346672**	**750313**
			НР - 158%, СП - 8%			**4252,57**	**540,09**	**260683**	**33108**		**55579**	
2	2	**С1212-101-0408 212-101-0408 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м3**	**1,746**	**34474,00**	**--**	**60192**	**--**	**60192**	**--**	**65007**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4815**	
3	3	**С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**2,60394**	**973588,00**	**--**	**2535165**	**--**	**2535165**	**--**	**2737978**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**202813**	
4	4	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**75,51426**	**114,31**	**3,09**	**8632**	**234**	**3605**	**3327**	**12916**
			НР - 69%, СП - 8%			**63,47**	**0,38**	**4793**	**29**		**957**	

5	5	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69% от П - 8%	м2	75,51426	95,25 37,09	2,23 0,38	7193 2801	169 29	4223	1952 732	9877	
					Ворота/1 шт./								
6	6	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР - 148% от П - 8%	шт.	1	43589,60 36334,96	7172,21 2864,95	43590 36335	7172 2865	83	46256 7188	97034	
7	7	С1212-101-0408 212-101-0408 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 СП - 8%	м3	0,94	34474,00 --	-- --	32406 --	-- --	32406	-- 2592	34998	
8	8	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,255686	973588,00 --	-- --	248933 --	-- --	248933	-- 19915	268848	
9	9	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69% от П - 8%	м2	7,414894	114,31 63,47	3,09 0,38	848 471	23 3	354	327 94	1269	
10	10	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69% от П - 8%	м2	7,414894	95,25 37,09	2,23 0,38	706 275	17 3	414	192 72	970	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3285727 305358	93984 36037	2886385 --	398726 294757	3979210	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3979210					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190	
			Сметная заработная плата	Тенге					341395				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3979210	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				305358					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					93984				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36037				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2886388			
			- Накладные расходы	Тенге							398726		
			- Сметная прибыль	Тенге							294757		
			Временные здания и сооружения 2%	Тенге								79 584,20	
			Всего	Тенге								4 058 794,20	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1.85%	Тенге								75 087,69	
			Всего	Тенге								4 133 881,89	

	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								82 677,64
	Всего	Тенге								4 216 559,53
	итого со скидкой к=0,9499999943	Тенге								4 005 731,53
	НДС 12%	Тенге								480 687,78
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								4 486 419,31

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Евростандарт-Алматы"
БИН/ИИН 040140006834, г. Астана, ЖЕТІСУ, 15А

Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» _____ **Туребеков А.К.**
аттестаты №KZ11VJE00064116, KZ25VJE00065804, KZ50VJE00064966
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
БИН 190640007174, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Космонавтов, 31

И.о. руководителя _____ **Киншетбаев А. В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «ПИП» Костанайводпроект _____ **Марущенко И.П.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 190640007124, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Космонавтов, 31

Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А

Наименование стройки - **Строительство канализационной сети в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области**

Шифр стройки 414

Наименование объекта - **Канализационная сеть**

Шифр объекта 2-1

Договор подряда (контракт) №19 от 1.06.2023 года

Акт №10
приемки выполненных работ
за август 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

на Канализационная сеть

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие ПСП *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	63,5675	67,63 –	67,63 19,70	4299 –	4299 1252	–	901 416	5616
2	4	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/возврат ПСП *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3204	67,63 –	67,63 19,70	216687 –	216687 63119	–	45433 20954	283074
3	5	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	214,1198	221,94 –	221,94 51,20	47522 –	47522 10963	–	7892 4432	59847
4	6	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	63,5249	262,85	262,85	16698	16697	–	2773	21029

			НР - 72%; СП - 8%			–	60,64	–	3852		1558		
5	7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,6467	2990,77 2990,77	– –	4925 4925	– –	–	3546 678		9149
6	8	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,65855	4816,30 4816,30	– –	12804 12804	– –	–	9219 1762		23785
7	10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/местный грунт НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	4,13615	1791,49 1568,10	223,39 70,09	7410 6486	924 290	–	6708 1129		15247
8	11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	26,1678	1301,18 1301,18	– –	34049 34049	– –	–	24515 4685		63249
9	12	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	236,208	37,92 –	37,92 10,87	8957 –	8957 2568	–	1850 865		11671
10	13	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/планировка высвободившегося грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1471,857	37,92 –	37,92 10,87	55813 –	55813 15999	–	11525 5387		72725
11	14	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР - 99%; СП - 8%	м короба	3,06518	9759,96 1961,04	1701,55 615,02	29916 6011	5215 1885	18690	7817 3019		40752

			Зем.работы на устройство стальных футляров									
12	16	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/возврат ПСП *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	402,5	67,63 –	67,63 19,70	27221 –	27221 7929	–	5707 2632	35561
13	21	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	57,9	1301,18 1301,18	– –	75338 75338	– –	–	54244 10366	139948
14	22	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	277,65	37,92 –	37,92 10,87	10528 –	10528 3018	–	2174 1016	13718
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				552167	393863	18690	184304	795371
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				795370				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
			Сметная заработная плата	Тенге					250488			
			РАЗДЕЛ 2. Канализация									
15	29	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	2924,31 2484,85	132,30 60,07	5849 4970	264 120	615	5039 871	11759
16	30	С1242-102-1504 242-102-1504 РСНБ РК 2022	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	360340,00 –	– –	720680 –	– –	720680	– 57654	778334
17	31	С1242-108-0402 242-108-0402 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм *СП - 8%*	шт.	2	31707,00 –	– –	63414 –	– –	63414	– 5073	68487
18	37	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	1617,37 1436,56	99,90 –	6469 5746	400 –	323	5689 973	13130
19	38	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4905,00	–	19620	–	19620	–	21190

			СП - 8%			–	–	–	–		1570	
20	39	Е11-220801-0211 1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3353,00	492,69	6706	985	–	5682	13380
			НР - 99%; СП - 8%			2860,31	9,61	5721	19		991	
21	40	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1799,22	275,76	3598	552	–	3019	7147
			НР - 99%; СП - 8%			1523,46	1,40	3047	3		529	
22	41	С1241-214-0113 241-214-0113 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	10531,00	–	21062	–	21062	–	22747
			СП - 8%			–	–	–	–		1685	
23	42	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2452,00	–	4904	–	4904	–	5296
			СП - 8%			–	–	–	–		392	
24	43	Е11-231401-0103 1123-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	4,6	239,69	31,84	1103	147	235	773	2026
			НР - 99%; СП - 8%			156,77	12,99	721	60		150	
25	44	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	39,5	198,52	26,21	7842	1036	1678	5495	14404
			НР - 99%; СП - 8%			129,83	10,70	5128	423		1067	
26	45	С1241-204-0703 241-204-0703 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	м	4,692	11218,00	–	52635	–	52635	–	56846
			СП - 8%			–	–	–	–		4211	
27	46	С1241-204-0702 241-204-0702 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	40,29	7005,00	–	282231	–	282231	–	304810
			СП - 8%			–	–	–	–		22579	

28	47	С1241-229-0103 241-229-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	23	378,00	--	8694	--	8694	--	9390
			СП - 8%			--	--	--	--		696	
29	48	С1241-229-0102 241-229-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	3	291,00	--	873	--	873	--	943
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
30	49	Е11-220801-0211 1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	3353,00	492,69	53648	7883	--	45460	107036
			НР - 99%; СП - 8%			2860,31	9,61	45765	154		7929	
31	50	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2931,53	404,69	2932	405	--	2507	5874
			НР - 99%; СП - 8%			2526,84	5,01	2527	5		435	
32	51	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1799,22	275,76	7197	1103	--	6038	14294
			НР - 99%; СП - 8%			1523,46	1,40	6094	6		1059	
33	52	С1241-208-0807 241-208-0807 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм	шт.	9	4151,00	--	37359	--	37359	--	40348
			СП - 8%			--	--	--	--		2989	
34	53	С1241-208-1011 241-208-1011 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм	шт.	3	5931,00	--	17793	--	17793	--	19216
			СП - 8%			--	--	--	--		1423	
35	54	С1241-208-1902 241-208-1902 РСНБ РК 2022	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	4950,00	--	4950	--	4950	--	5346
			СП - 8%			--	--	--	--		396	

36	70	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	50	1903,68	11,84	95184	592	10089	83827	193332
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			1690,06	3,40	84503	170		14321	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1424743	13367	1247155	163529	1715335
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1715335				
			Сметная заработная плата	Тенге					165182			95
			РАЗДЕЛ 3. Водомерный узел									
37	82	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	30781,83	680,90	30782	681	15303	14666	49084
						14797,65	167,77	14798	168		3636	
38	83	С1245-706-0421 245-706-0421 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 120 м3/ч, DN 65/питерфлоу д65 *СП - 8%*	шт.	1	839136,00	–	839136	–	839136	–	906267
						–	–	–	–		67131	
39	84	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	1	2527,00	–	2527	–	2527	–	2729
						–	–	–	–		202	
40	85	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,3	2765,37	31,36	830	10	628	191	1103
						638,35	11,74	192	4		82	
41	86	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,3	1168,30	67,56	350	20	10	320	724
						1067,82	20,65	320	6		54	
42	87	С1241-104-0102 241-104-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 15х1,2 мм *СП - 8%*	м	0,3	670,00	–	201	–	201	–	217
						–	–	–	–		16	

43	88	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1,9	1398,15	82,34	2656	157	92	2404	5464
			НР - 98%, СП - 8%			1266,70	24,14	2407	46		405	
44	89	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1,9	2876,00	–	5464	–	5464	–	5901
			СП - 8%			–	–	–	–		437	
45	90	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0018	1925980,76	702859,40	3467	1265	854	1735	5618
			НР - 99%, СП - 8%			748688,23	224921,55	1348	405		416	
46	91	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	1237,66	74,92	2475	150	122	2181	5028
			НР - 99%, СП - 8%			1101,36	–	2203	–		372	
47	92	С1241-116-0308 241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3289,00	–	6578	–	6578	–	7104
			СП - 8%			–	–	–	–		526	
48	93	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,01	43705,84	1720,35	437	18	400	21	494
			НР - 91%, СП - 8%			1894,10	363,04	19	4		37	
49	94	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	4	2642,69	1280,12	10571	5121	1236	6899	18868
			НР - 108%, СП - 8%			1053,52	543,49	4214	2174		1398	
50	95	С1261-404-0471 261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	7002,00	–	28008	–	28008	–	30249
			СП - 8%			–	–	–	–		2241	
51	96	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,1718	547516,00	–	94063	–	94063	–	101588
			СП - 8%			–	–	–	–		7525	

52	97	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,136125	754,00	–	103	–	103	–	111
			СП - 8%			–	–	–	–		8	
53	98	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,68	114,31	3,09	878	24	367	338	1314
			НР - 69%, СП - 8%			63,47	0,38	487	3		97	
54	99	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,68	190,48	4,45	1463	34	859	397	2009
			НР - 69%, СП - 8%			74,17	0,76	570	6		149	
55	100	С1248-201-0201 248-201-0201 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией	шт.	2	13858,00	–	27716	–	27716	–	29933
			СП - 8%			–	–	–	–		2217	
56	101	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1,35	931,76	110,25	1258	149	516	502	1900
			НР - 76%, СП - 8%			438,91	50,06	593	68		141	
57	102	С1234-303-0215 234-303-0215 РСНБ РК 2022 К-1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	1,485	455,00	–	676	–	676	–	730
			СП - 8%			–	–	–	–		54	
			Колодцы д-1500 - 53шт.+1шт, д-2000 - 1шт									
58	103	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6,28	54083,03	10451,70	339641	65637	162415	137708	515537
			НР - 99%, СП - 8%			17768,87	4380,60	111589	27510		38188	
59	104	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	24126,00	–	24126	–	24126	–	26056
			СП - 8%			–	–	–	–		1930	

60	107	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25585,00	–	51170	–	51170	–	55264
			СП - 8%			–	–	–	–		4094	
61	110	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	10594,00	–	10594	–	10594	–	11442
			СП - 8%			–	–	–	–		848	
62	111	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	31465,00	–	31465	–	31465	–	33982
			СП - 8%			–	–	–	–		2517	
63	113	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	20	3864,00	–	77280	–	77280	–	83462
			СП - 8%			–	–	–	–		6182	
64	114	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	22	35152,00	–	773344	–	773344	–	835212
			СП - 8%			–	–	–	–		61868	
65	115	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	1,1555	994397,00	–	1149026	–	1149026	–	1240948
			СП - 8%			–	–	–	–		91922	
			Бетонная отмостка колодцев									
66	118	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	103,95	401,26	44,22	41711	4597	26277	11815	57808
			НР - 94% СП - 8%			104,25	16,67	10837	1733		4282	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3557996	77863	3330556	179177	4036146
								149577	32127	–	298975	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4036148				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
			Сметная заработная плата	Тенге					181704			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6546853
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				453412				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					485093			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					143962			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4596408		
			- Накладные расходы	Тенге							527010	
			- Сметная прибыль	Тенге							484937	
			ИТОГО									6546853
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге								130 937,06
	Всего			Тенге								6 677 790,06

	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,85%	Тенге								123 539,12
	Всего	Тенге								6 801 329,18
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								136 026,58
	Всего	Тенге								6 937 355,76
	итого со скидкой к=0,9499999943	Тенге								6 590 487,93
	НДС 12%	Тенге								790 858,55
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								7 381 346,48

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Евростандарт-Аква"

БИН/ИИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛА 15А

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» _____ **Туребеков А.К.**

аттестаты №KZ11VJE00064116, KZ25VJE00065804, KZ50VJE00064966

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

БИН 190640007124, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Космонавтов, 31

И.о. руководителя _____ **Киншетбаев А. В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «ПИП» Костанайводпроект» _____ **Марущенко Н.П.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 190640007124, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Космонавтов, 31

Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А

Наименование стройки - **Строительство канализационной сети в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области**

Шифр стройки 414

Наименование объекта - **Канализационная насосная станция**

Шифр объекта 2-1

Договор подряда (контракт) №19 от 1.06.2023 года

Акт №11
приемки выполненных работ
за август 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

на Канализационная насосная станция

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты АС-4									
1	6	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1,6	45395,00	2632,46	72632	4212	63620	5220	84080
			НР - 91%; СП - 8%			3000,22	584,71	4800	936		6228	
2	7	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0888	331233,00	–	29413	–	29413	–	31766
			СП - 8%			–	–	–	–		2353	
			Отмостка									
3	8	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	23,4	401,26	44,22	9389	1035	5915	2660	13012
			НР - 94%; СП - 8%			104,25	16,67	2439	390		964	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				111434	5247	98948	7880	128858
								7239	1326	–	9545	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				128859				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					8565			
			РАЗДЕЛ 2. ЭМ									
4	15	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	6141,12	1970,23	6141	1970	123	3462	10371
			НР - 72%; СП - 8%			4047,84	759,83	4048	760		768	
5	16	515-301-0250 515-301-0250 РСНБ РК 2022	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5431-2074 без автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А**	шт.	1	202689,00	–	202689	–		–	202689
						–	–	–	–	202689	–	
6	19	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	3735,03	35,83	22410	215	10680	8291	33157
			НР - 72%; СП - 8%			1919,16	–	11515	–		2456	
7	20	С1247-204-0753 247-204-0753 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1966,00	–	1966	–	1966	–	2123
			СП - 8%			–	–	–	–		157	
8	21	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1800,00	–	1800	–	1800	–	1944
			СП - 8%			–	–	–	–		144	
9	22	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1788,00	–	1788	–	1788	–	1931
			СП - 8%			–	–	–	–		143	
10	23	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.	1	604,00	–	604	–	604	–	652
			СП - 8%			–	–	–	–		48	
11	24	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	1	606,00	–	606	–	606	–	654
			СП - 8%			–	–	–	–		48	

12	25	С1247-204-0714 247-204-0714 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	633,00 –	– –	633 –	– –	633	– 51	684
13	26	С1243-907-4401 243-907-4401 РСНБ РК 2022	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 12 мм, толщиной 0,55 мм/дин рейка *СП - 8%*	м	0,6	146,00 –	– –	88 –	– –	88	– 7	95
14	27	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм *СП - 8%*	шт.	2	1645,00 –	– –	3290 –	– –	3290	– 263	3553
15	28	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	20	443,62 194,83	191,49 67,38	8872 3897	3830 1348	1145	3776 1012	13660
16	29	С1243-201-4003 243-201-4003 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1,5-0,66 *СП - 8%*	км	0,0204	521228,00 –	– –	10633 –	– –	10633	– 851	11484
17	30	Ц13-080206-1704 1308-0206-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	8	1293,74 1075,45	143,56 54,89	10350 8604	1148 439	598	6511 1349	18210
18	31	С1241-102-0141 241-102-0141 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм *СП - 8%*	м	8,08	1232,00 –	– –	9955 –	– –	9955	– 796	10751
19	32	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	8	347,26 301,88	16,14 6,62	2778 2415	129 53	234	1777 364	4919
20	33	С1241-201-0606 241-201-0606 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм *СП - 8%*	м	8,08	371,00 –	– –	2998 –	– –	2998	– 240	3238

21	34	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	6	305,45 264,15	12,68 5,20	1833 1585	76 31	172	1164 240	3236
22	35	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм СП - 8%	м	6,06	44,00 –	– –	267 –	– –	267	– 21	288
23	36	С1261-107-0961 261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные СП - 8%	100 шт.	0,2	1438,00 –	– –	288 –	– –	288	– 23	311
24	37	С1247-202-1201 247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54 СП - 8%	шт.	1	15367,00 –	– –	15367 –	– –	15367	– 1229	16596
25	38	С1261-105-0601 261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл СП - 8%	шт.	2	1253,00 –	– –	2506 –	– –	2506	– 200	2706
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				307862 32064	7368 2631	65741 202689	24981 10410	343252
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				343253				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					34695			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								472112
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				39303				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12615			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3957			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						164690		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						202689		
			- Накладные расходы	Тенге							32861	
			- Сметная прибыль	Тенге							19955	
			Итого							164 690	307 422	472 112
		Временные здания и сооружения 2%		Тенге						3293,8		3 293,80
		Всего		Тенге						167 983,80	307 422,00	475 405,80
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,85%		Тенге						3107,70		3 107,70
		Всего		Тенге						171 091,50	307 422,00	478 513,50
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге						3421,83		3 421,83

	Всего	Тенге						174 513,33	307 422,00	481 935,33
	итого со скидкой к=0,9499999943	Тенге								457 838,56
	НДС 12%	Тенге								54 940,63
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								512 779,19

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Евростандарт-Аква"

БИН/ИИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» **Туребеков А.К.**

аттестаты №KZ11VJE00064116, KZ25VJE00065804, KZ50VJE00064966

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

БИН 190640007124, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Космонавтов, 31

И.о. руководителя _____ **Киншетбаев А. В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «ПИП» Костанайводпроект» _____ **Марущенко Н.П.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 190640007124, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Космонавтов, 31

Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А

Наименование стройки - **Строительство канализационной сети в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области**

Шифр стройки 414

Наименование объекта - **Электроснабжение КНС. Конструкции строительные**

Шифр объекта 2-1

Договор подряда (контракт) №19 от 1.06.2023 года

Акт №12
приемки выполненных работ
за август 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

на Электроснабжение КНС. Конструкции строительные

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	5	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,035712	224451,52	1982,89	8016	70	5103	2585	11449
			НР - 90%, СП - 8%			79610,31	820,98	2843	29		848	
2	6	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,035712	10150,13	63,42	362	2	243	106	506
			НР - 90%, СП - 8%			3276,28	27,46	117	1		37	
3	7	С1217-101-0103 217-101-0103 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,010592	477252,00	–	5055	–	5055	–	5459
			СП - 8%			–	–	–	–		404	
4	8	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1	9680,90	2655,25	9681	2656	5718	2250	12886
			НР - 93%, СП - 8%			1306,75	1112,66	1307	1113		954	
5	9	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,6	9422,96	1531,38	24500	3981	17401	4379	31190
			НР - 93%, СП - 8%			1199,13	612,05	3118	1591		2310	

6	10	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны со связями. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,12912	61884,41	15589,72	7991	2013	1199	3721	12649
						37014,23	4748,87	4779	613		937	
7	11	С1222-507-0401 222-507-0401 РСНБ РК 2022	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 до 50 кг *СП - 8%*	т	0,1329936	938514,00	–	124816	–	124816	–	134801
						–	–	–	–		9985	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								208937
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12164				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8722			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3347			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						159533		
			- Накладные расходы	Тенге							13041	
			- Сметная прибыль	Тенге							15475	
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге								4 178,74
	Всего			Тенге								213 115,74
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,85%			Тенге								3 942,64
	Всего			Тенге								217 058,38
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге								4 341,17
	Всего			Тенге								221 399,55
	итого со скидкой к=0,9499999943			Тенге								210 329,57
	НДС 12%			Тенге								25 239,55
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге								235 569,12

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Евростандарт-Астана"

БИН/ИИН 040140006334, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

БИН 190640007124, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Космонавтов, 31

И.о. руководителя _____ **Киншетбаев А. В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» _____ **Туребеков А.К.**

аттестаты №KZ11VJE00064116, KZ25VJE00065804, KZ50VJE00064966

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «ПИП» Костанайводпроект _____ **Марущенко Н.П.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 190640007124, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Космонавтов, 31
Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А

Наименование стройки - **Строительство канализационной сети в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области**
Шифр стройки 414
Наименование объекта - **Генеральный план**
Шифр объекта 2-1
Договор подряда (контракт) №19 от 1.06.2023 года

Акт №13
приемки выполненных работ
за август 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1
на Генеральный план
Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Вертикальная планировка									
1	1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие ПСП** НР - 72% СП - 8%	**м3 грунта**	**40,79**	**54,88** **--**	**54,88** **15,73**	**2239** **--**	**2239** **642**	**--**	**462** **216**	**2917**
2	2	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Возврат ПСП** НР - 72% СП - 8%	**м3 грунта**	**0,84**	**54,88** **--**	**54,88** **15,73**	**46** **--**	**46** **13**	**--**	**10** **4**	**60**
3	3	**Е11-010102-0379 1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз грунта)** НР - 72% СП - 8%	**м3 грунта**	**40,79**	**256,65** **--**	**256,65** **59,21**	**10469** **--**	**10469** **2415**	**--**	**1739** **977**	**13184**

4	4	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т·км	48,948	510,00	–	24963	–		–	26960
						–	–	–	–		1997	
5	5	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/выемка НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	5,2	67,96	67,96	353	353	–	73	460
						–	19,48	–	101		34	
6	6	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(недостаток грунта) НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	8,6	272,77	272,77	2346	2346	–	390	2955
						–	62,93	–	541		219	
7	7	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т·км	14,19	510,00	–	7237	–		–	7816
						–	–	–	–		579	
8	8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72% СП - 8%	м3 уплотненного грунта	54,4	136,35	136,35	7417	7418	–	1545	9679
						–	39,44	–	2146		717	
9	9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72% СП - 8%	м3 уплотненного грунта	54,4	46,11	46,11	2508	2509	–	586	3341
						–	14,96	–	814		248	
			П2 тип 1									
10	10	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108% СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	7,2	8322,54	1417,88	59922	10209	48174	4351	69414
						213,71	345,78	1539	2490		5142	

11	11	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108% СП - 8%	м2 основания	80	1410,54	345,23	112843	27619	81166	13720	136688
						50,73	108,07	4058	8646		10125	
12	12	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108% СП - 8%	м2 покрытия	80	2460,32	238,67	196826	19094	175034	6058	219115
						33,72	36,40	2698	2912		16230	
13	13	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К-2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР - 108% СП - 8%	м2 покрытия	80	548,46	0,05	43877	4	43399	512	47940
						5,93	--	474	--		3551	
			Газон									
14	14	Е11-010204-0202 1101-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР - 22% СП - 8%	м2	5	357,72	269,86	1789	1349	440	221	2170
						--	61,27	--	306		161	
			Противопожарный щит									
15	15	С1248-307-0105 248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ СП - 8%	шт.	1	23463,00	--	23463	--	23463	--	25340
						--	--	--	--		1877	
16	16	С1248-305-0409 248-305-0409 РСНБ РК 2022	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С СП - 8%	шт.	2	20250,00	--	40500	--	40500	--	43740
						--	--	--	--		3240	
17	17	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10 СП - 8%	шт.	1	15934,00	--	15934	--	15934	--	17209
						--	--	--	--		1275	
18	18	С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5 СП - 8%	шт.	2	7232,00	--	14464	--	14464	--	15621
						--	--	--	--		1157	
19	19	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,014	973588,00	--	13630	--	13630	--	14720

			СП - 8%			--	--	--	--		1090	
20	20	С1234-203-0104 234-203-0104 РСНБ РК 2022	**Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-1000 (1400)**	м2	25	1021,00	--	25525	--	25525	--	27567
			СП - 8%			--	--	--	--		2042	
21	21	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	2,5	6082,00	--	15205	--	15205	--	16421
			СП - 8%			--	--	--	--		1216	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								703320
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8769				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					83655			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21026			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						496933		
			- Перевозка грузов	Тенге				32200				
			- Накладные расходы	Тенге							29667	
			- Сметная прибыль	Тенге							52097	
			ИТОГО									703320
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге								14 066,40
	Всего			Тенге								717 386,40
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1.85%			Тенге								13 271,65
	Всего			Тенге								730 658,05
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге								14 613,16
	Всего			Тенге								745 271,21
	итого со скидкой к=0,9499999943			Тенге								708 007,64
	НДС 12%			Тенге								84 960,92
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге								792 968,56

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Евростандарт-Астана"

БИН/ИИН 040140006584, г.Астана, ЖАНАБЫЛ, 15А

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) экспертов технического надзора

Эксперт ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» _____ **Туребеков А.К.**

аттестаты №KZ11VJE00064116, KZ25VJE00065804, KZ50VJE00064966

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

БИН 190640007124, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Космонавтов, 31

И.о. руководителя _____ **Киншетбаев А. В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО «ПИП» Костанайводпроект» _____ **Марущенко Н.П.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)