Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел образования Жамбылского района Северо-Казахстанской области», БИН 970440002566, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, Дружбы, 30**

Подрядчик : **ТОО "Стройдизайн", БИН/ИИН 010440001995, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Коммунальная д.22/2**

Наименование строительства и его адрес: **293/21"Капитальный ремонт здания Озёрной ОШ (окна, двери, полы, крыша, кровля, отопление , цоколь, электроосвещение) по адресу: СКО, Жамбылский район, с. Озёрное"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июнь 2024

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		44	14 02 24				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания Озёрной ОШ (окна, двери, полы, крыша, кровля, отопление , цоколь, электроосвещение) по адресу: СКО, Жамбылский район, с. Озёрное"	28 654 107,48	25 584 024,54	25 584 024,54	25 584 024,54	0,00				3 070 082,94	28 654 107,48
ИТОГО по справке	**28 654 107,48**	**25 584 024,54**	**25 584 024,54**	**25 584 024,54**	**0,00**				**3 070 082,94**	**28 654 107,48**

М.П.

Заказчик КГУ «Отдел образования Жамбылского района Северо-Казахстанской области» Шумеков Э.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "Стройдизайн", БИН/ИИН 010440001995 Тажибаев Е.Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО Alem Construction Group Исаков Е.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ «Отдел образования Жамбылского района Северо-Казахстанской области», БИН 970440002566, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, Дружбы, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стройдизайн", БИН/ИИН 010440001995, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Коммунальная д.22/2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания Озёрной ОШ (окна, двери, полы, крыша, кровля, отопление , цоколь, электроосвещение) по адресу: СКО, Жамбылский район, с. Озёрное"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 "Капитальный ремонт здания Озёрной ОШ (окна, двери, полы, крыша, кровля, отопление , цоколь, электроосвещение) по адресу: СКО, Жамбылский район, с. Озёрное"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **44 от 14.02.2024г.**

Акт выполненных работ № 1

за **Июнь 2024** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 02.11.2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	5	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли		1282	304,16	1,71	389933	2192	--	279173	722635
			НР - 72%, СП - 8%				302,45	--	387741	--		53529	
1.1		295913 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Мусор строительный**	т	0,0218	27,9476	--				--		
2	6	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли		1282	185,92	20,22	238349	25922	--	159326	429489
			НР - 72%, СП - 8%				165,70	6,91	212427	8859		31814	
2.1		295913 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Мусор строительный**	т	0,014	17,948	--				--		
3	8	Е12-080101-0301 1208-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка**	окно		3	3732,06	1,65	11196	5	--	8058	20794
			НР - 72%, СП - 8%				3730,41	--	11191	--		1540	
3.1		295913 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Мусор строительный**	т	0,225	0,675	--				--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					639478	28119	--	446557	1172918

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.КРЫША									
			ОКНА									
4	26	С1223-102-0106 223-102-0106 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной** *СП - 8%*	м2	16,94	32579,00 --	-- --	551888 --	-- --	551888	-- 44151	596039
5	28	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой** *СП - 8%*	м2	318,82	23913,00 --	-- --	7623943 --	-- --	7623943	-- 609915	8233858
			КРЫША В ОСЯХ А-Г									
6	50	С1214-202-0102 214-202-0102 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014** *СП - 8%*	т	0,567	520343,00 --	-- --	295034 --	-- --	295034	-- 23603	318637
7	51	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** *СП - 8%*	т	0,0624	464522,00 --	-- --	28986 --	-- --	28986	-- 2319	31305
8	52	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,04896	424901,00 --	-- --	20803 --	-- --	20803	-- 1664	22467
9	61	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	623	251,44 214,12	13,80 6,88	156647 133397	8597 4286	14653	99132 20462	276241
10	64	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	623	318,83 43,59	3,73 1,67	198628 27153	2323 1040	169152	20300 17514	236442
10.1		146859 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,00023 0,14329	1148617,00				164585		
11	75	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	450	986,19	28,40	443783	12780	33615	289745	792210

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%				883,09	11,19	397388	5036		58682	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1		249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	9	1090,00				9810		
11.2		290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	19,17	1015,00				19458		
11.3		295697 С	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	517,5	--				--		
12	76	С1224-103-0719 224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	741,75		6133,00	--	4549153	--	4549153	--	4913085
			СП - 8%				--	--	--	--		363932	
			КРЫША В ОСЯХ В-Д										
13	95	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	200		251,44	13,80	50288	2760	4704	31824	88681
			НР - 72%; СП - 8%				214,12	6,88	42824	1376		6569	
14	97	Е11-100116-0203 1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	200		349,47	1,85	69894	370	48440	15300	92010
			НР - 72%; СП - 8%				105,42	0,83	21084	166		6816	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1		249209 С	Паста антисептическая	т	0,0004	0,08	605496,00				48440		
15	98	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	200		318,83	3,73	63765	746	54302	6517	75904
			НР - 72%; СП - 8%				43,59	1,67	8717	334		5623	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1		146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,046	1148617,00				52836		
16	108	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	160		986,19	28,40	157790	4544	11952	103020	281675
			НР - 72%; СП - 8%				883,09	11,19	141294	1790		20865	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1		249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	3,2	1090,00				3488		
16.2		290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	6,816	1015,00				6918		
16.3		295697 С	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	184	--				--		
17	109	С1224-103-0719 224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	351,44		6133,00	--	2155382	--	2155382	--	2327813
			СП - 8%				--	--	--	--		172431	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге					16365984	32120	15562007	565838	18286367

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
18	1	Е12-150102-0302 1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	774		688,13	--	532613	--	--	383481	989382
			НР - 72%; СП - 8%				688,13	--	532613	--		73287	
19	2	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	141		1234,62	54,32	174081	7659	--	122685	320507
			НР - 72%; СП - 8%				1180,30	28,18	166422	3973		23741	
20	3	Е12-150102-0101 1215-0102-0101 РСНБ РК 2015	Баки расширительные при емкости до 0,9 м3. Демонтаж	шт.	1		2651,47	70,32	2651	70	--	1885	4899
			НР - 72%; СП - 8%				2581,15	36,48	2581	36		363	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1		295913 С	Мусор строительный	т	0,113	0,113	--				--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					709345	7729	--	508051	1314788
			РАЗДЕЛ 4.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0,000										
21	27	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	100,6		1739,09	25,14	174952	2529	120780	37904	229885
			НР - 72%; СП - 8%				513,35	9,96	51643	1002		17029	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1		157961 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	100,6	1191,00				119815		
22	28	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	226		1436,82	25,14	324721	5682	203022	85153	442664
			НР - 72%; СП - 8%				513,35	9,96	116017	2251		32790	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1		157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	226	888,00				200688		
23	29	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	683		2031,11	25,14	1387247	17171	1019459	257342	1776156
			НР - 72%; СП - 8%				513,35	9,96	350617	6803		131567	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1		157963 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	683	1481,00				1011523		
24	30	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	178		2164,96	25,14	385363	4475	289512	67067	488625
			НР - 72%; СП - 8%				513,35	9,96	91376	1773		36194	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1		157964 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1 178	1613,00				287114		
25	31	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2481,40	46,72	9926	186	7168	1908	12780
			НР - 72%; СП - 8%			642,99	19,35	2572	77		947	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1		157965 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1 4	1771,00				7084		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2282209	30043	1639941	449374	2950110
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2									
			РАЗДЕЛ 5.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
26	1	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щит вводно-учетный. Демонтаж	шкаф	1	2354,18	72,68	2354	73	--	1664	4340
			НР - 72%; СП - 8%			2281,50	29,78	2282	30		321	
27	2	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щит освещения настенный. Демонтаж	шкаф	6	2354,18	72,68	14125	436	--	9985	26039
			НР - 72%; СП - 8%			2281,50	29,78	13689	179		1929	
28	3	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щит распределительный силовой. Демонтаж	шкаф	2	2354,18	72,68	4708	146	--	3328	8679
			НР - 72%; СП - 8%			2281,50	29,78	4563	60		643	
29	4	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	300	67,22	0,73	20166	219	--	14444	37379
			НР - 72%; СП - 8%			66,49	0,38	19947	114		2769	
30	5	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	26	201,06	1,94	5228	50	--	3746	9692
			НР - 72%; СП - 8%			199,12	1,01	5177	26		718	
31	6	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	140	61,44	--	8602	--	--	6193	15979
			НР - 72%; СП - 8%			61,44	--	8602	--		1184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				55183	924	--	39360	102108
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								23826290
		Итого по акту в в текущих ценах на 11.10.2022 г.						23826290,00				
		Временные здания и сооружения 2,3%						548004,67				
		Итого						24374294,67				
		Непредвиденные работы и затраты-2%						487485,89				
		Итого						24861780,56				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0500514					26106147,49				
			Итого со скидкой к=0,98					25584024,54				
			НДС 12%					3070082,94				
			Итого с НДС					28654107,48				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Стройдизайн"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тажибаев Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел образования Жамбылского района Северо-Казахстанской области»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Шумеков Э.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО Alem Construction Group Исаков Е.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Директор ТОО "Курылысодак" Михалёва О.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,