Заказчик: **ТОО "Dim Nur company"**

Форма № КС-3

БИН/ИИН 120 140 021 575

Подрядчик: **ТОО "NIYET construction"**

БИН /ИИН 040 540 000 252

Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Айнабастау района Аксуат области Абай**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2024 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
13	24.05.2024				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Айнабастау района Аксуат области Абай	558 977	499 086						59 890	558 977
Итого к оплате									**558 977**

Заказчик
ТОО "Dim Nur company"
Директор:

Маханбетова М.А
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "NIYET construction"
Директор:

Адырбеков Б.Б
(должность, Ф.И.О., подпись)

Ген.подрядчик: ТОО "Dim Nur company"

Субподрядчик: ТОО "NIYET construction"

Договор №13 от 24.05. 2024 г.

Наименование стройки - Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Айнабастау района Аксуат области Абай»

А К Т
приемки выполненных работ
за август месяц 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**404 658**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**404 658**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**404 658**
1	**6101-0102-0103 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3**	**м3**	**12,81**	**711**	**9 108**
2	**6101-0201-0109 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3**	**м3**	**0,96**	**23688**	**22 740**
3	**6101-0206-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**0,96**	**4166**	**3 999**
4	**6101-0106-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**12,81**	**98**	**1 255**
5	**6101-0107-0501 Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**13,77**	**657**	**9 047**
6	**6124-0201-0201 Кклим = 1,09**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**44**	**827**	**36 388**
7	**6124-0201-0202 Кклим = 1,09**	**Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201**	**м**	**44**	**254**	**11 176**
8	**6124-0201-3104 Кклим = 1,09**	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм**	**м**	**88**	**175**	**15 400**

9	241-207-1001	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	1 м	88	394	34 672
10	6124-0201-0801 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	58	1062	61 596
11	6124-0201-0101 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	57	1120	63 840
12	6124-0201-0601 Кклим = 1,09	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	35	1800	63 000
13	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	1 м	102	475	48 450
14	243-214-1104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 4х2,5	1 м	48	392	18 816
15	6124-0201-0303 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	44	24	1 056
16	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	8	53	424
17	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	1 м	7	88	616
18	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	1 м	29	106	3 074
		Всего прямые затраты				404 658
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)				33 991
		Итого				438 649
		Сметная прибыль 5%				21 932
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				13 159
		Итого				473 741
		Итого в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				509 272
		Итого с понижающим К-0,98				499 086
		Стоимость строительства				499 086
		НДС 12%				59 890
		Стоимость строительства				558 977

Ген.подрядчик:
ТОО "Dim Nur company"

Директор_____**Маханбетова М.А**

Субподрядчик:
ТОО "NIYET construction"

Директор_____**Адырбеков Б.Б**