Приложение 4-1 к Правилам
организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: ТОО "AIRI"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **Строительство сетей резервного электроснабжения существующей ТП-1847**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №2023/17 от 12.04.2023г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне цен 2022г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2022 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Строительство сетей резервного электроснабжения существующей ТП-1847	19 896 339,29	10 585 307,4	3 096 774,00	3 096 774,00	7 771 855	0	0	0	1 270 236,89	11 855 544,29
Всего к оплате		10 585 307,4							1 270 236,89	11 855 544,29

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
БИН 130740015860

Сагдуков С.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "AIRI"

БИН 160740019502

Жумагалиев А.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

БИН 090140003876

Парманов Б.Б.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: ТОО "AIRI"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство сетей резервного электроснабжения существующей ТП-1847
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №2023/17 от 12.04.2023г

Акт выполненных работ №2 за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета № 02-01-01. Высоковольтное оборудование												
1	1308-0103-3304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	2		65915,08	6518,92	131830	13038	2163	88245	237681
		НР - 72%, СП - 8%				58314,56	2966,81	116629	5934		17606	
2	1308-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Выключатель вакуумный. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2		667980,03	278253,04	1335960	556506	29695	733902	2235451
		НР - 72%, СП - 8%				374879,34	134774,80	749759	269550		165589	
3	Ценовое предложение ТОО "Таврида Электрик Астана"	Вакуумный выключатель TER-ISM15_LD_1(46)	шт	2		3885927,30	--	7771855	--		--	7771855
						--	--	--	--	7771855	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					9239645	569544	31858	822147	10244987
								866388	275484	7771855	183195	
Стоимость оборудования			Тенге					7679698				
Заготов складские расходы			Тенге					92156				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге					7771854				
Стоимость монтажных работ			Тенге					1467790				
Материалы			Тенге					31858				
Всего заработная плата			Тенге						1141872			
		Накладные расходы	Тенге					822147				
		Сметная прибыль	Тенге					183195				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					2473132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									514

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 2. Локальная смета № 04-01-01. Строительство двухцепной кабельной линии											
Траншея Т2 - 300 м											
4	1308-0201-2507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	47651,82	33693,49	190607	134774	295	89452	302464
		НР - 72%; СП - 8%			13884,42	17175,35	55538	68701		22405	
5	243-903-2705 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/70-120/800-L12	шт.	4	64174,00	–	256696	–	256696	–	277232
		СП - 8%			–	–	–	–		20536	
Сигнальные столбики СБ1 /5 шт/											
6	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сигнальный столбик. Устройство	м3	0,1	47632,92	3159,94	4763	316	3185	1219	6460
		НР - 91%; СП - 8%			12618,12	774,70	1262	77		479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0016	354275,00	–	567	–	567	–	612
		СП - 8%			–	–	–	–		45	
8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0175	34868,32	1838,63	610	32	7	531	1232
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	571	12		91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0175	11872,03	1089,87	208	19	22	116	349
		НР - 69%; СП - 8%			9564,35	4,76	167	–		26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00184	434300,00	–	799	–	799	–	863
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016	431408,00	–	6903	–	6903	–	7455
		СП - 8%			–	–	–	–		552	
12	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022	СЗК-1,2 м Протэкт "Столбик замерный кабельный" диаметр 83 мм с красной полосой (Белый)	шт.	5	2948,17	1389,02	14741	6945	1545	10235	26974
		НР - 108%; СП - 8%			1250,10	645,21	6251	3226		1998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				475894	142086	270019	101553	623641
							63789	72016	–	46196	
Стоимость монтажных работ			Тенге				190607				
Материалы			Тенге				296				
Всего заработная плата			Тенге					124239			
		Накладные расходы	Тенге				89452				
		Сметная прибыль	Тенге				22405				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				302464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Сметная заработная плата	Тенге					124239			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				285079				
	Материалы		Тенге				4737				
	Всего заработная плата		Тенге					11399			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264965				
		Накладные расходы	Тенге				11985				
		Сметная прибыль	Тенге				23765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				320829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					11399			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				208				
	Материалы		Тенге				21				
	Всего заработная плата		Тенге					167			
		Накладные расходы	Тенге				116				
		Сметная прибыль	Тенге				26				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				350				
		Сметная заработная плата	Тенге					167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				623643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					135805			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10868629				
		ИТОГО СМР ПО АКТУ:	Тенге			3096774	3096774				
		Временные здания и сооружения 3,7%	Тенге				114581				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				3211355				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,9.1%	Тенге				93129				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге				3304484				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				66090				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				3370574				
		Оборудование	Тенге				7771855				
		Итого с оборудованием	Тенге				11142429				
		Итого с понижающим коэфф.К=0,9500000019	Тенге				10585307,4				
		НДС 12%	Тенге				1270236,89				
		Всего с НДС	Тенге				11 855 544,29				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "AIRI" **Жумагалиев А.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс" **Шарманов Б.Б.**