Приложение 4-1 к Правилам
организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: ТОО "AIRI"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Жол Энерго Курылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Строительство сетей резервного электроснабжения существующей ТП-1847

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №2023/17 от 12.04.2023г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне цен 2022г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2022 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Строительство сетей резервного электроснабжения существующей ТП-1847	8 040 795,00	7 179 281	5 412 666,00	5 412 666,00	1 665 914	0	0	0	861 514	8 040 795,00
Всего к оплате		7 179 281							861 514	8 040 795,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

_____ Узаков М.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "AIRI"

_____ Жумагалиев А.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жол Энерго Курылыс"

_____ Шарманов Б.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса коммунального хозяйства города Астаны", Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Астана,Астана г., Бейбитшилик,11,тел: (+77172) 55-69-23** — **130740015861**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс",Республика Казахстан, Шымкент, ГАНИ ОРМАНОВА /2** — **090140003876**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2023/17 от 12.04.2023

Номер документа	Дата составления
29	16.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей резервного электроснабжения существующий ТП-1847			тг	1	8 040 795,00	8 040 795,00	861 513,75
				Итого	1	x	8 040 795,00	861 513,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Парманов Б.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Узаков М.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: ТОО "AIRI"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Жол Энерго Құрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство сетей резервного электроснабжения существующей ТП-1847
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №2023/17 от 12.04.2023г

Акт выполненных работ №1 за август месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство монтажных работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности. ЭСН РК 8.04-02-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.4.										
		Локальная смета №02-01-01, Раздел 1. Высоковольтное оборудование										
2	515-201-0101 РСНБ РК 2022	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366 14 и 15 (с разъединителем)	шт	2		832957,00	--	1665914	--		--	1665914
						--	--	--	--	1665914	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1665914	--	--	--	1665914
								--	--	1665914	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1665914				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1665914
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1665914		
		РАЗДЕЛ 1. Строительство двухцепной кабельной линии										
		Траншея Т2 - 300 м										
1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	78,57		273,57	273,57	21494	21494	--	6606	30348
		НР - 72%; СП - 8%				--	116,78	--	9175		2248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п 3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,43	3551,71	--	8631	--	--	6214	16033
		НР - 72%; СП - 8%			3551,71	--	8631	--		1188	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели /мелко просеянной землей/ -	м кабеля	300	373,37	234,53	112011	70359	--	54930	180297
		НР - 72%; СП - 8%			138,84	115,47	41652	34641		13356	
4	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	300	113,49	67,21	34047	20163	--	17145	55287
		НР - 72%; СП - 8%			46,28	33,09	13884	9927		4095	
5	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	620	939,14	461,71	582267	286261	37757	270208	920675
		НР - 72%; СП - 8%			416,53	188,78	258249	117044		68200	
6	1308-0201-0506 РСНБ РК 2022	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	4	647,94	--	2592	--	--	1866	4815
		НР - 72%; СП - 8%			647,94	--	2592	--		357	
7	243-101-0318 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(мк)-10	км	0,6324	5412130,00	--	3422631	--	3422631	--	3696441
		СП - 8%			--	--	--	--		273810	
10	243-906-1801 РСНБ РК 2022	Ввод кабельный JM-SIM-12S057SB	шт.	2	2443,00	--	4886	--	4886	--	5277
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
11	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	300	352,43	213,59	105729	64077	--	50988	169254
		НР - 72%; СП - 8%			138,84	97,21	41652	29163		12537	
12	1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	300	181,77	112,35	54531	33705	--	26040	87018
		НР - 72%; СП - 8%			69,42	51,13	20826	15339		6447	
13	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,502	60681,00	--	151824	--	151824	--	163970
		СП - 8%			--	--	--	--		12146	
14	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3; Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,3	41262,40	25839,12	12379	7752	--	4210	17916
		НР - 61%; СП - 8%			15423,28	7583,63	4627	2275		1327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	300	66,00	--	19800	--	19800	--	21384
		СП - 8%			--	--	--	--		1584	
16	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	72,9	58,78	58,78	4285	4285	--	1006	5715
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,16	--	1397		424	
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	48,6	280,18	129,71	13617	6304	--	7449	22752
		НР - 72%; СП - 8%			150,47	62,42	7313	3034		1685	
18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,4	1543,70	--	8336	--	--	6002	15485
		НР - 72%; СП - 8%			1543,70	--	8336	--		1147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4559060	514400	3636898	452664	5412667
							407762	221995	--	400942	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				903556				
	Материалы		Тенге				37758				
	Всего заработная плата		Тенге					591871			
		Накладные расходы	Тенге				425387				
		Сметная прибыль	Тенге				106319				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1435262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					591871			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3655504				
	Всего заработная плата		Тенге					37886			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3599141				
		Накладные расходы	Тенге				27277				
		Сметная прибыль	Тенге				294623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3977404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					37886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5412666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					629757			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5412666
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				407762				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					514400			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					221995			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3636899		
		- Накладные расходы	Тенге							452664	
		- Сметная прибыль	Тенге							400942	
		ИТОГО СМР ПО АКТУ	Тенге				5412666				
		Временные здания и соотужения 3,7%	Тенге				200269				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				5612935				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,9.1%	Тенге				162775				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге				5775710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				115514				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				5891224				
		Оборудования	Тенге				1665914				
		Итого с оборудованием	Тенге				7557138				
		Итого с понижающим коэфф К=0,950000019	Тенге				7179281				
		НДС 12%	Тенге				861514				
		Всего с НДС	Тенге				8 040 795				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

Узаков Н.

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "AIRI"

Жумагалиев А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Энерго Құрылыс"

Ергалиев Б.Б.