Заказчик: **ТОО "Кызылординский университет "Болашак"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алтын Өрлеу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство общежития для постоянного проживания на левом берегу реки Сырдария города Кызылорда", г. Кызылорда, левый берег реки Сырдария, здание 115**

(наименование, адрес)

Объект: **«Строительство общежития для постоянного проживания на левом берегу реки Сырдария города Кызылорда»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1/2021 от 01.04.2021 года**

Акт выполненных работ № 1

за июль месяц 2021 года на строительно-монтажные работы

Составлен в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Еиница измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Общестроительные работы					
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1	6101-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2021	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	4920	358	1761360	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	154,62	5940	918443	
3	3	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	3 800,49	51	193825	
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	774,21	3 112	2409342	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	3 800,49	542	2059866	
			ФУНДАМЕНТЫ					
6	6	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	105,23	8 001	841945	
7	7	212-101-0101 *РСНБ РК 2021*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	112,96	11 569	1306834	
8	8	212-101-0301 *РСНБ РК 2021*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	112,96	12 963	1464300	
9	9	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	196	23 847	4674012	

10	10	212-101-0901 *РСНБ РК 2021*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	201,0	22 145	4451145	
11	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2021*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	26,0	299 863	7796438	
			БАЛКА МОНОЛИТНАЯ					
		1106-0701-0401 *РСНБ РК 2021 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	45	71 200	3204000	
		212-101-0901 *РСНБ РК 2021*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	41,0	11 569	474329	
		214-210-0101 *РСНБ РК 2021*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44568	369 700	164768	
			СТЕНЫ					
		6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Кладка стены внутренней. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	533	26 200	13964600	
		213-101-0501 *РСНБ РК 2021*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	590,421	31 300	18480177	
			ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ					
25	25	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	312	8 371	2611752	
27	27	222-203-0303 *РСНБ РК 2021*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	3 612	8 064	29127168	
			КРОВЛЯ					
28	28	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	1 301	3 342	4347942	
29	29	261-105-0132 *РСНБ РК 2021*	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	$м^2$	1 307,0			
30	30	234-101-0204 *РСНБ РК 2021*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	272,1	31 847	8665569	
31	31	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	1 301	1 607	2090707	
32	32	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	1 301	4 307	5603407	
33	33	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	115,23	245 670	28308554	
34	34	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	115,23	3 746	431652	
			ОКНА					
45	45	6108-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	441,6	10 481	4628410	

46	46	261-104-0120 *РСНБ РК 2021*	Блоки оконные	$м^2$	441,6			
47	47	223-102-0303 *РСНБ РК 2021*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	441,6	39 305	17357088	
48	48	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	289,4	4 334	1254260	
50	50	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	284,23	1 825	518720	
51	51	222-529-0501 *РСНБ РК 2021*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	163,6362	462	75600	
52	52	261-107-0815 *РСНБ РК 2021*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	163,6362	865	141545	
			ДВЕРИ					
53	53	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	21,84	10 040	219274	
54	54	261-104-0121 *РСНБ РК 2021*	Блоки дверные	$м^2$	21,84			
55	55	223-207-0102 *РСНБ РК 2021*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	21,84	68 169	1488811	
56	56	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	54,6	7 972	435271	
57	57	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	189,16	5 583	1056080	
58	58	223-201-0402 *РСНБ РК 2021*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	141,71	45 631	6466369	
59	59	223-201-0401 *РСНБ РК 2021*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	47,45	46 953	2227920	
60	60	223-502-0902 *РСНБ РК 2021*	Ручка раздельная	пара	112	3 217	360304	
61	61	223-502-0301 *РСНБ РК 2021*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	112	3 410	381920	
62	62	223-502-0201 *РСНБ РК 2021*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	224	601	134624	
64	64	6104-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Установка лестничных площадок, масса более 1 т	шт.	12	23 881	286572	
65	65	261-101-0361 *РСНБ РК 2021*	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	12			

66	66	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т	шт	12	17 558	210696	
67	67	261-101-0361 *РСНБ РК 2021*	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	12			
68	68	222-301-0201 *РСНБ РК 2021*	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	58,1	10 186	591807	
69	69	222-301-0301 *РСНБ РК 2021*	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	28,14	8 125	228638	
70	70	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	1,30924	239 421	313460	
71	71	261-102-0322 *РСНБ РК 2021*	Конструкции стальные	т	1,30924			
72	72	222-503-0201 *РСНБ РК 2021*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,30924	1 146 761	1501385	
73	73	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,27552	239 421	65965	
74	74	261-102-0322 *РСНБ РК 2021*	Конструкции стальные	т	0,27552			
75	75	222-503-0201 *РСНБ РК 2021*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,27552	1 146 761	315956	
76	76	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	45,95804	248	11398	
77	77	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	45,95804	192	8824	
78	78	232-602-0101 *РСНБ РК 2021*	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	64	2 941	188224	
79	79	1115-0404-0111 *РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Заполнения проемов оконных. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	10,176	2 939	29907	
			ПОЛЫ					
80	80	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	1 728	1 406	2429568	
81	81	212-401-0106 *РСНБ РК 2021*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	35,2512	21 182	746691	
82	82	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	1 728	6 110	10558080	
83	83	261-201-0506 *РСНБ РК 2021*	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	$м^2$	1 762,56			
84	84	231-302-0103 *РСНБ РК 2021*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	1 762,56	3 632	6401618	

85	85	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	1 848,96	1 230	2274221	
86	86	231-302-0401 *РСНБ РК 2021*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1 867,4496	1 977	3691948	
			ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
87	87	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	2 328	2 095	4877160	
88	88	232-501-0301 *РСНБ РК 2021*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 250,0	76	247000	
89	89	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	1 213	1 256	1523528	
90	90	236-202-0301 *РСНБ РК 2021*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,31	199 032	459764	
91	91	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	12 012	3 955	47507460	
92	92	212-402-0107 *РСНБ РК 2021*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	230,03	24 116	5547403	
93	93	214-402-0103 *РСНБ РК 2021*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	516,16	1 069	551775	
94	94	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	12 314	1 355	16685470	
95	95	232-501-0301 *РСНБ РК 2021*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	45 315,0	76	3443940	
96	96	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	12 314	1 122	13816308	
97	97	236-202-0301 *РСНБ РК 2021*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	12,047	199 032	2397739	
98	98	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	518,32	7 635	3957373	
99	99	232-201-0101 *РСНБ РК 2021*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	612,15	2 546	1558534	
			ОТКОСЫ					
100	100	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	660	8 884	5863440	
101	101	212-402-0105 *РСНБ РК 2021*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	23,8	23 698	564012	
102	102	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	660	3 975	2623500	
103	103	232-503-0103 *РСНБ РК 2021*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	3 243,2	78	252970	
104	104	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	230	1 122	258060	

104	104	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	230	1 122	258060	
105	105	236-202-0301 *РСНБ РК 2021*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,2	199 032	238838	
			ОТМОСТКА					
106	106	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Устройство основания под фундаменты, гравийное	$м^3$	28	8 436	236208	
107	107	211-601-0101 *РСНБ РК 2021*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	32,3	5 953	192282	
108	108	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	22,3	26 802	597685	
109	109	212-101-1701 *РСНБ РК 2021*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	19,112	19 075	364561	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			325718296	
			ИТОГО ПО ОБЬЕКТУ				325718296	
			Временные здания и сооружения 1,04%				3387470	
			Итого				329105766	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				6582115	
			Итого				**335687882**	
			ИТОГО				**335687882**	

Генеральный директор ТОО "Алтын Орлеу" Бакберген К.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб ТОО "Алтын Орлеу"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ЖК Айтжанов А
М.П. без печати

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

М.П.

ТОО "Кызылординский университет "Болашак" Дауренбеков К.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО "Университет Болашак"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати
(при наличии)

ИП „Айтжанов Алмахан"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аскаров Толгат Аскарулы
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)