Форма 2

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «05» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"
Подрядчик: ТОО "Жиенбай"
Объект: "Строительство одноквартирного жилого дома №41 по ул. А. Уразбаева в с. Сайхин Бокейординского района ЗКО"
Договор №27 от 23 сентября 2016 года

Акт выполненных работ №3 за декабрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета 2-1-1.На общестроительные работы								
		Крыльцо						
1	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6	258,1	9,95	1549	60	413
				52,2	3,74	313	22	123
		м2						
		Стены						
2	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	10,94	9443,36	337,41	103310	3691	11560
				769,5	126	8418	1378	118
		м3						
3	Е0111-1-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3	258,1	9,95	774	30	206
				52,2	3,74	157	11	123
		м2						
4	Е0106-36-4	Железнение поверхности	3	57,48	0,23	172	1	162
				51,3	0,09	154		105
		м2						
5	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича ри высоте этажа до 4 м	3,17	1260,36	34,37	3995	109	755
				189	12,87	599	41	118
		м2						
6	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделмй массойдо 20 кг	0,29	175710,1	1826,1	50956	530	3569
				8100	630,75	2349	200	140
		т						
7	С12041-132	Метализация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,29	40200		11658		
		т						
		Изготовление панелей стен и перегородок на объекте						
8	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	165,704	129,31	4,32	21427	716	24486
				121,5	1,64	20133	272	120
		м2						
		Сборка панелей						
9	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,76	22541,72	316,57	17132	241	3289
				3487,5	119,25	2651	91	120
		м3						
10	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,76	1862,35	14,17	1415	11	282
				303,75	5,4	231	4	120
		м3						
11	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,02	72779,65	422,15	1456	8	199
				8257,5	157,5	165	3	118
		т						
12	Е0112-15-3	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметрои 4 мм ГОСТ 3282-74	74	86		6364		
		кг						
13	С11011-59 Изм. И доп.вып. 19	Болты строительные с гайками и шайбами	0,03	149300		4479		
		т						
14	Е0110-61-2	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью до 10 м2	180	192,49	62,27	34648	11209	31262
				123,53	21,2	22235	3816	120
		м2						
		Покрытие						
15	Е0110-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок	84,9	739,48	30,89	62782	2623	18497
				169,88	11,68	14423	992	120

			м2					
16	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	84,9	933,37 282,04	2,86 0,94	79243 23945	243 80	25226 105
			м2					
		Крыша						
17	Е0110-14-1	Установка стропил	1,83	21304,82 3397,5	334,28 126	38988 6217	612 231	7738 120
			м3					
18	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,83	573,75 123,75	28,11 10,58	1050 226	51 19	295 120
			м3					
19	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	126,8	866,59 272,95	8,2 3,08	109884 34610	1040 391	41651 119
			м2					
20	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	126,8	20,48 4,68	0,91 0,34	2597 593	115 43	764 120
			м2					
21	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	24,8	803,18 104,63	8,67 3,26	19919 2595	215 81	3211 120
			м2					
22	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	24,8	112,45 51,08	34,24 8,45	2789 1267	849 210	1329 90
			м2					
23	С11011-3579 Изм. и доп.вып. 17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	27,43	334		9162		
			т					
24	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,7	575,05 153,23	1,24 0,47	2703 720	6 2	860 119
			м2					
25	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19 963	81,61 31,5	6162 1926	163 63	2387 120
			шт					
26	С12065-72	Створки оконные спаренные для жилых зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь свыше 0,4 до 0,5 м2	0,5	4250		2125		
			м2					
		Проемы						
27	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	2,88	472,81 217,73	19 6,18	1362 627	55 18	774 120
			м2					
28	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема свыше 2 м2	13,5	387,83 152,26	18,74 6,18	5236 2056	253 83	2567 120
			м2					
29	С12061-710 Изм. и доп.вып. 16	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	13,5	6433		86846		
			м2					
30	С12061-705 Изм. и доп.вып. 16	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные - поворотные ГОСТ 30674-99	2,88	5618		16180		
			м2					
31	С12061-194 Изм. и доп.вып.	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	11,49	2030		23325		
			м					
32	Е0110-23-1	Установка блоков наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площад проема до 3 м2	3,78	398,48 151,65	102,53 35,67	1506 573	388 135	850 120
			м2					
33	Е0110-23-3	Установка блоков наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площад проема до 3 м2	11,34	634,99 190,8	31,85 12,04	7201 2164	361 137	2760 120
			м2					
34	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	3,78	5470		20677		
			м2					

35	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	11,34	4010		45473		
		м2						
36	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920		
		комплект						
37	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	7	308		2156		
		шт						
		Полы						
38	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1,75	3088,2 474,75		5404 831		1022 123
		м3						
39	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,02	9032,78 567		9213 578		711 123
		м3						
40	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	77,53	511,32 69,53	6,38 2,39	39643 5391	495 185	6858 123
		м2						
41	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	77,53	1536,74 86,63	8,54 3,2	119143 6716	662 248	8566 123
		м2						
42	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	85,53	83,18 35,55	1,22 0,45	7114 3041	104 38	3233 105
		м2						
43	Е0115-39-1	Устройство плинтусов деревянных	80	109,84 12,04	0,46 0,18	8787 963	37 14	1202 123
		м						
44	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,9	9032,78 567		8130 510		628 123
		м3						
45	Е0115-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	2,79	956,69 171,68	11,72 4,39	2669 479	33 12	604 123
		м2						
46	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит и матов минераловатных или стекловолокнистых	64	48,53 42,98	5,55 2,07	3106 2751	355 132	3546 123
		м2						
47	С11031-180 Изм. и доп.вып. 4	Плиты теплоизоляционные Isover, марка KL-E	3,2	4518		14458		
		м3						
		Внутренняя отделка						
48	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	83,34	58,05 51,98	0,35 0,14	4838 4332	29 12	4561 105
		м2						
49	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	83,34	257,14 43,65	2,33 0,88	21430 3638	194 73	3897 105
		м2						
50	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	48,11	312,81 135,68	4,07 0,97	15049 6528	196 47	6903 105
		м2						
51	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пиласт и откосов /безкарнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	12,41	1038,66 333	2,1 0,79	12890 4133	26 10	4349 105
		м2						
52	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	58,850	217,93 73,73	3,43 1,31	12825 4339	202 77	4637 105
		м2						
		Итого прямые затраты по разделу				1095319		
		Накладные расходы				235808		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	1 095 319
Накладные расходы	235 808
ИТОГО:	1 331 127
Нормируемые и непредвиденные затраты 6%	79 868
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	1 410 995

Временные здания и сооружения 3,4%	47 974
Итого:	1 458 969
Дополниетльные затраты при производстве работ	16 545
Затраты на выслугу лет, 1%	14 590
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	5 836
Затраты на долтранспорт 3,302%	48 175
ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	1 544 114
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г. К-2,55742	3 948 948
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	78 979
Сметная стоимость в текущем уровне цен	4 027 926,961
НДС 12%	483 351,235
Сметная стоимость в текущих ценах 2015 г	4 511 278,196

Сумма прописью всего: четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч двести семьдесят восемь тенге сто девяносто шесть тиын

Заказчик
ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"
Руководитель _____ Жангалиев К.М.

Технадзор
ТОО "Саулет-16"
Директор _____ Искакова З.С.

Подрядчик
ТОО "Жиенбай"
Директор _____ Каратойшин А.А.