Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район, Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622, ИИК KZ80998STB0000408734 в АО "First Heartland Jysan Bank", БИК TSESKZKA

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-Construction.БМ"
г.Алматы, ул. Домбровского 3
БИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Договор субподряда №25-196 от 26.06.2019
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Коктал, Урджарского района, ВКО"

Акт №3
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Наружный водопровод В1				
			Раздел 1 Земляные работы				
		1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4794,2	222,25	1065510
		1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	25991,42	203,2	5281415
		4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	42095,31	102,6	4318978
		1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4398,27	161,59	710697
		1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	4398,27	1689,2	7429571

		1101-0205-0301	Грунты 1 группы. бор вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле. й с откосами	м3 грунта	920,95	2145,94	1976301
		1101-0205-0301	Грунты 1 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1294,4	2145,94	2777701
		1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3890,38	1329,98	5174135
		1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	30909,95	37,21	1150043
		1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	92728,74	20,84	1932250
		1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1971,59	50,72	100002
		1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	5914,13	21,97	129924
		2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1058,29	1922,4	2034456
		1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1971,55	284,41	560733
		1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м растительный грунт	м3 грунта	2174,55	52,98	115213
		1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4349,02	49,05	213328
		1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2174,55	52,98	115213

		1101-0104-0109	Грунты 1 группы. зработка бульдозерами мощностью 59 кВ. 80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4349,02	49,05	213328
			Раздел 2 Водопровод В1				
		2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1940,76	15526
		2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	46	5034,96	231608
		1122-0601-1007	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,033	1445757,58	47710
		1122-0601-1008	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,2635	1711662,24	451023
		1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,4	521889,29	730645
		2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1400	140,4	196560
		1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	136,65	81104,65	11082950
		2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	43	26620,92	1144700
		2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	19	49904,64	948188
		2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	44	15033,6	661478
		2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	83	17891,28	1484976

		2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	3	24087,24	72262
		2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	36	30466,8	1096805
		2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	52	21678,84	1127300
		2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	19	38203,92	725874
		Всего по локальной смете 2-1-1					**55 316 403**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 Сети канализации. Канализация К13, К14, К15				
		2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	17891,28	71565
		2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	21678,84	43358
		Всего по локальной смете 2-2-1					**114 923**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-1 Резервуар для воды емк. 100 м3 (поз.3)				
			Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции				
		2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,48	81927,72	285108
		2988-8888-8910(пл)	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	3,48	685,8	2387
		Всего по локальной смете 2-5-1					**287 495**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-1 Резервуар для воды емк. 100 м3 (поз.4)				
			Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции				
		2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,48	81927,72	285108

		2988-8888-8910(пл)	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	3,48	685,8	2387
		Всего по локальной смете 2-6-1					**287 495**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-1 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100м3 (поз5)				
			Раздел 2 Камера для фильтров поглотителей				
		2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92. 2П1-4AVIт	м3	2,85	81927,72	233494
		2988-8888-8910(пл)	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	2,85	685,8	1955
		2988-8888-8911(пл)	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5	м3	2,85	613,44	1749
		Всего по локальной смете 2-7-1					**237 198**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-1 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100м3 (поз6)				
			Раздел 2 Камера для фильтров поглотителей				
		2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92. 2П1-4AVIт	м3	2,85	81927,72	233494
		2988-8888-8910(пл)	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	2,85	685,8	1955
		2988-8888-8911(пл)	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5	м3	2,85	613,44	1749
		Всего по локальной смете 2-8-1					**237 198**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-1 Насосная станция второго подъема (поз.7)				
			Раздел 4 Перекрытие				

		1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	3339,83	60117
		1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	43	7066,88	303876
		2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,958	25093,8	149509
		2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	29,197	23451,12	684703
		2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,66	81927,72	217928
		Всего по локальной смете 2-9-1					**1 416 133**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-1 Сторожка (поз 10). Общестроительные работы				
			Раздел 1 Земляные работы				
		1101-0101-0307	Грунты 1 группы (суглинок). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	26,3	147,91	3890
		1101-0205-0301	Грунты 1 группы (суглинок). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,5	2148	1074
		1101-0101-0309	Грунты 3 группы (гравийно-галечниковый). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	12,7	236,77	3007
		1101-0205-0303	Грунты 3 группы (гравийно-галечниковый). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,2	4515	903
		1101-0101-0309	Грунты 3 группы (гравийно-галечниковый мокрый). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	30,2	236,75	7150

		1101-0205-0303	Грунты 3 группы (гравийно-галечниковый мокрый). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,5	4510	2255
		1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	39,3	50,74	1994
		1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,3	284,4	11177
		1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,4	2090,23	9197
		1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,8	37,16	327
		1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,8	238,64	2100
		1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1	1331	1331
		1101-0104-0401	Подсыпка под полы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,7	37,04	100
		1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,7	238,52	644
		1101-0205-0501	Подсыпка под полы вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,7	1330	3591
		1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	11,6	53,02	615
		1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	46,4	49,07	2277
Раздел 2 Фундаменты							
		1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1688	24354,89	28466

		1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	9	5733,22	51599
		1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт сборных конструкций	4	2686	10744
		2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	24417,72	19046
		2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,86	23451,12	113972
		Всего по локальной смете 3-1-1					**275 459**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 Сети водопровода В9. Площадка водозаборных и водопроводных сооружений				
		2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	49904,64	49905
		2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	30466,8	60934
		2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	38203,92	38204
		Всего по локальной смете 6-1-1					**149 043**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-1 Сети водопровода В1 Площадка водопроводных и водозаборных сооружений				
			Раздел 1 Водопровод В1				
		2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	15	15033,6	225504
		2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3	17891,28	53674
		2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	21678,84	108394
		Всего по локальной смете 6-2-1					**387 572**

		Итого по акту выполненных рабо				**58 703 919**
		Временные здания и сооружения (2 %)				1 174 178
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				1 976 142
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				521 803
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**1 247 621**
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г				**63 628 663**
		НДС (12 %)				7 635 439,60
		Итого по акту с учетом НДС (12%)				**71 264 103**
		Скидка 17%				11 616 048,77
		Итого с тендерной скидкой 17%				**59 648 054**
		в т.ч. НДС				6 390 862,94

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район,
Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622
БИК TSESKZKA
ИИК KZ80998STB0000408734
АО "First Heartland Jýsan Bank"
Директор

Муталиев М.К.

м.п.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Алматы-Construction.БМ"
г.Алматы, ул. Домбровского 3,

БИН 020140000591
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ858560000006975188
АО "БанкЦентрКредит"
Директор

Лесбек Ш.С.

м.п.