Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМБИ-СТРОЙ-I",Республика Казахстан, Шымкент, Темирлановское шоссе, тел.: +7 (7252) 45-50-44** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140000622**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020140000591**
Договор (контракт)	Договор №25-196 от 26.06.2019 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000059	**30.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Коктал,Урджарского района,ВКО.			усл	1	13 653 637,00	13 653 637,00	1 462 889,68
				Итого	1	x	13 653 637,00	1 462 889,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Лесбек Ш.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Муталиев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2020

М.П.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район, Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622, ИИК KZ80998STB0000408734 в АО "First Heartland Jysan Bank", БИК TSESKZKA

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-Construction.БМ"
г.Алматы, ул. Домбровского 3
БИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Коктал, Урджарского района, ВКО"

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименование	Код	наименование	Код	
			№25-196	26.06.2019					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за июль 2020 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Коктал, Урджарского района, ВКО	**221 161 798**	**12 190 747,31**	-	-				**1 462 889,68**	**13 653 636,99**

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район,
Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622
БИК TSESKZKA
ИИК KZ80998STB0000408734
АО "First Heartland Jysan Bank"
Директор
_____ Муталиев М.К.
М.П.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Алматы-Construction.БМ"
г.Алматы, ул. Домбровского 3,

БИН 020140000591
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ858560000006975188
АО "БанкЦентрКредит"
Директор
_____ Лесбек Ш.С.
М.П.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 1283-4

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район, Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622, ИИК KZ80998STB0000408734 в АО "First Heartland Jysan Bank", БИК TSESKZKA

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-Construction.БМ"
г.Алматы, ул. Домбровского 3
БИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Договор субподряда №25-196 от 26.06.2019
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Коктал, Урджарского района, ВКО"

Акт №5
приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1. Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 1). Общестроительные работы							
Раздел 1 Земляные работы							
		1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	99,3	222,27	22071
		4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	173,775	102,6	17830
		1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	99,3	22,45	2229
		1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	99,3	1689,19	167737
		1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	66,3	50,72	3363

		1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	66,3	21,98	1457
		1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66,3	284,4	18856
		1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	16,6	2090,36	34700
Раздел 2 Фундаменты							
		1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	23180	18544
		1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2864	134982,54	38659
		1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	11,51	28744,92	330854
		1129-0174-0101	Гильзы из труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	3	2065	6195
		1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 273х7 мм. Установка	гильза	1	2363	2363
		1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	5,232	1545,3	8085
		1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,78	1168,35	33625
		1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство приямка	м3	0,091	58318,68	5307
		1106-0101-0119	Бетонирование оголовка скважины. Устройство	м3	2,8	27898,21	78115
Раздел 3 Стены							
3.1 Кирпичная кладка							
		1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20,53	34122,26	700530
		1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05055	418911,97	21176
3.2 Перемычки							

		1106-0701-0109	Перемычки. Уст[illegible]ство	м3	0,13	60130,77	7817
		Всего по локальной смете 2-3-1					**1 519 513**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1. Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 2). Общестроительные работы							
Раздел 1 Земляные работы							
		1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	99,3	222,27	22071
		4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	173,775	102,6	17830
		1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	99,3	22,45	2229
		1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	99,3	1689,19	167737
		1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	66,3	50,72	3363
		1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	66,3	21,98	1457
		1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66,3	284,4	18856
		1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	16,6	2090,36	34700
Раздел 2 Фундаменты							
		1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	23180	18544
		1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2864	134982,54	38659
		1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	11,51	28744,92	330854
		1129-0174-0101	Гильзы из труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	3	2065	6195

		1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 273х7 мм. Установка	гильза	1	2363	2363
		1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	5,232	1545,3	8085
		1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,78	1168,35	33625
		1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство приямка	м3	0,091	58318,68	5307
		1106-0101-0119	Бетонирование оголовка скважины. Устройство	м3	2,8	27898,21	78115
			Раздел 3 Стены				
			3.1 Кирпичная кладка				
		1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20,53	34122,26	700530
		1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05055	418911,97	21176
			3.2 Перемычки				
		1106-0701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,13	60130,77	7817
		Всего по локальной смете 2-4-1					**1 519 513**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-1. Насосная станция второго подъема (поз 7). Общестроительные работы				
			Раздел 3 Стены				
		1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	37	34122,24	1262523
		1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,036	418916,67	15081
		1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт сборных конструкций	3	3747,67	11243

		Всего по локальной смете 2-9-1					1 288 847
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1. Сети электроснабжения 0,4 кВ				
			Раздел 1 Земляные работы				
		1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	129,78891	214,75	27872
		1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Добор вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,01409	2145,94	8614
		1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	89,202	37,21	3319
		1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	89,202	20,84	1859
		1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80,2818	238,44	19142
		1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,9202	1330,13	11865
		1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	431,3	695,85	300122
		1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	260	205,72	53487
		1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	210,2	205,72	43242
		1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	122,34	205,72	25168
		1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	25,34	205,76	5214

		1308-0201-0302	Кабель в траншее. Один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	14,1	205,82	2902
		1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	431,3	611,55	263763
		1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	260	352,98	91776
		1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	210,2	352,99	74199
		1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	122,34	352,98	43184
		1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	25,34	353	8945
		1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	14,1	353,05	4978
			Раздел 2 Прокладка кабеля				
		1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	19	598,26	11367
		1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	162	531,2	86055
		1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	544	489,6	266344
		1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	855,4	12831
		1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	647,9	38874
		1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	318	457,65	145532
		1308-0201-0812	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	30	916,53	27496

		1308-0201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	20	762,25	15245
		1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	218	633	137993
		1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,131	1395748,09	182843
		1308-0401-0101	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2. Монтаж оборудования	шт	4	31901,75	127607
		Всего по локальной смете 4-1-1					**2 041 838**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2-1. Сети электроснабжения 10 кВ							
Раздел 1 Воздушная линия							
		1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	12	11412,17	136946
		1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	23129	115645
		1133-0203-0206	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	18	6515,94	117287
Раздел 2 Заземление опор							
		1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	779,09238	398,24	310266
		1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	128	4045,47	517820
Раздел 3 Электрооборудование							
		1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	3358	3358
		1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	24048	48096

		1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,702	152568,38	107103
		Всего по локальной смете 4-2-1					**1 356 521**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-3-1. Наружное электроосвещение					
		1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	14	11412,07	159769
		1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	10	23128,5	231285
		1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	24	6841	164184
		1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	458	1832
		1308-0206-1901	Кабельный канал. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	626,67	1880
		1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	398,25	15930
		1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	21	915,14	19218
		1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,487	55841,89	27195
		1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	108	424,69	45867
		1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	5,238	214,97	1126
		1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Добор вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,162	2148,15	348

		1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,4	37,22	201
		1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,8	20,93	226
		Всего по локальной смете 4-3-1					**669 061**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-4-1. Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-У-100-10/0,4-УХЛ1. Общестроительные работы							
		1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,5	2145,94	33262
		1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,5	1330	3325
		1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,3	23179,7	76493
		1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	9,96	26667,37	265607
		1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0042	647142,86	2718
		1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	1395666,67	8374
		Всего по локальной смете 4-4-1					**389 779**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-4-2. Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-У-100-10/0,4-УХЛ1. Трансформаторная подстанция							
Раздел 1 КТПН							
1.1 Трансформаторная подстанция							
		1308-0101-2502	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	166562	166562
		Всего по локальной смете 4-4-2					**166 562**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-5-1. Дизельная электростанция Wilson P110. Общестроительные работы							

		1106-0101-0115	Плиты фундаме[illegible]ые железобетонные плоские. Устройство	м3	2,2	26667,73	58669
		1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	1395666,67	8374
		1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	10,92	1506,59	16452
		1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,72	1168,01	3177
		Всего по локальной смете 4-5-1					**86 672**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-5-2. Дизельная электростанция Wilson P110. Дизельная электростанция							
Раздел 1 ДЭС							
1.1 Дизельная электростанция							
		1308-0301-0907	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 6 т. Установка	шт	1	196130	196130
		Всего по локальной смете 4-5-2					**196 130**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-6-1. Контур заземления КТПН и ДЭС							
		1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	176	848,90	149406
		1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт	22	5403,5	118877
		1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	79,2	214,76	17009
		1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	79,2	37,2	2946
		1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	79,2	238,43	18884

		Всего по локальной смете 4-5-2					307 122
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-5-1. Ограждение							
Раздел 1 Железобетонное ограждение							
1.1 Ограждение							
		1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	253,35	5376,94	1362247
		1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,27	29434,65	37382
		1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,8	6119,45	133404
		1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетонных заделок	м3	0,25	29428	7357
Раздел 2 Металлическое ограждение							
		1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по маталлическим столбам. Установка	м оград	316,6	3897,36	1233905
		1115-0404-0304	Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	344,448	258,78	89135
		1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,4	1168,33	6309
		1115-0404-0304	Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	44	258,77	11386
Раздел 3 Ограждение площадки для контейнера под мусор							
		1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	12	5376,75	64521
		1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,96	1168,52	12807

		Всего по локальной смете 7-5-1				**2 958 453**
		Итого по акту выполненных работ				**12 500 011**
		Временные здания и сооружения (2 %)				59 169
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				99 582
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				26 295
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**263 414**
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г				**13 545 275**
		НДС (12 %)				1 625 432,98
		Итого по акту с учетом НДС (12%)				**15 170 708**
		Скидка 17%				1 517 070,78
		Итого с тендерной скидкой 17%				**13 653 636,99**
		в т.ч. НДС				1 462 889,68

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район,
Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622
БИК TSESKZKA
ИИК KZ80998STB0000408734
АО "First Heartland Jýsan Bank"
Директор

_____ Муталиев М.К.

м.п.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Алматы-Construction.БМ"
г.Алматы, ул. Домбровского 3,

БИН 020140000591
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ858560000006975188
АО "БанкЦентрКредит"
Директор

_____ Лесбек Ш.С.

м.п.