Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМБИ-СТРОЙ-I",Республика Казахстан, Шымкент, Темирлановское шоссе, тел.: +7 (7252) 45-50-44**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **030140000622**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020140000591

Договор (контракт) Договор №25-196 от 26.06.2019 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000082	**30.10.2020**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Коктал,Урджарского района,ВКО.			усл	1	13 402 742,00	13 402 742,00	1 436 008,07
				Итого	1	x	13 402 742,00	1 436 008,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Лесбек Ш.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2020

М.П.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район, Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622, ИИК KZ80998STB0000408734 в АО "First Heartland Jysan Bank", БИК TSESKZKA

Возврат АСБМ

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-Construction.БМ"
г.Алматы, ул. Домбровского 3
БИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Коктал, Урджарского района, ВКО"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименование	Код	наименование	Код	
			№25-196	26.06.2019					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за октябрь 2020 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Коктал, Урджарского района, ВКО	**234 564 540**	**11 966 734**	-	-				**1 436 008,10**	**13 402 742**

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район,
Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622
БИК TSESKZKA
ИИК KZ80998STB0000408734
АО "First Heartland Jýsan Bank"
Директор
м.п. _____ Муталиев М.К.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Алматы-Construction.БМ"
г.Алматы, ул. Домбровского 3,

БИН 020140000591
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ858560000006975188
АО "БанкЦентрКредит"
Директор
М.П. _____ Лесбек Ш.С.

возврат АС БМ

Цены региона

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 1283-4

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район, Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622, ИИК KZ80998STB0000408734 в АО "First Heartland Jysan Bank", БИК TSESKZKA

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-Construction.БМ"
г.Алматы, ул. Домбровского 3
БИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Договор субподряда №25-196 от 26.06.2019
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Коктал, Урджарского района, ВКО"

Акт №6
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-2 Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 1). Водопровод хозяйственно-питьевой В9							
1	1	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт	1	57 473,00	57 473,00
2	2	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	24 231,00	24 231,00
3	3	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1 198,00	1 198,00
4	4	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2 989,00	2 989,00
5	5	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка переходов	т фасонных частей	0,0067	2 010 746,27	13 472,00

6	6	1118-1001-0104	Фильтр для очис воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	22 114,00	44 228,00
7	7	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	3 959,00	15 836,00
8	8	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	62 101,00	62 101,00
9	9	1116-0601-0102	Компенсатор антивибрационный фланцевый диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3 958,50	7 917,00
10	10	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	35 063,00	35 063,00
11	11	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3 959,00	3 959,00
12	12	1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	27	4 073,93	109 996,00
13	13	1109-0606-0113	Оголовок герметичный ОГ-82. Монтаж	т конструкций	0,09	93 400,00	8 406,00
14	14	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт	1	2 039,00	2 039,00
15	15	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2 964,80	14 824,00
16	16	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2 346,00	2 346,00
		Всего по локальной смете 2-3-2					**406 078,00**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-4 Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 1). Вентиляция							
Раздел 1 Система ВЕ1							
17	17	1120-0101-0118	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 1 мм, диаметр от 200 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5072	7 101,91	10 704,00

18	18	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка или клапан	1	13 610,00	13 610,00
19	19	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1	11 237,00	11 237,00
20	20	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,5072	964,04	1 453,00
		Всего по локальной смете 2-3-4					**37 004,00**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-5 Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 1). Электроосвещение							
21	21	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт	1	2 584,00	2 584,00
22	22	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	4	3 018,50	12 074,00
23	23	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	3 693,00	3 693,00
24	24	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт	2	1 761,00	3 522,00
25	25	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	17	1 096,76	18 645,00
		Всего по локальной смете 2-3-5					**40 518,00**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-6 Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 1). Силовое электрооборудование							
26	26	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт	1	7 315,00	7 315,00
27	27	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6 750,00	6 750,00

28	28	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3 696,00	11 088,00
29	29	1308-0303-0407	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт	2	12 996,50	25 993,00
30	30	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	40 138,00	40 138,00
31	31	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	40 138,00	40 138,00
32	32	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт	1	1 758,00	1 758,00
33	33	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	3 526,00	3 526,00
34	34	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	36	1 096,81	39 485,00
35	35	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	458,20	2 291,00
36	36	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	10	1 295,90	12 959,00
37	37	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	5	450,00	2 250,00
38	38	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	733,07	21 992,00
39	39	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	13	849,08	11 038,00
40	40	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт	3	5 403,67	16 211,00

41	41	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	1,8	277,22	499,00
42	42	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	43,33	78,00
43	43	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,8	238,33	429,00
		Всего по локальной смете 2-3-6					**243 938,00**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-2 Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 2). Водопровод хозяйственно-питьевой В9							
44	44	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт	1	57 473,00	57 473,00
45	45	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	24 231,00	24 231,00
46	46	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1 198,00	1 198,00
47	47	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2 989,00	2 989,00
48	48	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка переходов	т фасонных частей	0,0067	2 010 746,27	13 472,00
49	49	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	22 114,00	44 228,00
50	50	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	3 959,00	15 836,00
51	51	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	62 101,00	62 101,00
52	52	1116-0601-0102	Компенсатор антивибрационный фланцевый диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3 958,50	7 917,00

53	53	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	35 063,00	35 063,00
54	54	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3 959,00	3 959,00
55	55	1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	27	4 073,93	109 996,00
56	56	1109-0606-0113	Оголовок герметичный ОГ-82. Монтаж	т конструкций	0,09	93 400,00	8 406,00
57	57	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт	1	2 039,00	2 039,00
58	58	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2 964,80	14 824,00
59	59	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2 346,00	2 346,00
		Всего по локальной смете 2-4-2					**406 078,00**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-4 Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 2). Вентиляция							
Раздел 1 Система ВЕ1							
60	60	1120-0101-0118	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 1 мм, диаметр от 200 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5072	7 101,91	10 704,00
61	61	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка или клапан	1	13 610,00	13 610,00
62	62	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1	11 237,00	11 237,00

63	63	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,5072	964,04	1 453,00
		Всего по локальной смете 2-4-4					**37 004,00**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-5 Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 2). Электроосвещение							
64	64	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт	1	2 584,00	2 584,00
65	65	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	4	3 018,50	12 074,00
66	66	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	3 693,00	3 693,00
67	67	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт	2	1 761,00	3 522,00
68	68	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	17	1 096,76	18 645,00
		Всего по локальной смете 2-4-5					**40 518,00**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-6 Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 2). Силовое электрооборудование							
69	69	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт	1	7 315,00	7 315,00
70	70	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6 750,00	6 750,00
71	71	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3 696,00	11 088,00

72	72	1308-0303-0407	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт	2	12 996,50	25 993,00
73	73	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	40 138,00	40 138,00
74	74	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	40 138,00	40 138,00
75	75	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт	1	1 758,00	1 758,00
76	76	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	3 526,00	3 526,00
77	77	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	36	1 096,81	39 485,00
78	78	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	458,20	2 291,00
79	79	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	10	1 295,90	12 959,00
80	80	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	5	450,00	2 250,00
81	81	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	733,07	21 992,00
82	82	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	13	849,08	11 038,00
83	83	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт	3	5 403,67	16 211,00
84	84	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	1,8	277,22	499,00

85	85	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	43,33	78,00
86	86	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,8	238,33	429,00
		Всего по локальной смете 2-4-6					**243 938,00**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-3 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100 м3 (поз 5). Вентиляция							
87	87	1120-2601-1301	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	32 561,00	32 561,00
88	88	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,256	8 269,90	10 387,00
89	89	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3 108,00	3 108,00
90	90	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,084	16 369,05	1 375,00
91	91	1120-0201-0101	Ограждение отверстия входного патрубка вентилятора, масса до 20 кг. Установка ОВН1	воздухораспределитель	1	3 088,00	3 088,00
92	92	1106-0301-0601	Изготовление ОВН1	т	0,00077	36 363,64	28,00
93	93	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	3	15 151,67	45 455,00
94	94	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,31898	916,55	3 042,00
		Всего по локальной смете 2-7-3					**99 044,00**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-4 Фильтры поглотите[illegible] для резервуаров чистой воды емк. 10[illegible] м3 (поз 5). Технологические трубопроводы

95	95	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,7	5 875,88	9 989,00
96	96	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	8 288,29	29 009,00
97	97	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	16 578,06	59 681,00
98	98	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8,8	196,59	1 730,00
99	99	1122-0101-0102	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,008	2 089 500,00	16 716,00
100	100	1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,004	2 422 500,00	9 690,00
101	101	1122-0701-0105	3,5Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,008	157 000,00	1 256,00
102	102	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,004	174 000,00	696,00
103	103	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	3	3 105,00	9 315,00
104	104	1116-0401-0406	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений (прим. соединение стальных и асбестоцементных труб)	соединение	2	18 403,50	36 807,00
105	105	1116-0401-0407	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений (прим. соединение стальных и асбестоцементных труб)	соединение	1	22 027,00	22 027,00

106	106	1116-0401-0201	Трубопроводы от[illegible]ения и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1 992,00	1 992,00
107	107	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1	165,00	165,00
108	108	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	2	7 079,00	14 158,00
109	109	1312-1201-0301	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	60 075,00	60 075,00
110	110	1116-0601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт	2	21 625,50	43 251,00
111	111	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	2	3 918,00	7 836,00
		Всего по локальной смете 2-7-4					**324 393,00**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-5 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100 м3 (поз 5). Электроосвещение							
112	112	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт	1	2 584,00	2 584,00
113	113	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	2	3 018,00	6 036,00
114	114	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	1	3 482,00	3 482,00
115	115	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	3 690,50	7 381,00
116	116	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	2	853,50	1 707,00

117	117	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт	4	466,00	1 864,00
118	118	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	31	1 096,71	33 998,00
		Всего по локальной смете 2-7-5					**57 052,00**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-6 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100 м3 (поз 5). Силовое электрооборудование							
119	119	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	40 138,00	40 138,00
120	120	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6 206,00	6 206,00
121	121	1308-0303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт	1	7 001,00	7 001,00
122	122	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт	1	2 169,00	2 169,00
123	123	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт	1	2 015,00	2 015,00
124	124	1308-0201-2101	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования	шт	5	1 075,00	5 375,00
125	125	1308-0103-3101	Сжим. Монтаж оборудования	шт	2	998,00	1 996,00
126	126	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	457,60	9 152,00
127	127	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	118	979,07	115 530,00
128	128	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	1 099,40	5 497,00

129	129	1308-0206-1701	Труба стальная д[illegible]етром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	15	691,47	10 372,00
130	130	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	35	730,97	25 584,00
131	131	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	958,30	9 583,00
132	132	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт	2	2 493,00	4 986,00
		Всего по локальной смете 2-7-6					**245 604,00**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-3 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100 м3 (поз 6). Вентиляция							
133	133	1120-2601-1301	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	32 561,00	32 561,00
134	134	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,256	8 269,90	10 387,00
135	135	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3 108,00	3 108,00
136	136	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,084	16 369,05	1 375,00
137	137	1120-0201-0101	Ограждение отверстия входного патрубка вентилятора, масса до 20 кг. Установка ОВН1	воздухораспределитель	1	3 088,00	3 088,00
138	138	1106-0301-0601	Изготовление ОВН1	т	0,00077	36 363,64	28,00
139	139	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	3	15 151,67	45 455,00

140	140	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,31898	916,55	3 042,00
		Всего по локальной смете 2-8-3					**99 044,00**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-4 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100 м3 (поз 6). Технологические трубопроводы							
141	141	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,7	5 875,88	9 989,00
142	142	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	8 288,29	29 009,00
143	143	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	16 578,06	59 681,00
144	144	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8,8	196,59	1 730,00
145	145	1122-0101-0102	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,008	2 089 500,00	16 716,00
146	146	1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,004	2 422 500,00	9 690,00
147	147	1122-0701-0105	3,5Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,008	157 000,00	1 256,00
148	148	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,004	174 000,00	696,00
149	149	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	3	3 105,00	9 315,00

150	150	1116-0401-0406	Трубопроводы ст ные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений (прим. соединение стальных и асбестоцементных труб)	соединение	2	18 403,50	36 807,00
151	151	1116-0401-0407	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений (прим. соединение стальных и асбестоцементных труб)	соединение	1	22 027,00	22 027,00
152	152	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1 992,00	1 992,00
153	153	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1	165,00	165,00
154	154	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	2	7 079,00	14 158,00
155	155	1312-1201-0301	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	60 075,00	60 075,00
156	156	1116-0601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт	2	21 625,50	43 251,00
157	157	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	2	3 918,00	7 836,00
		Всего по локальной смете 2-8-4					**324 393,00**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-5 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100 м3 (поз 6). Электроосвещение							
158	158	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт	1	2 584,00	2 584,00
159	159	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	2	3 018,00	6 036,00

160	160	1308-0305-0307	Светильник потол[illegible]ый или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	1	3 482,00	3 482,00
161	161	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	3 690,50	7 381,00
162	162	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	2	853,50	1 707,00
163	163	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт	4	466,00	1 864,00
164	164	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	31	1 096,71	33 998,00
		Всего по локальной смете 2-8-5					**57 052,00**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-6 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100 м3 (поз 6). Силовое электрооборудование							
165	165	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	40 138,00	40 138,00
166	166	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6 206,00	6 206,00
167	167	1308-0303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт	1	7 001,00	7 001,00
168	168	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт	1	2 169,00	2 169,00
169	169	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1	7 186,00	7 186,00
170	170	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт	1	2 015,00	2 015,00
171	171	1308-0201-2101	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования	шт	5	1 075,00	5 375,00

172	172	1308-0103-3101	Сжим. Монтаж оборудования	шт	2	998,00	1 996,00
173	173	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	181,20	906,00
174	174	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	130,20	1 953,00
175	175	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	138	979,07	135 112,00
176	176	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	1 099,40	5 497,00
177	177	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	15	691,47	10 372,00
178	178	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	35	730,97	25 584,00
179	179	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	958,30	9 583,00
180	180	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт	2	2 493,00	4 986,00
		Всего по локальной смете 2-8-6					**266 079,00**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-2 Насосная станция второго подъема (поз 7). Технологическое оборудование и трубопроводы							
181	181	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт	1	57 473,00	57 473,00
182	182	1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	2	6 484,50	12 969,00

183	183	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	18	7 078,50	127 413,00
184	184	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	7 078,63	56 629,00
185	185	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0756	2 010 423,28	151 988,00
186	186	1116-0401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	31	10 967,16	339 982,00
187	187	1116-0401-0402	Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	3	8 778,33	26 335,00
188	188	1116-0401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	6 375,25	25 501,00
189	189	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	7 014,00	14 028,00
190	190	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	1 971,00	3 942,00
191	191	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт	2	2 040,00	4 080,00
192	192	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2 448,50	4 897,00
193	193	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2 448,50	4 897,00
194	194	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2 448,50	4 897,00
195	195	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	23 330,00	23 330,00

196	196	1311-0201-0101	Прибор, масса до кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2 449,00	2 449,00
197	197	1303-0110-0203	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	шт	1	46 198,00	46 198,00
198	198	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт	2	57 471,50	114 943,00
199	199	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2 671,50	10 686,00
200	200	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	32	5 002,69	160 086,00
201	201	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1 951,60	9 758,00
202	202	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9	167,67	1 509,00
203	203	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32	165,78	5 305,00
		Всего по локальной смете 2-9-2					**1 209 295,00**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-4 Насосная станция второго подъема (поз 7). Вентиляция							
Раздел 1 Система ВЕ1							
204	204	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	15 243,00	15 243,00
205	205	1120-0101-0105	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9891	8 086,14	7 998,00

206	206	1120-0901-0102	Узлы прохода вы[illegible]ных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	6 321,00	6 321,00
207	207	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2 823,50	16 941,00
208	208	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3 918,00	3 918,00
209	209	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,9202	103,76	303,00
		Всего по локальной смете 2-9-4					**50 724,00**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-5 Насосная станция второго подъема (поз 7). Электроосвещение							
Раздел 1 Силовое электрооборудование							
210	210	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт	1	2 584,00	2 584,00
Раздел 2 Светотехническое оборудование							
211	211	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	9	3 480,33	31 323,00
212	212	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт	4	1 760,50	7 042,00
Раздел 3 Материалы							
213	213	1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	6	515,83	3 095,00
Раздел 4 Кабельная продукция							
214	214	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6	130,33	782,00
215	215	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	46	1 096,80	50 453,00
		Всего по локальной смете 2-9-5					**95 279,00**

			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-6 Насосная станция второго подъема (поз 7). Силовое электрооборудование				
			Раздел 1 Силовое электрооборудование				
216	216	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт	2	24 234,00	48 468,00
217	217	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	6 718,50	26 874,00
218	218	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3 671,86	25 703,00
219	219	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	40 135,50	80 271,00
220	220	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2 726,00	2 726,00
221	221	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1 993,00	1 993,00
222	222	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт	1	1 758,00	1 758,00
			Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция				
223	223	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	92	1 096,77	100 903,00
			Раздел 3 Материалы				
224	224	1311-0801-0101	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником	конец	42	277,81	11 668,00
225	225	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	925,67	5 554,00
226	226	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	13	692,31	9 000,00

227	227	1308-0206-2101	Рукав металличе[illegible] наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	1 099,40	5 497,00
			Раздел 4 Заземление				
228	228	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт	3	5 403,67	16 211,00
229	229	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	848,87	12 733,00
230	230	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	733,07	21 992,00
231	231	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	2 064 000,00	4 128,00
232	232	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,7	238,52	644,00
233	233	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,4	2 146,67	5 152,00
234	234	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,7	1 330,00	3 591,00
		Всего по локальной смете 2-9-6					**384 866,00**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-7 Насосная станция второго подъема (поз 7). Электроотопление				
			Раздел 1 Силовое электрооборудование				
235	235	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	40 138,00	40 138,00
			Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция				
236	236	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	31	457,61	14 186,00
237	237	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	50	979,06	48 953,00
			Раздел 3 Материалы				

238	238	1308-0206-1706	Труба стальная д етром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	6	515,83	3 095,00
239	239	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	25	1 099,48	27 487,00
240	240	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	шт.	1	5 148,00	5 148,00
		Всего по локальной смете 2-9-7					**139 007,00**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-1 Сторожка (поз 10). Общестроительные работы							
Раздел 3 Стены							
241	241	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,6	35 818,19	594 582,00
242	242	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	-54,53	552,81	- 30 145,00
243	243	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02588	418 894,90	10 841,00
244	244	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство ПМ1, ПМ2	м3	0,61	60 126,23	36 677,00
Раздел 4 Покрытие							
4.1 Плита покрытия							
245	245	1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт сборных конструкций	2	9 768,50	19 537,00
4.2 Антисейсмический пояс							
246	246	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,4	45 963,57	64 349,00
247	247	1106-0101-0101	Устройство слоя цементно-песчаного раствора	м3	0,0078	27 692,31	216,00
Раздел 5 Кровля							

248	248	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	24,44	916,49	22 399,00
249	249	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	4,1548	63 519,54	263 911,00
250	250	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	0,5278	38 821,52	20 490,00
251	251	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	26,39	887,72	23 427,00
252	252	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	26,39	157,71	4 162,00
253	253	1112-0101-0212	Кровли плоские из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	26,39	2 784,58	73 485,00
254	254	1112-0101-0403	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	14,9	4 185,23	62 360,00
255	255	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,342	4 027,42	45 679,00
			Раздел 6 Двери				
256	256	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,03688	3 923,65	7 992,00
257	257	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,1878	2 781,23	8 866,00
258	258	1110-0107-0701	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	2,03688	898,92	1 831,00
			Раздел 7 Окна				
259	259	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,6	5 005,28	18 019,00

260	260	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	3,2	1 483,44	4 747,00
			Раздел 8 Перегородки				
			8.1 кладка перегородок				
261	261	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,8122	6 324,41	55 732,00
			8.2 крепления перегородок				
262	262	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка крепления перегородок к стене	т стальных элементов	0,0204	812 205,88	16 569,00
263	263	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка уголка (крепление к перекрытию)	т стальных элементов	0,02416	812 210,26	19 623,00
264	264	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00182	265 384,62	483,00
265	265	1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Прокладка пенополиуретана	м3	0,038	46 842,11	1 780,00
266	266	1106-0101-0101	Слой цементно-песчаного раствора. Устройство	м3	0,02	22 000,00	440,00
267	267	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство обрамления проемов ОБ1, ОБ2	м3	0,18	53 411,11	9 614,00
			Раздел 9 Полы				
			9.1 Покрытие линолеум				
268	268	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,362	28 066,08	38 226,00
269	269	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,62	1 116,67	15 209,00
270	270	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	13,62	4 332,75	59 012,00
271	271	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	18,36	478,76	8 790,00
			9.2 Мозаичное покрытие				

272	272	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,24	28 070,83	6 737,00
273	273	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3	1 126,67	3 380,00
274	274	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	12	123,58	1 483,00
275	275	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	3	4 412,00	13 236,00
276	276	1111-0101-3903	Плинтусы из терраццевого раствора. Устройство	м плинтусов	4,4	1 162,73	5 116,00
			9.3 Зона примыкания				
277	277	1114-0101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,65568	33 287,10	121 687,00
			Раздел 10 Внутренняя отделка				
278	278	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	6	861,50	5 169,00
279	279	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	16,6	491,39	8 157,00
280	280	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,2	1 883,46	113 384,00
281	281	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	60,2	442,97	26 667,00
			Раздел 11 Наружная отделка				

282	282	1115-0213-0101	Стены из кирпича [illegible]ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	60,8025	7 783,04	473 228,00
283	283	1115-0213-0201	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	37	969,05	35 855,00
284	284	1115-0213-0401	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Обработка выступающих углов с лесов	м	28,6	1 087,03	31 089,00
285	285	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,906	4 200,79	276 857,00
286	286	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	65,906	869,42	57 300,00
287	287	1115-0207-0101	Цоколь. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,584	4 200,75	57 063,00
288	288	1115-0402-0401	Цоколь. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	13,584	869,41	11 810,00
Раздел 12 Разные работы							
12.1 Крыльцо							
289	289	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крыльца	м3	0,45	29 340,00	13 203,00
290	290	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	2,22	266,22	591,00
12.2 Козырек К1							

291	291	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,042	85 880,95	3 607,00
292	292	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС1, МС2, МС3	т стальных элементов	0,01092	812 271,06	8 870,00
293	293	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,3	2 433,48	5 597,00
294	294	1112-0101-0704	Кровли. Герметизация соединений между асбестоцементными листами. Добавлять к нормам 11-120101-0701 по 11-120101-0703	м2 кровли	2,3	72,17	166,00
295	295	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,14	4 028,07	4 592,00
			12.3 Отмостка				
296	296	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	15,51	344,62	5 345,00
297	297	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,2408	24 352,84	30 217,00
298	298	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	15,51	1 760,80	27 310,00
		Всего по локальной смете 3-1-1					**2 826 619,00**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-3 Сторожка (поз 10). Электроосвещение				
299	299	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	1	5 372,00	5 372,00
300	300	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3 693,00	3 693,00

301	301	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3 693,00	3 693,00
302	302	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3 693,00	3 693,00
303	303	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3 693,00	3 693,00
304	304	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	4	3 480,00	13 920,00
305	305	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	696,00	2 088,00
306	306	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	784,00	784,00
307	307	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	33	539,73	17 811,00
308	308	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	153,67	461,00
309	309	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	40 138,00	40 138,00
310	310	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3	1 099,67	3 299,00
		Всего по локальной смете 3-1-3					**98 645,00**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-4 Сторожка (поз 10). Силовое электрооборудование							
311	311	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	823,00	823,00

312	312	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, [illegible]са 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	21	1 096,76	23 032,00
313	313	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4	154,00	616,00
314	314	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	2	1 099,00	2 198,00
315	315	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2	691,50	1 383,00
316	316	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт	3	5 403,67	16 211,00
317	317	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	17	848,94	14 432,00
318	318	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,06	2 800,33	8 569,00
319	319	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,06	1 460,46	4 469,00
320	320	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования	шт	2	4 789,50	9 579,00
		Всего по локальной смете 3-1-4					**81 312,00**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-5 Сторожка (поз 10). Пожарная сигнализация							
321	321	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт	1	51 734,00	51 734,00
322	322	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт	5	5 541,20	27 706,00
323	323	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт	1	4 087,00	4 087,00

324	324	1308-0305-0102	Выключатель одн[illegible]авишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	697,00	697,00
325	325	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	29	633,03	18 358,00
		Всего по локальной смете 3-1-5					**102 582,00**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-2-1 Уборная на одно очко с выгребом (поз 11). Общестроительные работы							
326	326	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	54,64	222,25	12 144,00
327	327	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Добор вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,7	2 145,88	3 648,00
328	328	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	54,64	2 008,14	109 725,00
329	329	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	17,1	50,70	867,00
330	330	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,7	2 090,00	3 553,00
331	331	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	37	1 330,00	49 210,00
332	332	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63455	23 177,05	14 707,00
333	333	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,3455	1 116,70	7 086,00
334	334	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	6,3455	2 457,49	15 594,00
335	335	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,3455	1 116,70	7 086,00
336	336	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из В12,5 F50	м3	0,50764	23 554,09	11 957,00

337	337	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из В12,5	м3	0,35114	22 552,26	7 919,00
338	338	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0118	27 542,37	325,00
339	339	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,08616	2 402,98	5 013,00
340	340	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	6,336	27 899,46	176 771,00
341	341	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,12	2 403,41	50 760,00
342	342	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолир. слоя	4,224	16 876,42	71 286,00
343	343	1110-0102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4	79 125,00	31 650,00
344	344	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен за вычетом проемов	23,7	2 709,24	64 209,00
345	345	1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок	0,3	1 430,00	429,00
346	346	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,705	2 434,55	9 020,00
347	347	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолир. слоя	0,495	16 878,79	8 355,00

348	348	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,33	7 851,52	2 591,00
		Всего по локальной смете 3-2-1					**663 905,00**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 Сети водопровода В9. Площадка водозаборных и водопроводных сооружений							
349	349	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,055	824 454,55	45 345,00
350	350	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,055	1 200 581,82	66 032,00
351	351	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,055	114 672,73	6 307,00
352	352	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0037	2 010 270,27	7 438,00
353	353	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2 259,00	11 295,00
354	354	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2 912,00	17 472,00
355	355	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	20	1 046,70	20 934,00
356	356	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0125	2 010 320,00	25 129,00
357	357	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,91	81 104,60	317 119,00

358	358	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка	м3 подстилающего слоя	1,156	12 748,27	14 737,00
359	359	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Отмостка	м3	1,156	23 179,07	26 795,00
360	360	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,04	38 075,00	1 523,00
361	361	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,09724	679 360,35	66 061,00
362	362	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону. Внутренняя изоляция колодца МК-20	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,608	2 403,40	54 336,00
363	363	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,0084	69 166,67	581,00
364	364	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,54	161,11	87,00
365	365	1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка Пенитроном, первый слой	м2	23	108,13	2 487,00
		Всего по локальной смете 6-1-1					**683 678,00**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 Вертикальная планировка				
366	366	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Устройство насыпи	м3 грунта	687	52,98	36 399,00
367	367	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2748	49,05	134 795,00
368	368	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 Засыпкп канавы и котлованов	м3 грунта	452	37,21	16 818,00

369	369	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1808	20,84	37 675,00
370	370	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	452	94,68	42 794,00
371	371	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2260	8,63	19 497,00
372	372	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м растительного грунта в бурт	м3 грунта	210	52,98	11 126,00
373	373	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	840	49,05	41 203,00
374	374	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Растительный грунт	м3 грунта	116	52,98	6 146,00
375	375	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	116	203,20	23 571,00
376	376	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	168,2	102,60	17 257,00
377	377	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	116	22,47	2 606,00
378	378	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привозной грунт	м3 грунта	339	203,20	68 886,00
379	379	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	491,55	102,60	50 433,00

380	380	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Устройство насыпи из привозного грунта	м3 грунта	339	52,98	17 961,00
381	381	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1356	49,05	66 515,00
		Всего по локальной смете 7-1-1					**593 682,00**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2-1 Проезды, площадки				
			Раздел 1 Тип 1. Проезды, площадки				
382	382	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	314,65	3 979,37	1 252 108,00
383	383	1127-0301-0301	Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270301-0201	м2 покрытия и основания	3352	184,61	618 829,00
384	384	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление гравийно-песчанной смесью толщ 22см	м2 покрытия полосы и обочин	490	1 018,51	499 072,00
			Раздел 2 Тип 2. Дорожки				
385	385	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15см. Устройство	м2 основания или покрытий	502	666,41	334 536,00
			Раздел 3 Тип 1. Проезды за границей участка				
386	386	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,2	3 979,48	76 406,00

387	387	1127-0301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов	м2 покрытия и основания	96	1 658,77	159 242,00
388	388	1127-0301-0301	Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270301-0201	м2 покрытия и основания	192	184,63	35 448,00
389	389	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление гравийно-песчанной смесью толщ 22см	м2 покрытия полосы и обочин	55	1 018,49	56 017,00
			Раздел 4 Тип 2. Дорожка за границей участка				
390	390	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (15)см. Устройство	м2 основания или покрытий	26	666,38	17 326,00
		Всего по локальной смете 7-2-1					**3 048 984,00**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3-1 Устройство лестницы				
391	391	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1	2 802,00	2 802,00
392	392	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,4	22 557,14	31 580,00
393	393	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	24,15	2 949,98	71 242,00
394	394	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	14	20 789,64	291 055,00
		Всего по локальной смете 7-3-1					**396 679,00**
		Итого по акту выполненных работ					**13 302 994**
		Временные здания и сооружения (2 %)					266 062
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					447 780

		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**280 338**
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**14 297 174**
		НДС (12 %)					1 715 661,00
		Итого по акту с учетом НДС (12%)					**16 012 835**
		Скидка 17%					2 610 092,78
		Итого с тендерной скидкой 17%					**13 402 742**
		в т.ч. НДС					1 436 008,10

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район,
Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622
БИК TSESKZKA
ИИК KZ80998STB0000408734
АО "First Heartland Jýsan Bank"
Директор

_____ Муталиев М.К.

м.п.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Алматы-Construction.БМ"
г.Алматы, ул. Домбровского 3,

БИН 020140000591
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ858560000006975188
АО "БанкЦентрКредит"
Директор

_____ Лесбек Ш.С.

м.п.