Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«26» 10 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Комби-Строй-1», Муталиева М.К, г.Шымкент, Абайский район, Темирлановское шоссе, строение 5\6**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Муталиева М.К**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Коктал, Урджарского района, ВКО»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области" Торсыкбаев Б.Г.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» г. Алматы

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Востокагропромпроект" № 1283-4**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области" № 5 от 02.03.2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
водоводные сети	км				

водопроводные сети	км	10, 8115		12,3995	
из труб ПЭ100 SDR 17 диаметром 110	км	7,0815		7,4385	
из труб ПЭ100 SDR 17 диаметром 125	км	0,574		0,591	
Из труб ПЭ100 SDR 17 диаметром 63	км	0,515		0,390	
Из труб ПЭ100 SDR 17 диаметром 25	км	2,641		3,98	
Длина ВЛ 10 кВ	км	0,702		0,702	
Длина ВЛ 0,4 кВ	км	2,304		2,304	
подстанции КТПН-100кВА-10/0,4кВ.	штук	1		1	
Дизельная электростанция	штук	1		1	
Счетчики	штук	149		149	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Основные технико-экономические показатели № п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1		Водозаборная площадка:	
1.1	Водозаборная скважина	шт	2
1.2	Надземная насосная станции 1-го подъема	шт	2
1.3	Насосная станция 2-го подъема	шт	1
1.4	Резервуары чистой воды объемом 100 м3	шт	2
1.5	Фильтры-поглотители	шт	2
1.6.	Модуль водоподготовки	шт	2
1.7.	КТПН-100-10/0,4	комплект	1
1.8.	Дизельная электростанция	шт	1
1.9.	Сторожка	шт	1
2		Водопроводная площадка:	
2.1		Протяженность внутриплощадочных сетей	
2.1.1	Труба стальная Ø108х4,0 ГОСТ 10704-91 (в две нитки)	м	93
2.1.2	Труба стальная Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91	м	82
2.1.3	Труба полиэтиленовая Ø125х7,4 (в две нитки)	м	1425
2.1.4	Итого длина трубы	м	1600
3		Внутрипоселковые сети из труб ПЭ100 SDR17 Ø110х6,6 ГОСТ 18599-2001	
3.1	Ø125х7.4	м	591
3.2	Ø110х6,6	м	7 438,5
3.3	Ø63х3,8	м	390
3.4	Ø25х2,3 подводы к абонентам	м	3 980
3.5	Пожарные гидранты	шт	40
3.5.1	Количество водопроводных колодцев, в том числе:	шт	142
3.6	Счетчики воды	шт	149

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2019 года**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: - 6

фактически, месяц: - 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Коктал, Урджарского района, ВКО»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Комби-Строй-1» **Муталиев М.К**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.