PDF Compressor Free Version

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" области Жетісу, Казахстан, область Жетісу г.Талдыкорган, ул.Т.Шевченко, д.131**	**231241003096**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление-1",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с.Жетыген, мкр. "Дорожник", дом № 18А**	**991040001212**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№090140000306/210639/00 от 02.06.2021 г.,доп.согл №090140000306/210639/17 от 17.12.2024г	

Номер документа	Дата составления
058	23.12.2024 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Сарыозек-Коктал" км 45-68"			тенге	1	184 956 038,85	184 956 038,85
					1	x	184 956 038,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ странице _____

Сдал (Исполнитель) **Директор** / **Досаев С.Т**
должность *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) **Директор** / **Акылтаев Н.Д**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 23.12.2024 г

М.П.

PDF Compressor Free Version

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сарыозек-Коктал» км 45-68"

СПРАВКА №9 от "23" 12 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОНФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	991040001212	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/210639/00	02.06.2021г.	программа "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма "Оплата прочих услуг и работ"	91
				№090140000306/210639/17	17.12.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	11 518 573 036,61	1 410 705 226,61	165 139 320,40				19 816 718,45	184 956 038,85
Выплата аванса	2 903 575 239,44							
Удержание аванса	2 903 575 239,44							
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	575 928 651,83	89 613 004,93	25 290 665,65				3 034 879,88	28 325 545,53
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**10 942 644 384,78**	**1 321 092 221,68**	**139 848 654,75**				**16 781 838,57**	**156 630 493,32**

Заказчик:
Директор
филиала АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу Акылтаев Н.Д.

Эксперт технического надзора:
Главный эксперт Тойлыбаев Х.Б.
ИИН 840713301722
№ аттестата № KZ83VJE00055933

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1" Досаев С.Т.

PDF Compressor Free Version

Проект: "Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сарыозек-Коктал» км 45-68"

Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Договор №090140000306/210639/00 от 02.06.2021г.

Промежуточный сертификат оплаты подрядчика №

Статьи оплаты	Период с 20. 05 2024г. По 23 12 2024г. Наименование статьи	Сумма договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма на текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
A	B	C	D	E	F = D+E	G =F/C
I	Размер выплаты					
1	Итого по ВОР	10 284 440 211,26	9 883 065 325,61	245 496 463,26	10 128 561 788,87	98,48%
2	Корректировка в связи с изменениями в законодательстве					
3	Корректировка стоимости					
4	Авансовый платеж		2 592 477 892,36		2 592 477 892,36	
5	Материалы на стройплощадке		80 357 142,86	-80 357 142,86	0,00	
6	Другие выплаты Подрядчику		17 406 632,35		17 406 632,35	
II	Совокупный итог, (1+2+3+4+5+6)	10 284 440 211,26	12 573 306 993,18	165 139 320,40	12 738 446 313,58	123,86%
II,I	Сумма не облагаемая НДС					
III	НДС 12%, ((II-4-9)*0,12)	**1 234 132 825,35**	1 508 796 839,18	19 816 718,45	**1 528 613 557,63**	
IV	Итого включая НДС, (II+III)	11 518 573 036,61	14 082 103 832,36	184 956 038,85	14 267 059 871,21	123,88%
V	Вычеты					
7	Гарантия исполнения 5% (1+2+5)*5%*1,12		547 603 106,30	28 325 545,53	575 928 651,83	
8	Возврат аванса на мобилизацию, (1+2+3+5)*30%*1,12					
9	Возврат аванса (с НДС)		2 903 575 239,44		2 903 575 239,44	
10	Другие отчисления					
VI	Совокупный итог, (8+9+10)		3 451 178 345,74	28 325 545,53	3 479 503 891,27	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV-VI)		10 630 925 486,62	156 630 493,32	10 787 555 979,94	
	Сумма данного промежуточного сертификата прописью		Сто пятьдесят шесть миллионов шестьсот тридцать тысяч четыресто девяносто три тенге 32 тиын			

Заказчик:
Филиал АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу

Зам. директора _____ Кайгаев Ж.К.

Главный специалист ЭиБД филиала АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу _____ Такебаев А.К.

Представитель технического надзора:
ТОО "Сапанжиниринг"

Главный эксперт _____ Тойлыбаев Х.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.

PDF Compressor Free Version

Промежуточный сертификат оплаты подрядчика

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Проект: "Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сарыозек-Коктал» км 45-68"

Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Технадзор: ТОО "Сапаинжиниринг"

Номер сертификата:

Дата сертификата: «23» 12 2024г

общий счет

№ п.п	Ведомость №	Наименование работ	Сумма договора, без НДС (тенге)	Сумма выполненного объема работ, без НДС (тенге)		
				Первоначально	В настоящее время	К дате
1	100	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ				
2	200	МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ				
3	300	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	480 009 442,40	480 009 442,40	0,00	480 009 442,40
4	400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	3 027 891 898,18	3 027 891 898,18	0,00	3 027 891 898,18
5	500	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	4 585 798 615,43	4 373 592 508,50	212 206 106,94	4 585 798 615,43
6	600	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)	489 731 330,61	489 731 330,61		489 731 330,61
7	700	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ				
8	800	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ	505 540 483,40	482 673 901,28	22 866 582,12	505 540 483,40
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1 162 232 668,75	1 162 232 668,75	0,00	1 162 232 668,75
9	900	ОСВЕЩЕНИЕ И ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	33 235 772,50	22 811 998,30	10 423 774,20	33 235 772,50
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 100- 900, без НДС:	**10 284 440 211,26**	**10 038 943 748,01**	**245 496 463,26**	**10 284 440 211,26**
		НДС 12%:	**1 234 132 825,35**	**1 204 673 249,76**	**29 459 575,59**	**1 234 132 825,35**
		ИТОГО С НДС:	**11 518 573 036,61**	**11 243 616 997,77**	**274 956 038,85**	**11 518 573 036,61**

Заказчик:
Филиал АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу

Зам. директора _____ Калтаев Ж.К.

Представитель технического надзора:
ТОО "Сапаинжиниринг"

Главный эксперт _____ Тойлыбаев Х.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.

Главный специалист ЭиБД филиала АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу _____ Такебаев А.К.

PDF Compressor Free Version

Проект: "Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сарыозек-Коктал» км 45-68'

Договор №0901400000306/210639/00 от 02.06.2021г.

Отчетный период: 20.03 2024- 23.12 2024 гг

Материалы на участке

№ п/п	Элементы			Предыдущий Акт выполненных работ			Материалы принятые в этом месяце			Материалы использованные в этом месяце			Остаток			Поставщик
	Наименование	Ед. изм	Расценка без учета НДС	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	
1	АСИ «WIM AUTOMATIC SYSTEM» для 2-х полос.	шт	107 142 857,14	1,00	107 142 857,14	80 357 142,86		0,00	0,00	1,00	107 142 857,14	80 357 142,86	0,00	0,00	0,00	ТОО «Автоматик систем»
Итого						80 357 142,86			0,00			80 357 142,86			0,00	

№ п/п	Элементы			Предыдущий Акт выполненных работ			Материалы принятые в этом месяце согласно Протокола заседания Правления № 16 от 7.12.2022 г. на эскроу-счет			Материалы использованные в этом месяце			Остаток			Поставщик
	Наименование	Ед. изм	Расценка без учета НДС	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	100% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	100% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	100% Стоимость	
Итого						0,00			0,00			0,00			0,00	
Итого						80 357 142,86			0,00			80 357 142,86			0,00	
						Текущий месяц			-80 357 142,86							

Филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» области Жетісу

Зам. директора _____ Каптаев Ж.К.

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ Тойлыбаев Х.

Поставщик ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.

Главный специалист ЭиБД филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» области Жетісу _____ Такебаев А.К.

PDF Compressor Free Version

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания" ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Проект: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Сарыозек-Коктал" км 45-68"

Технадзор: ТОО "Сапаинжиниринг"

Акт выполненных работ

по капитальному ремонту автомобильной дороги «Сарыозек-Коктал» км 45-68 от "23" 12 2024 года.

№	Наименование работ	ед.изм	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	%	*объем работ*	*финансирование*
	ВЕДОМОСТЬ № 300 – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1,11	**ГЛАВА 8. Объездная дорога**								
2,1	**Рекультивация объездной дороги**								
2.1.1	Рыхление покрытия дороги бульдозерами-рыхлителями 79квт, грунт 2 группы	м3	7071,0	175 290,09	7071,0	175 290,09	100%		-
2.1.2	Снятие покрытия бульдозерами 79 квт с перемещением на расстояние до 10 м в притрассовую полосу, грунт 2 группы. Разравнивание на месте	м3	7071,0	591 135,60	7071,0	591 135,60	100%		-
2.1.3	Планировка поверхности грейдерами 330 квт	м2	60588,0	828 237,96	60588,0	828 237,96	100%		-
2.1.4	Обратная надвижка почвенно-растительного слоя (плодородного слоя почвы) на спланированную поверхность бульдозерами 79 квт с перемещением до 20м из валика с планировкой, грунт 1 группы	м3	9088	1 065 022,72	9088	1 065 022,72	100%		-
2.1.5	Грубая планировка площадей бульдозерами 330 квт	м2	60588,0	170 858,16	60588,0	170 858,16	100%		-
	Раздел 6. Устройства аврийных съездов								
8.2	**Дорожная одежда на аврийных съездах**								
	Устройство дорожной одежды тип II								
8.2.1	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, толщиной 20см	м3	1919,00	18 540 015,51	1919,00	18 540 015,51	100%		-
8.2.2	Устройство покрытия из щебня фракционированного 40-70мм М800 по способу заклинки, толщиной 15см	м2	8411,00	18 465 004,74	8411,00	18 465 004,74	100%		-
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №300 БЕЗ НДС			**39 835 564,78**		**39 835 564,78**			-
	ВЕДОМОСТЬ №400-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
	Раздел 1 Земляные работы								
3,2	**Устройство земляного полотна**								
3.2.21	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи в грунте 4 группы механизированным способом	м2	317 357,0	44 458 542,13	317 357,0	44 458 542,13	100%		-
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №400 БЕЗ НДС:			**44 458 542,13**		**44 458 542,13**			-
	ВЕДОМОСТЬ №500-ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
	Раздел 3. Водосбросные сооружения с проезжей части								
5,1	Лотки вдоль кромки проезжей части	м3	1540,2	277 223 016,11	1540,2	277 223 016,11	100%	16,4	2 951 861,75

PDF Compressor Free Version

5,2	Устройство водосброса на обочине по проектным данным	шт	89	8 430 992,25	89	8 430 992,25	100%		-
	Устройство водосброса на обочине из монолитного бетона	шт	75	6 448 330,50	75	6 448 330,50	100%	75	6 448 330,50
5,3	Устройство водосброса по откосу насыпи	п.м.	900	19 052 667,00	900	19 052 667,00	100%	900	19 052 667,00
5,4	Устройство гасителей у основания телескопических водоотводных лотков	шт	89	23 436 257,86	89	23 436 257,86	100%	89	23 436 257,86
5,2	Устройство водосброса на обочине по проектным данным-возврат	шт		-		-		-11	- 1 042 032,75
РАЗДЕЛ 4. Пересечения и примыкания, места для парковки автомобилей, площадка отдыха, автобусные остановки									
	Устройство дорожной одежды тип II								
6.2.8	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, толщиной 20см	м3	363,6	3 512 845,04	363,6	3 512 845,04	100%		
6.2.9	Устройство покрытия из щебня фракционированного 40-70мм М800 по способу заклинки, толщиной 15см	м2	1410,6	2 600 370,57	1410,6	2 600 370,57	100%		
7,4	**Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки**					-			
7.4.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	567,0	4 246 143,93	567,0	4 246 143,93	100%	149,0	1 115 829,7100
7.4.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	662,0	2 890 232,42	662,0	2 890 232,42	100%		-
7.4.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8-возврат	пм				-		-258,0	- 1 126 404,78
7.4.3	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, толщиной 15см	м3	154,1	1 488 804,79	154,1	1 488 804,79	100%		
7.4.4	Устройство слоя основания из щебня фр.20-40мм М600, толщиной 10см	м2	1027,5	2 000 203,43	1027,5	2 000 203,43	100%		
7.4.6	Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В II марки на битуме БНД 100/130, толщиной слоя 4см	м2	1227,5	4 120 926,18	1227,5	4 120 926,18	100%	200,0	671 434,0000
7.5.	Придорожная остановка	шт	3	3 997 494,81	3	3 997 494,81	100%		-
7.7.	Урна	шт	21	496 005,30	21	496 005,30	100%		-
7,8	Мусоросборник	шт	7	1 368 107,86	7	1 368 107,86	100%		-
7,9	Санблок на автобусной остановке	шт	1	12 173 440,97	1	12 173 440,97	100%		-
7.9.1	Санблок с магазином и ветрогенератором на местах для парковки автомобилей и площадках отдыха	шт	1	23 647 731,60	1	23 647 731,60	100%		-
7.1	Установка беседок	шт	1	322 111,08	1	322 111,08	100%		-
7.2	Установка смотровой эстакады для автомобилей	шт	2	21 251 989,72	2	21 251 989,72	100%	2	21 251 989,72
7.3	Устройство 2х лестничных сходов на стоянке автомобилей на ПК197+90.00	шт	2	298 442,22	2	298 442,22	100%	2	298 442,22
7.13	Устройство лестничного схода на стоянке автомобилей на ПК157+40.00	шт	1	193 318,46	1	193 318,46	100%	1	193 318,46
	АСИ «WIM AUTOMATIC SYSTEM» для 2-х полос	шт	1	138 954 413,26	1	138 954 413,26	100%	1	138 954 413,26
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №500 БЕЗ НДС:			**558 153 845,36**		**558 153 845,36**			**212 206 106,94**
	ВЕДОМОСТЬ №800--ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ			-					
9.1	Установка дорожных знаков типоразмера II, световозвращающий материал тип 3, подтип 3В со стойками	шт	881	28 450 141,81	881	28 450 141,81	100%		-

PDF Compressor Free Version

9.3.1	Установка фундаментов Ф-1, ФМ-6	м3	181,94	13 312 104,05	181,94	13 312 104,05	100%		-
9.4	**Присыпные бермы**								
9.4.1	Присыпные бермы	м2	3618,0	14 009 076,90	3618,0	14 009 076,90	100%		-
9.4.6	Разработка грунта 2 гр. вручную глубиной до 1.5м под Ф-1, Ф-6 фундаменты для стоек дорожных знаков с обратной засыпкой	м3	429,6	2 257 603,85	429,6	2 257 603,85	100%		-
9,5	**Раздел 8 Дорожная разметка**								
9.5.1	Разметка проезжей части разметочной краской с применением стеклянных светоотражающих микрошариков механизированным способом:	пм	73 069,00	12 790 728,45	73 069,00	12 790 728,45	100%		-
9.5.2	Разметка проезжей части вручную разметочной краской с применением стеклянных светоотражающих микрошариков:	м2	329,09	740 580,85	329,09	740 580,85	100%	329,09	740 580,85
9.5.3	Устройство вертикальной разметки вручную разметочной краской.	м2	2890	2 790 584,00	2890	2 790 584,00	100%	2890	2 790 584,00
9,6	**Установка направляющих столбиков**								
9.6.1	Установка пластиковых гибких сигнальных столбиков, тип СЗО по ГОСТ 33151-2014	шт	765	5 454 756,00	765	5 454 756,00	100%		-
9.7	**Раздел 8 Установка металлического барьерного и бетонного ограждения**					-			
9.7.1	Установка начальных участков металлического барьерного ограждения 11ДО У3 (250 кДж):	пм	6270	7 914 119,40	6270	7 914 119,40	100%	1770	2 234 129,40
9.7.4	Установка бетонного ограждения парапетного типа "Нью Джерси"	пм	8081,80	242 132 425,18	8081,80	242 132 425,18	100%	570,80	17 101 287,87
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №800 БЕЗ НДС:			**329 852 120,49**		**329 852 120,49**			**22 866 582,12**
	ВЕДОМОСТЬ №900- ОСВЕЩЕНИЕ И НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			-					
	Глава 4. Строительство ВЛЗ-10 кВ и КТПН-10/0,4 кВ для электроснабжения сетей уличного электроосвещения и обогреваемого сантехнического пункта, 45км	шт	1,00	19 844 990,44	1,00	19 844 990,44	100%		-
	Оборудование:					-			-
	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА,	шт	1,00	1 770 351,50	1,00	1 770 351,50	100%		-
	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4	шт	1,00	852 343,54	1,00	852 343,54	100%		-
	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	2,00	344 312,82	2,00	344 312,82	100%		-
	Электроосвещение-на ПК 1+60-ПК5	м	651,00	9 696 124,20	651,00	9 696 124,20	100%	651,00	9 696 124,20
	Электроосвещение-сантехнического пункта	м	40,00	727 650,00	40,00	727 650,00	100%	40,00	727 650,00
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №900 БЕЗ НДС:			**33 235 772,50**		**33 235 772,50**			**10 423 774,20**
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ								
3	Стоимость цемента	тн	3 302,00	113 070 253,92	3 302,00	113 070 253,92	100%		-
4	Устройство основания под лотки вдоль кромки проезжей части из щебня фр.20-40мм толщиной 10см	м3	1 249,00	24 874 959,10	1 249,00	24 874 959,10	100%		-
7	Устройство временной объездной дороги	км.	4,372680	116 077 179,76	4,372680	116 077 179,76	100%		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			**254 022 392,78**		**254 022 392,78**			**0,00**

PDF Compressor Free Version

	ИТОГО			**1 259 558 238,04**		**1 259 558 238,04**			**245 496 463,26**
	НДС			151 146 988,57		151 146 988,57			29 459 575,59
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕМАЯ В ФОРМЕ ЗАЯВКИ			**1 410 705 226,61**		**1 410 705 226,61**			**274 956 038,85**

Заказчик:
Филиал АО «НК «КазАвтоЖол» в области Жетісу

Зам. директора _____ Кадиев Ж.К.

Прдеставитель технического надзора:
ТОО "Сапаинжиниринг"

Главный эксперт _____ Тойлыбаев Х.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.

Главный специалист ЭиБД филиала АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу _____ Такебаев А.К.

PDF Compressor Free Version

Реестр по выполненным работам
к Акту от 23.12. . 2024 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Область Жетісу						
"Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сарыозек-Коктал» км 45-68"						
ТОО "РСУ-1"						
Объездная дорога	км	4,95	4,95		4,95	0,00
Дополнительный слой основания из ГПС	км	22,425	22,425		22,425	0,00
Нижний слой основания из ГЩС С4	км	22,425	22,425		22,425	0,00
Верхний слой основания из ЩПЦС, 5,5% портландцемент	км	22,425	22,425		22,425	0,00
Нижний слой а/б покрытия толщ.9,0см из к/з пор.а/б смеси	км	22,425	22,425		22,425	0,00
Верхний слой а/б покрытия толщ.5,0 см из м/з . а/б смеси	км	22,425	22,425		22,425	0,00
Укрепление обочин из ГПС толщ.15см	км	22,425	22,425		22,425	0,00
Установка бетонного ограждения парапетного типа "Нью Джерси"	м.п.	9 324,00	8 753,20	570,80	9 324,00	0,00
Лотки вдоль кромки проезжей части	м.п.	15 402,00	15 238,00	164,00	15 402,00	0,00
Дорожные знаки	шт	881,00	881,00	0,00	881,00	0,00
Установка к/о бруса	м.п.	6 270,00	4 500,00	1 770,00	6 270,00	0,00

Зам. директора Калтаев Ж.К.

Директор ТОО "РСУ-1" Досаев С.Т.