Приложение 1
К приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года №632
Приложение 3
К приказу Министра
По инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

«25» 12 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «РСУ-1», 050000 г. Алматы, Алмалинский район, ул. Муканова 113; ГСЛ № 003171 от 16.02.2001г.***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора Досаева Серика Токеновича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Капитальный ремонт автомобильной дороги « Сарыозек-Коктал, км 45-68».***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ***Акционерное общество «Национальная компания « ҚазАвтоЖол», БИН090140000306, в лице Директора Филиала АО «НК»ҚазАвтоЖол» области Жетісу, БИН 231241003096 тел.8-747-668-12-83, 400000, г. Талдыкорган, ул. Т.Шевченко, д. 131Акылтаева Нуркат Дотановича***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
_____
_____;

2. Проект (проектно-сметная документация) разработана ***ТОО "ИНТЕЛПРО"***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ***РГУ «Комитет автомобильных дорог МИИР РК» № 80 от 01.08.2019 г***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги		III	III	III	III

Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина земляного полотна	м	12	12	12	12
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина проезжей части	м	7	7	7	7
Ширина укрепленной части обочин	м	0,5	0,5	0,5	0,5
Ширина обочин	м	2,5	2,5	2,5	2,5
Тип дорожной одежды		Капитальный, нежесткого типа			
Вид покрытия		асфальтобетонное			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими 4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Устройство новой дорожной одежды капитального типа с устройством подстилающего слоя из ГПС, основания из С-4, С-6 укрепленной цементом и покрытием из двухслойного асфальтобетона с учетом наличия в составе транспортного потока автомобилей с нагрузкой на одиночную ось 13 тонн, исправление земляного полотна с довершением его геометрических параметров, уширение, подъемка, обеспечение видимости, спрямление отдельных участков дороги, устройство водосбросных сооружений с проезжей част и водосбросов с откосов насыпи, устройство примыканий с дорогой, автобусных остановок с автопавильонами стоянки автомобилей и санблоком с магазином и ветрогенератором, смотровых эстакад, перестройка полностью 20 водопропускных труб, устройство сетей электроснабжения и электроосвещения, установка бетонных ограждений парапетного типа и металлического барьерного ограждения, монтаж установки автоматизированных измерительных средств контроля нагрузки на ось автотранспорта, а также обустройство дорог с установкой дорожных знаков и дорожной разметки.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2021 г;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18 (восемнадцать);

фактически, месяц: 32 (*тридцать два);*
);
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя),дата место печати при наличии

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «РСУ-1»**
считает объект ***«Капитальный ремонт автомобильной дороги « Сарыозек-Коктал, км 45-68».***
Наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса), гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «РСУ-1» Досаев Серик Токенович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя *подпись, дата*