Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик: ТОО "Каздорстройтех"

Наименование строительства и его адрес: Наименование строительства и его адрес: Строительство Административного здания. г. Караганда, ул. Ермекова, 118/5

Приложение 3 к приказу Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 3 к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		71	16.08.2021 г.				
		71/2-д	13.09.2022 г.				
		71/3-д	25.01.2023г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						НДС (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно - монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
		май 2023г. без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство Административного здания. г. Караганда, ул. Ермекова, 118/5	70 549 208,10	40 023 292,47	40 023 292,47	40 023 292,47					4 802 795,10	44 826 087,57
Итого:	**70 549 208,10**	**40 023 292,47**	**40 023 292,47**	**40 023 292,47**					**4 802 795,10**	**44 826 087,57**
Удержание аванса 30%	21 164 762,43	12 006 987,74							1 440 838,53	13 447 826,27
Удержание резерва 5 % включая НДС 12%	3 527 460,41	2 001 164,62							240 139,75	2 241 304,38
Итого к оплате:	**45 856 985,26**	**26 015 140,11**	**40 023 292,47**	**40 023 292,47**					**3 121 816,81**	**29 136 956,92**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Караганды" **БИН 060140010714**

Камалиев М.Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Каздорстройтех" **БИН 020740002084**

Рахматуллин Т.И.

Технический надзор Руководитель общего технического надзора ТОО "NOVAT STROY" **БИН 170440024331**

Скурихин Н.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Программный комплекс АВС (редакция 2022.5)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства г. Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каздостройтех"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания по адресу: г.Караганда район имени Казыбек Би, улица Ермекова, 118/5.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство административного здания по адресу: г.Караганда район имени Казыбек Би, улица Ермекова, 118/5.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 71 от 16.08.2021 , доп. соглашение № 71/2-д от 13.09.2022 , 71/3-д от 25.01.2023г.

Акт выполненных работ № 4

за **май 2023** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 3кв.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Подраздел 1.Колоны монолитные (АС-14)										
		Монолитные железобетонные колоны КМ1-1шт (АС-15)										
1	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	0,736		97948,84	45031,71	72090	33143	21989	21732	101328
		НР - 91%; СП - 8%				23040,25	9407,88	16958	6924		7506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,00468		29846,41	1769,63	140	9	1	120	281
		НР - 91%; СП - 8%				27692,78	576,13	130	3		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0182		1381815,19	2002,39	25149	37	18432	6093	33741
		НР - 91%; СП - 8%				367012,80	855,69	6680	16		2499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Монолитные железобетонные колоны КМ2-2шт (АС-15)										
4	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	1,472		97948,84	45031,71	144181	66286	43980	43465	202658
		НР - 91%; СП - 8%				23040,25	9407,88	33915	13848		15012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,00936		29846,41	1769,63	279	16	4	241	561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	259	5		42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0364	1381815,19	2002,39	50298	73	36866	12185	67482
		НР - 91%; СП - 8%			367012,80	855,69	13359	31		4999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ3-6шт (АС-15)									
7	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	4,416	97948,84	45031,71	432542	198860	131936	130395	607972
		НР - 91%; СП - 8%			23040,25	9407,88	101746	41545		45035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,02808	29846,41	1769,63	838	50	10	722	1685
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	778	16		125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0546	1381815,19	2002,39	75447	110	55298	18278	101223
		НР - 91%; СП - 8%			367012,80	855,69	20039	47		7498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ4-1шт (АС-17)									
10	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	0,736	97948,84	45031,71	72090	33143	21989	21732	101328
		НР - 91%; СП - 8%			23040,25	9407,88	16958	6924		7506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,00468	29846,41	1769,63	140	9	1	120	281
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	130	3		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0182	1381815,19	2002,39	25149	37	18432	6093	33741
		НР - 91%; СП - 8%			367012,80	855,69	6680	16		2499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ5-1шт (АС-17)									
13	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	0,736	97948,84	45031,71	72090	33143	21989	21732	101328
		НР - 91%; СП - 8%			23040,25	9407,88	16958	6924		7506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,00468	29846,41	1769,63	140	9	1	120	281
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	130	3		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0182	1381815,19	2002,39	25149	37	18432	6093	33741
		НР - 91%; СП - 8%			367012,80	855,69	6680	16		2499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитные железобетонные колоны КМ6-13шт (АС-18)									
16	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	9,568	97948,84	45031,71	937175	430864	285862	282522	1317273
		НР - 91%; СП - 8%			23040,25	9407,88	220449	90015		97576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,06084	29846,41	1769,63	1816	108	23	1565	3652
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	1685	35		270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ7-3шт (АС-19)									
18	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	2,208	97948,84	45031,71	216271	99430	65968	65197	303986
		НР - 91%; СП - 8%			23040,25	9407,88	50873	20773		22517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01404	29846,41	1769,63	419	25	5	361	843
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	389	8		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0273	1381815,19	2002,39	37724	54	27651	9139	50612
		НР - 91%; СП - 8%			367012,80	855,69	10019	23		3749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ9-1шт (АС-15)									
21	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	0,736	97948,84	45031,71	72090	33143	21989	21732	101328
		НР - 91%; СП - 8%			23040,25	9407,88	16958	6924		7506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,00468	29846,41	1769,63	140	9	1	120	281
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	130	3		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0182	1381815,19	2002,39	25149	37	18432	6093	33741
		НР - 91%; СП - 8%			367012,80	855,69	6680	16		2499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ11-4шт (АС-16)									
24	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	2,944	97948,84	45031,71	288361	132574	87957	86930	405314
		НР - 91%; СП - 8%			23040,25	9407,88	67830	27697		30023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01872	29846,41	1769,63	559	33	8	482	1124
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	518	11		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0364	1381815,19 367012,80	2002,39 855,69	50298 13359	73 31	36866	12185 4999	67482
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					630290				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					1061312			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					221857			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						934129		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							775447	
	Накладные расходы		Тенге							272094	
	Сметная прибыль		Тенге								3673265
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								
		Подраздел 2.Монолитные балки на отм.+5,000 (АС-22)									
		Балка БМ1-8шт (70%)(АС-28)									
27	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	19,152	81936,67 24788,74	9964,33 1947,48	1569251 474754	190837 37298	903660	465967 162817	2198036
		Балка БМ2-2шт (51%)(АС-28)									
28	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	3,9882	81936,67 24788,74	9964,33 1947,48	326780 98862	39740 7767	188178	97033 33905	457718
		Балка БМ3-3шт (АС-28)									
29	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	5,13	81936,67 24788,74	9964,33 1947,48	420335 127166	51117 9991	242052	124813 43612	588760
		Балка БМ4-3шт (52%)(АС-29)									
30	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	15,4908	81936,67 24788,74	9964,33 1947,48	1269265 383997	154355 30168	730913	376891 131692	1777848
		Балка БМ5-2шт (АС-29)									
31	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	14,9	81936,67 24788,74	9964,33 1947,48	1220856 369352	148468 29017	703036	362516 126670	1710042
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					1454131				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					584517			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					114241			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						2767838		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1427220	
	Накладные расходы		Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге							498696	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								6732403
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7432211**	**1645829**	**3701961**	**2202667**	**10405671**
							2084421	**336098**	**--**	**770790**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7432211**				
	Материалы		Тенге				**3701967**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2420519**			
		Накладные расходы	Тенге				**2202667**				
		Сметная прибыль	Тенге				**770790**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10405668**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1511**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2420519**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10405668**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1511**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2420519**			
		РАЗДЕЛ 2.Монолитные перекрытия на отм.+5,000 (АС-23)									
32	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**182,371**	**77504,05**	**2937,05**	**14134491**	**535633**	**8701383**	**4562392**	**20192633**
		НР - 91%; СП - 8%			**26854,46**	**636,85**	**4897475**	**116143**		**1495750**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,39564**	**29846,41**	**1769,63**	**11808**	**700**	**152**	**10178**	**23745**
		НР - 91%; СП - 8%			**27692,78**	**576,13**	**10956**	**228**		**1759**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**14146299**	**536333**	**8701535**	**4572570**	**20216378**
							4908431	**116371**	**--**	**1497509**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14146299**				
	Материалы		Тенге				**8701536**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5024802**			
		Накладные расходы	Тенге				**4572570**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1497509**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20216378**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3257**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5024802**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**20216378**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3257**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5024802**			
		РАЗДЕЛ 3.Водоснабжение В1									
34	**1122-1401-0216 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м**	**м продавливания**	**174,3**	**18681,12**	**13190,79**	**3256119**	**2299154**	**4097**	**2258531**	**5955822**
		НР - 99%; СП - 8%			**5466,83**	**7621,78**	**952868**	**1328476**		**441172**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	**241-201-0616 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	**м**	**174,9972**	**5157,00**	**--**	**902461**	**--**	**902461**	**--**	**974658**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**72197**	
36	**1122-1401-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м**	**м продавливания**	**75,4**	**16003,40**	**11382,94**	**1206656**	**858274**	**1267**	**838299**	**2208551**
		НР - 99%; СП - 8%			**4603,65**	**6626,67**	**347115**	**499651**		**163596**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	75,7016	857,00	–	64876	–	64876	–	70066
		СП - 8%			–	–	–	–		5190	
38	1122-1401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	6	13851,26	9617,01	83108	57702	127	58578	153021
		НР - 99%; СП - 8%			4213,16	5648,48	25279	33891		11335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм (Футляр)	м	6	5157,00	–	30942	–	30942	–	33417
		СП - 8%			–	–	–	–		2475	
40	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	6,024	1710,00	–	10301	–	10301	–	11125
		СП - 8%			–	–	–	–		824	
41	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2497	90617,72	–	22627	–	922	21488	47644
		НР - 99%; СП - 8%			86923,76	–	21705	–		3529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2872,25	134,06	2872	135	306	2467	5766
		НР - 99%; СП - 8%			2431,03	60,51	2431	61		427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	242-101-1204 РСНБ РК 2022	прим Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80	шт.	1	66017,00	–	66017	–	66017	–	71298
		СП - 8%			–	–	–	–		5281	
44	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4313,28	312,82	4313	313	423	3681	8634
		НР - 99%; СП - 8%			3577,45	141,20	3577	141		640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	242-101-1207 РСНБ РК 2022	прим Задвижка фланцевая с обрезиненным клином BV-05-47, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	133445,00	–	133445	–	133445	–	144121
		СП - 8%			–	–	–	–		10676	
46	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином BV-05-47, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	46063,00	–	46063	–	46063	–	49748
		СП - 8%			–	–	–	–		3685	
47	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Вентиль д=25мм. Установка	задвижка или клапан	2	2308,13	134,06	4616	268	312	4116	9430
		НР - 99%; СП - 8%			2018,11	60,51	4036	121		699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	242-301-0301 РСНБ РК 2022	прим Вентиль муфтовый, 15ч8р DN 25	шт.	2	3753,00	–	7506	–	7506	–	8106
		СП - 8%			–	–	–	–		600	
49	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (тройники). Установка	т фасонных частей	0,0253	1936832,53	708717,35	49002	17931	12003	24549	79435
		НР - 99%; СП - 8%			753682,05	226424,70	19068	5729		5884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1	3846,55	275,92	3847	276	499	3158	7565
		НР - 99%; СП - 8%			3071,87	118,13	3072	118		560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	244-404-0110 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм**	шт.	1	60975,00	--	60975	--	60975	--	65853
		СП - 8%			--	--	--	--		4878	
52	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Тройник с пожарной подставкой,подставка под пожарный гидрант. Установка**	т фасонных частей	0,01985	1936832,53	708717,35	38446	14069	9416	19261	62323
		НР - 99%; СП - 8%			753682,05	226424,70	14961	4495		4617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	241-117-0105 РСНБ РК 2022	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 125 мм**	шт.	1	3827,00	--	3827	--	3827	--	4133
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
54	1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	2	3910,03	301,57	7820	603	324	6864	15859
		НР - 99%; СП - 8%			3446,64	20,17	6893	40		1175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	2	1625,43	98,38	3251	197	162	2863	6604
		НР - 99%; СП - 8%			1446,14	--	2892	--		489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**прим Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 108 мм. Приварка**	фланец	1	1625,43	98,38	1625	98	81	1432	3301
		НР - 99%; СП - 8%			1446,14	--	1446	--		245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**прим Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 158 мм. Приварка**	фланец	2	2476,04	184,06	4952	368	246	4335	10030
		НР - 99%; СП - 8%			2169,22	20,17	4338	40		743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	241-116-0213 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	2	10240,00	--	20480	--	20480	--	22118
		СП - 8%			--	--	--	--		1638	
59	241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	2	4249,00	--	8498	--	8498	--	9178
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
60	241-116-0210 РСНБ РК 2022	**прим Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 108 мм**	шт.	1	4249,00	--	4249	--	4249	--	4589
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
61	241-116-0212 РСНБ РК 2022	**прим Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 158 мм**	шт.	2	7233,00	--	14466	--	14466	--	15623
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	
62	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные . Установка на сварном соединении**	шт.	3	2633,02	387,94	7899	1164	--	6679	15744
		НР - 99%; СП - 8%			2245,08	3,63	6735	11		1166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	241-214-0107 РСНБ РК 2022	прим Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, PN 10 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	1	1409,00 --	-- --	1409 --	-- --	1409	-- 113	1522
64	241-214-0110 РСНБ РК 2022	прим Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, PN 10 диаметром 140 мм *СП - 8%*	шт.	2	5204,00 --	-- --	10408 --	-- --	10408	-- 833	11241
65	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Установка защитных муфт *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	7	3252,71 2813,76	438,95 7,06	22769 19696	3072 49	--	19548 3385	45703
66	241-211-0803 РСНБ РК 2022	прим Муфты защитные д=177мм *СП - 8%*	шт.	7	2582,00 --	-- --	18074 --	-- --	18074	-- 1446	19520
67	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм(отвод) .Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,01	1487127,53 753682,05	708717,35 226424,70	14871 7537	7087 2264	247	9703 1966	26540
68	241-112-0216 РСНБ РК 2022	прим Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 150х7,1 мм *СП - 8%*	шт.	1	6584,00 --	-- --	6584 --	-- --	6584	-- 527	7111
69	241-201-0811 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм *СП - 8%*	м	6	1386,00 --	-- --	8316 --	-- --	8316	-- 665	8981
70	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,006	101636,99 86923,76	-- --	610 522	-- --	88	516 90	1216
71	241-215-0305 РСНБ РК 2022	прим Седелка СМ д=125-25 *СП - 8%*	шт.	1	6810,00 --	-- --	6810 --	-- --	6810	-- 545	7355
72	241-215-0303 РСНБ РК 2022	прим Седедка СМ д=90-25 *СП - 8%*	шт.	1	6810,00 --	-- --	6810 --	-- --	6810	-- 545	7355
		Врезка в существующие сети									
73	1122-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	врезка	1	23633,89 8618,36	13503,39 4441,35	23634 8618	13503 4441	1513	12929 2925	39488
74	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	врезка	2	10966,00 4601,45	5981,92 2030,59	21932 9203	11964 4061	765	13131 2805	37869
		Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ д=1500 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,523	63200,54	13801,25	222656	48622	80028	112978	362485
		НР - 99%; СП - 8%			26683,55	5709,12	94006	20113		26851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	34612,00	–	34612	–	34612	–	37381
		СП - 8%			–	–	–	–		2769	
77	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	1	22371,00	–	22371	–	22371	–	24161
		СП - 8%			–	–	–	–		1790	
78	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	27320,00	–	54640	–	54640	–	59011
		СП - 8%			–	–	–	–		4371	
79	225-101-0606 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	шт.	1	16189,00	–	16189	–	16189	–	17484
		СП - 8%			–	–	–	–		1295	
80	225-101-0612 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2**	шт.	1	40696,00	–	40696	–	40696	–	43952
		СП - 8%			–	–	–	–		3256	
81	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	3	7132,00	–	21396	–	21396	–	23108
		СП - 8%			–	–	–	–		1712	
82	225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	1	12798,00	–	12798	–	12798	–	13822
		СП - 8%			–	–	–	–		1024	
83	244-201-0306 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	комплект	1	12795,00	–	12795	–	12795	–	13819
		СП - 8%			–	–	–	–		1024	
84	222-519-0101 РСНБ РК 2022	**Стремянка С-7**	т	0,03	1139868,00	–	34196	–	34196	–	36932
		СП - 8%			–	–	–	–		2736	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6685835	3334800	1795036	3425106	10919818
							1555998	1903702	–	808877	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6685835				
		Материалы	Тенге				112826				
		Всего заработная плата	Тенге					3459700			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1682210				
		Накладные расходы	Тенге				3425106				
		Сметная прибыль	Тенге				808877				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10919818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1716
		Сметная заработная плата	Тенге					3459700			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10919818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1716
		Сметная заработная плата	Тенге					3459700			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								41541864
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8548850				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5516962			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2356171			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14198539		
		- Накладные расходы	Тенге							10200343	
		- Сметная прибыль	Тенге							3077176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							41 541 864,00				
		Всего					41 541 864,00				
		в т.ч. Оборудования					623 127,96				
		Всего строительно-монтажных работ									
		Временные здания и сооружения, 1,5%					548 144,90				
		Дополнительные затраты при производстве работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%					42 713 136,86				
		Итого:					854 262,74				
		Непредвиденные работы и затрарты - 2%					**43 567 399,59**				
		Итого сметная стоимость					23 526 395,78				
		в том числе на 2022г. - 54%					20 041 003,81				
		в том числе на 2023г. - 46%					20 943 929,19				
		в текущих ценах на 2023г. К=1,0450539					2 823 167,49				
		НДС на 2022г. 12%					2 513 271,50				
		НДС на 2023г. 12%					**49 806 763,97**				
		Итого с НДС 12%					4 980 676,40				
		Конкурсная скидка 10%					**44 826 087,57**				
		Итого со скидкой									

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Каздостройтех"

Рахматуллин Т.И.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Караганды"

Камалиев М.Т.

Руководитель общего технического надзора ТОО "NOVAT STROY"

Скурихин Н.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

Утенев З. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :