Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик: ТОО "Каздорстройтех"

Наименование строительства и его адрес: Наименование строительства и его адрес: Строительство Административного здания. г. Караганда, ул. Ермекова, 118/5

Приложение 3 к приказу Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 3 к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		71	16.08.2021 г.				
		71/2-д	13.09.2022 г.				
		71/3-д	25.01.2023г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						НДС (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно - монтажные работы по смете	из них		стомость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
		июнь 2023г. без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство Административного здания. г. Караганда, ул. Ермекова, 118/5	120 065 093,96	44 210 612,38	44 210 612,38	44 210 612,38					5 305 273,49	49 515 885,86
Итого:	**120 065 093,96**	**44 210 612,38**	**44 210 612,38**	**44 210 612,38**					**5 305 273,49**	**49 515 885,86**
Удержание аванса 30%	36 019 528,19	13 263 183,71							1 591 582,05	14 854 765,76
Удержание резерва 5 % включая НДС 12%	6 003 254,70	2 210 530,62							265 263,67	2 475 794,29
Итого к оплате:	**78 042 311,07**	**28 736 898,04**	**44 210 612,38**	**44 210 612,38**					**3 448 427,77**	**32 185 325,81**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Караганды" **БИН 060140010714**

_____ **Камалиев М.Т.**

Подрядчик: Директор ТОО "Каздорстройтех" **БИН 020740002084**

_____ **Рахматуллин Т.И.**

Технический надзор Руководитель общего технического надзора ТОО "NOVAT STROY" **БИН 170440024331**

_____ **Скурихин Н.П.**

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства г. Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каздостройтех"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания по адресу: г.Караганда район имени Казыбек Би, улица Ермекова, 118/5.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство административного здания по адресу: г.Караганда район имени Казыбек Би, улица Ермекова, 118/5.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 71 от 16.08.2021 , доп. соглашение № 71/2-д от 13.09.2022 , 71/3-д от 25.01.2023г.

Акт выполненных работ № 5

за **июнь 2023** **(месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах на 3кв.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Колоны монолитные (АС-14)												
На отметке (-0,300)-(+4,600)												
Монолитные железобетонные колоны КМ1-1шт (АС-15)												
1	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	0,736		97948,84	45031,71	72090	33143	21989	21732	101328
		НР - 91%; СП - 8%				23040,25	9407,88	16958	6924		7506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,00468		29846,41	1769,63	140	9	1	120	281
		НР - 91%; СП - 8%				27692,78	576,13	130	3		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0182		1381815,19	2002,39	25149	37	18432	6093	33741
		НР - 91%; СП - 8%				367012,80	855,69	6680	16		2499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Монолитные железобетонные колоны КМ3-3шт (АС-15)												
4	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	2,208		97948,84	45031,71	216271	99430	65968	65197	303986
		НР - 91%; СП - 8%				23040,25	9407,88	50873	20773		22517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01404	29846,41	1769,63	419	25	5	361	843
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	389	8		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0273	1381815,19	2002,39	37724	54	27651	9139	50612
		НР - 91%; СП - 8%			367012,80	855,69	10019	23		3749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ6-15шт (АС-18)									
7	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,04	97948,84	45031,71	1081355	497150	329841	325987	1519929
		НР - 91%; СП - 8%			23040,25	9407,88	254364	103863		112587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0702	29846,41	1769,63	2095	124	27	1806	4213
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	1944	40		312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ8-2шт (АС-19)									
9	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,736	97948,84	45031,71	72090	33143	21989	21732	101328
		НР - 91%; СП - 8%			23040,25	9407,88	16958	6924		7506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00468	29846,41	1769,63	140	9	1	120	281
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	130	3		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0091	1381815,19	2002,39	12575	18	9217	3046	16871
		НР - 91%; СП - 8%			367012,80	855,69	3340	8		1250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ10-2шт (АС-15)									
12	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,736	97948,84	45031,71	72090	33143	21989	21732	101328
		НР - 91%; СП - 8%			23040,25	9407,88	16958	6924		7506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00468	29846,41	1769,63	140	9	1	120	281
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	130	3		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0182	1381815,19	2002,39	25149	37	18432	6093	33741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			367012,80	855,69	6680	16		2499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ11-6шт (АС-16)									
15	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	4,416	97948,84	45031,71	432542	198860	131936	130395	607972
					23040,25	9407,88	101746	41545		45035	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,02808	29846,41	1769,63	838	50	10	722	1685
					27692,78	576,13	778	16		125	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0546	1381815,19	2002,39	75447	110	55298	18278	101223
					367012,80	855,69	20039	47		7498	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ12-1шт (АС-20)									
18	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	0,368	97948,84	45031,71	36045	16572	10994	10866	50664
					23040,25	9407,88	8479	3462		3753	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,00235	29846,41	1769,63	70	4	1	60	141
					27692,78	576,13	65	1		10	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0091	1381815,19	2002,39	12575	18	9217	3046	16871
					367012,80	855,69	3340	8		1250	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		На отметке (+5,000)-(+8,900)									
		Монолитные железобетонные колоны КМ1-2шт (АС-15)									
21	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	1,1776	97948,84	45031,71	115345	53030	35183	34772	162126
					23040,25	9407,88	27132	11079		12009	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,007488	29846,41	1769,63	223	13	3	193	449
					27692,78	576,13	207	4		33	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02912	1381815,19	2002,39	40238	58	29493	9748	53985
					367012,80	855,69	10687	25		3999	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитные железобетонные колоны КМ2-2шт (АС-15)									
24	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,5888	97948,84 23040,25	45031,71 9407,88	57672 13566	26514 5539	17592	17386 6005	81063
25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,003744	29846,41 27692,78	1769,63 576,13	112 104	6 2	2	96 17	225
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,01456	1381815,19 367012,80	2002,39 855,69	20119 5344	29 12	14746	4874 1999	26993
		Монолитные железобетонные колоны КМ3-9шт (АС-15)									
27	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	5,2992	97948,84 23040,25	45031,71 9407,88	519050 122095	238632 49854	158323	156474 54042	729566
28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,033696	29846,41 27692,78	1769,63 576,13	1006 933	59 19	14	867 150	2023
29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,06552	1381815,19 367012,80	2002,39 855,69	90537 24047	131 56	66359	21933 8998	121468
		Монолитные железобетонные колоны КМ4-1шт (АС-17)									
30	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,5888	97948,84 23040,25	45031,71 9407,88	57672 13566	26514 5539	17592	17386 6005	81063
31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,003744	29846,41 27692,78	1769,63 576,13	112 104	6 2	2	96 17	225
32	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,01456	1381815,19 367012,80	2002,39 855,69	20119 5344	29 12	14746	4874 1999	26993
		Монолитные железобетонные колоны КМ5-1шт (АС-17)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,5888	97948,84	45031,71	57672	26514	17592	17386	81063
		НР - 91%; СП - 8%			23040,25	9407,88	13566	5539		6005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,003744	29846,41	1769,63	112	6	2	96	225
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	104	2		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01456	1381815,19	2002,39	20119	29	14746	4874	26993
		НР - 91%; СП - 8%			367012,80	855,69	5344	12		1999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ6-28шт (АС-18)									
36	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	16,4864	97948,84	45031,71	1614824	742411	492562	486807	2269762
		НР - 91%; СП - 8%			23040,25	9407,88	379851	155102		168130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,104832	29846,41	1769,63	3129	185	41	2697	6292
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	2903	60		466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ7-3шт (АС-19)									
38	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,7664	97948,84	45031,71	173017	79544	52775	52158	243189
		НР - 91%; СП - 8%			23040,25	9407,88	40698	16618		18014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,011232	29846,41	1769,63	335	19	5	289	674
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	311	6		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02184	1381815,19	2002,39	30179	44	22119	7311	40489
		НР - 91%; СП - 8%			367012,80	855,69	8016	19		2999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ8-2шт (АС-19)									
41	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,1776	97948,84	45031,71	115345	53030	35183	34772	162126
		НР - 91%; СП - 8%			23040,25	9407,88	27132	11079		12009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,007488	29846,41	1769,63	223	13	3	193	449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	207	4		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01456	1381815,19	2002,39	20119	29	14746	4874	26993
		НР - 91%; СП - 8%			367012,80	855,69	5344	12		1999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ9-1шт (АС-15)									
44	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,5888	97948,84	45031,71	57672	26514	17592	17386	81063
		НР - 91%; СП - 8%			23040,25	9407,88	13566	5539		6005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,003744	29846,41	1769,63	112	6	2	96	225
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	104	2		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01456	1381815,19	2002,39	20119	29	14746	4874	26993
		НР - 91%; СП - 8%			367012,80	855,69	5344	12		1999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ10-2шт (АС-15)									
47	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,1776	97948,84	45031,71	115345	53030	35183	34772	162126
		НР - 91%; СП - 8%			23040,25	9407,88	27132	11079		12009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,007488	29846,41	1769,63	223	13	3	193	449
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	207	4		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02912	1381815,19	2002,39	40238	58	29493	9748	53985
		НР - 91%; СП - 8%			367012,80	855,69	10687	25		3999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ11-10шт (АС-16)									
50	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,888	97948,84	45031,71	576723	265147	175915	173860	810629
		НР - 91%; СП - 8%			23040,25	9407,88	135661	55394		60047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03744	29846,41	1769,63	1117	67	13	963	2247
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	1037	22		166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0728	1381815,19	2002,39	100596	145	73732	24371	134964
		НР - 91%; СП - 8%			367012,80	855,69	26719	62		9997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ12-1шт (АС-20)									
53	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	0,5888	97948,84	45031,71	57672	26514	17592	17386	81063
		НР - 91%; СП - 8%			23040,25	9407,88	13566	5539		6005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,003744	29846,41	1769,63	112	6	2	96	225
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	104	2		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01456	1381815,19	2002,39	20119	29	14746	4874	26993
		НР - 91%; СП - 8%			367012,80	855,69	5344	12		1999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6122271	2530348	2125847	1815420	8572715
							1466076	528895	--	635014	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6122271				
		Материалы	Тенге				2125846				
		Всего заработная плата	Тенге					1994971			
		Накладные расходы	Тенге				1815420				
		Сметная прибыль	Тенге				635014				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8572705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1175
		Сметная заработная плата	Тенге					1994971			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8572705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1175
		Сметная заработная плата	Тенге					1994971			
		РАЗДЕЛ 2.Монолитные балки на отм.+5,000 (АС-22)									
		Балка БМ1-8шт (АС-28)									
56	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	8,208	81936,67	9964,33	672536	81787	387283	199700	942015
		НР - 91%; СП - 8%			24788,74	1947,48	203466	15985		69779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балка БМ2-2шт (АС-28)									
57	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	3,8318	81936,67	9964,33	313965	38181	180799	93228	439768
		НР - 91%; СП - 8%			24788,74	1947,48	94985	7462		32575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балка БМ4-3шт (АС-29)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	14,2992	81936,67 24788,74	9964,33 1947,48	1171629 354459	142482 27847	674688	347899 121562	1641090
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2158130**	**262450**	**1242770**	**640827**	**3022873**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**652910**	**51294**	--	**223916**	
		Материалы	Тенге				**2158130**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1242769**	**704204**			
		Накладные расходы	Тенге				**640827**				
		Сметная прибыль	Тенге				**223916**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3022873**				**453**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**704204**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**3022873**				**453**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**704204**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Монолитные перекрытия на отм.+5,000 (АС-23)									
59	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	49,629	77504,05 26854,46	2937,05 636,85	3846448 1332760	145763 31606	2367925	1241573 407042	5495063
60	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Обрамление отверстий** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,03087	133389,30 75612,10	14752,52 5022,63	4118 2334	455 155	1329	2315 515	6948
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3850566** **1335094**	**146218** **31761**	**2369254** --	**1243888** **407557**	**5502011**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3850566**				
		Материалы	Тенге				**2369254**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1366855**			
		Накладные расходы	Тенге				**1243888**				
		Сметная прибыль	Тенге				**407557**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5502011**				**885**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1366855**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**5502011**				**885**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1366855**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Стены									
61	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	44,962	19605,88 9725,36	4514,37 1081,18	881520 437272	202975 48612	241273	451872 106671	1440063
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**881520** **437272**	**202975** **48612**	**241273** --	**451872** **106671**	**1440063**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**881520**				
		Материалы	Тенге				**241273**				
		Всего заработная плата	Тенге					**485884**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				451872				
		Сметная прибыль	Тенге				106671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1440063				301
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					485884			
		Сметная заработная плата	Тенге				1440063				301
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		чел.-ч					485884			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 5.Лестница Л1 (АС-31)

62	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм (МПЛ1,МПЛ2) бетон кл.В25. Устройство**	м3	2,32	51352,33	4237,69	119137	9832	76516	31636	162834
					14133,02	851,59	32789	1976		12062	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Балка Б1)**	м3	2,66	81936,67	9964,33	217952	26505	125509	64718	305283
					24788,74	1947,48	65938	5180		22614	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,39572	409726,00	--	162137	--	162137	--	175108
					--	--	--	--		12971	
		СП - 8%									
65	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Балка Б2)**	м3	1,34	81936,67	9964,33	109795	13353	63225	32602	153789
					24788,74	1947,48	33217	2610		11392	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Балка Б3)**	м3	0,5	81936,67	9964,33	40968	4982	23592	12165	57384
					24788,74	1947,48	12394	974		4251	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				649989	54672	450979	141121	854398
							144338	10740	--	63290	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				649989				
	Материалы		Тенге				288843				
	Всего заработная плата		Тенге					155078			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				162137				
		Накладные расходы	Тенге				141121				
		Сметная прибыль	Тенге				63290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч				854400				100
		Нормативная трудоемкость	Тенге					155078			
		Сметная заработная плата	Тенге				854400				100
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		чел.-ч					155078			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ НВК К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1122-1401-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	220	16003,40	11382,94	3520748	2504246	3699	2445964	6444049
		НР - 99%; СП - 8%			4603,65	6626,67	1012803	1457867		477336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	70,7	1710,00	--	120897	--	120897	--	130569
		СП - 8%			--	--	--	--		9672	
		Колодец железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.14-НИ д=1500мм									
69	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	27320,00	--	109280	--	109280	--	118022
		СП - 8%			--	--	--	--		8742	
		Колодец /железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.14-НИ д=1000мм таблица 2 - 5 шт./									
70	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,085	54832,06	15620,18	278821	79429	68669	161811	475883
		НР - 99%; СП - 8%			25707,57	6435,11	130723	32723		35251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	14063,00	--	14063	--	14063	--	15188
		СП - 8%			--	--	--	--		1125	
72	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	12	17979,00	--	215748	--	215748	--	233008
		СП - 8%			--	--	--	--		17260	
73	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	7132,00	--	42792	--	42792	--	46215
		СП - 8%			--	--	--	--		3423	
74	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	15174,00	--	75870	--	75870	--	81940
		СП - 8%			--	--	--	--		6070	
75	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	5	22145,00	--	110725	--	110725	--	119583
		СП - 8%			--	--	--	--		8858	
76	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	5	12795,00	--	63975	--	63975	--	69093
		СП - 8%			--	--	--	--		5118	
77	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	57,12	457,00	--	26104	--	26104	--	28192
		СП - 8%			--	--	--	--		2088	
		МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСОВ									
78	1307-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	2	57295,52	2242,04	114591	4484	3653	65518	194518
		НР - 61%; СП - 8%			53226,88	476,66	106454	953		14409	
79	511-303-0301 СпрСЦ 05.2022	прим. Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком 400 В, 50 Гц, 1,5 кВт	шт.	2	1175337,00	--	2350674	--		--	2350674
					--	--	--	--	2350674	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	ТПРАЙС ПК "Омега-2"	Комплект для стационарной мокрой установки насосв Amarex N, присоединение 50 мм, глубина установки 4,5 м	шт.	2	99400,00	--	198800	--	--	--	198800
					--	--	--	--		--	
81	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	18557,00	--	74228	--	74228	--	80166
					--	--	--	--		5938	
		СП - 8%									
82	242-304-0301 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	23093,00	--	46186	--	46186	--	49881
					--	--	--	--		3695	
		СП - 8%									
83	ТПРАЙС ПК "Омега-2"	Поплавковый выключатель для загрязненных вод и канализации Titanio 10 Tmax=50	шт.	4	30151,79	--	120607	--	--	--	120607
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**7484109**	**2588159**	**975889**	**2673293**	**10756388**
							1249980	**1491543**	**2350674**	**598985**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**2350674**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2350674**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**114591**				
		Материалы	Тенге				**3653**				
		Всего заработная плата	Тенге					**107407**			
		Накладные расходы	Тенге				**65518**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14409**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**194518**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**107407**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4699437**				
		Материалы	Тенге				**72367**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2634116**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**899868**				
		Накладные расходы	Тенге				**2607775**				
		Сметная прибыль	Тенге				**584576**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7891788**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1308**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2634116**			
		Стоимость прочих работ	Тенге				**319407**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**319407**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				**319407**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**10756387**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1369**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2741523**			

РАЗДЕЛ 7. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Подраздел 1. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

84	1124-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1052	1473566,16	581522,93	155019	61176	1739	109326	285492
					875515,20	174199,47	92104	18326		21148	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	106,252	2431,00	--	258299	--	258299	--	278963
		СП - 8%			--	--	--	--		20664	
86	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	8	807,00	--	6456	--	6456	--	6972
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
87	241-114-0130 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	4	2723,00	--	10892	--	10892	--	11763
		СП - 8%			--	--	--	--		871	
88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,99552	114,80	3,13	2869	78	1193	1109	4296
		НР - 69%; СП - 8%			63,92	0,38	1598	9		318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,99552	95,55	2,25	2388	56	1398	651	3282
		НР - 69%; СП - 8%			37,37	0,38	934	9		243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1126-0101-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной	м3 изоляции	1,249776	254880,17	11579,64	318543	14472	177252	98912	450851
		НР - 76%; СП - 8%			101473,68	2662,60	126819	3328		33396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	1,349758	15739,00	--	21244	--	21244	--	22944
		СП - 8%			--	--	--	--		1700	
92	1124-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	4	12640,73	6619,26	50563	26477	964	30511	87560
		НР - 99%; СП - 8%			5780,54	1924,36	23122	7697		6486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	242-205-4706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	313148,00	--	1252592	--	1252592	--	1352799
		СП - 8%			--	--	--	--		100207	
94	1124-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,001	1424378,79	559623,52	1424	559	14	1010	2629
		НР - 99%; СП - 8%			850852,80	169217,18	851	169		195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	1	646,00	--	646	--	646	--	698
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
96	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	7912,36	4120,31	31649	16481	675	19140	54852
		НР - 99%; СП - 8%			3623,31	1209,94	14493	4840		4063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	242-202-0703 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9308,00	--	37232	--	37232	--	40211
		СП - 8%			--	--	--	--		2979	
		Неподвижная опора - 2 шт.									
98	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,55	3954,50	--	2175	--	--	1566	4040
		НР - 72%; СП - 8%			3954,50	--	2175	--		299	
99	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под опоры щебеночное. Устройство	м3 основания	0,182	8218,04	2689,52	1496	490	766	413	2061
		НР - 93%; СП - 8%			1316,62	1120,69	240	204		153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,27	24717,86	1769,34	6674	478	5681	558	7811
		НР - 91%; СП - 8%			1906,63	365,70	515	99		579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,033694	157908,39	10609,03	5321	358	366	3187	9188
		НР - 69%; СП - 8%			136424,96	639,61	4597	22		681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00377	521841,00	--	1967	--	1967	--	2124
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
103	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,0172	976733,00	--	16800	--	16800	--	18144
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
104	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,246678	114,80	3,13	143	3	60	55	214
		НР - 69%; СП - 8%			63,92	0,38	80	--		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,246678	95,55	2,25	119	2	70	32	164
		НР - 69%; СП - 8%			37,37	0,38	47	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Скользящие опоры -12 шт.									
106	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,3	3954,50	--	13050	--	--	9396	24242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3954,50	--	13050	--		1796	
107	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под опоры щебеночное. Устройство** НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	1,092	8218,04 1316,62	2689,52 1120,69	8974 1438	2937 1224	4599	2475 916	12365
108	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство** НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,62	24717,86 1906,63	1769,34 365,70	40043 3089	2866 592	34088	3350 3471	46864
109	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж** НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,202164	157908,39 136424,96	10609,03 639,61	31923 27580	2144 129	2199	19120 4083	55126
110	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** СП - 8%	т	0,02262	521841,00 --	--	11804 --	--	11804	-- 944	12748
111	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,480068	114,80 63,92	3,13 0,38	859 478	24 3	357	332 95	1286
112	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,480068	95,55 37,37	2,25 0,38	715 280	17 3	418	195 73	983
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					313490				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					128618			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36654			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						1849772		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							301338	
		Накладные расходы	Тенге							207457	
		Сметная прибыль	Тенге								2800674
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Подраздел 2. ДЕМОНТАЖ И ПЕРЕКЛАДКА ТРУБ									
113	1216-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**прим. Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж** НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	380	725,20 576,57	144,26 58,31	275576 219097	54819 22158	1660	173702 35940	485218
114	1124-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка** НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,38	1886525,20 1061860,80	803836,72 255881,32	716880 403507	305458 97235	7915	495735 97009	1309624
115	241-102-0209 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм**	м	380	5757,00	--	2187660	--	2187660	--	2362673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		175013	
116	241-114-0143 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм**	**шт.**	**2**	**2609,00**	**--**	**5218**	**--**	**5218**	**--**	**5635**
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
117	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**158,860216**	**114,80**	**3,13**	**18237**	**497**	**7586**	**7049**	**27308**
		НР - 69%; СП - 8%			**63,92**	**0,38**	**10154**	**60**		**2022**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**158,860216**	**95,55**	**2,25**	**15179**	**357**	**8885**	**4138**	**20863**
		НР - 69%; СП - 8%			**37,37**	**0,38**	**5937**	**60**		**1546**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	1126-0101-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной**	**м3 изоляции**	**7,9430108**	**254880,17**	**11579,64**	**2024516**	**91977**	**1126532**	**628638**	**2865407**
		НР - 76%; СП - 8%			**101473,68**	**2662,60**	**806007**	**21149**		**212252**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	234-101-0201 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**м3**	**8,5784516**	**15739,00**	**--**	**135016**	**--**	**135016**	**--**	**145817**
		СП - 8%			--	--	--	--		10801	
121	1124-0106-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**прим Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка**	**комплект**	**8**	**21627,39**	**10254,81**	**173019**	**82038**	**3077**	**108746**	**304306**
		НР - 99%; СП - 8%			**10988,04**	**2742,54**	**87904**	**21940**		**22541**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	242-205-4708 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125**	**шт.**	**8**	**548989,00**	**--**	**4391912**	**--**	**4391912**	**--**	**4743265**
		СП - 8%			--	--	--	--		351353	
123	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**2**	**7912,36**	**4120,31**	**15825**	**8241**	**337**	**9570**	**27426**
		НР - 99%; СП - 8%			**3623,31**	**1209,94**	**7247**	**2420**		**2032**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	242-202-0703 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**9308,00**	**--**	**18616**	**--**	**18616**	**--**	**20105**
		СП - 8%			--	--	--	--		1489	
125	241-112-0206 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм**	**шт.**	**16**	**3972,00**	**--**	**63552**	**--**	**63552**	**--**	**68636**
		СП - 8%			--	--	--	--		5084	
		Неподвижная опора - 1 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,325	3954,50	--	1285	--	--	925	2387
					3954,50	--	1285	--		177	
		НР - 72%; СП - 8%									
127	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под опоры щебеночное. Устройство	м3 основания	0,105	8218,04	2689,52	863	283	442	238	1189
					1316,62	1120,69	138	118		88	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,165	24717,86	1769,34	4078	292	3471	341	4773
					1906,63	365,70	315	60		354	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,017601	157908,39	10609,03	2779	186	192	1665	4799
					136424,96	639,61	2401	11		356	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,002639	521841,00	--	1377	--	1377	--	1487
					--	--	--	--		110	
		СП - 8%									
131	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,0086	976733,00	--	8400	--	8400	--	9072
					--	--	--	--		672	
		СП - 8%									
132	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,651237	114,80	3,13	75	2	31	29	112
					63,92	0,38	42	--		8	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,651237	95,55	2,25	62	1	37	17	85
					37,37	0,38	24	--		6	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Скользящие опоры - 22 шт.									
134	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,15	3954,50	--	28275	--	--	20358	52523
					3954,50	--	28275	--		3891	
		НР - 72%; СП - 8%									
135	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под опоры щебеночное. Устройство	м3 основания	2,31	8218,04	2689,52	18984	6213	9730	5236	26158
					1316,62	1120,69	3041	2589		1938	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,63	24717,86	1769,34	89726	6422	76383	7506	105011
					1906,63	365,70	6921	1327		7779	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,589778	157908,39	10609,03	93131	6257	6414	55778	160822
					136424,96	639,61	80460	377		11913	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,068614	521841,00	--	35806	--	35806	--	38670
					--	--	--	--		2864	
		СП - 8%									
139	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	480,079292	114,80	3,13	55113	1502	22924	21301	82526
					63,92	0,38	30687	182		6111	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	480,079292	95,55	2,25	45872	1080	26851	12506	63049
					37,37	0,38	17941	182		4671	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					1711383				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					565625			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					169868			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						8150020		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1553478	
		Накладные расходы	Тенге							958437	
		Сметная прибыль	Тенге								12938947
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				12718911	694243	9999795	1854816	15739618
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2024873	206522	--	1165894	
		Материалы	Тенге				12585757				
		Всего заработная плата	Тенге				1525135				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2115818			
		Накладные расходы	Тенге				8465489				
		Сметная прибыль	Тенге				1775066				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1148861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15509684				1152
		Сметная заработная плата	Тенге					2115818			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				133154				
		Материалы	Тенге				9168				
		Всего заработная плата	Тенге					115577			
		Накладные расходы	Тенге				79750				
		Сметная прибыль	Тенге				17033				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				229937				70
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					115577			
		Сметная заработная плата	Тенге				15739621				1222
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2231395			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45888060
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				7310543				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						6479065			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2369367			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						17725209		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2350674		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8821237	
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										3201327	
		- Сметная прибыль	Тенге				45 888 060,00				
		Всего					45 888 060,00				
		в т.ч. Оборудования					688 320,90				
		Всего строительно-монтажных работ									
		Временные здания и сооружения, 1,5%					605 492,95				
		Дополнительные затраты при производстве работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%					47 181 873,85				
		Итого:					943 637,48				
		Непредвиденные работы и затрарты - 2%					**48 125 511,33**				
		Итого сметная стоимость					25 987 776,12				
		в том числе на 2022г. - 54%					22 137 735,21				
		в том числе на 2023г. - 46%					23 135 126,52				
		в текущих ценах на 2023г. К=1,0450539					3 118 533,13				
		НДС на 2022г. 12%					2 776 215,18				
		НДС на 2023г. 12%					**55 017 650,95**				
		Итого с НДС 12%					5 501 765,10				
		Конкурсная скидка 10%					**49 515 885,86**				
		Итого со скидкой									

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Каздорстройтех"

Рахматуллин Т.И.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Караганды"

Камалиев М.Т.

Руководитель общего технического надзора ТОО "NOVAT STROY"

Скурихин Н.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

Утенев З. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел строительства города Караганды",100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, район им. Казыбек би, ул. Гоголя, 34	060140010714
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Каздорстройтех",100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, проспект Нуркена Абдирова, строение 30Б, тел.: 94-01-40	020740002084
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №71 от 16.08.2021г.	

Номер документа	Дата составления
38	23.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство административного здания по адресу г. Караганда, район им. Казыбек би ул. Ермекова 118/5 за июнь 2023 г.			работа	1	49 515 885,86	49 515 885,86	5 305 273,49
				Итого	1	x	49 515 885,86	5 305 273,49

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор _____ / Рахматуллин Т.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2023

М.П.