Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик: ТОО "Каздорстройтех"

Наименование строительства и его адрес: Наименование строительства и его адрес: Строительство Административного здания. г. Караганда, ул. Ермекова, 118/5

Приложение 3 к приказу Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 3 к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		71	16.08.2021 г.				
		71/2-д	13.09.2022 г.				
		71/3-д	25.01.2023г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						НДС (по графе 1)	**Всего к оплате**
		июль 2023г. без НДС	Строительно - монтажные работы по смете	из них		стомость прочих затрат, не входщих в состав СМР по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство Административного здания. г. Караганда, ул. Ермекова, 118/5	179 151 480,12	52 755 701,93	52 755 701,93	52 755 701,93					6 330 684,23	59 086 386,16
Итого:	**179 151 480,12**	**52 755 701,93**	**52 755 701,93**	**52 755 701,93**					**6 330 684,23**	**59 086 386,16**
Удержание аванса 30%	53 745 444,04	15 826 710,58							1 899 205,27	17 725 915,85
Удержание резерва 5 % включая НДС 12%	8 957 574,01	2 637 785,10							316 534,21	2 954 319,31
Итого к оплате:	**116 448 462,07**	**34 291 206,25**	**52 755 701,93**	**52 755 701,93**					**4 114 944,75**	**38 406 151,00**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Караганды" **БИН 060140010714**

Камалиев М.Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Каздорстройтех" **БИН 020740002084**

Рахматуллин Т.И.

Технический надзор Директор ТОО "NOVAT STROY" **БИН 170440024331**

Скурихин Н.П.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства г. Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каздостройтех"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания по адресу: г.Караганда район имени Казыбек Би, улица Ермекова, 118/5.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство административного здания по адресу: г.Караганда район имени Казыбек Би, улица Ермекова, 118/5.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 71 от 16.08.2021 , доп. соглашение № 71/2-д от 13.09.2022 , 71/3-д от 25.01.2023г.

Акт выполненных работ № 6

за июль 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 3кв.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колоны монолитные (АС-14)										
		Монолитные железобетонные колоны КМ1-2шт (АС-15)										
1	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	0,2944		97948,84	45031,71	28836	13258	8795	8693	40531
		НР - 91%; СП - 8%				23040,25	9407,88	6783	2770		3002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,001872		29846,41	1769,63	56	3	1	48	112
		НР - 91%; СП - 8%				27692,78	576,13	52	1		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00728		1381815,19	2002,39	10060	14	7374	2437	13497
		НР - 91%; СП - 8%				367012,80	855,69	2672	6		1000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Монолитные железобетонные колоны КМ2-2шт (АС-15)										
4	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	0,1472		97948,84	45031,71	14418	6629	4397	4346	20266
		НР - 91%; СП - 8%				23040,25	9407,88	3392	1385		1501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,000936		29846,41	1769,63	28	2	--	24	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	26	1		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0364	1381815,19	2002,39	50298	73	36866	12185	67482
		НР - 91%; СП - 8%			367012,80	855,69	13359	31		4999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ3-9шт (АС-15)									
7	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	0,8832	-97948,84	-45031,71	-86508	-39772	-26387	-26079	-121594
		НР - 91%; СП - 8%			-23040,25	-9407,88	-20349	-8309		-9007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,005616	-29846,41	-1769,63	-168	-10	-2	-144	-337
		НР - 91%; СП - 8%			-27692,78	-576,13	-156	-3		-25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01092	-1381815,19	-2002,39	-15089	-22	-11059	-3656	-20244
		НР - 91%; СП - 8%			-367012,80	-855,69	-4008	-9		-1500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ4-1шт (АС-17)									
10	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	0,1472	97948,84	45031,71	14418	6629	4397	4346	20266
		НР - 91%; СП - 8%			23040,25	9407,88	3392	1385		1501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,000936	29846,41	1769,63	28	2	--	24	56
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	26	1		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00364	1381815,19	2002,39	5030	7	3687	1219	6748
		НР - 91%; СП - 8%			367012,80	855,69	1336	3		500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ5-1шт (АС-17)									
13	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	0,1472	97948,84	45031,71	14418	6629	4397	4346	20266
		НР - 91%; СП - 8%			23040,25	9407,88	3392	1385		1501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,000936	29846,41	1769,63	28	2	--	24	56
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	26	1		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00364	1381815,19	2002,39	5030	7	3687	1219	6748
		НР - 91%; СП - 8%			367012,80	855,69	1336	3		500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитные железобетонные колоны КМ6-28шт (АС-18)									
16	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	6,9184	-97948,84 -23040,25	-45031,71 -9407,88	-677649 -159402	-311547 -65087	-206700	-204285 -70555	-952489
17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,043992	-29846,41 -27692,78	-1769,63 -576,13	-1313 -1218	-78 -25	-17	-1132 -196	-2640
		Монолитные железобетонные колоны КМ7-3шт (АС-19)									
18	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,4416	97948,84 23040,25	45031,71 9407,88	43254 10175	19886 4155	13193	13039 4503	60797
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,002808	29846,41 27692,78	1769,63 576,13	84 78	5 2	1	72 12	169
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00546	1381815,19 367012,80	2002,39 855,69	7545 2004	11 5	5530	1828 750	10123
		Монолитные железобетонные колоны КМ8-2шт (АС-19)									
21	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,4416	-97948,84 -23040,25	-45031,71 -9407,88	-43254 -10175	-19886 -4155	-13193	-13039 -4503	-60797
22	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,002808	-29846,41 -27692,78	-1769,63 -576,13	-84 -78	-5 -2	-1	-72 -12	-169
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00546	-1381815,19 -367012,80	-2002,39 -855,69	-7545 -2004	-11 -5	-5530	-1828 -750	-10123
		Монолитные железобетонные колоны КМ9-1шт (АС-15)									
24	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,1472	97948,84 23040,25	45031,71 9407,88	14418 3392	6629 1385	4397	4346 1501	20266
25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,000936	29846,41 27692,78	1769,63 576,13	28 26	2 1	--	24 4	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00364	1381815,19	2002,39	5030	7	3687	1219	6748
		НР - 91%; СП - 8%			367012,80	855,69	1336	3		500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ10-2шт (АС-15)									
27	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	0,4416	-97948,84	-45031,71	-43254	-19886	-13193	-13039	-60797
		НР - 91%; СП - 8%			-23040,25	-9407,88	-10175	-4155		-4503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,002808	-29846,41	-1769,63	-84	-5	-1	-72	-169
		НР - 91%; СП - 8%			-27692,78	-576,13	-78	-2		-12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01092	-1381815,19	-2002,39	-15089	-22	-11059	-3656	-20244
		НР - 91%; СП - 8%			-367012,80	-855,69	-4008	-9		-1500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ11-10шт (АС-16)									
30	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	2,944	-97948,84	-45031,71	-288361	-132574	-87957	-86930	-405314
		НР - 91%; СП - 8%			-23040,25	-9407,88	-67830	-27697		-30023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01872	-29846,41	-1769,63	-559	-33	-8	-482	-1124
		НР - 91%; СП - 8%			-27692,78	-576,13	-518	-11		-83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0364	-1381815,19	-2002,39	-50298	-73	-36866	-12185	-67482
		НР - 91%; СП - 8%			-367012,80	-855,69	-13359	-31		-4999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные железобетонные колоны КМ12-1шт (АС-20)									
33	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	0,2208	-97948,84	-45031,71	-21627	-9943	-6597	-6520	-30398
		НР - 91%; СП - 8%			-23040,25	-9407,88	-5087	-2077		-2252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,001414	-29846,41	-1769,63	-42	-3	--	-36	-85
		НР - 91%; СП - 8%			-27692,78	-576,13	-39	-1		-6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00546	-1381815,19	-2002,39	-7545	-11	-5530	-1828	-10123
		НР - 91%; СП - 8%			-367012,80	-855,69	-2004	-5		-750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-1045462	-474086	-323691	-315544	-1469886
							-247685	-99060	--	-108882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1045462				
	Материалы		Тенге				-323691				
	Всего заработная плата		Тенге					-346745			
		Накладные расходы	Тенге				-315544				
		Сметная прибыль	Тенге				-108882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1469888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-200
		Сметная заработная плата	Тенге					-346745			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				-1469888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-200
		Сметная заработная плата	Тенге					-346745			
	РАЗДЕЛ 2.Монолитные балки на отм.+8,900 (АС-24)										
	Балка БМ1-4шт (АС28)										
36	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	13,68	81936,67	9964,33	1120894	136313	645471	332834	1570026
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24788,74	1947,48	339110	26642		116298	
	Балка БМ2-3шт (АС-28)										
37	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	11,73	81936,67	9964,33	961117	116882	553463	285390	1346228
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24788,74	1947,48	290772	22844		99721	
	Балка БМ3-3шт (АС-28)										
38	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,13	81936,67	9964,33	420335	51117	242052	124813	588760
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24788,74	1947,48	127166	9991		43612	
	Балка БМ4-3шт (АС-29)										
39	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	22,3425	81936,67	9964,33	1830670	222628	1054200	543592	2564203
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24788,74	1947,48	553842	43512		189941	
	Балка БМ5-2шт (АС-29)										
40	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10,43	81936,67	9964,33	854599	103928	492124	253761	1197029
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24788,74	1947,48	258547	20312		88669	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				5187615	630868	2987310	1540390	7266246
							1569437	123301	–	538241	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5187615				
	Материалы		Тенге				2987313				
	Всего заработная плата		Тенге					1692738			
		Накладные расходы	Тенге				1540390				
		Сметная прибыль	Тенге				538241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7266246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1692738			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7266246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1090
		Сметная заработная плата	Тенге					1692738			
РАЗДЕЛ 3.Монолитные перекрытия на отм.+8,900 (АС-25)											
41	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	158,894	77504,05	2937,05	12314929	466680	7581236	3975065	17593194
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			26854,46	636,85	4267013	101192		1303199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				12314929	466680	7581236	3975065	17593194
							4267013	101192	--	1303199	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12314929				
		Материалы	Тенге				7581236				
		Всего заработная плата	Тенге					4368205			
		Накладные расходы	Тенге				3975065				
		Сметная прибыль	Тенге				1303199				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17593193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2831
		Сметная заработная плата	Тенге					4368205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17593193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2831
		Сметная заработная плата	Тенге					4368205			
РАЗДЕЛ 4.Стены											
42	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	85,81	19605,88	4514,37	1682381	387378	460470	862397	2748361
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9725,36	1081,18	834533	92776		203583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1682381	387378	460470	862397	2748361
							834533	92776	--	203583	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1682381				
		Материалы	Тенге				460469				
		Всего заработная плата	Тенге					927309			
		Накладные расходы	Тенге				862397				
		Сметная прибыль	Тенге				203583				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2748361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								575
		Сметная заработная плата	Тенге					927309			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2748361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								575
		Сметная заработная плата	Тенге					927309			
РАЗДЕЛ 5.Перегородки											
43	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	247,84	3537,30	415,55	876684	102990	119282	631060	1628363
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2640,46	97,43	654412	24147		120619	
44	213-101-0103 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150** *СП - 8%*	1000 шт.	5,1108086	84240,00	--	430535	--	430535	--	464978
					--	--	--	--		34443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1307219**	**102990**	**549817**	**631060**	**2093341**
							654412	**24147**	**--**	**155062**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1307219**				
	Материалы		Тенге				**119283**				
	Всего заработная плата		Тенге					**678559**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**430535**				
		Накладные расходы	Тенге				**631060**				
		Сметная прибыль	Тенге				**155062**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2093341**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**416**
		Сметная заработная плата	Тенге					**678559**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2093341**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**416**
		Сметная заработная плата	Тенге					**678559**			
		РАЗДЕЛ 6.Перемычки									
45	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**59**	**902,42**	**387,94**	**53243**	**22888**	**15061**	**23650**	**83044**
		НР - 118%; СП - 8%			**259,22**	**80,48**	**15294**	**4748**		**6151**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**10**	**3572,35**	**2100,11**	**35724**	**21001**	**464**	**21967**	**62307**
		НР - 118%; СП - 8%			**1425,94**	**435,70**	**14259**	**4357**		**4615**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**88967**	**43889**	**15525**	**45617**	**145351**
							29553	**9105**	**--**	**10766**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**88967**				
	Материалы		Тенге				**15523**				
	Всего заработная плата		Тенге					**38658**			
		Накладные расходы	Тенге				**45617**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10766**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**145350**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38658**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**145350**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38658**			
		РАЗДЕЛ 7.Внутренная отделка (АС-13)									
47	**1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону (1 этаж)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**227,4**	**1716,22**	**82,79**	**390268**	**18826**	**102398**	**227905**	**667628**
		НР - 80%; СП - 8%			**1183,13**	**69,65**	**269044**	**15838**		**49455**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	**1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону (1 этаж)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**669,2**	**1438,25**	**82,01**	**962477**	**54882**	**243126**	**568606**	**1653567**
		НР - 80%; СП - 8%			**992,93**	**69,17**	**664469**	**46289**		**122484**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1352745**	**73708**	**345524**	**796511**	**2321195**
							933513	**62127**	**--**	**171939**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1352745**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				345525				
		Всего заработная плата	Тенге					995640			
		Накладные расходы	Тенге				796511				
		Сметная прибыль	Тенге				171939				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2321195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
		Сметная заработная плата	Тенге					995640			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2321195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
		Сметная заработная плата	Тенге					995640			
		РАЗДЕЛ 8.Окна (АС-10) - 50%									
49	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	56,6892	3698,67	255,04	209675	14458	93462	98018	332308
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1794,96	126,19	101755	7154		24616	
50	223-102-0307 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками** *СП - 8%*	м2	56,6892	36727,00	--	2082024	--	2082024	--	2248586
					--	--	--	--		166562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2291699	14458	2175486	98018	2580894
							101755	7154	--	191178	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2291699				
		Материалы	Тенге				93462				
		Всего заработная плата	Тенге					108909			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2082024				
		Накладные расходы	Тенге				98018				
		Сметная прибыль	Тенге				191178				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2580895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					108909			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2580895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					108909			
		РАЗДЕЛ 9.Отопление и вентиляция									
		Подраздел 1.Вентиляция									
		П1									
51	1120-0101-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	26,4	10979,87	48,19	289869	1272	248367	39835	356080
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1523,85	15,84	40230	418		26376	
52	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепление воздуховодов** *СП - 8%*	кг	15	708,00	--	10620	--	10620	--	11470
					--	--	--	--		850	
		П2									
53	1120-0101-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	74,4	12508,64	47,37	930643	3524	850055	76698	1087928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1035,81	16,12	77064	1199		80587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1120-0101-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	36,8	10979,87	48,19	404059	1773	346208	55528	496353
		НР - 98%; СП - 8%			1523,85	15,84	56078	583		36767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1120-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	50,8	11268,67	53,89	572448	2738	466832	101877	728271
		НР - 98%; СП - 8%			2025,15	21,24	102878	1079		53946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепление воздуховодов**	кг	122	708,00	--	86376	--	86376	--	93286
		СП - 8%			--	--	--	--		6910	
		П3									
57	1120-0101-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	50	10979,87	48,19	548994	2410	470391	75445	674394
		НР - 98%; СП - 8%			1523,85	15,84	76193	792		49955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1120-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	59	11268,67	53,89	664852	3179	542189	118322	845828
		НР - 98%; СП - 8%			2025,15	21,24	119484	1253		62654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1120-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	43,04	12130,78	57,80	522109	2488	418884	99685	671537
		НР - 98%; СП - 8%			2340,54	22,82	100737	982		49743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепление воздуховодов**	кг	135	708,00	--	95580	--	95580	--	103226
		СП - 8%			--	--	--	--		7646	
		В3									
61	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,6	9087,55	72,81	87240	699	62000	24324	120489
		НР - 98%; СП - 8%			2556,34	29,07	24541	279		8925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепление воздуховодов**	кг	10,68	708,00	--	7561	--	7561	--	8166
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
		ВДУ1									
63	1120-0101-0621 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из коррозионностойкой стали, толщина 1,2 мм, диаметр 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	224	53410,83	54,34	11964026	12172	11733217	218393	13157012
		НР - 98%; СП - 8%			976,06	18,81	218637	4213		974593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепление воздуховодов**	кг	170	708,00	--	120360	--	120360	--	129989
		СП - 8%			--	--	--	--		9629	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				815842				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30255			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					10798			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						15458640		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге							810107	
		Сметная прибыль	Тенге							1369186	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								18484030
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**16304737**	**30255**	**15458640**	**810107**	**18484029**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**815842**	**10798**	--	**1369186**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**320497**				
		Сметная прибыль	Тенге				**320497**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**25640**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**346137**				
		Материалы	Тенге				**15984240**				
		Всего заработная плата	Тенге				**15138143**				
		Накладные расходы	Тенге					**826640**			
		Сметная прибыль	Тенге				**810107**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1343546**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**18137893**				**527**
		Сметная заработная плата	Тенге					**826640**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**18484030**				**527**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**826640**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 10.НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ НВК К1									
		МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСОВ									
65	**1307-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт.**	**2**	**57295,52** **53226,88**	**2242,04** **476,66**	**114591** **106454**	**4484** **953**	**3653**	**65518** **14409**	**194518**
66	**511-303-0301 СпрСЦ 05.2022**	**прим. Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком 400 В, 50 Гц, 1,5 кВт**	**шт.**	**2**	**1175337,00** --	-- --	**2350674** --	-- --	**2350674**	-- --	**2350674**
67	**ТПРАЙС ПК "Омега-2"**	**Комплект для стационарной мокрой установки насосов Amarex N, присоединение 50 мм, глубина установки 4,5 м**	**шт.**	**2**	**99400,00** --	-- --	**198800** --	-- --	--	-- --	**198800**
68	**242-101-0601 РСНБ РК 2022**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	**шт.**	**4**	**18557,00** --	-- --	**74228** --	-- --	**74228**	-- **5938**	**80166**
69	**242-304-0301 РСНБ РК 2022**	**Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**23093,00** --	-- --	**46186** --	-- --	**46186**	-- **3695**	**49881**
70	**ТПРАЙС ПК "Омега-2"**	**Поплавковый выключатель для загрязненных вод и канализации Titanio 10 Tmax=50**	**шт.**	**4**	**30151,79** --	-- --	**120607** --	-- --	--	-- --	**120607**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**2905086** **106454**	**4484** **953**	**124067** **2350674**	**65518** **24042**	**2994646**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				2350674				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2350674				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				114591				
	Материалы		Тенге				3653				
	Всего заработная плата		Тенге					107407			
		Накладные расходы	Тенге				65518				
		Сметная прибыль	Тенге				14409				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				194518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					107407			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				120414				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120414				
		Сметная прибыль	Тенге				9633				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				130047				
	Стоимость прочих работ		Тенге				319407				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				319407				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				319407				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2994646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					107407			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**54757369**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9064827				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1280624			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					332493			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29693793		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2350674		
		- Накладные расходы	Тенге							8509139	
		- Сметная прибыль	Тенге							3858314	

Всего	54 757 369,00
в т.ч. Оборудования	
Всего строительно-монтажных работ	54 757 369,00
Временные здания и сооружения, 1,5%	821 360,54
Дополнительные затраты при производстве работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	722 523,48
Итого:	56 301 253,02
Непредвиденные работы и затрарты - 2%	1 126 025,06
Итого сметная стоимость	**57 427 278,08**
в том числе на 2022г. - 54%	31 010 730,16
в том числе на 2023г. - 46%	26 416 547,92
в текущих ценах на 2023г. К=1,0450539	27 606 716,42
НДС на 2022г. 12%	3 721 287,62
НДС на 2023г. 12%	3 312 805,97
Итого с НДС 12%	**65 651 540,18**
Конкурсная скидка 10%	6 565 154,02
Итого со скидкой	**59 086 386,16**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Каздостройтех"

Заведующий сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства г. Караганды"

12

5100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рахматуллин Т.И.

Абжанов Н.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО "NOVAT STROY"

Скурихин Н.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Инженер авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

Утенев З. К.