Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик: ТОО "Каздорстройтех"

Наименование строительства и его адрес: Наименование строительства и его адрес: Строительство Административного здания. г. Караганда, ул. Ермекова, 118/5

Приложение 3 к приказу Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 3 к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		71	16.08.2021 г.				
		71/2-д	13.09.2022 г.				
		71/3-д	25.01.2023г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						НДС (по графе 1)	**Всего к оплате**
		август 2023г. без НДС	Строительно - монтажные работы по смете	из них		стомость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство Административного здания. г. Караганда, ул. Ермекова, 118/5	335 599 446,63	139 685 684,38	139 685 684,38						16 762 282,13	156 447 966,51
Итого:	**335 599 446,63**	**139 685 684,38**	**139 685 684,38**						**16 762 282,13**	**156 447 966,51**
Удержание аванса 30%	61 745 444,04	7 142 857,14	7 142 857,14						857 142,86	8 000 000,00
Удержание резерва 5 % включая НДС 12%	8 957 574,01									
Итого к оплате:	**264 896 428,58**	**132 542 827,24**	**132 542 827,24**						**15 905 139,27**	**148 447 966,51**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Караганды" **БИН 060140010714**

Камалиев М.Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Каздорстройтех" **БИН 020740002084**

Дарибеков Е.М.

Технический надзор Директор ТОО "NOVAT STROY" **БИН 170440024331**

Скурихин Н.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства г. Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каздостройтех"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания по адресу: г.Караганда район имени Казыбек Би, улица Ермекова, 118/5.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство административного здания по адресу: г.Караганда район имени Казыбек Би, улица Ермекова, 118/5.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 71 от 16.08.2021 , доп. соглашение № 71/2-д от 13.09.2022 , 71/3-д от 25.01.2023г.

Акт выполненных работ № 7

за **август 2023 года**

Сметная заработная плата 18849,249 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 11,671 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3кв.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монолитные балки на отм.+8,900 (АС-24)										
		Балка БМ1-3шт (АС28)										
1	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	10,26		81936,67	9964,33	840670	102234	484104	249625	1177519
		НР - 91% СП - 8%				24788,74	1947,48	254332	19981		87224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Балка БМ4-1шт (АС-29)										
2	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	7,4475		81936,67	9964,33	610223	74209	351400	181197	854734
		НР - 91% СП - 8%				24788,74	1947,48	184614	14504		63314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Балка БМ5-1шт (АС-29)										
3	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	4,47		81936,67	9964,33	366257	44540	210911	108755	513013
		НР - 91% СП - 8%				24788,74	1947,48	110806	8705		38001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1817150	220983	1046415	539577	2545266
								549752	43190	--	188539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1817150				
		Материалы	Тенге				1046415				
		Всего заработная плата	Тенге					592942			
		Накладные расходы	Тенге				539577				
		Сметная прибыль	Тенге				188539				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2545266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
		Сметная заработная плата	Тенге					592942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2545266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
		Сметная заработная плата	Тенге					592942			
		РАЗДЕЛ 2.Монолитные перекрытия на отм.+8,900 (АС-25)									
4	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	78,256	77504,05	2937,05	6065157	229841	3733793	1957737	8664726
		НР - 91%; СП - 8%			26854,46	636,85	2101523	49837		641831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Обрамление отверстий**	т металлических изделий	0,06564	133389,30	14752,52	8756	969	2824	4922	14773
		НР - 93%; СП - 8%			75612,10	5022,63	4963	330		1094	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6073913	230810	3736617	1962659	8679499
							2106486	50167	--	642925	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6073913				
		Материалы	Тенге				3736617				
		Всего заработная плата	Тенге					2156653			
		Накладные расходы	Тенге				1962659				
		Сметная прибыль	Тенге				642925				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8679497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1397
		Сметная заработная плата	Тенге					2156653			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8679497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1397
		Сметная заработная плата	Тенге					2156653			
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
6	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	65,8266	41238,22	4514,37	2714572	297165	1777220	661563	3646225
		НР - 93%; СП - 8%			9725,36	1081,18	640187	71170		270090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (парапет)**	м3 кладки	180,27	19605,88	4514,37	3534352	813805	967356	1811728	5773767
		НР - 93%; СП - 8%			9725,36	1081,18	1753191	194904		427687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6248924	1110970	2744576	2473291	9419992
							2393378	266074	--	697777	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6248924				
		Материалы	Тенге				2744575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2659452			
		Накладные расходы	Тенге				2473291				
		Сметная прибыль	Тенге				697777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9419992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1647
		Сметная заработная плата	Тенге					2659452			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				9419992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1647
		Сметная заработная плата	Тенге					2659452			
		РАЗДЕЛ 4.Лестница Л1 (АС-31)									
8	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Монтаж лобовых балок БЛ1,БЛ2. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,1488	46798,44	14051,08	6964	2091	825	3254	11035
		НР - 69%, СП - 8%			27203,30	4488,57	4048	668		817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,61216	141840,22	29653,12	86829	18153	1947	49747	147502
		НР - 69%, СП - 8%			109006,13	8768,67	66729	5368		10926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	20,54592	191,10	4,51	3926	93	2298	1070	5396
		НР - 69%, СП - 8%			74,73	0,76	1535	16		400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	47,6	2133,39	81,17	101549	3864	2395	114394	233219
		НР - 118%, СП - 8%			2001,89	34,75	95290	1654		17275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм(МПЛ1,МПЛ2) бетон кл.В25. Устройство**	м3	--	51352,33	4237,69	--	--	--	--	--
					14133,02	851,59	--	--		--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				199268	24201	7465	168465	397152
							167602	7706	--	29418	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				105475				
	Материалы		Тенге				4694				
	Всего заработная плата		Тенге					98495			
		Накладные расходы	Тенге				115464				
		Сметная прибыль	Тенге				17675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				238614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					98495			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				93793				
	Материалы		Тенге				2772				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					76813			
		Накладные расходы	Тенге				53001				
		Сметная прибыль	Тенге				11743				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				158537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					76813			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				397151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					175308			
		РАЗДЕЛ 5. Полы 1 этаж									
		По типу 382, S=45,7м2, (помещения №1;2)									
13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	45,7	1005,45	35,52	45949	1623	21735	22107	73501
		НР - 94%; СП - 8%			494,34	20,29	22591	927		5445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По типу 382, S=11,5м2, (помещения №7)									
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	11,5	1005,45	35,52	11563	408	5470	5563	18496
		НР - 94%; СП - 8%			494,34	20,29	5685	233		1370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По типу 400, S=10,5м2, (помещения № 8,9,10)									
15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	10,5	1005,45	35,52	10557	373	4993	5079	16887
		НР - 94%; СП - 8%			494,34	20,29	5191	213		1251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	10,5	2254,25	117,33	23670	1232	12280	9721	36063
		НР - 94%; СП - 8%			967,46	17,49	10158	184		2671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	10,5	4065,56	174,05	42688	1827	22474	17580	65089
		НР - 94%; СП - 8%			1751,19	29,92	18387	314		4821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	10,5	1005,45	35,52	10557	373	4993	5079	16887
		НР - 94%; СП - 8%			494,34	20,29	5191	213		1251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По типу 740, S=48,7м2, (помещения №3 насосная,5,6)									
19	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм(20мм). Устройство**	м2 покрытия	48,7	1344,65	131,28	65484	6393	34679	25311	98059
		НР - 94%; СП - 8%			501,28	51,63	24412	2514		7264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	48,7	-251,48 -28,87	-10,34 -6,07	-12247 -1406	-504 -296	-10337	-1599 -1108	-14954
		По типу 743, S=1056,4м2, (помещения №3 автостоянка)									
21	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (50мм) бетон В30. Устройство НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	1056,4	1560,87 501,28	131,28 51,63	1648903 529552	138684 54542	980667	549053 175838	2373794
22	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	4225,6	161,78 14,44	5,17 3,04	683618 61018	21847 12846	600753	69427 60257	813302
23	1111-0101-1505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия металлоцементные, толщина 15 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	1056,4	1288,24 1098,96	113,90 45,55	1360897 1160941	120324 48119	79632	1136517 199797	2697211
24	233-401-0201 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов цементно-кварцевые СТ РК 1168-2006 СП - 8%	кг	4225,6	58,00 --	-- --	245085 --	-- --	245085	-- 19607	264692
25	ТПРАЙС	Кюринг СП - 8%	л	158,46	2310,00 --	-- --	366043 --	-- --	366043	-- 29283	395326
26	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	1,943776	567060,00 --	-- --	1102238 --	-- --	1102238	-- 88179	1190417
27	235-303-0704 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - растворная быстротвердеющая, армированная полимерным фиброволокном тиксотропного типа, для ремонта бетонных поверхностей СП - 8%	кг	274,664	396,00 --	-- --	108767 --	-- --	108767	-- 8701	117468
28	1111-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	1056,4	1322,32 1210,47	108,11 39,90	1396899 1278741	114207 42150	3951	1241640 211079	2849618
		По типу 748, S=191,3м2, (помещения №4 - автомойка)									
29	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	191,3	1005,45 494,34	35,52 20,29	192343 94567	6794 3881	90982	92541 22791	307676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							
30	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	191,3	2254,25 967,46	117,33 17,49	431238 185075	22445 3346	223718	177115 48669	657022
31	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	191,3	4065,56 1751,19	174,05 29,92	777742 335003	33296 5724	409443	320282 87841	1185865
32	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм(40мм). Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	191,3	1005,45 494,34	35,52 20,29	192343 94567	6794 3881	90982	92541 22791	307676
33	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	191,3	523,43 24,42	24,36 13,42	100132 4672	4660 2567	90800	6805 8555	115491
34	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (25мм) бетон В22,5. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	191,3	1457,56 501,28	131,28 51,63	278831 95895	25114 9877	157822	99426 30260	408517
35	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	191,3	-144,57 -14,44	-5,17 -3,04	-27656 -2762	-989 -582	-23905	-3143 -2464	-33263
36	1111-0101-1505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия металлоцементные, толщина 15 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	191,3	1288,24 1098,96	113,90 45,55	246440 210231	21789 8714	14420	205808 36181	488429
37	233-401-0201 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов цементно-кварцевые СТ РК 1168-2006 СП - 8%	кг	765,2	58,00 --	-- --	44382 --	-- --	44382	-- 3551	47933
38	ТПРАЙС	Кюринг СП - 8%	л	28,695	2310,00 --	-- --	66285 --	-- --	66285	-- 5303	71588
39	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,351992	567060,00 --	-- --	199601 --	-- --	199601	-- 15968	215569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	235-303-0704 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - растворная быстротвердеющая, армированная полимерным фиброволокном тиксотропного типа, для ремонта бетонных поверхностей СП - 8%	кг	49,738	396,00 --	-- --	19696 --	-- --	19696	-- 1576	21272
41	1111-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	191,3	1322,32 1210,47	108,11 39,90	252960 231563	20682 7633	715	224844 38224	516028
42	1111-0101-4602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы полимерные наливные. Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	720	883,49 147,29	287,70 64,06	636113 106049	207144 46123	322920	143042 62330	841486
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10521121 4475321	754516 253123	5291284 --	4444739 1197282	16163145
		Стоимость монтажных работ	Тенге				432328				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				432328				
		Сметная прибыль	Тенге				34586				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				466914				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10088793				
		Материалы	Тенге				3139182				
		Всего заработная плата	Тенге					4728444			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1719769				
		Накладные расходы	Тенге				4444739				
		Сметная прибыль	Тенге				1162696				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15696228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4728444			2938
		Сметная заработная плата	Тенге				16163142				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					4728444			2938
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6.Внутренная отделка (АС-13)									
		Потолок 1 этажа /помещения 4,3,5,6/									
43	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (1 этаж) НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	1304,2	546,76 522,78	2,87 1,76	713084 681810	3743 2295	27531	547281 100828	1361193
44	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	1304,2	1134,02 844,03	7,29 3,37	1478989 1100784	9507 4395	368698	884143 189057	2552189
		Стены 1 этажа									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	155,63	1716,22 1183,13	82,79 69,65	267095 184131	12885 10840	70079	155975 33846	456917
46	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	174,75	1438,25 992,93	82,01 69,17	251334 173515	14331 12087	63488	148482 31984	431800
47	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (автостоянка, насосная, эл.щитовая, тепловой узел) НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	832,27	937,87 671,78	6,87 3,18	780561 559102	5718 2647	215741	449401 98399	1328361
48	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	106,35	5006,06 2617,15	21,71 9,84	532412 278343	2309 1047	251760	223511 60474	816397
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4023475 2977685	48493 33311	997297 --	2408793 514588	6946857
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4023475				
	Материалы		Тенге				997298				
	Всего заработная плата		Тенге					3010996			
		Накладные расходы	Тенге				2408793				
		Сметная прибыль	Тенге				514588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6946856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1839
		Сметная заработная плата	Тенге					3010996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6946856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1839
		Сметная заработная плата	Тенге					3010996			
		РАЗДЕЛ 7.Окна (АС-10)									
		1-ый этаж									
49	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	56,6892	3698,67 1794,96	255,04 126,19	209675 101755	14458 7154	93462	98018 24616	332308
50	223-102-0307 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками СП - 8%	м2	56,6892	36727,00 --	-- --	2082024 --	-- --	2082024	-- 166562	2248586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**2291699**	**14458**	**2175486**	**98018**	**2580894**
							101755	**7154**	**--**	**191178**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2291699**				
		Материалы	Тенге				**93462**	**108909**			
		Всего заработная плата	Тенге				**2082024**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**98018**				
		Накладные расходы	Тенге				**191178**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2580895**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч								**69**
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**108909**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**2580895**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	чел.-ч								**69**
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**108909**			
		Сметная заработная плата									
		РАЗДЕЛ 8.Кровля									
51	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1398**	**1160,53**	**39,27**	**1622421**	**54900**	**1144263**	**397437**	**2181453**
		НР - 92%; СП - 8%			**302,76**	**6,25**	**423258**	**8738**		**161595**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита**	**м2 утепляемого покрытия**	**1398**	**880,44**	**80,18**	**1230855**	**112092**	**--**	**1053016**	**2466575**
		НР - 92%; СП - 8%			**800,26**	**18,47**	**1118763**	**25821**		**182705**	
53	**234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м3**	**167,76**	**49780,00**	**--**	**8351093**	**--**	**8351093**	**--**	**9019180**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**668087**	
54	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1398**	**904,65**	**153,64**	**1264701**	**214789**	**570132**	**491719**	**1896933**
		НР - 92%; СП - 8%			**343,19**	**39,13**	**479780**	**54704**		**140513**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Элементы каркаса 50%									
55	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**5,39**	**195112,54**	**1674,61**	**1051657**	**9026**	**845001**	**181389**	**1331690**
		НР - 90%; СП - 8%			**36666,00**	**726,16**	**197630**	**3914**		**98644**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**15,585**	**202738,56**	**1179,81**	**3159680**	**18387**	**2578435**	**512769**	**3966245**
		НР - 90%; СП - 8%			**36115,36**	**441,80**	**562858**	**6885**		**293796**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	**1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Прогоны из брусьев. Укладка**	**м3 древесины в конструкции**	**4,25**	**174425,18**	**2005,06**	**741307**	**8522**	**614481**	**109747**	**919138**
		НР - 90%; СП - 8%			**27836,26**	**855,69**	**118304**	**3637**		**68084**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	15,585	1432,43 1342,72	89,09 38,61	22324 20926	1389 602	9	19375 3336	45035
59	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	9,64	3498,33 3297,37	64,12 27,66	33724 31787	618 267	1319	28848 5006	67578
60	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	540,25	55,01 50,86	4,13 1,79	29719 27477	2231 967	11	25602 4425	59746
61	ТПРАЙС, поз117	**Спарк-древесина** *СП - 8%*	кг	419,2535	1755,86 --	-- --	736150 --	-- --	736150	-- 58893	795043
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				18243631 2980783	421954 105535	14840894 --	2819902 1685084	22748616
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18243631				
	Материалы		Тенге				5753652				
	Всего заработная плата		Тенге					3086318			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9087243				
		Накладные расходы	Тенге				2819902				
		Сметная прибыль	Тенге				1685084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22748617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1950
		Сметная заработная плата	Тенге					3086318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				22748617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1950
		Сметная заработная плата	Тенге					3086318			
		РАЗДЕЛ 9.Монолитные сердечники (АС43)									
		Срд1-42шт (АС46)									
62	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**монолитные сердечники. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,386	48246,94 15015,00	7533,35 1465,83	66870 20811	10442 2032	35617	20787 7013	94669
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,05208	434300,00 --	-- --	22618 --	-- --	22618	-- 1809	24427
64	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,13104	431408,00 --	-- --	56532 --	-- --	56532	-- 4523	61055
		Срд2-9шт									
65	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**монолитные сердечники. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,72	48246,94 15015,00	7533,35 1465,83	34738 10811	5424 1055	18503	10798 3643	49179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,03033	434300,00 --	-- --	13172 --	-- --	13172	-- 1054	14226
67	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,06984	431408,00 --	-- --	30130 --	-- --	30130	-- 2410	32540
		Срд3-3шт									
68	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	монолитные сердечники. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,48	48246,94 15015,00	7533,35 1465,83	23159 7207	3616 704	12336	7199 2429	32786
69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,01974	434300,00 --	-- --	8573 --	-- --	8573	-- 686	9259
70	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,04752	431408,00 --	-- --	20501 --	-- --	20501	-- 1640	22141
		Срд3.1-4шт									
71	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	монолитные сердечники. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,56	48246,94 15015,00	7533,35 1465,83	27018 8408	4219 821	14391	8399 2833	38250
72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,022	434300,00 --	-- --	9555 --	-- --	9555	-- 764	10319
73	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,05312	431408,00 --	-- --	22916 --	-- --	22916	-- 1833	24749
		Срд3.2-4шт									
74	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	монолитные сердечники. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,44	48246,94 15015,00	7533,35 1465,83	21229 6607	3315 645	11307	6599 2226	30054
75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0178	434300,00 --	-- --	7731 --	-- --	7731	-- 618	8349
76	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0432	431408,00 --	-- --	18637 --	-- --	18637	-- 1491	20128
		Срд3.3-4шт									
77	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	монолитные сердечники. Устройство	м3	0,36	48246,94	7533,35	17369	2712	9252	5399	24590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12							
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15015,00	1465,83	5405	528		1821	
78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,01424	434300,00 --	-- --	6184 --	-- --	6184	-- 495	6679
79	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0336	431408,00 --	-- --	14495 --	-- --	14495	-- 1160	15655
		Срд3.4-4шт									
80	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	монолитные сердечники. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,24	48246,94 15015,00	7533,35 1465,83	11579 3604	1808 352	6167	3599 1214	16393
81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,00992	434300,00 --	-- --	4308 --	-- --	4308	-- 345	4653
82	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,02368	431408,00 --	-- --	10216 --	-- --	10216	-- 817	11033
		Срд4-6шт									
83	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	монолитные сердечники. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,96	48246,94 15015,00	7533,35 1465,83	46317 14414	7232 1407	24671	14398 4857	65572
84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,03948	434300,00 --	-- --	17146 --	-- --	17146	-- 1372	18518
85	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,09552	431408,00 --	-- --	41208 --	-- --	41208	-- 3297	44505
86	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,38795	104437,68 100816,13	3621,55 1089,24	40517 39112	1405 423	--	36767 6183	83466
87	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,15656	431408,00 --	-- --	67541 --	-- --	67541	-- 5403	72944
88	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,23139	474042,00 --	-- --	109689 --	-- --	109689	-- 8775	118464
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				769948 116379	40173 7967	613396	113945 70711	954603
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				769948				
	Материалы		Тенге				132244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					124346			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				481152				
		Накладные расходы	Тенге				113945				
		Сметная прибыль	Тенге				70711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				954604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					124346			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				954604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					124346			
		РАЗДЕЛ 10.Отопление и вентиляция									
		Воздушное отопление									
89	Прайс, поз	Воздушно-отопительный агрегат VOLCANO VR2 AC	комплект.	4	1688337,67 --	-- --	6753351 --	-- --	6753351	-- --	6753351
		Узел управления									
90	прайс, поз2774	Блочный тепловой пункт 281-1-20	шт	1	5728882,30 --	-- --	5728882 --	-- --	5728882	-- --	5728882
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				12482233 --	-- --	-- 12482233	-- --	12482233
	Стоимость оборудования		Тенге				12482233				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12482233				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				12482233				
		РАЗДЕЛ 11.Электрооборудование и электроосвещение									
		Вводно-распределительное устройство (Опросный лист ЭМ23)									
91	1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	34630,79 6114,90	3639,13 1382,31	34631 6115	3639 1382	24877	5398 3202	43231
92	247-201-0102 РСНБ РК 2022	ПР8501-2013-4-У3 СП - 8%	шт.	1	7314,00 --	-- --	7314 --	-- --	7314	-- 585	7899
93	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат . Установка на конструкции на стене или колонне(вводной) НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2054,56 2038,30	-- --	2055 2038	-- --	17	1468 282	3804
94	247-208-0306 РСНБ РК 2022	Автоматический выключатель ВА51-39-160А СП - 8%	шт.	1	63157,00 --	-- --	63157 --	-- --	63157	-- 5053	68210
95	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат . Установка на конструкции на стене или колонне(распределительных линиях) НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	2054,56 2038,30	-- --	14382 14268	-- --	114	10273 1972	26627
96	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1954,00 --	-- --	1954 --	-- --	1954	-- 156	2110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	2015,00 --	-- --	2015 --	-- --	2015	-- 161	2176
98	247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	2	2312,00 --	-- --	4624 --	-- --	4624	-- 370	4994
99	247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	3	2278,00 --	-- --	6834 --	-- --	6834	-- 547	7381
		Электрооборудование									
100	243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,0204	617027,00 --	-- --	12587 --	-- --	12587	-- 1007	13594
101	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,09384	556800,00 --	-- --	52250 --	-- --	52250	-- 4180	56430
102	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,7752	356760,00 --	-- --	276560 --	-- --	276560	-- 22125	298685
103	243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,102	250527,00 --	-- --	25554 --	-- --	25554	-- 2044	27598
104	243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2 СП - 8%	км	0,00102	362829,00 --	-- --	370 --	-- --	370	-- 30	400
105	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%, СП - 8%	м	1007	167,85 133,07	4,60 1,91	169025 134001	4632 1923	30392	97870 21348	288244
106	1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	293	1241,18 836,42	36,49 11,92	363666 245071	10692 3493	107903	178964 43411	586041
107	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	487	305,64	12,80	148847	6234	13008	95155	263521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			266,13	5,24	129605	2552		19519	
108	1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	145	347,78	16,30	50428	2363	3963	32450	89508
		НР - 72%; СП - 8%			304,15	6,67	44102	967		6631	
109	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	27,54	31,00	--	854	--	854	--	922
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
110	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	464,1	88,00	--	40841	--	40841	--	44108
		СП - 8%			--	--	--	--		3267	
111	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	5,1	111,00	--	566	--	566	--	611
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
112	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	107,1	172,00	--	18421	--	18421	--	19895
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
113	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	40,8	331,00	--	13505	--	13505	--	14585
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
114	1308-0206-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	375	430,61	51,80	161479	19425	27998	87011	268369
		НР - 72%; СП - 8%			304,15	18,11	114056	6791		19879	
115	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	386,25	519,00	--	200464	--	200464	--	216501
		СП - 8%			--	--	--	--		16037	
		Вентиляция									
116	1308-0206-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	10	430,61	51,80	4306	518	746	2320	7156
		НР - 72%; СП - 8%			304,15	18,11	3042	181		530	
117	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,3	519,00	--	5346	--	5346	--	5774
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
118	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0612	1415397,00	--	86622	--	86622	--	93552
		СП - 8%			--	--	--	--		6930	
119	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0663	915274,00	--	60683	--	60683	--	65538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4855	
120	243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,0663	617027,00 --	-- --	40909 --	-- --	40909	-- 3273	44182
121	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,153	356760,00 --	-- --	54584 --	-- --	54584	-- 4367	58951
122	243-107-0506 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,03315	3318505,00 --	-- --	110008 --	-- --	110008	-- 8801	118809
123	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	150	142,16 114,06	2,30 0,95	21324 17109	346 143	3869	12422 2700	36446
124	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	130	167,85 133,07	4,60 1,91	21821 17299	598 248	3924	12635 2756	37212
125	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	92,5	235,74 190,10	9,20 3,81	21806 17584	851 352	3371	12915 2778	37499
		Электроосвещение									
126	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	360	305,64 266,13	12,80 5,24	110030 95807	4608 1886	9615	70340 14429	194799
127	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м	367,2	31,00 --	-- --	11383 --	-- --	11383	-- 911	12294
128	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,93075	356760,00 --	-- --	332054 --	-- --	332054	-- 26564	358618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,2295	250527,00	--	57496	--	57496	--	62096
		СП - 8%			--	--	--	--		4600	
130	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2805	556800,00	--	156182	--	156182	--	168677
		СП - 8%			--	--	--	--		12495	
131	243-107-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,0408	380872,00	--	15540	--	15540	--	16783
		СП - 8%			--	--	--	--		1243	
132	243-107-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,02856	2030695,00	--	57997	--	57997	--	62637
		СП - 8%			--	--	--	--		4640	
133	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	360	167,85	4,60	60426	1656	10865	34988	103046
		НР - 72%, СП - 8%			133,07	1,91	47905	688		7632	
134	1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	1120,5	1241,18	36,49	1390742	40887	412646	684401	2241157
		НР - 72%, СП - 8%			836,42	11,92	937209	13356		166013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4291642	96449	2369982	1338610	6080670
							1825211	33962	--	450418	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2792161				
	Материалы		Тенге				653309				
	Всего заработная плата		Тенге					1859173			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				217193				
		Накладные расходы	Тенге				1338610				
		Сметная прибыль	Тенге				330458				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4461229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1060
		Сметная заработная плата	Тенге					1859173			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1499481				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1499481				
		Сметная прибыль	Тенге				119960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1619441				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6080670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1060
		Сметная заработная плата	Тенге					1859173			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12.Водопровод и канализация									
		Хозяйственый водопровод В1,В2									
135	Прайс-лист ТОО "Семера Капитал"	Станция повышения давления на базе 2-х консольно-моноблочный насосов Q=40,5м3/ч, H=6м, 0,75кВт, 400В, BS2-KHDB-65-125SA-NL-S1-G-0,75/4	к-т	1	1738097,35	--	1738097	--		--	1738097
					--	--	--	--	1738097	--	
136	Прайс-лист ТОО "Семера Капитал"	Шкаф управления 2-мя насосами	к-т	1	286110,00	--	286110	--		--	286110
					--	--	--	--	286110	--	
137	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	819,73	42,29	820	42	20	761	1708
		НР - 98%; СП - 8%			757,94	19,09	758	19		127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	ТПРАЙС лист ТОО "Семера Капитал"	Счетчик холодной воды д=32мм, Zenner-32	шт.	1	29261,25	--	29261	--	29261	--	31602
		СП - 8%			--	--	--	--		2341	
139	ТПРАЙС лист ТОО "Семера Капитал"	Радиомодуль для счетчиков	шт.	1	29911,50	--	29912	--	29912	--	32305
		СП - 8%			--	--	--	--		2393	
140	ТПРАЙС лист ТОО "Семера Капитал"	GSM-ретранслятор	шт.	1	80631,00	--	80631	--	80631	--	87081
		СП - 8%			--	--	--	--		6450	
141	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр магнитный, диаметр 32 мм. Установка (прим.)	фильтр	1	21931,65	218,39	21932	219	20327	1417	25217
		НР - 98%; СП - 8%			1386,48	59,72	1386	60		1868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3325,58	--	3326	--	2890	427	4054
		НР - 98%; СП - 8%			436,08	--	436	--		300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1665,00	--	1665	--	1665	--	1798
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
144	1116-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3518,10	243,74	7036	487	1005	5598	13645
		НР - 98%; СП - 8%			2771,79	84,54	5544	169		1011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	242-101-1204 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	66017,00	--	132034	--	132034	--	142597
		СП - 8%			--	--	--	--		10563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1312-1101-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	33750,57	14203,91	33751	14204	73	15234	52904
		НР - 61%; СП - 8%			19473,85	5500,53	19474	5501		3919	
147	519-101-1704 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	1	1303675,00	--	1303675	--		--	1303675
					--	--	--	--	1303675	--	
148	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	1759,68	69,15	5279	207	1845	3224	9183
		НР - 98%; СП - 8%			1075,65	20,81	3227	62		680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	3	126,04	1,64	378	5	10	356	793
		НР - 98%; СП - 8%			121,03	--	363	--		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	241-116-0208 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	2938,00	--	11752	--	11752	--	12692
		СП - 8%			--	--	--	--		940	
151	242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	36	1051,00	--	37836	--	37836	--	40863
		СП - 8%			--	--	--	--		3027	
152	242-301-1203 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	1	1665,00	--	1665	--	1665	--	1798
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
153	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	79	5710,50	122,23	451130	9656	330068	111857	608026
		НР - 98%; СП - 8%			1410,20	34,61	111406	2734		45039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	79,9	708,00	--	56569	--	56569	--	61095
		СП - 8%			--	--	--	--		4526	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**4232859**	**24820**	**737563**	**138874**	**4455243**
							142594	**8545**	**3327882**	**83509**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**3327882**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**3327882**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**33751**				
		Материалы	Тенге				**73**				
		Всего заработная плата	Тенге					**24975**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				15234				
		Сметная прибыль	Тенге				3919				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				52904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					24975			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				241521				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				241521				
		Сметная прибыль	Тенге				19322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				260843				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				629705				
	Материалы		Тенге				356165				
	Всего заработная плата		Тенге					126164			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				139804				
		Накладные расходы	Тенге				123640				
		Сметная прибыль	Тенге				60268				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				813613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					126164			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				4455242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					151139			
		РАЗДЕЛ 13.Хозяйственно-бытовая канализация К1									
155	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	39	197,96	197,96	7720	7721	--	1165	9596
		НР - 72%; СП - 8%			--	41,48	--	1618		711	
156	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	1	3079,94	--	3080	--	--	2218	5721
		НР - 72%; СП - 8%			3079,94	--	3080	--		424	
157	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	28	55,87	55,87	1564	1564	--	328	2043
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,26	--	455		151	
158	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12	1309,64	--	15716	--	--	11315	29194
		НР - 72%; СП - 8%			1309,64	--	15716	--		2163	
159	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (на выпуске)**	м трубопровода	14	1119,81	4,95	15677	69	68	15250	33401
		НР - 98%; СП - 8%			1110,03	1,50	15540	21		2474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	241-203-0409 РСНБ РК 2022	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110**	м	14	1576,00	--	22064	--	22064	--	23829
		СП - 8%			--	--	--	--		1765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	1119,81	4,95	33594	149	144	32679	71575
		НР - 98% СП - 8%			1110,03	1,50	33301	45		5302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	241-203-0409 РСНБ РК 2022	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110**	м	30	1576,00	--	47280	--	47280	--	51062
		СП - 8%			--	--	--	--		3782	
163	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	1,6	25901,90	2132,48	41443	3412	29239	9472	54989
		НР - 94% СП - 8%			5495,12	802,98	8792	1285		4073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				188138	12915	98795	72427	281410
							76429	3424	--	20845	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				138867				
	Материалы		Тенге				29239				
	Всего заработная плата		Тенге					30946			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69344				
		Накладные расходы	Тенге				24498				
		Сметная прибыль	Тенге				13069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				176434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					30946			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				49271				
	Материалы		Тенге				213				
	Всего заработная плата		Тенге					48907			
		Накладные расходы	Тенге				47929				
		Сметная прибыль	Тенге				7776				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				104976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					48907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				281410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					79853			
		РАЗДЕЛ 14.Технологическое оборудование									
164	Прайс,поз 2	**Электроплита 2-х конфорочная N=3кВт, U=230/400В 95500:1,12.1,012**	шт	1	123223,29	--	123223	--		--	123223
					--	--	--	--	123223	--	
165	Прайс,поз63	**Вытяжка GORENJE WHU 529 EM/M 74169:1,12.1,012**	шт	1	67016,99	--	67017	--		--	67017
					--	--	--	--	67017	--	
166	Прайс, поз 78	**Стол обеденный в комплекте с 4-мя стульями, 800x800x750 110510:1,12.1,012**	шт	3	99853,68	--	299561	--		--	299561
					--	--	--	--	299561	--	
167	Прайс, поз 77	**Холодильник бытовой, U=220В, N=0,3кВт, LG, SAMSUNG, Бирюса 393162:1,12.1,012**	шт	1	355249,95	--	355250	--		--	355250
					--	--	--	--	355250	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	Прайс,поз 76	Стол-шкаф кухонный, 1200x600x870 102010:1,12.1,012	шт	1	92173,32	--	92173	--		--	92173
					--	--	--	--	92173	--	
169	Прайс, поз 75	Микроволновая печь, U=220В, N=2кВт 89258:1,12.1,012	шт	1	80650,98	--	80651	--		--	80651
					--	--	--	--	80651	--	
170	Прайс, поз 74	Стол-приставка, 1100x700x745 45338:1,12.1,012	шт	3	40966,12	--	122898	--		--	122898
					--	--	--	--	122898	--	
171	Прайс, поз 73	Компьютер персональный с ЖК 18,5 монитором, U=220В, N=0,6кВт, Core i5, ddr4 от 8Gb, с оптическим приводом, с лицензионным программным обеспечением 499422:1,12.1,012	к-т	30	451263,45	--	13537904	--		--	13537904
					--	--	--	--	13537904	--	
172	Прайс, поз 72	Ноутбук Core i5, ddr4 от 8Gb, с лицензионным программным обеспечением 495880:1,12.1,012	к-т	5	448063,00	--	2240315	--		--	2240315
					--	--	--	--	2240315	--	
173	Прайс, поз 71	Стол письменный однотумбовый, 1200x600x750 76507:1,12.1,012	шт	32	69129,54	--	2212145	--		--	2212145
					--	--	--	--	2212145	--	
174	Прайс,поз 70	Стул полумягкий 14451:1,12.1,012	шт	123	13057,51	--	1606074	--		--	1606074
					--	--	--	--	1606074	--	
175	Прайс, поз 69	Электросушитель для рук, 1,4кВтх1ф 34003:1,12.1,012	шт	6	30724,14	--	184345	--		--	184345
					--	--	--	--	184345	--	
176	Прайс, поз 68	Шкаф-стеллаж для документов, 830x330x1820 121845:1,12.1,012	шт	25	110095,66	--	2752392	--		--	2752392
					--	--	--	--	2752392	--	
177	Прайс, поз 67	Шкаф для одежды, 830x500x1820 73674:1,12.1,012	шт	12	66569,72	--	798837	--		--	798837
					--	--	--	--	798837	--	
178	Прайс, поз 66	Урна пластиковая для твердых отходов 6376:1,12.1,012	шт	37	5761,17	--	213163	--		--	213163
					--	--	--	--	213163	--	
179	Прайс, поз 65	Шкаф для уборочного инвентаря, 500x500x1800 85561:1,12.1,012	шт	2	77310,48	--	154621	--		--	154621
					--	--	--	--	154621	--	
180	Прайс, поз 64	Диван 396704:1,12.1,012	шт	6	358450,40	--	2150702	--		--	2150702
					--	--	--	--	2150702	--	
181	Прайс, поз 51	Вешалка для полотенец настенная на 2 крючка 7792:1,12.1,012	шт	3	7040,63	--	21122	--		--	21122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	21122	--	
182	Прайс, поз 62	Журнальный столик, d=800мм, h=400мм 52422:1,12.1,012	шт	2	47367,02	--	94734	--		--	94734
					--	--	--	--	94734	--	
183	Прайс, поз 61	Телевизор 43 монитором с настенной конструкцией крепления, 105Вт 1799336:1,12.1,012	шт	1	1625828,60	--	1625829	--		--	1625829
					--	--	--	--	1625829	--	
184	Прайс, поз 60	Стол приставка, 1500x700x745 45338:1,12.1,012	шт	1	40966,12	--	40966	--		--	40966
					--	--	--	--	40966	--	
185	Прайс, поз 59	Шкаф гардероб, 700x400x2020 77428:1,12.1,012	шт	4	69961,73	--	279847	--		--	279847
					--	--	--	--	279847	--	
186	Прайс, поз 58	Кресло для руководителя 79341:1,12.1,012	шт	4	71690,26	--	286761	--		--	286761
					--	--	--	--	286761	--	
187	Прайс, поз 57	Стол руководителя, 1900x900x760 162932:1,12.1,012	шт	4	147220,70	--	588883	--		--	588883
					--	--	--	--	588883	--	
188	Прайс, поз 56	Стол для заседаний С01-23, 2000x900x750 89258:1,12.1,012	шт	1	80650,98	--	80651	--		--	80651
					--	--	--	--	80651	--	
189	Прайс, поз 55	Трибуна 66307:1,12.1,012	шт	1	59913,11	--	59913	--		--	59913
					--	--	--	--	59913	--	
190	Прайс, поз 54	Многофункциональное лазерное устройство Canon i-sensys, U=220В, N=0,4кВт 153014:1,12.1,012	шт	25	138259,08	--	3456477	--		--	3456477
					--	--	--	--	3456477	--	
191	Прайс, поз 53	Стол-приставка САП94-20, 800x630x750 38254:1,12.1,012	шт	25	34565,22	--	864131	--		--	864131
					--	--	--	--	864131	--	
192	Прайс, поз 52	Стеллаж низкий, 1525x400x1295 68006:1,12.1,012	шт	4	61448,28	--	245793	--		--	245793
					--	--	--	--	245793	--	
193	Прайс, поз 24	Банкетка 3-х местная, 1350x415x410 33000:1,12.1,012	шт	3	29817,86	--	89454	--		--	89454
					--	--	--	--	89454	--	
194	Прайс, поз 50	Скамья для переодевания, 1200x300x300 22669:1,12.1,012	шт	8	20483,06	--	163864	--		--	163864
					--	--	--	--	163864	--	
195	Прайс, поз 49	Металлический шкаф для одежды ШРМ, 600x500x1860 125387:1,12.1,012	шт	17	113296,11	--	1926034	--		--	1926034
					--	--	--	--	1926034	--	
196	Прайс, поз 48	Тренажер силовой (жим штанги лежа) 1013012:1,12.1,012	шт	2	915328,70	--	1830657	--		--	1830657
					--	--	--	--	1830657	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	Прайс, поз 47	Велотренажер 242273:1,12.1,012	шт	2	218910,96	--	437822	--		--	437822
					--	--	--	--	437822	--	
198	Прайс, поз 46	Степпер 110510:1,12.1,012	шт	2	99853,68	--	199707	--		--	199707
					--	--	--	--	199707	--	
199	Прайс, поз 45	Дорожка беговая, N=1,3кВт, U=220В 765072:1,12.1,012	шт	2	691297,20	--	1382594	--		--	1382594
					--	--	--	--	1382594	--	
200	Прайс, поз 44	Скамья прямая 134596:1,12.1,012	шт	1	121617,10	--	121617	--		--	121617
					--	--	--	--	121617	--	
201	Прайс, поз 43	Скамейка силовая регулируемая 191268:1,12.1,012	шт	1	172824,30	--	172824	--		--	172824
					--	--	--	--	172824	--	
202	Прайс, поз 42	Скамья для пресса 201186:1,12.1,012	шт	1	181785,92	--	181786	--		--	181786
					--	--	--	--	181786	--	
203	Прайс, поз 41	Тренажер для жима ног 835912:1,12.1,012	шт	1	755306,20	--	755306	--		--	755306
					--	--	--	--	755306	--	
204	Прайс, поз 40	Олимпийские обрезиненные диски: 2,5кг 14876:1,12.1,012	шт	4	13441,53	--	53766	--		--	53766
					--	--	--	--	53766	--	
205	Прайс, поз 39	Олимпийские обрезиненные диски: 5кг 22386:1,12.1,012	шт	8	20227,35	--	161819	--		--	161819
					--	--	--	--	161819	--	
206	Прайс, поз 38	Олимпийские обрезиненные диски: 10кг 25785:1,12.1,012	шт	8	23298,59	--	186389	--		--	186389
					--	--	--	--	186389	--	
207	Прайс, поз 37	Олимпийские обрезиненные диски: 15кг 35561:1,12.1,012	шт	8	32131,90	--	257055	--		--	257055
					--	--	--	--	257055	--	
208	Прайс, поз 36	Олимпийские обрезиненные диски: 20кг 40804:1,12.1,012	шт	8	36869,33	--	294955	--		--	294955
					--	--	--	--	294955	--	
209	Прайс, поз 35	Олимпийские обрезиненные диски: 25кг 49588:1,12.1,012	шт	8	44806,30	--	358450	--		--	358450
					--	--	--	--	358450	--	
210	Прайс, поз 34	Гантели 2кг 4959:1,12.1,012	шт	2	4480,81	--	8962	--		--	8962
					--	--	--	--	8962	--	
211	Прайс, поз 33	Гантели 3,5кг 13460:1,12.1,012	шт	2	12162,07	--	24324	--		--	24324
					--	--	--	--	24324	--	
212	Прайс, поз 32	Гантели 5кг 19835:1,12.1,012	шт	2	17922,34	--	35845	--		--	35845
					--	--	--	--	35845	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	Прайс, поз 31	Гантели разборные 25кг 70840:1,12.1,012	шт	4	64009,00 --	-- --	256036 --	-- --	256036	-- --	256036
214	Прайс, поз 30	Гантель шестигранная 40кг 136013:1,12.1,012	шт	2	122897,46 --	-- --	245795 --	-- --	245795	-- --	245795
215	Прайс, поз 29	Гантель шестигранная 30кг 90675:1,12.1,012	шт	2	81931,34 --	-- --	163863 --	-- --	163863	-- --	163863
216	Прайс, поз 28	Гири 8кг 68856:1,12.1,012	шт	2	62216,31 --	-- --	124433 --	-- --	124433	-- --	124433
217	Прайс, поз 27	Гири 16кг 90675:1,12.1,012	шт	2	81931,34 --	-- --	163863 --	-- --	163863	-- --	163863
218	Прайс, поз 26	Гири 32кг 155140:1,12.1,012	шт	2	140180,07 --	-- --	280360 --	-- --	280360	-- --	280360
219	Прайс, поз 25	Стойка для штанги 180642:1,12.1,012	шт	1	163222,95 --	-- --	163223 --	-- --	163223	-- --	163223
220	Прайс, поз 1	W-образный гриф с замками, сильноизогнутый, хромированный 52422:1,12.1,012	шт	1	47367,02 --	-- --	47367 --	-- --	47367	-- --	47367
221	Прайс, поз 23	W-образный гриф слабоизогнутый 49588:1,12.1,012	шт	1	44806,30 --	-- --	44806 --	-- --	44806	-- --	44806
222	Прайс, поз 22	Олимпийский гриф 2,2м, нагрузка до 250кг 182767:1,12.1,012	шт	2	165143,04 --	-- --	330286 --	-- --	330286	-- --	330286
223	Прайс, поз 21	Груша пневматическая с кронштейном 96484:1,12.1,012	шт	1	87180,19 --	-- --	87180 --	-- --	87180	-- --	87180
224	Прайс, поз 20	Мешок боксерский 48171:1,12.1,012	шт	4	43525,94 --	-- --	174104 --	-- --	174104	-- --	174104
225	Прайс, поз 19	Подушка настенная для тренировки боксеров 49588:1,12.1,012	шт	1	44806,30 --	-- --	44806 --	-- --	44806	-- --	44806
226	Прайс, поз 18	Борцовский ковер 6х6, Маты для борцовского ковра 2х1м, плотностью 100-120кг/м2, толщиной 4см 849230:1,12.1,012	шт	1	767339,96 --	-- --	767340 --	-- --	767340	-- --	767340
227	Прайс, поз 17	Манекен для борьбы (160см) 218896:1,12.1,012	шт	1	197788,17 --	-- --	197788 --	-- --	197788	-- --	197788
228	Прайс, поз 16	Протекторы стеновые (для зала борьбы) 26211:1,12.1,012	м2	24	23683,51 --	-- --	568404 --	-- --	568404	-- --	568404

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прайс, поз 11	Пылесос VITEK VT1811, 60Вт 63756:1,12.1,012	шт	1	57608,10 --	-- --	57608 --	-- --	57608	-- --	57608
Прайс, поз 7	Вешалка гардеробная напольная на 32 крючка, 1800мм 90675:1,12.1,012	шт	3	81931,34 --	-- --	245794 --	-- --	245794	-- --	245794
Прайс, поз 6	Акустическая система: Активный микшерный пульт Dynacord Powermate 1000-III-1шт, Активная акустическая система Electro-Volce EKX15-2шт, Шнуровой микрофон Shure SM58-2шт, Микрофонный кабель XLR, SoundKing BB103-25M-4шт, Конференционная радиосистема с 8 конденсаторами микрофонами на "гусиной шее", Arthur Forty AF-8800-1шт, Вокальная радиосистема, между 524 и 865 МГц, SHURE BLX288E/PG58-2шт, Микрофонная стойка журавль-2шт, Стойка для концертной акустики-2шт 5885900:1,12.1,012	к-т	1	5318331,07 --	-- --	5318331 --	-- --	5318331	-- --	5318331
Прайс, поз 5	Проектор Epson EH-TW5650 511451:1,12.1,012	шт	1	462132,51 --	-- --	462133 --	-- --	462133	-- --	462133
Прайс, поз 4	Экран моторизованный для проекторов Deluxe, DLS-E274-206 617158:1,12.1,012	шт	1	557646,34 --	-- --	557646 --	-- --	557646	-- --	557646
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				53580774 --	-- --	-- 53580774	-- --	53580774
Стоимость оборудования		Тенге				53580774				
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				53580774				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				53580774				

РАЗДЕЛ 15.Наружные сети телефонизации

234	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	18,72	2509,58 2509,58	-- --	46979 46979	-- --	--	33825 6464	87269
235	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	12,48	1309,64 1309,64	-- --	16344 16344	-- --	--	11768 2249	30361
236	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР - 76%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	канало-километр трубопровода	0,104	229033,84 220460,80	-- --	23820 22928	-- --	892	17425 3300	44545
237	241-201-0707 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	104	2399,00 --	-- --	249496 --	-- --	249496	-- 19960	269456

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1134-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство**									
		НР - 76%, СП - 8%	колодец	2	19449,20	4184,85	38898	8370	4462	22393	66195
					13032,81	1699,58	26066	3399		4903	
239	225-101-0622 РСНБ РК 2022	**Прим. Колодец кабельный канализационной связи, разветвительный, угловой, марки ККС-2,ККСу-2**									
		СП - 8%	шт.	2	124610,00	--	249220	--	249220	--	269158
					--	--	--	--		19938	
240	244-202-0105 РСНБ РК 2022	**Прим. Люк ГТС легкий с 2-мя крышками-верхней чугунной и нижней (внутренней) стальной крышкой**									
		СП - 8%	комплект	2	46788,00	--	93576	--	93576	--	101062
					--	--	--	--		7486	
241	247-202-0901 РСНБ РК 2022	**Прим. Консоль кабельная чугунная ККЧ-2**									
		СП - 8%	шт.	4	2094,00	--	8376	--	8376	--	9046
					--	--	--	--		670	
242	247-202-0504 РСНБ РК 2022	**Прим. Болт для консолей ККЧ**									
		СП - 8%	шт.	8	229,00	--	1832	--	1832	--	1979
					--	--	--	--		147	
243	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок природный ГОСТ 8736-93**									
		СП - 8%	м3	6,24	2429,00	--	15157	--	15157	--	16370
					--	--	--	--		1213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**743698**	**8370**	**623011**	**85411**	**895441**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**112317**	**3399**	--	**66330**	
		Материалы	Тенге				**743698**				
		Всего заработная плата	Тенге				**5355**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**115716**			
		Накладные расходы	Тенге				**617657**				
		Сметная прибыль	Тенге				**85411**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**66330**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**895439**				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					**115716**			**77**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**895439**				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**115716**			**77**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**148211787**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**18025692**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3009112**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**823557**			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**35282781**		
		- Накладные расходы	Тенге						**69390889**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**16664711**	
		Всего								**5838604**	
		в т.ч. Оборудования					148 211 787				
		Всего строительно-монтажных работ					69 390 889				
		Временные здания и сооружения, 1,5%					78 820 898,00				
		Дополнительные затраты при производстве работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%					1 182 313,47				
		Итого:					1 040 041,75				
		Непредвиденные работы и затрарты - 2%					81 043 253,22				
							1 620 865,06				

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого сметная стоимость					**152 055 007,28**				
в том числе на 2022г. - 54%					82 109 703,93				
в том числе на 2023г. - 46%					69 945 303,35				
в текущих ценах на 2023г. К=1,0450539					73 096 612,05				
НДС на 2022г. 12%					9 853 164,47				
НДС на 2023г. 12%					8 771 593,45				
Итого с НДС 12%					**173 831 073,90**				
Конкурсная скидка 10%					17 383 107,39				
Итого со скидкой					**156 447 966,51**				

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Каздостройтех"

Дарибеков Е.М.

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства г. Караганды"

Абжанов Н.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО "NOVAT STROY"

Скурихин Н.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Инженер авторского надзора ТОО ПИИ "Семгипроспроект"

Утенев З. К.