Форма № КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной

экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

Заказчик: КГП "Областная клиническая больница" Управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт реанимационного отделения КГП «Областная клиническая больница» по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, пр. Н. Назарбаева 10а

Договор №127 от 06.02.2024г.

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование		код	Наименование		код	
		№127	06.02.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
			Строительном онтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**186 893 816,95**	**37 025 280,08**							**20 024 337,53**	**57 049 617,61**
Аванс 30%	81 344 200,00									
Удержание резерва 5%	9 344 690,85	1 851 264,00							1 001 216,88	2 852 480,88
За отчетный период	**96 204 926,10**	**43 889 466,08**							**10 307 670,65**	**54 197 136,7**

Заказчик:
КГП "Областная клиническая больница" Управления здравоохранения Карагандинской области

Директор_____ Абдрахманов К.Т.

Инж.по строительству_____ Гаджиев Н. А.

Инж.по строительству_____ Медиева Б. Д.

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Директор_____ Даулетбаев С.Р.

Технический надзор:

ТОО "Бестау - С"

Эксперт _____ Отарбаев Х

Авторский надзор:
ТОО "КОНЭС"
ГИП_____ Карманова А. Н.

Форма № КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной

экономики Республики Казахстан

от "4" мая 2022г. №252

Заказчик: КГП "Областная клиническая больница" Управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт реанимационного отделения КГП «Областная клиническая больница» по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, пр. Н. Назарбаева 10а

Договор №127 от 06.02.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за ноябрь месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2023г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			При ремонте норма накладных расходов 72% для сборников на строительные работы (см. приложение 2 приказа №110-НК от 30.07.2020г)										
			Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени эксплуатации машин-1,25, к затратам труда рабочих, обслуживающих машины - 1,25 (ЭСН РК8.05-01-2015 табл.1)										
			ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-01-01 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Подраздел 4. ОГРАЖДЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЧЕРДАЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ (лист 16)										
			СТОЙКА Ст1 9штук (лист 17)										
1	86	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм.**	отверстие	36		1649,29	662,38	59374	23846	307	40245	107589
			НР - 72%; СП - 8%				978,36	574,32	35221	20676		7970	
2	87	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9 глубиной 110мм	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм.**	отверстие	36		-160,08	-56,90	-5763	-2049	-138	-3974	-10516
			НР - 72%; СП - 8%				-99,34	-53,96	-3576	-1943		-779	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	88	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж.	т конструкций	0,17811	48705,81	24692,29	8675	4398	1532	3041	12654
			НР - 72%; СП - 8%			15411,95	8304,01	2745	1479		937	
4	89	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.	т	0,17199	438296,00	--	75383	--	75383	--	81414
			СП - 8%			--	--	--	--		6031	
5	90	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм.	т	0,00612	484232,00	--	2963	--	2963	--	3200
			СП - 8%			--	--	--	--		237	
6	91	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100.	шт.	36	38,00	--	1368	--	1368	--	1477
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
7	92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	$м^2$	5,3433	158,62	4,30	848	23	333	356	1301
			НР - 72%; СП - 8%			92,02	0,60	492	3		96	
8	93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	5,3433	269,52	6,37	1440	34	831	419	2007
			НР - 72%; СП - 8%			107,59	1,20	575	6		149	
			ОГРАЖДЕНИЕ СО1 3штуки (лист 17)									
9	94	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.	т конструкций	0,13143	169368,37	50491,28	22260	6636	2807	11092	36020
			НР - 72%; СП - 8%			97518,47	19691,67	12817	2588		2668	
10	95	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей).	т конструкций	0,13143	450897,45	39879,03	59261	5242	600	39673	106849
			НР - 72%; СП - 8%			406441,28	12802,72	53419	1683		7915	
11	96	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,0837	479964,00	--	40173	--	40173	--	43387
			СП - 8%			--	--	--	--		3214	
12	97	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм.	т	0,0045	495537,00	--	2230	--	2230	--	2408
			СП - 8%			--	--	--	--		178	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	98	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0048	361628,00	--	1736	--	1736	--	1875
			СП - 8%			--	--	--	--		139	
14	99	214-401-0103 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,4 мм х 12 мм.	$м^2$	10,11	2148,00	--	21716	--	21716	--	23453
			СП - 8%			--	--	--	--		1737	
15	100	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1.	$м^2$	3,9429	174,48	4,73	688	19	270	289	1055
			НР - 72%; СП - 8%			101,22	0,66	399	3		78	
16	101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1.	$м^2$	3,9429	296,48	7,01	1169	27	675	340	1629
			НР - 72%; СП - 8%			118,35	1,31	467	5		121	
			ОГРАЖДЕНИЕ СО2 2штуки (лист 17)									
17	102	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.	т конструкций	0,09794	169368,37	50491,28	16588	4946	2091	8265	26842
			НР - 72%; СП - 8%			97518,47	19691,67	9551	1929		1988	
18	103	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей).	т конструкций	0,09794	450897,45	39879,03	44161	3906	448	29564	79623
			НР - 72%; СП - 8%			406441,28	12802,72	39807	1254		5898	
19	104	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,06168	479964,00	--	29604	--	29604	--	31972
			СП - 8%			--	--	--	--		2368	
20	105	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм.	т	0,00336	495537,00	--	1665	--	1665	--	1798
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
21	106	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,00356	361628,00	--	1287	--	1287	--	1390
			СП - 8%			--	--	--	--		103	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	107	214-401-0103 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,4 мм х 12 мм.	$м^2$	7,72	2148,00	--	16583	--	16583	--	17910
			СП - 8%			--	--	--	--		1327	
23	108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1.	$м^2$	2,9382	174,48	4,73	513	14	202	216	787
			НР - 72%; СП - 8%			101,22	0,66	297	2		58	
24	109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1.	$м^2$	2,9382	296,48	7,01	871	21	502	253	1214
			НР - 72%; СП - 8%			118,35	1,31	348	4		90	
			ОГРАЖДЕНИЕ СО3 2штуки (лист 17)									
25	110	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.	т конструкций	0,10056	169368,37	50491,28	17032	5077	2149	8486	27560
			НР - 72%; СП - 8%			97518,47	19691,67	9806	1980		2041	
26	111	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей).	т конструкций	0,10056	450897,45	39879,03	45342	4010	460	30355	81752
			НР - 72%; СП - 8%			406441,28	12802,72	40872	1287		6056	
27	112	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,06304	479964,00	--	30257	--	30257	--	32678
			СП - 8%			--	--	--	--		2421	
28	113	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм.	т	0,00348	495537,00	--	1724	--	1724	--	1862
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
29	114	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,00364	361628,00	--	1316	--	1316	--	1421
			СП - 8%			--	--	--	--		105	
30	115	214-401-0103 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,4 мм х 12 мм.	$м^2$	8	2148,00	--	17184	--	17184	--	18559
			СП - 8%			--	--	--	--		1375	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	116	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1.	$м^2$	3,0168	174,48	4,73	526	14	207	221	807
			НР - 72%; СП - 8%			101,22	0,66	305	2		60	
32	117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1.	$м^2$	3,0168	296,48	7,01	894	21	516	260	1246
			НР - 72%; СП - 8%			118,35	1,31	357	4		92	
33	118	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.	т стальных элементов	0,014	159583,02	15003,57	2234	211	153	1379	3902
			НР - 72%; СП - 8%			133589,17	3250,26	1870	46		289	
34	119	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм.	т	0,014	484232,00	--	6779	--	6779	--	7321
			СП - 8%			--	--	--	--		542	
35	120	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	$м^2$	0,42	158,62	4,30	67	2	26	28	103
			НР - 72%; СП - 8%			92,02	0,60	39	--		8	
36	121	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	0,42	269,52	6,37	113	3	65	33	158
			НР - 72%; СП - 8%			107,59	1,20	45	1		12	
			КАЛИТКА К1 2штуки (лист 18)									
37	122	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.	т конструкций	0,05866	169368,37	50491,28	9935	2962	1253	4950	16076
			НР - 72%; СП - 8%			97518,47	19691,67	5720	1155		1191	
38	123	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей).	т конструкций	0,05866	450897,45	39879,03	26450	2339	269	17707	47689
			НР - 72%; СП - 8%			406441,28	12802,72	23842	751		3533	
39	124	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,04148	479964,00	--	19909	--	19909	--	21502
			СП - 8%			--	--	--	--		1593	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	125	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм.	т	0,00228	495537,00	--	1130	--	1130	--	1220
			СП - 8%			--	--	--	--		90	
41	126	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,00236	361628,00	--	853	--	853	--	921
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
42	127	214-401-0103 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,4 мм х 12 мм.	$м^2$	3,3	2148,00	--	7088	--	7088	--	7655
			СП - 8%			--	--	--	--		567	
43	128	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1.	$м^2$	1,7598	174,48	4,73	307	8	121	129	471
			НР - 72%; СП - 8%			101,22	0,66	178	1		35	
44	129	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1.	$м^2$	1,7598	296,48	7,01	522	12	302	152	727
			НР - 72%; СП - 8%			118,35	1,31	208	2		54	
45	130	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3.	шт.	4	508,00	--	2032	--	2032	--	2195
			СП - 8%			--	--	--	--		163	
46	131	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,0068	1528659,00	--	10395	--	10395	--	11227
			СП - 8%			--	--	--	--		832	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				235804				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					61722			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					32918			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						309358		
		Накладные расходы		тенге							193479	
		Сметная прибыль		тенге							64030	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								864391

Подраздел 5. УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАРУЖНОЙ СТЕНЕ ПО ОСИ 4 (лист 19)

ОТВЕРСТИЕ 800х800мм

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	132	1146-0302-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2.	м борозд	2,6	1589,04	626,96	4132	1630	--	2369	7021
			НР - 72%; СП - 8%			962,08	303,19	2501	788		520	
48	133	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки.	$м^3$ кладки	0,403971	43560,97	8067,90	17597	3260	--	11469	31392
			НР - 72%; СП - 8%			35493,07	3939,75	14338	1592		2325	
49	134	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами.	т	0,04694	533843,53	60922,55	25059	2859	517	16350	44721
			НР - 72%; СП - 8%			461938,44	21822,33	21683	1024		3313	
50	135	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,03942	479964,00	--	18920	--	18920	--	20434
			СП - 8%			--	--	--	--		1514	
51	136	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм.	т	0,00752	484232,00	--	3641	--	3641	--	3932
			СП - 8%			--	--	--	--		291	
52	137	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая.	кг	3,2	1179,00	--	3773	--	3773	--	4075
			СП - 8%			--	--	--	--		302	
53	138	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,00056	1528659,00	--	856	--	856	--	924
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
54	139	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	$м^2$	1,4082	158,62	4,30	223	6	87	94	342
			НР - 72%; СП - 8%			92,02	0,60	130	1		25	
55	140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	1,4082	269,52	6,37	380	9	219	110	529
			НР - 72%; СП - 8%			107,59	1,20	152	2		39	
			ОТВЕРСТИЕ 600x500мм									
56	141	1146-0302-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2.	м борозд	2,2	1589,04	626,96	3496	1379	--	2004	5940
			НР - 72%; СП - 8%			962,08	303,19	2117	667		440	
57	142	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки.	$м^3$ кладки	0,242811	43560,97	8067,90	10577	1959	--	6894	18868
			НР - 72%; СП - 8%			35493,07	3939,75	8618	957		1398	
58	143	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами.	т	0,038	533843,53	60922,55	20286	2315	417	13236	36203

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			461938,44	21822,33	17554	829		2682	
59	144	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,03048	479964,00	--	14629	--	14629	--	15799
			СП - 8%			--	--	--	--		1170	
60	145	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм.	т	0,00752	484232,00	--	3641	--	3641	--	3932
			СП - 8%			--	--	--	--		291	
61	146	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая.	кг	3,2	1179,00	--	3773	--	3773	--	4075
			СП - 8%			--	--	--	--		302	
62	147	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,00056	1528659,00	--	856	--	856	--	924
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
63	148	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	$м^2$	1,14	158,62	4,30	181	5	71	76	278
			НР - 72%; СП - 8%			92,02	0,60	105	1		21	
64	149	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	1,14	269,52	6,37	307	7	177	89	428
			НР - 72%; СП - 8%			107,59	1,20	123	1		32	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				67321				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					13429			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					5862			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						51577		
		Накладные расходы		тенге							52691	
		Сметная прибыль		тенге							14801	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								199819
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				739209	75151	360933	246170	1064207
								303125	38780	--	78831	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				489505				
		Материалы		тенге				5861				
		Всего заработная плата		тенге					129220			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				343464				
			Накладные расходы	тенге				93037				
			Сметная прибыль	тенге				46604				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				629146				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	тенге					129220			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				249704				
		Материалы		тенге				11610				
		Всего заработная плата		тенге					212685			
			Накладные расходы	тенге				153133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				32227				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				435064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	тенге					212685			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				1064210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	тенге					341905			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		**тенге**				**739209**	**75151**	**360933**	**246170**	**1064207**
							303125	**38780**	**--**	**78831**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**489505**				
	Материалы		тенге				**5861**				
	Всего заработная плата		тенге					**129220**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**343464**				
		Накладные расходы	тенге				**93037**				
		Сметная прибыль	тенге				**46604**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**629146**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	тенге					**129220**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**249704**				
	Материалы		тенге				**11610**				
	Всего заработная плата		тенге					**212685**			
		Накладные расходы	тенге				**153133**				
		Сметная прибыль	тенге				**32227**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**435064**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**93**
		Сметная заработная плата	тенге					**212685**			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		тенге				**1064210**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**149**
		Сметная заработная плата	тенге					**341905**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**тенге**								**1064210**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**303125**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**75151**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**38780**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**360935**		
		- Накладные расходы	тенге							**246170**	
		- Сметная прибыль	тенге							**78831**	

Форма № КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной

экономики Республики Казахстан

от "4" мая 2022г. №252

Заказчик: КГП "Областная клиническая больница" Управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт реанимационного отделения КГП «Областная клиническая больница» по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, пр. Н. Назарбаева 10а

Договор №127 от 06.02.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за ноябрь месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2023г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			При ремонте норма накладных расходов 72% для сборников на строительные работы (см. приложение 2 приказа №110-НК от 30.07.2020г)										
			Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени эксплуатации машин-1,25, к затратам труда рабочих, обслуживающих машины - 1,25 (ЭСН РК8.05-01-2015 табл.1)										
			ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-01-01 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Подраздел 4. ОГРАЖДЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЧЕРДАЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ (лист 16)										
			СТОЙКА Ст1 9штук (лист 17)										
1	86	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм.**	отверстие	36		1649,29	662,38	59374	23846	307	40245	107589
			НР - 72%; СП - 8%				978,36	574,32	35221	20676		7970	
2	87	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9 глубиной 110мм	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм.**	отверстие	36		-160,08	-56,90	-5763	-2049	-138	-3974	-10516
			НР - 72%; СП - 8%				-99,34	-53,96	-3576	-1943		-779	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	88	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж.	т конструкций	0,17811	48705,81	24692,29	8675	4398	1532	3041	12654
			НР - 72%; СП - 8%			15411,95	8304,01	2745	1479		937	
4	89	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.	т	0,17199	438296,00	--	75383	--	75383	--	81414
			СП - 8%			--	--	--	--		6031	
5	90	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм.	т	0,00612	484232,00	--	2963	--	2963	--	3200
			СП - 8%			--	--	--	--		237	
6	91	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100.	шт.	36	38,00	--	1368	--	1368	--	1477
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
7	92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	$м^2$	5,3433	158,62	4,30	848	23	333	356	1301
			НР - 72%; СП - 8%			92,02	0,60	492	3		96	
8	93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	5,3433	269,52	6,37	1440	34	831	419	2007
			НР - 72%; СП - 8%			107,59	1,20	575	6		149	
			ОГРАЖДЕНИЕ СО1 3штуки (лист 17)									
9	94	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.	т конструкций	0,13143	169368,37	50491,28	22260	6636	2807	11092	36020
			НР - 72%; СП - 8%			97518,47	19691,67	12817	2588		2668	
10	95	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей).	т конструкций	0,13143	450897,45	39879,03	59261	5242	600	39673	106849
			НР - 72%; СП - 8%			406441,28	12802,72	53419	1683		7915	
11	96	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,0837	479964,00	--	40173	--	40173	--	43387
			СП - 8%			--	--	--	--		3214	
12	97	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм.	т	0,0045	495537,00	--	2230	--	2230	--	2408
			СП - 8%			--	--	--	--		178	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	98	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0048	361628,00	--	1736	--	1736	--	1875
			СП - 8%			--	--	--	--		139	
14	99	214-401-0103 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,4 мм х 12 мм.	м²	10,11	2148,00	--	21716	--	21716	--	23453
			СП - 8%			--	--	--	--		1737	
15	100	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1. Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1.	м²	3,9429	174,48	4,73	688	19	270	289	1055
			НР - 72%; СП - 8%			101,22	0,66	399	3		78	
16	101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1. Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1.	м²	3,9429	296,48	7,01	1169	27	675	340	1629
			НР - 72%; СП - 8%			118,35	1,31	467	5		121	
			ОГРАЖДЕНИЕ СО2 2штуки (лист 17)									
17	102	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.	т конструкций	0,09794	169368,37	50491,28	16588	4946	2091	8265	26842
			НР - 72%; СП - 8%			97518,47	19691,67	9551	1929		1988	
18	103	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей).	т конструкций	0,09794	450897,45	39879,03	44161	3906	448	29564	79623
			НР - 72%; СП - 8%			406441,28	12802,72	39807	1254		5898	
19	104	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,06168	479964,00	--	29604	--	29604	--	31972
			СП - 8%			--	--	--	--		2368	
20	105	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм.	т	0,00336	495537,00	--	1665	--	1665	--	1798
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
21	106	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,00356	361628,00	--	1287	--	1287	--	1390
			СП - 8%			--	--	--	--		103	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	107	214-401-0103 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,4 мм х 12 мм.	$м^2$	7,72	2148,00	--	16583	--	16583	--	17910
			СП - 8%			--	--	--	--		1327	
23	108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1.	$м^2$	2,9382	174,48	4,73	513	14	202	216	787
			НР - 72%; СП - 8%			101,22	0,66	297	2		58	
24	109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1.	$м^2$	2,9382	296,48	7,01	871	21	502	253	1214
			НР - 72%; СП - 8%			118,35	1,31	348	4		90	
			ОГРАЖДЕНИЕ СО3 2штуки (лист 17)									
25	110	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.	т конструкций	0,10056	169368,37	50491,28	17032	5077	2149	8486	27560
			НР - 72%; СП - 8%			97518,47	19691,67	9806	1980		2041	
26	111	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей).	т конструкций	0,10056	450897,45	39879,03	45342	4010	460	30355	81752
			НР - 72%; СП - 8%			406441,28	12802,72	40872	1287		6056	
27	112	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,06304	479964,00	--	30257	--	30257	--	32678
			СП - 8%			--	--	--	--		2421	
28	113	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм.	т	0,00348	495537,00	--	1724	--	1724	--	1862
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
29	114	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,00364	361628,00	--	1316	--	1316	--	1421
			СП - 8%			--	--	--	--		105	
30	115	214-401-0103 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,4 мм х 12 мм.	$м^2$	8	2148,00	--	17184	--	17184	--	18559
			СП - 8%			--	--	--	--		1375	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	116	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1.	$м^2$	3,0168	174,48	4,73	526	14	207	221	807
			НР - 72%; СП - 8%			101,22	0,66	305	2		60	
32	117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1.	$м^2$	3,0168	296,48	7,01	894	21	516	260	1246
			НР - 72%; СП - 8%			118,35	1,31	357	4		92	
33	118	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.	т стальных элементов	0,014	159583,02	15003,57	2234	211	153	1379	3902
			НР - 72%; СП - 8%			133589,17	3250,26	1870	46		289	
34	119	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм.	т	0,014	484232,00	--	6779	--	6779	--	7321
			СП - 8%			--	--	--	--		542	
35	120	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	$м^2$	0,42	158,62	4,30	67	2	26	28	103
			НР - 72%; СП - 8%			92,02	0,60	39	--		8	
36	121	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	0,42	269,52	6,37	113	3	65	33	158
			НР - 72%; СП - 8%			107,59	1,20	45	1		12	
			КАЛИТКА К1 2штуки (лист 18)									
37	122	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.	т конструкций	0,05866	169368,37	50491,28	9935	2962	1253	4950	16076
			НР - 72%; СП - 8%			97518,47	19691,67	5720	1155		1191	
38	123	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей).	т конструкций	0,05866	450897,45	39879,03	26450	2339	269	17707	47689
			НР - 72%; СП - 8%			406441,28	12802,72	23842	751		3533	
39	124	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,04148	479964,00	--	19909	--	19909	--	21502
			СП - 8%			--	--	--	--		1593	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	125	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм.	т	0,00228	495537,00	--	1130	--	1130	--	1220
			СП - 8%			--	--	--	--		90	
41	126	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,00236	361628,00	--	853	--	853	--	921
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
42	127	214-401-0103 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,4 мм х 12 мм.	$м^2$	3,3	2148,00	--	7088	--	7088	--	7655
			СП - 8%			--	--	--	--		567	
43	128	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1.	$м^2$	1,7598	174,48	4,73	307	8	121	129	471
			НР - 72%; СП - 8%			101,22	0,66	178	1		35	
44	129	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1.	$м^2$	1,7598	296,48	7,01	522	12	302	152	727
			НР - 72%; СП - 8%			118,35	1,31	208	2		54	
45	130	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3.	шт.	4	508,00	--	2032	--	2032	--	2195
			СП - 8%			--	--	--	--		163	
46	131	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,0068	1528659,00	--	10395	--	10395	--	11227
			СП - 8%			--	--	--	--		832	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				235804				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					61722			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					32918			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						309358		
		Накладные расходы		тенге							193479	
		Сметная прибыль		тенге							64030	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								864391

Подраздел 5. УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАРУЖНОЙ СТЕНЕ ПО ОСИ 4 (лист 19)

ОТВЕРСТИЕ 800х800мм

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	132	1146-0302-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2.	м борозд	2,6	1589,04	626,96	4132	1630	--	2369	7021
			НР - 72%; СП - 8%			962,08	303,19	2501	788		520	
48	133	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки.	$м^3$ кладки	0,403971	43560,97	8067,90	17597	3260	--	11469	31392
			НР - 72%; СП - 8%			35493,07	3939,75	14338	1592		2325	
49	134	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами.	т	0,04694	533843,53	60922,55	25059	2859	517	16350	44721
			НР - 72%; СП - 8%			461938,44	21822,33	21683	1024		3313	
50	135	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,03942	479964,00	--	18920	--	18920	--	20434
			СП - 8%			--	--	--	--		1514	
51	136	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм.	т	0,00752	484232,00	--	3641	--	3641	--	3932
			СП - 8%			--	--	--	--		291	
52	137	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая.	кг	3,2	1179,00	--	3773	--	3773	--	4075
			СП - 8%			--	--	--	--		302	
53	138	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,00056	1528659,00	--	856	--	856	--	924
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
54	139	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	$м^2$	1,4082	158,62	4,30	223	6	87	94	342
			НР - 72%; СП - 8%			92,02	0,60	130	1		25	
55	140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	1,4082	269,52	6,37	380	9	219	110	529
			НР - 72%; СП - 8%			107,59	1,20	152	2		39	
			ОТВЕРСТИЕ 600х500мм									
56	141	1146-0302-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2.	м борозд	2,2	1589,04	626,96	3496	1379	--	2004	5940
			НР - 72%; СП - 8%			962,08	303,19	2117	667		440	
57	142	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки.	$м^3$ кладки	0,242811	43560,97	8067,90	10577	1959	--	6894	18868
			НР - 72%; СП - 8%			35493,07	3939,75	8618	957		1398	
58	143	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами.	т	0,038	533843,53	60922,55	20286	2315	417	13236	36203

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			461938,44	21822,33	17554	829		2682	
59	144	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.**	т	0,03048	479964,00	--	14629	--	14629	--	15799
			СП - 8%			--	--	--	--		1170	
60	145	214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм.**	т	0,00752	484232,00	--	3641	--	3641	--	3932
			СП - 8%			--	--	--	--		291	
61	146	217-104-0102 РСНБ РК 2022	**Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая.**	кг	3,2	1179,00	--	3773	--	3773	--	4075
			СП - 8%			--	--	--	--		302	
62	147	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.**	т	0,00056	1528659,00	--	856	--	856	--	924
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
63	148	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.**	$м^2$	1,14	158,62	4,30	181	5	71	76	278
			НР - 72%; СП - 8%			92,02	0,60	105	1		21	
64	149	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.**	$м^2$	1,14	269,52	6,37	307	7	177	89	428
			НР - 72%; СП - 8%			107,59	1,20	123	1		32	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				67321				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					13429			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					5862			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						51577		
		Накладные расходы		тенге							52691	
		Сметная прибыль		тенге							14801	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								199819
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				739209	75151	360933	246170	1064207
								303125	38780	--	78831	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				489505				
		Материалы		тенге				5861				
		Всего заработная плата		тенге					129220			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				343464				
			Накладные расходы	тенге				93037				
			Сметная прибыль	тенге				46604				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				629146				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	тенге					129220			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				249704				
		Материалы		тенге				11610				
		Всего заработная плата		тенге					212685			
			Накладные расходы	тенге				153133				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	тенге				32227				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				435064				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
			Сметная заработная плата	тенге					212685			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				1064210				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
			Сметная заработная плата	тенге					341905			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		**тенге**				**739209**	**75151**	**360933**	**246170**	**1064207**
								303125	**38780**	**--**	**78831**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				489505				
		Материалы		тенге				5861				
		Всего заработная плата		тенге					129220			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				343464				
			Накладные расходы	тенге				93037				
			Сметная прибыль	тенге				46604				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				629146				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	тенге					129220			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				249704				
		Материалы		тенге				11610				
		Всего заработная плата		тенге					212685			
			Накладные расходы	тенге				153133				
			Сметная прибыль	тенге				32227				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				435064				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
			Сметная заработная плата	тенге					212685			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		тенге				1064210				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
			Сметная заработная плата	тенге					341905			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**тенге**								**1064210**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				303125				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					75151			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					38780			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						360935		
			- Накладные расходы	тенге							246170	
			- Сметная прибыль	тенге							78831	

ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-01-02 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)

1	1	1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями.	$м^2$	630	4782,14	1802,01	3012748	1135266	1445018	514376	3809295
			НР - 72%; СП - 8%			686,45	447,53	432464	281944		282171	
2	2	Коммерческое предложение 2023г ТОО"Alash Medikal"г.Алматы	Стеновая сэндвич-панель с полимерным покрытием (наполнение минеральная вата 1170x3000x50мм).	$м^2$	153,20634	24556,50	--	3762211	--	3762211	--	4063188
			СП - 8%			--	--	--	--		300977	
3	3	1109-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж.	$м^2$ покрытия	185	2634,12	755,26	487312	139723	175254	168150	707899
			НР - 72%; СП - 8%			931,54	330,85	172335	61207		52436	
4	4	Коммерческое предложение 2023г ТОО"Alash Medikal"г.Алматы	Потолочная сэндвич-панель с полимерным покрытием повышенной жесткости (наполнение минеральная вата 1170x3020x50мм).	$м^2$	194,25	24556,50	--	4770100	--	4770100	--	5151708
			СП - 8%			--	--	--	--		381608	
5	5	1134-0108-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство.	$м^2$ площади	630	3606,48	143,77	2272082	90575	90839	1543865	4121220
			НР - 72%; СП - 8%			3318,52	85,07	2090668	53594		305273	
6	6	1134-0108-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство.	$м^2$ площади	185	5367,23	920,07	992938	170213	62832	629709	1752457
			НР - 72%; СП - 8%			4107,53	620,01	759893	114702		129811	
7	21	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах.	$м^2$	7,56	6151,22	81,71	46503	618	12481	24258	76422
			НР - 72%; СП - 8%			4418,56	37,96	33404	287		5661	
8	22	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доводчики дверные. Установка.	шт.	4	2402,11	3,23	9608	13	--	6909	17838
			НР - 72%; СП - 8%			2398,88	--	9596	--		1321	
9	23	Коммерческое предложение 2023г ТОО"Alash Medikal"г.Алматы	Дверь 900x2100мм (алюминий, привод механический, доводчик, распашная, глухая).	шт	4	613912,50	--	2455650	--	2455650	--	2652102
			СП - 8%			--	--	--	--		196452	
10	24	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах.	$м^2$	13,65	5574,64	86,35	76094	1179	18805	40797	126242
			НР - 72%; СП - 8%			4110,64	40,44	56110	552		9351	

11	25	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доводчики дверные. Установка. НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	2402,11 2398,88	3,23 --	9608 9596	13 --	--	6909 1321	17838
12	26	Коммерческое предложение 2023г ТОО"Alash Medikal"г.Алматы	Дверь 1300х2100мм (алюминий, привод механический, доводчик (2штуки), распашная, глухая). СП - 8%	шт	5	745465,17 --	-- --	3727326 --	-- --	3727326	-- 298186	4025512
13	27	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол. НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	1,968	1580,01 1549,21	30,80 9,77	3109 3049	60 19	--	2209 425	5744
14	28	Коммерческое предложение 2023г ТОО"Alash Medikal"г.Алматы	Витраж В1 3000х337мм. СП - 8%	шт	1	263105,36 --	-- --	263105 --	-- --	263105	-- 21048	284153
15	29	Коммерческое предложение 2023г ТОО"Alash Medikal"г.Алматы	Витраж В2 3000х319мм. СП - 8%	шт	1	333266,78 --	-- --	333267 --	-- --	333267	-- 26661	359928
16	30	1110-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные внутренние однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101. НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	1,17	1551,22 1506,11	45,11 14,97	1815 1762	53 18	--	1281 248	3344
17	31	Коммерческое предложение 2023г ТОО"Alash Medikal"г.Алматы	Витраж В3 900х1300мм. СП - 8%	шт	1	385887,86 --	-- --	385888 --	-- --	385888	-- 30871	416759
18	32	1111-0101-1111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство. НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	185	1011,12 816,91	121,73 75,53	187057 151128	22520 13973	13409	118874 24474	330404
19	33	Коммерческое предложение 2023г ТОО"Alash Medikal"г.Алматы	Выравнивающий слой пола. СП - 8%	$м^2$	185	2806,46 --	-- --	519195 --	-- --	519195	-- 41536	560731
20	34	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее. НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	185	778,23 465,45	70,56 31,01	143973 86108	13054 5737	44811	66128 16807	226909

21	35	Коммерческое предложение 2023г ТОО"Alash Medikal"г.Алматы	Антистатический гомогенный линолеум.	м²	192,4	29292,40	--	5635858	--	5635858	--	6086726
			СП - 8%			--	--	--	--		450868	
22	37	Коммерческое предложение 2023г ТОО"Alash Medikal"г.Алматы	Грунтовка "Праймер".	л	395	1052,43	--	415710	--	415710	--	448965
			СП - 8%			--	--	--	--		33255	
23	38	Коммерческое предложение 2023г ТОО"Alash Medikal"г.Алматы	Силикон для герметизации швов.	шт	100	2455,65	--	245565	--	245565	--	265210
			СП - 8%			--	--	--	--		19645	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				29756722	1573287	24377324	3123465	35510594
								3806113	532033	--	2630406	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				26114849				
		Материалы		тенге				211892				
		Всего заработная плата		тенге					3280651			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				22513875				
			Накладные расходы	тенге				2362066				
			Сметная прибыль	тенге				2278145				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				30755060				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1595
			Сметная заработная плата	тенге					3280651			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				3641873				
		Материалы		тенге				1651558				
		Всего заработная плата		тенге					1057495			
			Накладные расходы	тенге				761399				
			Сметная прибыль	тенге				352261				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				4755533				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
			Сметная заработная плата	тенге					1057495			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				35510593				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2041
			Сметная заработная плата	тенге					4338146			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								35510593
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3806113				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1573287			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					532033			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						24377325		
			- Накладные расходы	тенге							3123465	
			- Сметная прибыль	тенге							2630406	

ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-01-03 - ВОДОПРОВОД, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ

РАЗДЕЛ 3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3

1	17	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	29	2915,19	26,20	84541	760	435	60014	156119
			НР - 72%; СП - 8%			2874,01	0,21	83346	6		11564	
2	19	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	29	180,30	2,19	5229	64	112	3638	9576
			НР - 72%; СП - 8%			174,24	--	5053	–		709	
3	23	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка.	шт.	3	1968,70	0,22	5906	1	135	4154	10865
			НР - 72%; СП - 8%			1923,34	--	5770	–		805	
4	26	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж.	м подводок	9	1235,10	--	11116	–	4716	4608	16982
			НР - 72%; СП - 8%			711,10	--	6400	–		1258	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				106792	825	5398	72414	193542
								100569	6	--	14336	
		Стоимость сантехнических работ		тенге				106792				
		Материалы		тенге				5397				
		Всего заработная плата		тенге					100575			
			Накладные расходы	тенге				72414				
			Сметная прибыль	тенге				14336				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				193542				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	тенге					100575			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				193542				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	тенге					100575			

РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ К1

5	27	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка.	м трубопровода	5	1639,51	7,02	8198	35	173	5762	15076
			НР - 72%; СП - 8%			1598,06	2,35	7990	12		1117	
6	38	1117-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники групповые. Установка с подводкой холодной и горячей воды.	комплект	13	20339,24	1196,79	264410	15559	4175	181907	482023
			НР - 72%; СП - 8%			18821,24	613,29	244676	7973		35705	

7	42	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка.**	комплект	3	3581,34	475,72	10744	1427	1157	6400	18515
			НР - 72%; СП - 8%			2720,15	242,67	8160	728		1372	
8	45	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Унитазы напольные. Установка.**	комплект	4	21997,85	122,93	87991	492	70612	12333	108350
			НР - 72%; СП - 8%			4221,82	60,43	16887	242		8026	
9	49	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж.**	м подводок	2	1235,10	--	2470	–	1048	1024	3774
			НР - 72%; СП - 8%			711,10	--	1422	–		280	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				373813	17513	77165	207426	627738
								279135	8955	--	46500	
		Стоимость сантехнических работ		тенге				373813				
		Материалы		тенге				77164				
		Всего заработная плата		тенге					288090			
			Накладные расходы	тенге				207426				
			Сметная прибыль	тенге				46500				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				627739				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
			Сметная заработная плата	тенге					288090			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				627739				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
			Сметная заработная плата	тенге					288090			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								821281
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				379704				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					18338			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					8961			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						82561		
			- Накладные расходы	тенге							279840	
			- Сметная прибыль	тенге							60836	

ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-01-04 - ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	52	Коммерческое предложение 2023г ТОО"Alash Medikal"г.Алматы	Распределитель воздуха с фильтром HEPA PB-12 1200x600x305мм.	шт	1	1096272,33	--	1096272	--	1096272	--	1183974
			СП - 8%			--	--	--	--		87702	
2	60	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	45,3	11298,21	87,96	511809	3985	369107	101099	661678
			НР - 72%, СП - 8%			3062,18	37,50	138717	1699		49033	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				1608081	3985	1465116	101099	1845652
								138717	1699	--	136735	1845652
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1096272				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1096272				
			Сметная прибыль	тенге				87702				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1183974				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				511809				
		Материалы		тенге				369108				
		Всего заработная плата		тенге					140416			
		Сдача и испытание		тенге				6795				
			Накладные расходы	тенге				101099				
			Сметная прибыль	тенге				49033				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				661941				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
			Сметная заработная плата	тенге					140416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				1845915				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
			Сметная заработная плата	тенге					140416			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		тенге								1845652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		тенге				138717				
		- Затраты на эксплуатацию машин		тенге					3985			
		- в том числе зарплата машинистов		тенге					1699			
		- Материалов, изделий и конструкций		тенге						1465116		
		- Накладные расходы		тенге							101099	
		- Сметная прибыль		тенге							136735	

ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-01-05 - ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ

1	9	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка.	шт.	11	1389,53	14,36	15285	158	568	10531	27881
			НР - 72%; СП - 8%			1323,50	6,13	14559	67		2065	
2	10	247-103-0241 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Циклон LED-30-ШО/У, мощность 30 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 К LED 300-16 16Вт IP54.	шт.	11	35505,00	--	390555	--	390555	--	421799
			СП - 8%			--	--	--	--		31244	
3	11	1121-0401-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка.	шт.	3	4870,51	539,61	14612	1618	738	9357	25886
			НР - 72%; СП - 8%			4085,47	246,46	12256	739		1917	
4	12	247-101-0108 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х18-001 IP65 АОТ.OPL 418 IP40.	шт.	3	43233,00	--	129699	--	129699	--	140075
			СП - 8%			--	--	--	--		10376	
5	13	1121-0401-0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка.	шт.	2	3777,08	358,40	7554	716	483	4811	13354
			НР - 72%; СП - 8%			3177,43	163,69	6355	327		989	
6	14	247-101-0107 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-18-001 IP65 АОТ.OPL 236 IP40.	шт.	2	26471,00	--	52942	--	52942	--	57177
			СП - 8%			--	--	--	--		4235	
7	15	1121-0401-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка.	шт.	40	4870,51	539,61	194820	21584	9817	124760	345146
			НР - 72%; СП - 8%			4085,47	246,46	163419	9858		25566	
8	16	247-101-0104 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ORM/R 418 IP20.	шт.	38	11907,00	--	452466	--	452466	--	488663
			СП - 8%			--	--	--	--		36197	
9	17	247-101-0112 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 тип OWP/R 418 HF-4x18 IP54 с ЭПРА.	шт.	2	78045,00	--	156090	--	156090	--	168577

			СП - 8%			--	--	--	--		12487	
10	18	1121-0401-0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка.**	шт.	2	3777,08	358.40	7554	716	483	4811	13354
			НР - 72%; СП - 8%			3177,43	163.69	6355	327		989	
11	19	247-101-0112 РСНБ РК 2022	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 тип OWP/S 218 HF-2x18.**	шт.	2	78045,00	--	156090	--	156090	--	168577
			СП - 8%			--	--	--	--		12487	
12	20	1121-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка.**	шт.	12	2521,72	107.05	30261	1284	15742	9948	43425
			НР - 72%; СП - 8%			1102,91	48.43	13235	581		3217	
13	21	247-102-1917 РСНБ РК 2022	**Светильник декоративный светодиодный, типа ВАРТОН DL-02 Tube, мощность 18 Вт тип BH LED PS-1x28 IP20.**	шт.	12	72116,00	--	865392	--	865392	--	934623
			СП - 8%			--	--	--	--		69231	
14	22	247-106-0103 РСНБ РК 2022	**Светодиодная лампа типа LEDF, Свеча, E14/E27, BS, 4W лампа люминесцентная 36Вт и 18Вт.**	шт.	188	813,00	--	152844	--	152844	--	165072
			СП - 8%			--	--	--	--		12228	
15	23	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Указатели световые настенные. Установка.**	шт.	4	1311,32	27,99	5245	112	66	3684	9643
			НР - 72%; СП - 8%			1266,83	12,26	5067	49		714	
16	24	247-102-1914 РСНБ РК 2022	**Светильник декоративный светодиодный, типа ВАРТОН DL-03, мощность 12 Вт, степень защиты IP54/IP44 тип MARS 2200-4 LED IP22.**	шт.	3	29899,00	--	89697	--	89697	--	96873
			СП - 8%			--	--	--	--		7176	
17	25	248-304-0103 РСНБ РК 2022	**Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка вправо".**	шт.	1	1820,00	--	1820	--	1820	--	1966
			СП - 8%			--	--	--	--		146	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2722926	26188	2475492	167902	3122091
								221246	11948	--	231264	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				2722926				
			Материалы	тенге				27894				
			Всего заработная плата	тенге					233194			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				2447595				
			Накладные расходы	тенге				167902				
			Сметная прибыль	тенге				231264				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				3122092				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113
			Сметная заработная плата	тенге					233194				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3122092					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113
			Сметная заработная плата	тенге					233194				
РАЗДЕЛ 2. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ													
			ЗЩРВ1										
18	**72**	**1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования.**	**шт.**	**1**	**3071,13**	**522,55**	**3071**	**523**	**91**	**1941**	**5413**
			НР - 72%; СП - 8%			**2456,86**	**238,67**	**2457**	**239**		**401**	
19	**73**	**247-209-0101 РСНБ РК 2022**	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54.**	**шт.**	**1**	**1839,00**	**--**	**1839**	**--**	**1839**	**--**	**1986**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**147**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**4910**	**523**	**1930**	**1941**	**7399**
								2457	**239**	**--**	**548**	
		Стоимость монтажных работ		тенге				**3071**				
		Материалы		тенге				**92**				
		Всего заработная плата		тенге					**2696**			
			Накладные расходы	тенге				**1941**				
			Сметная прибыль	тенге				**401**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**5413**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	тенге					**2696**			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**1839**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1839**				
			Сметная прибыль	тенге				**147**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1986**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**7399**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	тенге					**2696**			
РАЗДЕЛ 3. ПАЛАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ													
20	**119**	**1310-1001-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования.**	**шт.**	**1**	**11008,44**	**9,57**	**11008**	**9**	**--**	**7921**	**20443**
			НР - 72%; СП - 8%			**10998,87**	**2,21**	**10999**	**2**		**1514**	
21	**120**	**Коммерческое предложение №53 от 18.05.2023г ТОО"Alash Medikal"г.Алматы**	**Пульт медсестры (ведущий) РИНГ-ПМ в комплекте: блок питания, настенная розетка RJ-45, патч-корд для подключения пульта медсестры к системе.**	**к-т**	**1**	**92234,76**	**--**	**92235**	**--**		**--**	**92235**
						--	**--**	**--**	**--**	**92235**	**--**	

22	121	1310-1001-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств.	шт.	4	1291,66	1,07	5167	4	–	3717	9595
			НР - 72%; СП - 8%			1290,59	–	5162	–		711	
23	122	Коммерческое предложение №53 от 18.05.2023г ТОО"Alash Medikal"г.Алматы	Дополнительные пульты медсестры (в режиме ведомый) РИНГ-ПМ.	шт	4	92234,76	–	368939	–		–	368939
						–	–	–	–	368939	–	
24	123	1310-1001-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств.	шт.	4	1291,66	1,07	5167	4	–	3717	9595
			НР - 72%; СП - 8%			1290,59	–	5162	–		711	
25	124	Коммерческое предложение №53 от 18.05.2023г ТОО"Alash Medikal"г.Алматы	Палатный контроллер РИНГ-ПК.	шт	4	42636,82	–	170547	–		–	170547
						–	–	–	–	170547	–	
26	125	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка.	шт.	4	7620,75	2235,43	30483	8942	1127	17457	51776
			НР - 72%; СП - 8%			5103,38	958,18	20414	3833		3835	
27	127	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка.	шт.	4	1311,32	27,99	5245	112	66	3684	9643
			НР - 72%; СП - 8%			1266,83	12,26	5067	49		714	
28	128	Коммерческое предложение №53 от 18.05.2023г ТОО"Alash Medikal"г.Алматы	Коридорная лампа РИНГ-КЛ.	шт	4	9647,20	–	38589	–	38589	–	41676
			СП - 8%			–	–	–	–		3087	
29	129	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования.	шт.	24	3071,13	522,55	73707	12541	2201	46579	129909
			НР - 72%; СП - 8%			2456,86	238,67	58965	5728		9623	

30	130	Коммерческое предложение №53 от 18.05.2023г ТОО"Alash Medikal"г.Алматы	Кнопка вызова медсестры РИНГ-КЛ. *СП - 8%*	шт	16	10524,22 --	-- --	168388 --	-- --	168388	-- 13471	181859
31	131	Коммерческое предложение №53 от 18.05.2023г ТОО"Alash Medikal"г.Алматы	Кнопка присутствия/сброса РИНГ-КПС. *СП - 8%*	шт	2	10524,22 --	-- --	21048 --	-- --	21048	-- 1684	22732
32	132	Коммерческое предложение №53 от 18.05.2023г ТОО"Alash Medikal"г.Алматы	Кнопка вызова врача РИНГ-КВВ. *СП - 8%*	шт	3	10524,22 --	-- --	31573 --	-- --	31573	-- 2526	34099
33	133	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели однoклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	528,49 481,34	0,57 0,28	2114 1925	2 1	187	1387 280	3781
34	134	247-214-0301 РСНБ РК 2022	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20 RJ-45. *СП - 8%*	шт.	4	829,00 --	-- --	3316 --	-- --	3316	-- 265	3581
35	135	1310-0906-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж разъемов. *НР - 72%; СП - 8%*	разъем	4	491,37 491,37	-- --	1965 1965	-- --	--	1415 270	3651
36	136	248-306-0401 РСНБ РК 2022	Считыватель бесконтактный ТМ(патч-корд Cat.5e UTP RJ-45 1м). *СП - 8%*	шт.	4	602,00 --	-- --	2408 --	-- --	2408	-- 193	2601
37	137	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	325	529,77 245,69	235,90 84,97	172175 79849	76667 27615	15659	77376 19965	269516
38	138	243-304-0131 СнрСЦ 02.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC. *СП - 8%*	км	0,0073542	287898,00 --	-- --	2117 --	-- --	2117	-- 169	2286

39	139	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка.**	м	150	484,46	5,02	72669	753	3105	49553	131999
			НР - 72%; СП - 8%			458,74	0,08	68811	12		9777	
40	140	243-907-0103 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм.**	м	154,5	99,00	--	15296	--	15296	--	16520
			СП - 8%			--	--	--	--		1224	
41	141	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах.**	м кабеля	55	529,77	235.90	29137	12974	2650	13094	45610
			НР - 72%; СП - 8%			245,69	84.97	13513	4673		3379	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				1323293	112008	307730	225900	1622593
								271832	41913	631721	73398	
			Стоимость оборудования	тенге				624230				
			Заготов.складские расходы	тенге				7491				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				631721				
			Стоимость монтажных работ	тенге				588407				
			Материалы	тенге				21638				
			Всего заработная плата	тенге					237880			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				259598				
			Накладные расходы	тенге				171276				
			Сметная прибыль	тенге				60776				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				820459				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
			Сметная заработная плата	тенге					237880			
			Стоимость общестроительных работ	тенге				103165				
			Материалы	тенге				3357				
			Всего заработная плата	тенге					75865			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				23137				
			Накладные расходы	тенге				54624				
			Сметная прибыль	тенге				12622				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				170411				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	тенге					75865			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1622591				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
			Сметная заработная плата	тенге					313745			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								4752082
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				495535				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					138719			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					54100			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2785150		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						631721		
			- Накладные расходы	тенге							395743	
			- Сметная прибыль	тенге							305210	

ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-01-06 - СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ (ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ)

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	1	1310-1001-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Монтаж и расключение пункта управления.	шт.	1	5121,01	3,82	5121	4	--	3684	9510
			НР - 72%; СП - 8%			5117,19	--	5117	--		704	
2	2	248-403-0401 СпрСЦ 02.2023	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7608NI-K2, 8-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb).	шт.	1	85877,00	--	85877	--	85877	--	92747
			СП - 8%			--	--	--	--		6870	
3	3	1310-1001-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Монтаж и расключение камеры видеонаблюдения.	шт.	8	4674,48	3,05	37396	24	--	26907	69448
			НР - 72%; СП - 8%			4671,43	--	37371	--		5144	
4	4	248-402-0303 СпрСЦ 02.2023	IP видеокамера модели GeoVision GV-ABL4703, объектив 4мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м Hikvision DS-2CD1153G0-I.	шт.	8	88795,00	--	710360	--	710360	--	767189
			СП - 8%			--	--	--	--		56829	
5	5	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе.	шт.	1	2863,95	807,12	2864	807	--	1764	4998
			НР - 72%; СП - 8%			2056,83	393,10	2057	393		370	
6	6	248-404-0202 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24".	шт.	1	109972,00	--	109972	--	109972	--	118770
			СП - 8%			--	--	--	--		8798	
7	7	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования.	шт.	1	13417,10	2,41	13417	2	177	9531	24784
			НР - 72%; СП - 8%			13238,05	--	13238	--		1836	
8	8	Коммерческое предложение №39 от 18.05.2023г ТОО"Курылыс Проект"г.Караганда	Источник бесперебойного питания СКАТ SKAT-PoE.48DC-60VA.	шт	1	37292,43	--	37292	--		--	37292
						--	--	--	--	37292	--	
9	9	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования.	шт.	2	5139,17	--	10278	--	451	7076	18742
			НР - 72%; СП - 8%			4913,72	--	9827	--		1388	
10	10	Прайс-лист ТОО"Интант"г.Алматы 2023г	Аккумуляторная батарея АБ 1207М 12В 7А/ч.	шт	2	6434,68	--	12869	--		--	12869
						--	--	--	--	12869	--	
11	11	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования.	шт.	2	2147,61	50,45	4295	101	--	3055	7938
			НР - 72%; СП - 8%			2097,16	24,57	4194	49		588	
12	12	248-404-0305 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб.	шт.	2	83492,00	--	166984	--	166984	--	180343

			СП - 8%			–	–	–	–		13359	
13	13	1310-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Грозозащита для воздушных абонентских линий. Монтаж оборудования.	комплект	16	7968,50	–	127496	–	9567	84909	229398
			НР - 72%; СП - 8%			7370,58	–	117929	–		16992	
14	14	252-207-2206 РСНБ РК 2022	Устройство грозозащиты 10/100BASE-X IP30 Nag-1.1POE.	шт.	16	10886,00	–	174176	–	174176	–	188110
			СП - 8%			–	–	–	–		13934	
15	15	1310-0902-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка оконечная. Монтаж оборудования.	шт.	8	544,80	–	4358	–	351	2885	7823
			НР - 72%; СП - 8%			500,90	–	4007	–		580	
16	16	247-202-0107 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55 монтажная коробка PFA136.	шт.	8	5582,00	–	44656	–	44656	–	48228
			СП - 8%			–	–	–	–		3572	
17	17	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка.	м	234	484,46	5,02	113364	1175	4844	77302	205918
			НР - 72%; СП - 8%			458,74	0,08	107345	19		15252	
18	18	243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм.	м	241,02	94,00	–	22656	–	22656	–	24468
			СП - 8%			–	–	–	–		1812	
19	19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах.	м кабеля	235	529,77	235,90	124496	55437	11322	55949	194881
			НР - 72%; СП - 8%			245,69	84,97	57737	19968		14436	
20	20	243-304-0213 СирСЦ 02.2023	Кабель сетевой U/UTP Cat5e PVC 4p 305m.	км	0,2397	451634,00	–	108257	–	108257	–	116918
			СП - 8%			–	–	–	–		8661	
21	21	243-906-2203 РСНБ РК 2022	Муфта сальник для кабелей PG16 коннектор RG45 категория 5e UTP S901A.	шт.	16	393,00	–	6288	–	6288	–	6791
			СП - 8%			–	–	–	–		503	
22	22	252-108-0701 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18) S902-BLUE.	шт.	16	62,00	–	992	–	992	–	1071
			СП - 8%			–	–	–	–		79	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1923465	57550	1456930	273062	2368237
								358822	20429	50162	171707	
		Стоимость оборудования		тенге				49567				
		Заготов.складские расходы		тенге				595				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				50162				
		Стоимость монтажных работ		тенге				329721				
		Материалы		тенге				21868				
		Всего заработная плата		тенге					271887			
			Накладные расходы	тенге				195760				
			Сметная прибыль	тенге				42038				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				567519				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
			Сметная заработная плата	тенге					271887			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1543582				
		Материалы		тенге				4844				
		Всего заработная плата		тенге					107364			

			Стоимость материалов и конструкций	тенге				1430218				
			Накладные расходы	тенге				77302				
			Сметная прибыль	тенге				129669				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1750553				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	тенге					107364			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2368234				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
			Сметная заработная плата	тенге					379251			
			РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
23	23	1310-1001-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27 К=0,3	**Демонтаж видеорегистратора.**	шт.	1	1536,30	1,14	1536	1	--	1105	2853
			НР - 72%; СП - 8%			1535,16	--	1535	--		211	
24	24	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Кабель сетевой. Демонтаж.**	м	235	166,26	0,34	39071	80	--	28108	72554
			НР - 72%; СП - 8%			165,92	0,21	38991	49		5374	
25	25	1310-1001-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27 К=0,3	**Демонтаж камеры видеонаблюдения.**	шт.	8	1402,35	0,92	11219	7	--	8072	20835
			НР - 72%; СП - 8%			1401,43	--	11211	--		1543	
			ВЫВОЗ МУСОРА									
26	26	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка.**	т	0,09	204,00	--	18	--		--	19
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
27	27	412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.**	т·км	0,9	64,00	--	58	--		--	63
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				51902	88	--	37285	96324
								51737	49	--	7134	
			Стоимость монтажных работ	тенге				12755				
			Всего заработная плата	тенге					12746			
			Накладные расходы	тенге				9177				
			Сметная прибыль	тенге				1754				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				23686				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	тенге					12746			
			Стоимость общестроительных работ	тенге				39147				
			Всего заработная плата	тенге					39040			
			Транспортные расходы	тенге				76				
			Накладные расходы	тенге				28108				
			Сметная прибыль	тенге				5380				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				72635				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	тенге					39040			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				96321				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	тенге					51786			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2464555
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				410559				

- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					57638			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					20478			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1456930		
- Перевозка грузов	тенге				76				
- Оборудование, инвентарь	тенге						50162		
- Накладные расходы	тенге							310347	
- Сметная прибыль	тенге							178841	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**46 458 373,00**
- Оборудование, инвентарь (Изменен из-за неправильного расчета в АВР№2)	тенге								**681 883,00**

Итого по акту без оборудование	Тенге	45 776 490,00
Оборудование	Тенге	681 883,00
Временные здания и сооружения 1,5%x0,8=1,2%	Тенге	450 153,78
Итого	Тенге	37 962 968,78
	Тенге	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%		493 518,59
Итого	Тенге	38 456 487,37
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	769 129,75
Итого	Тенге	48 171 169,12
	Тенге	
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539		51 976 691,48
Итого	Тенге	51 976 691,48
С понижающим коэффициентом (к=0,98)		50 937 157,81
НДС 12%	Тенге	6 112 458,94
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**57 049 617,61**

Заказчик:
КГП "Областная клиническая больница" Управления здравоохранения
Директор_____Абдрахманов К.Т.
Инж.по строительству_____Гаджиев Н. А.
Инж.по строительству _____ Медиева Б. Д.

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Директор_____Даулетбаев С.Р.

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
Эксперт _____Отарбаев Х

Авторский надзор:
ТОО "КОНЭС"
ГИП_____Карманова А. Н.