Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Генеральный подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"**
Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Юнитри"**

Наименование объекта: Строительство дороги по ул.Айтеке би, от ул.Байтурсынова до ул.Досмухамедова в г.Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№033/СП	20 июля 2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дороги по ул.Айтеке би, от ул.Байтурсынова до ул.Досмухамедова в г.Алматы	**1 939 711**	**1 731 885**							**207 826**	**1 939 711**
Итого к оплате:										**1 939 711**

ПРИНЯЛ:

Генеральный подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

СДАЛ:

Субподрядчик: **ТОО "Юнитри"**
БИН 100140007833

Форма 2-В

Генеральный подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная 12, тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Юнитри", БИН 100140007833, г.Алматы, ул.Толе би, д.298/7, кв.17**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дороги по ул.Айтеке би, от ул.Байтурсынова до ул.Досмухамедова в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Договор на выполнение субподрядных работ №033/СП от 20 июля 2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ОКТЯБРЬ 2023 года

Составлен(а) в ценах с 07.07.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	432	35,66	35,66	15407	15407	--	4891	21922
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,72	--	6793		1624	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	432	28,23	28,23	12194	12194	--	3871	17351
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,45	--	5376		1285	
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	432	291,62	279,20	125978	120614	46	30833	169356
		НР - 72%; СП - 8%			12,31	86,82	5318	37506		12545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	777,6	537,00	--	417571	--		--	450977
		СП - 8%			--	--	--	--		33406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				571150	148215	46	39595	659606
							5318	49675	--	48860	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				571150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				46				
	Всего заработная плата		Тенге					54993			
	Транспортные расходы		Тенге				417571				
		Накладные расходы	Тенге				39595				
		Сметная прибыль	Тенге				48860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				659605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					54993			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				659605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					54993			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды									
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований из природной песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	97,2	1298,64	1126,13	126228	109459	--	48646	188864
		НР - 108%; СП - 8%			172,51	290,89	16768	28275		13990	
6	1127-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия толщиной 15 см. Устройство щебеночно-песчаных смесей С-4, с применением автогрейдера**	м2 основания или покрытия	465	58,04	35,18	26990	16357	--	16238	46686
		НР - 108%; СП - 8%			22,87	9,47	10633	4403		3458	
7	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,3	17096,62	5745,66	5129	1724	--	3678	9511
		НР - 108%; СП - 8%			11350,96	--	3405	--		705	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,3	1988,24	1988,24	596	596	--	363	1036
		НР - 108%; СП - 8%			--	1120,56	--	336		77	
9	1127-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия толщиной 10 см. Устройство из готовой битумно-грунтовой смеси, при приготовлении ее из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных , с применением автогрейдера**	м2 основания или покрытия	427	58,04	35,18	24784	15021	--	14911	42871
		НР - 108%; СП - 8%			22,87	9,47	9764	4043		3176	
10	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,17	17096,62	5745,66	2906	977	--	2084	5390
		НР - 108%; СП - 8%			11350,96	--	1930	--		399	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,17	1988,24	1988,24	338	338	--	206	587
		НР - 108%; СП - 8%			--	1120,56	--	190		43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	427	186,39	132,09	79590	56404	--	42166	131496
		НР - 108%; СП - 8%			54,30	37,14	23185	15857		9740	
13	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=8	**Покрытия из горячих горячих пористых асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	427	1,33	0,16	567	70	--	537	1191
		НР - 108%; СП - 8%			1,16	--	497	--		88	
14	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,085	17096,62	5745,66	1453	488	--	1042	2695
		НР - 108%; СП - 8%			11350,96	--	965	--		200	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,085	1988,24	1988,24	169	169	--	103	294
		НР - 108%; СП - 8%			--	1120,56	--	95		22	
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /ЩМА-20/. Устройство**	м2 покрытия	427	186,64	132,35	79697	56512	--	42220	131671
		НР - 108%; СП - 8%			54,30	37,25	23185	15908		9753	
17	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /ЩМА-20/**	м2 покрытия	427	0,33	0,04	143	18	--	134	299
		НР - 108%; СП - 8%			0,29	--	124	--		22	
18	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	120	1319,07	34,07	158289	4089	--	168445	352873
		НР - 108%; СП - 8%			1285,00	14,73	154200	1768		26139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				506879	262223	--	340773	915464
							244655	70875	--	67812	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				506879				
	Всего заработная плата		Тенге					315530			
		Накладные расходы	Тенге				340772				
		Сметная прибыль	Тенге				67812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				915463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					315530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				915463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					315530			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1575070**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**249974**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**410438**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**120550**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**46**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**417571**				
		- Накладные расходы	Тенге							**380368**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**116672**	
	Итого в базовых ценах 2020 г.:		Тенге				1 575 070				
	Временные здания и сооружения - 1,3%		Тенге				20 476				
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время - 1,35%		Тенге				21 540				
	Итого:		Тенге				1 617 086				
	Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:		Тенге				32 342				
	Итого сметная стоимость:		Тенге				1 649 427				
	в том числе в текущих ценах на 2021 год -100%, К=1,05		Тенге				1 731 899				
	Налог на добавленную стоимость НДС 12%		Тенге				207 828				
	Итого:		**Тенге**				**1 939 727**				
	Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**				**1 939 711**				
	В том числе НДС 12%:		**Тенге**				**207 826**				

ПРИНЯЛ:
Генеральный подрядчик:

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

СДАЛ:
Субподрядчик:

ТОО "Юнитри"