Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"22" ноября 2024 года

Заказчик **ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области»,** БИН 140340002470**,** почтовый индекс: 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Пл. Победы, 5Б, 32-40-50

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «22» ноября 2024 года, АО «Павлодарский речной порт», Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная база Северная, 197, БИН: 940140001393, 87027147147

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

от «22» ноября 2024 года, ТОО "Best Garant KAZ", директор Макажанов Ержан Ергалиевич, БИН 120440003875

эксперт по техническому надзору Макажанов Н.Е., KZ93VJE00025780 от 05.05.2017, БИН 120440003875

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

эксперт по техническому надзору Макажанов К.С., KZ04VJE00039507 от 12.07.2018, БИН 120440003875

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

эксперт по техническому надзору Калымов А.Т., KZ41VJE00027298 от 07.06.2017, БИН 120440003875

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

от «22» ноября 2024 года, ТОО НПП "Биосфера", эксперт по авторскому надзору Ахметов Ж.К., KZ81VJE00077600, БИН 920440000085

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области», II – нормальный, техническая.**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Республика Казахстан, Павлодарская область, Иртышский район, Кызылжарский с.о., с. Кызылжар

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "08" декабря 2022 года №; 1-06-22; на земельный участок от "08" декабря 2022 года №; 1-06-21; на земельный участок от "08" декабря 2022 года №; 1-06-23; на земельный участок от "06" декабря 2022 года №; 1-04-90;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа, вынесшего решение

2) Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» талон о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ № KZ21REA00388879 от 16.05.2024 года

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО НПП «Биосфера», 37.04.22-02-ГР1; 37.04.22-02-ГР2

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области" от 02.05.2023 г. №92

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ "01" июня 2024 года; окончание работ "21" ноября 2024 года; при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (*мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг*):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Русло очистительные работы					
Протяженность расчистки	м	16 946,72		16946,72	
Разработка грунта из-под воды	$м^3$	352 093,57		352 093,57	
Устройство дамб обвалования с уплотнением	$м^3$	56 702,26		56702,26	
Разравнивание сухого остатка данных отложений в картах	$м^2$	177 798,73		177 798,43	
Разборка дамб обвалования и разравнивание минерального грунта на площади карт	$м^3$	7 800,98		7 800,98	
Общая площадь работ	га	105,3137		105,3137	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Руслоочистительные работы на протоке Железинка выполнялись плавучими кранами с погрузкой на баржу-площадку, с последующим вывозом к месту перевалки грунта на берег, далее осуществлялась погрузка грунта погрузчиком в самосвалы, с дальнейшим вывозом.

Руслоочистительные работы на данной протоке проводятся участке ПК0+00 – ПК41+60,72, средняя глубина выемки 1,4 м, ширина 36 м, заложение откосов 1,75.
Протяженность расчистки – 4 160,72 м.;
Объем вынимаемого грунта – 124 819,15 м3;

Руслоочистительные работы на протоке Каратунь выполнялись землесосным снарядом с рефулированием пульпы в карту сброса пульпы.
Руслоочистительные работы на данной протоке проводятся участке ПК0+00 – ПК127+85,93, средняя глубина выемки 2 м, ширина 10 м, заложение откосов 1,75.
В состав проектируемого комплекса водозаборных сооружений входят: - Временные карта намыва (8шт).
Протяженность расчистки – 127859,3 м.;
Объем вынимаемого грунта – 227 274 $м^3$;
Устройство и разборка дамб обвалования с уплотнением – 56 702,26 $м^3$;
Разравнивание сухого остатка данных в отложении в картах – 177 798,73 $м^2$;
Карты сброса пульпы и грунта готовятся перед началом работ, размещаются на площадках, не затапливаемых в период паводка, уклоны которых направлены к реке. На площадках под карты растительность практически отсутствует. Ограждающие дамбы по периметру карт возводятся из минерального грунта, снятого с площади карт бульдозером. Дамбы выполняются шириной по верху 3 м, заложение откосов 1:1,5, средняя высота 1,9 м. Возведение дамб выполняется с послойным уплотнением. Пульпа в картах располагается слоем 0,6-2,1 м сухого остатка.
Проведение технического этапа рекультивации предусматривается после окончания выполнения руслоочистительных работ по участкам.
После высыхания пульпы, сухой остаток разравнивается, дамбы разбираются, грунт из дамб возвращается на карты и разравнивается поверх наносов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 1 567 421,898 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 397 654,474 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект: **«Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области»,**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Толеутаев С.С. _____ *Место печати (при наличии)*

фамилия, имя, отчество (при его наличии) *подпись руководителя*

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО " Best Garant KAZ "**,

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)

Макажанов Е.Е., директор _____ *Место печати (при наличии)*

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя *подпись, дата*

Макажанов Н.Е. _____ *Место печати (при наличии)*

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя *подпись, дата*

Макажанов К.С. _____ *Место печати (при наличии)*

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя *подпись, дата*

Калымов А.Т. _____ *Место печати (при наличии)*

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата *подпись, дата*

Авторский надзор:

1) Разработчик проекта

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО НПП "Биосфера"**,

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя	_____ *подпись, дата*	*Место печати (при наличии)*
Ахметов Ж.К. *(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата)*	_____ *подпись, дата*	*Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО «Павлодарский речной порт»

Батырханов К.Н. *фамилия, имя, отчество (при его наличии)*	_____ *подпись руководителя*	*Место печати (при наличии)*