Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б

Форма №3

Подрядчик: ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в селе Каратай Успенского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) № 104 от 16.07.2024г.

СПРАВКА № 1 от 18.09.2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		104	16.07.2024г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в селе Каратай Успенского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	26 656 107,55	23 800 096,03							2 856 011,52	26 656 107,55
за месяц	26 656 107,55	23 800 096,03							2 856 011,52	26 656 107,55
удержание аванса 30%	7 996 832,26	7 140 028,81							856 803,46	7 996 832,26
удержание 5 %	1 332 805,38	1 190 004,80							142 800,58	1 332 805,38
К оплате:	17 326 469,91	15 470 062,42							1 856 407,49	17 326 469,91

Заказчик
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Руководитель _____ Ажмурат А. К.

Подрядчик
ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Директор_____ Икласов Р. Н.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Vector Vision"

Эксперт_____ Аипов А. М.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью Корпорация "Ер Алаш" БИН/ИИН 070340007694 Павлодарская область, г.Аксу, М.О. АУЭЗОВА, 4В, 28**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Каратай Успенского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор подряда (контракт) № 104 от 16.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 18.09.24г.

за сентябрь

на Медицинский пункт

Основание: ЛС № 2-01-01-01, ЛС № 2-01-02-02, ЛС № 2-01-03-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 15.03.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛС № 2-01-01-01. Земляные работы, основания и фундаменты						
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0102-0113**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3**	**150,35**	**522**	**78 483**	
2	**2**	**6101-0201-0201**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м3**	**4,65**	**7244**	**33 685**	
3	**3**	**6101-0206-0101**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**19,6**	**3744**	**73 382**	
4	**4**	**6101-0106-0105**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**176,4**	**67**	**11 819**	
5	**5**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**176,4**	**650**	**114 660**	

			Раздел 2. Фундамент (АС4-АС6)					
			Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-4)					
6	**6**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**5,16**	**10397**	**53 649**	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	5,2632	30591	161 007	Казахстан
7	**7**	**6103-0101-0209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**11,65**	**30727**	**357 970**	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	11,82475	39082	462 135	Казахстан
8	**8**	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,51504**	**318160**	**163 865**	**Казахстан**
9	**9**	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,2149**	**341021**	**73 285**	**Казахстан**
10	**10**	**6111-0403-0203**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м2**	**89**	**338**	**30 082**	
11	**11**	**6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**50,72**	**4312**	**218 705**	
			Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС-5.2)					
12	**12**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,045**	**10397**	**468**	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0459	28847	1 324	Казахстан
13	**13**	**1106-1301-0103**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**0,46**	**130344**	**59 958**	
14	**14**	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,053**	**421750**	**22 353**	
15	**15**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0106**	**331813**	**3 517**	**Казахстан**
16	**16**	**6103-0701-0807**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,0085**	**1118699**	**9 509**	
17	**17**	**214-201-0202**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**1 т**	**0,00754**	**463181**	**3 492**	
18	**18**	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00096**	**341021**	**327**	**Казахстан**
19	**19**	**1108-0201-0703**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,0369**	**323962**	**11 954**	
20	**20**	**261-301-0261**	**Решетки для приямков стальные**	**1 т**	**0,0369**	**167407**	**6 177**	

21	21	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,42	4312	14 747	
			Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-6)					
22	22	6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	3	5493	16 479	
23	23	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	14	6103	85 442	
24	24	6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	10	8137	81 370	
25	25	6104-0202-0104	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	37	13208	488 696	
26	26	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	34,554	31563	1 090 628	Казахстан
27	27	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций (л.5, л.5.1)	т	0,04826	312560	15 084	
			неучтенные ресурсы					
27.1	27.1	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04826	421750	20 354	
28	28	6103-0101-0105	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	0,399	21102	8 420	
			неучтенные ресурсы					
28.1	28.1	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	0,404985	30591	12 389	Казахстан
29	29	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	154,56	4312	666 463	
			Подраздел 2.4. Монолитный пояс (АС-10,11)					
30	30	6103-0401-0201	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	31,7	10533	333 896	
31	31	6103-0703-0201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,533	86373	46 037	
32	32	6103-0301-0202	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,556	158536	88 146	
33	33	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,096	341021	32 738	Казахстан
34	34	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,437	331813	145 002	Казахстан
35	35	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,023	318160	7 318	Казахстан

36	**36**	**6103-0401-0203**	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»**	**м3**	**6,22**	**11734**	**72 985**	
			неучтенные ресурсы					
36.1	36.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	6,3133	31725	200 289	Казахстан
37	**37**	**6103-0401-0205**	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**31,7**	**6594**	**209 030**	
38	**38**	**6111-0401-0103**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-5)**	**м2**	**31,1**	**5214**	**162 155**	
			неучтенные ресурсы					
38.1	38.1	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	71,53	120	8 584	

			Итого:				**5 758 056**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 494 871**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**741 283**	
			машины и механизмы	Тенге			**803 589**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**177 043**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 459 596**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**362**	

Всего **5 758 056**

		ЛС № 2-01-02-02. Конструктивная часть здания						
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7)					
39	**4**	**6105-0401-0103**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**1,34**	**312560**	**418 830**	
			неучтенные ресурсы					
39.1	4.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,34	333148	446 418	

			Подраздел 1.2. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)					
40	**5**	**6103-0101-0209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**6,3**	**30727**	**193 580**	
			неучтенные ресурсы					
40.1	5.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,3945	28847	184 462	Казахстан
41	**6**	**214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**1 т**	**0,201**	**331837**	**66 699**	**Казахстан**
42	**7**	**6111-0401-0103**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**15,2**	**5214**	**79 253**	
			неучтенные ресурсы					
42.1	7.1	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	34,96	120	4 195	
43	**8**	**6104-0802-0403**	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,04992**	**308247**	**15 388**	
44	**9**	**222-509-1001**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**1 т**	**0,03584**	**1115764**	**39 989**	**Казахстан**
45	**10**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,01408**	**331813**	**4 672**	**Казахстан**
			Подраздел 1.3. Перемычки (АС-9)					
46	**11**	**6104-0301-0110**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**64**	**1714**	**109 696**	
47	**12**	**6104-0301-0111**	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	**шт.**	**2**	**7782**	**15 564**	
48	**13**	**222-102-0101**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,264**	**164956**	**43 548**	**Казахстан**
49	**14**	**222-102-0102**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,676**	**156130**	**105 544**	**Казахстан**
50	**15**	**222-102-0103**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,214**	**145091**	**31 049**	**Казахстан**
51	**16**	**222-102-0105**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,44**	**157393**	**69 253**	**Казахстан**
52	**17**	**222-102-0107**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,228**	**148736**	**33 912**	**Казахстан**
53	**18**	**222-102-0108**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,567**	**184787**	**104 774**	**Казахстан**
54	**19**	**222-102-0209**	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,227**	**165505**	**37 570**	**Казахстан**
			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-12)					

55	20	6104-0401-0106	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	21	9818	206 178	
56	21	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	150,0848	11102	1 666 241	Казахстан
57	22	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	1503665	52 839	
58	23	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,19	31251	5 938	Казахстан

			Итого:				3 935 594	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			720 036	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			358 455	
			машины и механизмы	Тенге			166 536	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			32 612	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 049 022	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			161	

Всего 3 935 594

		ЛС № 2-01-03-03. Архитектурная часть здания						
			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
			Подраздел 2.1. Тип А					
59	10	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	79,12	407	32 202	
			неучтенные ресурсы					
59.1	10.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,03512	6528	26 341	Казахстан
60	11	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	6,3296	52415	331 766	
			Подраздел 2.2. Тип Б					
61	18	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	50,97	407	20 745	
			неучтенные ресурсы					

61.1	18.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,59947	6528	16 969	Казахстан
62	**19**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**4,0776**	**52415**	**213 727**	
			Подраздел 2.3. Тип В					
63	**23**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**12,25**	**407**	**4 986**	
			неучтенные ресурсы					
63.1	23.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,62475	6528	4 078	Казахстан
64	**24**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**1,225**	**52415**	**64 208**	

			Итого:				**715 033**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**232 665**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**116 946**	
			машины и механизмы	Тенге			**13 127**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 701**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**469 241**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**57**	

Всего	**715 033**
Всего по акту	**10 408 683**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	759 834
Итого с общеплощадочными затратами	**11 168 517**
Сметная прибыль (5%)	558 426
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**223 370**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**11 950 313**
Итого в прогнозных ценах 2024 г.	

2024 г. 2 квартал - 33% (Кпер = 1,036800000)	**4 088 728**
2024 г. 3 квартал - 67% (Кпер = 1,055700000)	**8 452 683**
Всего в прогнозных ценах 2024 г.	**12 541 411**
Итого по акту с понижающим коэффициентом	**11 711 306,72**
НДС (12%)	1 405 356,81
Итого	**13 116 663,53**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **А.А. Таласпаев**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **Т.Ж. Досанов**

Расписан в сметн. спец

Подрядчик:
ТОО Корпорация "Ер Алаш"
Директор

_____ **Р. Н. Икласов**

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору

_____ **А.М. Аипов**

Авторский надзор:
ТОО "СК АБС Проект"
Эксперт авторского надзора

_____ **Е.М. Олейник**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью Корпорация "Ер Алаш" БИН/ИИН 070340007694 Павлодарская область, г.Аксу, М.О. АУЭЗОВА, 4В, 28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Каратай Успенского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор подряда (контракт) № 104 от 16.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 18.09.24г.

за сентябрь

на Медицинский пункт. Корректировочная смета №1. Добавить

Основание: Корректировочная смета №1. Добавить

Составлен(а) в ценах, введенных с 15.03.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Корректировочная смета №1. Добавить						
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7)					
1	**1**	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича пустотелого 250х120х88 мм, простой**	**м3**	**142**	**37009**	**5 255 278**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	30,672	25569	784 252	Казахстан
1.2	1.2	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	41,5492	83646	3 475 424	Казахстан
2	**2**	**6105-0201-0301**	**Кладка стены внутренней, из кирпича пустотелого 250х120х88 мм**	**м3**	**5,2**	**35496**	**184 579**	
			неучтенные ресурсы					

2.1	2.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	1,1232	25569	28 719	Казахстан
2.2	2.2	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,52152	83646	127 269	Казахстан
3	**3**	**1114-0301-0203**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, из кирпича пустотелого 250х120х88 мм**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**110,8**	**8020**	**888 616**	

			Итого:				**10 744 179**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**4 801 838**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 390 532**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 107 960**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**242 519**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**4 834 381**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 086**	

Всего	**10 744 179**
Всего по акту	**10 744 179**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	784 325
Итого с общеплощадочными затратами	**11 528 504**
Сметная прибыль (5%)	576 425
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**230 570**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**12 335 499**
Итого в прогнозных ценах 2024 г.	
2024 г. 2 квартал - 33% (Кпер = 1,036800000)	**4 220 517**

2024 г. 3 квартал - 67% (Кпер = 1,055700000)	**8 725 133**
Всего в прогнозных ценах 2024 г.	**12 945 650**
Итого по акту с понижающим коэффициентом	**12 088 789,30**
НДС (12%)	1 450 654,72
Итого	**13 539 444,02**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **А.А. Таласпаев**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **Т.Ж. Досанов**

Рассрочка в сост. е ЛСР

Подрядчик:
ТОО Корпорация "Ер Алаш"
Директор

_____ **Р. Н. Икласов**

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору

_____ **А. М. Аипов**

Авторский надзор:
ТОО "СК АБС Проект"
Эксперт авторского надзора

_____ **Е.М. Олейник**